

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 246 del 27/2/2025

Oggetto: PATTO PER IL SUD - ME_29568 Messina *"Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Gallo ed il Torrente Annunziata incluso"* - Codice Caronte S1_1_29568 – CUP J47H21000380001- CIG 94325892B0

Approvazione Certificato di Collaudo Tecnico- Amministrativo e atti di contabilità finale

Pagamento rata di saldo all'operatore economico Cavalli Salvatore (AUSILIATA) -A.P. COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIARIA)

IL SOGGETTO ATTUATORE


- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;



- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;



- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 *"Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824


- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del primo marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;



- Considerato** che il progetto identificato con il codice di assegnazione interno ME_29568 Messina *"Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Gallo ed il Torrente Annunziata incluso"* - Codice Caronte S1_1_29568, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico', per un importo complessivo pari a € 2.300.000,00;
- Visto** il Decreto n. 764 del 04.05.2022 con cui il sottoscritto Ing. Antonino De Salvo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento con il Supporto del Geom. Renzo Fugazzotto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1373 del 19/09/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari a € 2.300.000,00, finanziando il suddetto importo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1401 del 22 settembre 2022 con il quale l'ing. Alessandro Visalli è stato nominato Direttore dei Lavori, misure e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1481 del 06/10/2022 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno ME_29568 Messina *"Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Gallo ed il Torrente Annunziata incluso"* - Codice Caronte S1_1_29568;
- Visto** il Verbale di consegna in via d'Urgenza del 19/12/2022, acquisito agli atti in data 20/12/2022 con prot. n. 16135, sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, con relativa appendice nella quale è stato specificato che in considerazione dei 400 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto, il termine per l'ultimazione dei Lavori è stato fissato al 23/01/2024;
- Visto** il Decreto n. 70 del 16/01/2023 con il quale, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME_29568 Messina *"Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Gallo ed il Torrente Annunziata incluso"* - Codice Caronte S1_1_29568, in favore dell'operatore economico "CAVALLI SALVATORE (AUSILIATA) - A.P. COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIARIA)", in ragione del ribasso economico del 31,0380 % offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 1.195.834,42 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.164.648,50 per lavori ed € 31.185,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Vista** la nota prot. 0061824 del 07/03/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3159 con cui il RUP, preso atto della sentenza del TAR Catania n. 571 del 27/02/2023 notificata alla stazione appaltante in data 28/02/2023, ha comunicato la sospensione dei lavori in autotutela con decorrenza dal 28/02/2023;
- Richiamato** il Decreto n. 485 del 15/03/2023 con il quale, in esecuzione della Sentenza n. 571/2023 del TAR Sicilia di Catania Sezione Terza, si è proceduto ad annullare il Decreto Commissariale n. 70 del 16/01/2023 e ad aggiudicare l'intervento in questione alla MI.CO. s.r.l. per scorrimento della graduatoria;
- Richiamato** il decreto n. 941 del 23/05/2023 con cui si è disposta l'esecuzione dell'Ordinanza resa dal C.G.A. n. 160/2023 Reg. Prov. Cau, con la quale ha riacquisito efficacia il decreto Commissariale n. 70 del 16/01/2023 sopra citato di aggiudicazione definitiva in favore dell'operatore economico CAVALLI SALVATORE (AUSILIATA) A.P. COSTRUZIONI SRL (AUSILIARIA);
- Visto** il Verbale del 26/06/2023 sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 29/06/2023 con prot. n. 9102 con cui è stata disposta la ripresa dei lavori in pari data, fissando, pertanto quale data di ultimazione dei Lavori il 20/05/2024;

- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 13 luglio 2023, rep. n. 999/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "CAVALLI SALVATORE (AUSILIATA) – A.P. COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIARIA)", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23985 - serie IT;
- Visto** il Decreto n. 1359 del 20/07/2023 con cui nell'ambito dell'intervento in oggetto, tra l'altro, si è preso atto della riassegnazione degli importi stabilita con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico', e, pertanto, si è provveduto alla reimputazione delle risorse già finanziate/impegnate con i decreti sopracitati;
- Visto** il Decreto n. 1368 del 25/07/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra ed è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 1.660.502,89, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 9.681,65, è stato impegnato l'importo di € 1.650.821,24;
- Visto** il decreto n. 2054 del primo dicembre 2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento all'operatore economico CAVALLI SALVATORE (AUSILIATA) – A.P. COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIARIA), per un importo pari ad € 10.602,11 oltre IVA, corrispondente al SAL n. 1 a tutto il 27/02/2023;
- Visto** il decreto n. 565 dell'undici aprile 2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento a favore dell'operatore economico CAVALLI SALVATORE (AUSILIATA) – A.P. COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIARIA), per un importo pari ad € 732.986,77 oltre IVA, corrispondente al SAL n. 2 a tutto il 22/12/2023
- Visto** il Verbale di Ultimazione dei Lavori del 27.05.2024, acquisito agli atti in data 17.07.2024 con prot. n. 8762, redatto dal D.L. e vistato dal RUP, con il quale è stato certificato che i lavori sono stati ultimati in data 17.05.2024, pertanto, in tempo utile ai fini di quanto stabilito dal contratto d'appalto;
- Visto** il Decreto n. 1253 dell'otto agosto 2024 con cui è stata approvata la perizia di variante e assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il relativo quadro economico, parte integrante della perizia per un importo pari a € 1.611.814,52;
- Visto** il Decreto n. 1372 del 10/09/2024 con il quale, è stato approvato il seguente quadro economico al fine di inserire la voce "Spese generali" per un importo complessivo pari ad € 1.619.116,20:

ME 29568 MESSINA - QUADRO ECONOMICO PVS			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.719.806,53	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.014,29	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.699.792,24	
	Importo del ribasso (31,0380%)	€ 527.581,52	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.172.210,72	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 20.014,29	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 1.192.225,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori	€ 262.289,50	
B.2	Imprevisti compresa IVA	€ 0,00	
B.3	Piano di smaltimento rifiuti e caratterizzazione rifiuti compresa IVA	€ 38.000,00	
B.4	Oneri di conferimento in discarica (sfabbricidi, rifiuti vari, vegetazione, ecc.)	€ 24.299,75	
B.5	spese tecniche (incentivi ex Art.113 D.Lgs 50/2016) di cui € 9.081,65 già impegnati con decreti n. 117/2023 e n. 1359/2023	€ 34.400,25	
B.6	Contributo ANAC (già impegnato con decreto n. 360/2023)	€ 600,00	



B.7	Impianto di videosorveglianza	€ 60.000,00	
B.8	Spese generali	€ 7.301,69	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 426.891,19
	TOTALE (A+B)		€ 1.619.116,21

Visto il decreto n. 1644 del 24/10/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento a favore dell'operatore economico CAVALLI SALVATORE (AUSILIATA) – A.P. COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIARIA), per un importo pari ad € 383.063,75 oltre IVA, corrispondente al SAL n. 3 e ultimo a tutto il 17/05/2024;

Vista la pec del 22/10/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12107, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- la Relazione sul conto finale redatta dal D.L. in data 21.10.2024;
- lo Stato Finale dei lavori, redatto dal D.L. e sottoscritto dall'impresa da cui si evince un importo finale dei Lavori, al netto, pari ad € 1.192.225,01 di cui:
 - l'importo complessivo di € 1.126.652,63, già corrisposto, corrispondente all'emissione di n. 3 certificati di pagamento (SAL n. 1-2-3);
 - l'importo di € 65.572,38 quale credito netto dell'Impresa corrispondente alla rata di saldo;

Vista il Certificato di pagamento relativo alla rata di Saldo, acquisito agli atti in data 18/02/2025 con prot. n. 1850:

Lavori e somministrazioni	€	1.192.225,01
Da cui detraendo:		
L'ammontare dei certificati precedenti	€	1.126.652,63
Totale Deduzione	€	1.126.652,63
Risulta il credito dell'impresa	€	65.572,38

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, acquisto agli atti in data 25/10/2024 con prot. n. 12279, redatto dal collaudatore in data 25/10/2024 sottoscritto dal Direttore dei lavori e dell'impresa con cui è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti,;

Vista la fattura elettronica n. 7 del 19.02.2025, acquisita agli atti in data 26/02/2025 con prot. n. 2171, emessa dall'operatore economico CAVALLI SALVATORE, per un importo pari ad € 65.572,38 oltre IVA, relativo alla rata di saldo;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta esecutrice dei Lavori CAVALLI SALVATORE, rilasciato dalle autorità competenti in data 04/11/2024, Prot. INAIL_46348607, acquisito agli atti in data 04/12/2024 con prot. n. 14074;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa A.P. COSTRUZIONI S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 20/11/2024, prot. INAIL n. 46681416, acquisito agli atti in data 14/02/2025 con prot. n. 1723;

Vista la Polizza fideiussoria n. 650779615, relativa allo svincolo della rata di saldo, sottoscritta in data 26/02/2025 tra la compagnia ALLIANZ e l'impresa CAVALLI SALVATORE avente validità dal 26/02/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2179;

Vista la dichiarazione resa dall'operatore economico CAVALLI SALVATORE in data 10/04/2024, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari"



acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4523;

- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 26/02/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "CAVALLI SALVATORE" risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 79.998,30 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 7 del 19.02.2025, emessa dall'impresa "CAVALLI SALVATORE" relativa alla rata di saldo;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA


- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_29568 Messina *"Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Gallo ed il Torrente Annunziata incluso"* - Codice Caronte S1_1_29568, il Certificato di Collaudo Tecnico- Amministrativo e gli Atti di Contabilità finali, nonché il relativo nuovo quadro economico.
- Articolo 3** **Di disporre** il pagamento dell'importo di € 65.572,38 (sessantacinquemilacinquecentosettantadue/38), di cui alla fattura n. 7 del 19.02.2025 (SDI 14077588253), emessa dall'impresa CAVALLI SALVATORE (AUSILIATA) – A.P. COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIARIA) (C.F.: CVLSVT72P17C351B /P.IVA IT03306360870)," relativa alla rata di saldo, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 4** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 14.425,92 (quattordicimilaquattrocentoventicinque/92) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 79.998,30 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1368 del 25/07/2023 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 65.572,38 - voce B.1 IVA sui Lavori € 14.425,92) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.



Articolo 6 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)



Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Turminello)

