



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 9531 del 23/12/2021

OGGETTO – FSC 2014-2020 POA - IV Atto Integrativo A.d.P. – CL_412 Comune di Marianopoli (CL) - *"Lavori di consolidamento nella zona delle Case Agricole -- Area a rischio molto elevato (R4) dell'abitato di Marianopoli (CL)"*
– Codice ReNDiS 19IR592/G1 Importo complessivo € 945.000,00 – CUP J45J19000180001 - CIG 8119319200

Pagamento SAL n. 2 a tutto il 03/11/2021 all'operatore economico EDILSUN S.R.L

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, *"Disposizioni Urgenti di Protezione Civile"*, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e



- 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è



compreso l'intervento individuato con il codice CL_412 Comune di Marianopoli - "Lavori di consolidamento nella zona delle Case Agricole" – Codice ReNDiS 19IR592/G1 Importo complessivo € 945.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 843 del 18 luglio 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno CL_412 Comune di Marianopoli (CL) - "Lavori di consolidamento nella zona delle Case Agricole – Area a rischio molto elevato (R4) dell'abitato di Marianopoli (CL)" – Codice ReNDiS 19IR592/G1 – l'Arch. Francesco Montagna, già incaricato con determinazione sindacale n.51 del 27/09/2012 e successiva nota n.2814 del 28/05/2019, è stato confermato **Responsabile Unico del Procedimento**

Visto il Decreto Commissariale n. 1578 del 05/11/2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 945.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 1849 del 11/12/2019, con il quale, tra l'altro, si è fatto ricorso all'utilizzo dell'Arch. Giuseppe Maria Ippolito e dell'ing. Sandro Orlando rispettivamente quale prestatore del servizio di Direzione dei Lavori e prestatore del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, secondo quanto disciplinato dal contratto sottoscritto tra gli stessi e l'Amministrazione Comunale;

Visto il Decreto Commissariale n. 1468 del 20/08/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice CL_412 Comune di Marianopoli (CL) - "Lavori di consolidamento nella zona delle Case Agricole – Area a rischio molto elevato (R4) dell'abitato di Marianopoli (CL)" – Codice ReNDiS 19IR592/G1, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico EDILSUN S.R.L. in ragione di un ribasso percentuale del 31,1071% corrispondente ad € 404.762,21 al netto dell'I.V.A., di cui € 383.998,33 per lavori ed € 20.763,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 15 ottobre 2020, rep. n. 409/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico EDILSUN S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 25923- serie 1T;


Vista la nota trasmessa da LiTos srl, acquisita agli atti in data 27/10/2020 con prot. n. 9543 con cui l'amministratore unico ha comunicato, a parziale modifica della nota prot. DL 01/2016-04, i nominativi dei soggetti costituenti l'ufficio di Direzione Lavori;

Visto il decreto n.2196 del 25/11/2020 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 733.468,90 e tenuto conto dell'importo già impegnato con decreto n. 425/2020, pari complessivamente a € 375,00, si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 733.093,90;

Vista il Verbale di Consegna dei Lavori del 10 novembre 2020, acquisito agli atti in data 26/11/2020 con prot. n. 10885, in considerazione dei 180 giorni previsti nel contratto di appalto, è stata stabilita la data dell'otto maggio 2021 per l'ultimazione dei Lavori in oggetto;

Visto il decreto n. 2345 del 14/12/2020 con il quale si è provveduto al pagamento in favore della ditta EDILSUN S.R.L. dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta EDILSUN S.R.L., per un importo di € 121.428,66 oltre IVA;

la Determinazione del 04/05/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n.5474, con la quale il RUP, in considerazione della richiesta avanzata dall'impresa in data 24/04/2021, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha concesso una proroga di 80 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 27/07/2021;



- Visto** il decreto n. 1142 del 07/06/2021 con il quale si è provveduto al pagamento in favore della ditta EDILSUN S.R.L del SAL n. 1 a tutto il 09/04/2021, per un importo di € 99.685,70 oltre IVA;
- Vista** la Determinazione n. 44 del 25/07/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9272, con la quale il RUP, in considerazione della richiesta avanzata dall'impresa in data 16/07/2021, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha concesso una proroga di 30 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 26/08/2021;
- Vista** il Verbale di sospensione dei Lavori del 13/08/2021, acquisito agli atti in data 16/08/2021 con prot. n. 10184;
- Visto** l' Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 05/10/2021, registrato a Mussomeli in data 22/10/2021 al n. 1363 – Serie 3, acquisito agli atti in data 25/10/2021 con prot. n. 12987, nel quale, tra l'altro, all'art. 4, è stata prevista una proroga di giorni 25 per l'ultimazione dei Lavori;
- Vista** il Verbale di ripresa dei Lavori, acquisito agli atti in data 11/10/2021 con prot. n. 12294, redatto in data 08/10/2021 a seguito della nota del 05/10/2021 con la quale il RUP ha disposto la ripresa a far data dal 06/10/2021, con il quale è stato fissato, quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi, il 12/11/2021;
- Visto** il decreto n. 2061 del 20/10/2021 con il quale si è preso atto della perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e si è approvato, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 733.468,90, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	Sommano lavori + sicurezza		€ 534.833,79
A2	Oneri di sicurezza	€ 31.888,07	
	Lavori soggetti a ribasso	€ 502.945,72	
	Importo del ribasso	€ 156.451,83	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 346.493,89	
A2	Oneri di sicurezza	€ 31.888,07	
	Lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 378.381,96
B1	Per IVA lavori 22%	€ 83.244,03	
B2	Competenze tecniche per progettazione D.L. , sicurezza, misure contabilità, collaudi, incluso IVA, oneri, ecc.	€ 128.549,26	
B3	Per Imprevisti	€ 12.607,73	
B4	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.000,00	
B5	Acquisizione aree e indennizzi	€ 5.000,00	
B6	Per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 11.562,97	
B7	Relazione geologica, indagini e prove di laboratorio	€ 36.796,83	
B8	Spese di gara e ANAC di cui € 375 già impegnati con D.C. n. 425/2020	€ 6.000,00	
B9	Prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio e prova di carico pali	€ 7.500,00	
B10	Acquisizione visti e pareri	€ 2.000,00	
B11	Oneri di conferimento a discarica	€ 17.826,12	
B12	Compensazioni per eventuali maggiori costi dei materiali da costruzione	€ 40.000,00	
B	Totale somme a disposizione Amministrazione		€ 355.086,94
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 733.468,90



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

Vista

la pec del 4 dicembre 2021, acquisita agli atti in data 06/12/2021 con prot. n. 15155, integrata dalle note del 22/12/2021, acquisite agli atti in pari data con prot. n. 16075 e con prot. n. 16098, con le quali è stata trasmessa, tra l'altro, la documentazione relativa al SAL n. 2 a tutto il 03.11.2021 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 03.11.2021 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresi Oneri per la Sicurezza	€ 411.178,92
Oneri per la sicurezza	€ 22.008,42
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 389.170,50
A Dedurre Importo del ribasso 31,1071 %	€ 121.059,66
Restano netti per Lavori	€ 268.110,84
A Sommare Oneri per la sicurezza	€ 22.008,42
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri	€ 290.119,26

- Certificato di pagamento n. 2 del 14.12.2021 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 268.110,84
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 22.008,42
Sommano	€ 290.119,26
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 1.450,60
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 99.685,70
Recupero quota parte anticipazione del 20% sui lavori	€ 93.103,79
Totale Deduzione	€ 194.240,09
Risulta il credito dell'impresa	€ 95.879,17

Vista

la fattura elettronica n. 6/002 del 9 dicembre 2021, acquisita agli atti in data 17/12/2021 con prot. n. 15794, emessa dall'impresa EDILSUN S.R.L., relativa al pagamento del SAL n. 2 a tutto il 03.11.2021, per un importo complessivo pari ad € 95.879,17 oltre IVA ;

Visto

il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa EDILSUN S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 16/11/2021 – INAIL_30136905 - acquisito agli atti in data 13/12/2021 con prot. n. 15473;


Vista

la dichiarazione resa dall'Impresa EDILSUN S.R.L in data 29/09/2020, acquisita agli atti in data 26/11/2020 con prot. n. 10885, ai sensi dell'art. 3 della legge 3.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", indicante il conto corrente dedicato utilizzato alla gestione dei movimenti relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto;

Vista

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 22/12/2021 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la EDILSUN S.R.L risulta non inadempiente;

l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo



unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze".

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo complessivo di € 116.972,59 IVA inclusa di cui alla fattura n. 6/002 del 9 dicembre 2021, emessa dalla EDILSUN S.R.L, relativa al SAL n.2 a tutto il 03.11.2021;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice interno CL_412 Comune di Marianopoli (CL) - "Lavori di consolidamento nella zona delle Case Agricole - Area a rischio molto elevato (R4) dell'abitato di Marianopoli (CL)" - Codice ReNDiS 19IR592/G1, dell'importo di € 95.879,17 (novantacinquemilaottocentosettantanove/17) di cui alla fattura n. 6/002 del 9 dicembre 2021 (SDI 6335268816), relativa al SAL n. 2 a tutto il 03.11.2021, in favore della ditta EDILSUN S.R.L, (P.IVA/C.F. IT02864540840), da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 3 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 21.093,42 (ventunomilanovantatre/42, da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 116.972,59, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 2196 del 25/11/2020 e ss.mm.ii. (voce A/1 Lavori € 77.139,22 - voce A2 Oneri per la sicurezza € 18.739,95 - voce B/1 IVA sui lavori € 21.093,42) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)