



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 259 del 25/2/2026

OGGETTO: Accordo di programma - IV Atto Integrativo. - ME_413 Fiumedinisi - "Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana" - Codice ReNDiS 19IR620/G1 - Codice CUP J45J19000190001. CIG B20F18946E

Pagamento Sal n. 2 ed ultimo a tutto il 22/12/2025 all'operatore economico IMPREFER S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale, con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;

Visto l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 240, dello stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 10, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 41;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede "i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...";

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con



modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone *"A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (omissis...).* L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.";

Visto l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che prevede *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento"*,

Visto il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;

Visto il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante il *"Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni"*;

Visto il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del *«Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico»*, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221"

Visto il I Atto Integrativo al sopracitato Accordo di Programma, sottoscritto in data 03/05/2011, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 28/10/2014, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;

Visto il III Atto Integrativo sottoscritto in data 20/01/2015, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

Visto il IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 29/01/2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;

Visto il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ed il relativo decreto approvativo n. 129 del 02/11/2020, che prevede n. 7 interventi prioritari per un importo complessivo di € 18.531.476,00.

la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10 intrattenuta presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato,



finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, che ha sostituito il D. Lgs. 50/2016 così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;
- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 *"Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti"* con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi, è compreso l'intervento individuato con il codice **ME_413 Fiumedinisi** - *"Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana"* Codice ReNDiS 19IR620/G1;
- Visto** il decreto n.848 del 18/06/2019 con cui il geom. Carmelo Salma, in atto dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fiumedinisi, già nominato con determina dirigenziale n. 98 del 25.05.2015, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1554 del 30/10/2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato finanziato l'importo complessivo pari ad € 23.697,05, necessario per l'affidamento dell'incarico di supporto tecnico/amministrativo al RUP;
- Visto** il decreto n. 802 del 28/05/2024 con il quale - in considerazione del maggiore importo del quadro tecnico economico a seguito dell'aggiornamento del progetto esecutivo anche al nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 - è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo ed il quadro economico dell'intervento individuato con il codice interno ME_413 Fiumedinisi - *"Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana"* Codice ReNDiS 19IR620/G1, per un importo complessivo pari ad € 2.087.000,00, finanziando, al contempo, l'importo complessivo pari ad € 2.063.032,95, tenuto conto dell'importo, pari a € 23.967,05, già finanziato con il decreto n. 1554/2019 sopra citato, di cui:
- € 1.876.032,95 a valere sulle somme di cui al IV Atto Integrativo dell' Accordo di Programma;
 - € 187.000,00 a valere sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il decreto n. 1279 del 12/08/2024 con cui è stata disposta la reimputazione dell'importo di € 18.063,66, di cui al decreto n. 1776 del 16.10.2023 sopra citato, a valere sulle risorse previste nell'ambito dell'APQ (I/II/III Atto Integrativo);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1432 del 18 settembre 2024 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 36/2023, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME_413 Fiumedinisi - *"Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana"* Codice ReNDiS 19IR620/G1 - Codice ReNDiS 19IR620/G1, in favore dell'operatore economico IMPREFER SRL, in ragione del ribasso economico del 31,8487 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.081.783,65 di cui € 786.179,12 per lavori al netto dell'I.V.A., € 256.976,62 per costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 38.627,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 12 dicembre 2024, rep. n. 1199/2024, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico IMPREFER SRL, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 40760 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 05 del 09/01/2025 con cui, tra l'altro, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento,

per un importo complessivo pari a € 1.604.556,44 e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 30.844,39, si è impegnata la somma pari ad € 1.573.712,05 e si è defanziato l'importo di € 187.000,000, già finanziato con il decreto n. 802 del 28/05/2024, a valere sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di euro 190.674,74;
- Visto** il Decreto n. 235 del 24 febbraio 2025 con il quale, al fine di dare seguito a quanto disposto con il decreto n. 998/2024 sopra citato, è stata inserita la nuova voce "Spese Generali" ed è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo pari a € 1.795.231,18;
- Visto** il Decreto n. 378 del 18 marzo 2025 con il quale è stato finanziato, ad integrazione di quanto già finanziato con i decreti n. 1554 del 30/10/2019 e 802 del 28/05/2024, l'importo di € 187.000,00, a valere sulle risorse di cui al decreto MASE n. 17 del 17/01/2025;
- Visto** il Decreto n. 483 del 02/04/2025 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato autorizzato l'affidamento del servizio di Direttore Operativo, per un importo pari a € 8.370,28 oltre oneri ed IVA;
- Visto** il Decreto n. 484 del 02/04/2025 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato autorizzato l'affidamento del servizio di Direttore Operativo Geologo, per un importo pari a € 8.789,76 oltre oneri ed IVA;
- Visto** il Decreto n. 633 del 08/05/2025 con cui è stata disposta la rimodulazione del quadro economico dell'intervento al fine di inserire, tra le somme a disposizione, la voce relativa al compenso spettante al Direttore Operativo ed al Direttore Operativo Geologo;
- Vista** la PEC del 24/06/2025, acquisita agli atti con prot. n. 7031, con cui il D.L. ha trasmesso:
- il Verbale del 06/02/2025 ed il verbale del 03/03/2025 redatti dal D.L., firmati dalla ditta esecutrice e vistati dal RUP, con cui, nelle more dell'ultimazione delle operazioni espropriative relative a porzioni di aree soggette ad intervento, è stata disposta la consegna parziale dei lavori nelle aree disponibili;
 - il Verbale di Consegna definitiva dei Lavori del 21/03/2025, redatto dal D.L., firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 510, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 14/08/2026;
- Visto** il decreto n. 1090 del 24/07/2025 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo pari ad € 458.244,46 in favore dell'impresa IMPREFER S.R.L., relativo al SAL n. 1 a tutto il 16/06/2025;
- Visto** il decreto n. 1596 del 03/11/2025 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e approvata dal RUP, approvando in linea amministrativa il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.982.231,18, impegnando, al contempo, l'ulteriore importo di € 187.000,00:

ME 413 FIUMEDINISI - QUADRO ECONOMICO PVS		
A	LAVORI	Importo
a.1	Importo lavori a misura	1.582.771,57 €
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	357.979,66 €
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	46.033,51 €
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	€ 1.628.805,08
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	€ 1.224.791,91
	Importo del ribasso (31,8487 %)	€ 390.080,30
	Lavori al netto del ribasso	€ 834.711,61
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza	€ 1.238.724,78

B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 272.519,45
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" (di cui € 11.199,27 già impegnati con decreto n. 1821/2024)	€ 21.621,25
b.3	Competenze professionali per Supporto al RUP (somme già finanziate con Decr. Comm. N. 1554/19 ed impegnate con decreti n. 1780/2019, n. 18/2020, n. 245/2020, n. 421/2020, n. 577/2020, n. 768/2020, n. 991/2020 e n. 875/2024)	€ 19.645,12
b.4	Competenze tecniche per Direzione dei Lavori (oneri e iva inclusi)	€ 58.436,21
b.5	Competenze tecniche per Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (oneri e iva inclusi)	€ 30.300,72
b.6	Competenze tecniche per collaudo statico e/o tecnico-amministrativo (oneri e iva inclusi)	€ 20.484,70
b.7	Rilievo Georadar (oneri e iva inclusi)	€ 0,00
b.8	Competenze tecniche per supporto alla progettazione (oneri e iva inclusi)	€ 15.578,47
b.9	Competenze tecniche per consulenza tecnica per relazione idraulica (oneri e iva inclusi)	€ 6.477,57
b.10	Competenze tecniche per studio geologico e Direzione Lavori Indagini (oneri e iva inclusi)	€ 15.041,88
b.11	Rilievo topografico, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (oneri e iva inclusi)	€ 13.563,03
b.12	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022)	€ 660,00
b.13	Indennità di espropriazione	€ 40.000,00
b.14	Imprevisti sul Totale dei lavori (A.1)	€ 0,00
b.15	Spese generali	€ 190.674,74
b.16	Competenze tecniche Direttore Operativo compresi oneri ed IVA	€ 12.853,29
b.17	Competenze tecniche Direttore Operativo Geologo compresi oneri ed IVA	€ 13.273,86
b.18	Competenze tecniche perizia di variante (oneri e IVA inclusi)	€ 1.531,88
b.19	Prove sui materiali da costruzione ed in sito (cfr computo- IVA inclusa)	€ 10.844,23
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 743.506,40
	Totale A1) + B)	€ 1.982.231,18

Visto l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 18/11/2025, relativo alla suddetta perizia di variante, registrato in Catania il 26/11/2025 al n. 719 Serie 3, acquisito agli atti in data 23/02/2026 con prot. n. 2591, che prevede, tra l'altro, all'art. 4, una proroga di 30 giorni del tempo contrattuale;

Visto il Verbale di ultimazione dei lavori del 22/12/2025, acquisito agli atti in data 31/12/2025 con prot. n. 14952, con il quale il Direttore dei lavori ha accertato che gli stessi sono stati ultimati in pari data e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;

Vista la PEC del 03/02/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1463, integrata dalla PEC del 23/02/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2591, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 22/12/2025 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 ed ultimo a tutto il 22/12/2025 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza e la manodopera	€ 1.622.617,25
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 40.125,19
Importo manodopera non soggetto a ribasso	€ 357.902,07
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 1.224.589,99
Ribasso contrattuale del 31,8487 %	€ 390.015,99
Importo netto dei lavori	€ 834.574,00
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 40.125,19
Importo manodopera non soggetto a ribasso	€ 357.902,07
Importo netto totale dei lavori compresi oneri sicurezza e manodopera	€ 1.232.601,26



- Certificato di pagamento n. 2 del 23/02/2026 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e Somministrazioni	€ 1.232.601,26
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 6.163,01
Ammontare dei certificati precedenti	€ 61.630,06
	€ 458.244,46
Totale deduzioni	€ 526.037,53
Risulta il credito dell'impresa	€ 706.563,73

- il calcolo di incidenza della manodopera al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 22/12/2025;

- Vista** la fattura elettronica n. 6 del 23/02/2026, acquisita agli atti in data 24/02/2026 con prot. n. 2733, emessa dall'impresa **IMPREFER S.R.L.** per un importo pari ad € 706.563,73 oltre IVA, relativa al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 22/12/2025;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa **IMPREFER S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/02/2026 prot. INAIL n. 52677589, acquisito agli atti in data 20/02/2026 con prot. n. 2513;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa **IMPREFER S.R.L.** in data 18/07/2025 ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot.n. 8025;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 25/02/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che l'operatore economico **IMPREFER S.R.L.** non risulta inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 862.007,75 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 6 del 23/02/2026, emessa dall'impresa **IMPREFER s.r.l.**, relativa al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 22/12/2025;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME_413 Fiumedinisi - "Consolidamento a monte del centro abitato - C.da Fontana"**, il pagamento dell'importo di € 706.563,73 (settecentoseimilacinquecentosessantatre/73), di cui alla fattura n. 6 del 23/02/2026 (SDI 16716798074), emessa dall'operatore economico **IMPREFER S.R.L. (C.F./P.IVA IT03816120871)**, relativa al SAL n. 2 ed ultimo a tutto il 22/12/2025, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.


Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 155.444,02 (centocinquantacinquemilaquattrocentoquarantaquattro/02) da versare al capo VIII —capitolo di Entrata 1203 - art. 12.



Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 862.007,75, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 5 del 09/01/2025 (voce A.1 Lavori € 682.712,77 – voce A2 oneri per la sicurezza € 23.850,96 - voce B.1 IVA sui Lavori € 155.444,02) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Sergio Tumminello)

