



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 381 del 18/3/2025

OGGETTO: AG014B Santo Stefano Quisquina - "Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)" - Codice CUP J79D10000360001
Codice Caronte SI_1_14120

Rimborso oneri di conferimento a discarica all'operatore economico CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario

Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 7 agosto 2013 "Piano di Azione Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113/12", che approva, tra l'altro, la scheda della Linea di intervento B.6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" e identifica il SI.GE.CO. del PAC III Fase con quello del PO FERS 2007-2013;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 28 ottobre 2013, con la quale, a modifica della

precedente deliberazione n. 286/13, è approvata la nuova scheda della Linea di intervento B.6 – PAC III;

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, con la quale la Giunta Regionale approva la nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove azioni regionali;
- Vista** la Deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato, tra le altre, la scheda di azione A1, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla Deliberazione di Giunta n. 100 del 20 aprile 2015;
- Visto** il D.D.G. n. 1026 del 23 novembre 2015 del Dipartimento Regionale Ambiente, che approva l'elenco – Allegato 1 – degli interventi prioritari da finanziare con i fondi PAC III Nuove Azioni – Azione B.6 – Sotto azione A.1;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n.362 del 31.08.2017 “Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni” e le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale nella stessa richiamate;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 30.10.2017 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 31.08.2017: “Piano di Azione E Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III fase - Linee di intervento Misure Anticicliche e Nuove Azioni- Rimodulazioni – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione n. 490 del 30 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale di Governo approva la scheda revisionata della linea 5.B.6 *Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*;
- Considerato** che la predetta deliberazione ha individuato, quali beneficiari dell’Azione A, gli enti locali della Regione Siciliana, con aree a rischio di dissesto idrogeologico, gli uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, il Commissario Delegato per l’Emergenza Idrogeologica in Sicilia nonché il Dipartimento Regionale dell’Ambiente che, per la realizzazione degli interventi, si avvarrà anche della collaborazione di altre Amministrazioni Pubbliche ed enti pubblici di ricerca;
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, (c.d. “*decreto semplificazioni*”) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*” in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 luglio 2021;
- Considerato** che nell’ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice AG014B* Santo Stefano Quisquina “*Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)*” – per un importo complessivo pari a € 2.272.997,00;
- Considerato** che con la nota prot. 36721 del 22 giugno 2012, il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha comunicato che l’intervento AG014B* Santo Stefano Quisquina “*Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)*” rientra nella programmazione della L.I. 2.3.1 A del PO FESR Sicilia 2007-2013 e nell’Accordo di Programma del 30.03.2010, individuando questo Ufficio del Commissario quale Ente Beneficiario con i poteri discendenti dall’A.d.P.;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 144 del 31 marzo 2016, con il quale l’arch. Angelo Lupo Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Santo Stefano Quisquina è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.
- Visto** il D.D.G. n. 493 del 27.07.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11.09.2018 Reg. n. 1-Fg. n. 102 con cui l’ARTA-DRA, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) e, in particolare, relativamente all’intervento individuato con il codice AG014B* Santo Stefano Quisquina “*Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)*”, ha disposto, tra l’altro:
- all’art. 1 il finanziamento del progetto di che trattasi per un importo di € 2.149.190,23, fermo restando che l’importo di € 123.770,77 relativo alle competenze tecniche attinenti alla

progettazione esecutiva, consulenza geotecnica, relazione paesaggistica, studio geologico e indagini geognostiche e prove di laboratorio resta in capo all'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;

- all'art. 3 l'impegno dell'importo di € 681.899,10 nell'esercizio finanziario 2018 e l'importo di € 1.467.291,13;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 1204 del 30.11.2018 con il quale si è preso atto del sopracitato D.D.G. n. 493 del 27.07.2018 di finanziamento e relativo impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 813 dell'11.05.2020 con il quale, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto della Direzione dei Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, in ragione del ribasso economico del 51,2000%, alla RTP Costituendo: ING. BASILIO CERAULO (MANDATARIA) - GEOL. FRANCECSO PINTAUDI (MANDANTE) - EIDOS CONSULTING SRL (MANDANTE)- ING. VINCENZO RIZZO (MANDANTE) - ARCH. GIUSEPPE FERA (MANDANTE);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 814 dell'11.05.2020 con il quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento AG014B* Santo Stefano Quisquina "*Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)*" all'operatore economico Consolidamenti Speciali S.r.l. in ragione del ribasso economico del 27,223%, l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 1.105.094,47 al netto dell'IVA, di cui € 1.043.981,82 per Lavori ed € 61.112,65 per oneri di sicurezza;
- Visto** il Contratto rep. n. 355 del 06.08.2020, tra il Commissario di Governo e l'operatore economico Consolidamenti Speciali S.r.l. registrato presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palermo al n. 19866 del 06/08/2020;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 19.10.2020, acquisito agli atti in data 20 ottobre 2020 con prot. n. 9196, a firma congiunta del D.L. e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 358, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 12.10.2021;
- Vista** la nota del 06.11.2020, inviata tramite pec, acquisita agli atti in data 11.11.2020 con prot. n. 10259, con la quale l'impresa appaltatrice Consolidamenti Speciali S.r.l. ha richiesto di essere autorizzata a subappaltare alla società YERAX S.R.L. parte delle lavorazioni e dei servizi afferenti alle categorie OS21 e OG8, per un importo complessivo pari ad € 320.000,00;
- Visto** il Contratto di Subappalto per l'esecuzione dei lavori, sottoscritto in Acireale/Mussomeli in data 06.11.2020, tra la società Consolidamenti Speciali S.r.l. e la società YERAX S.R.L.;
- Vista** la Determinazione dirigenziale n. 25 del 20.01.2021, inviata tramite pec in data 26.01.2021, acquisita agli atti in data 27.01.2021 con prot. n. 881, con la quale il RUP ha preso atto del contratto di subappalto la società Consolidamenti Speciali S.r.l. e la società YERAX S.R.L. e ha autorizzato il sopracitato subappalto relativo alle lavorazioni afferenti alle categorie OS21 e OG8, per un importo complessivo pari ad € 320.000,00;
- Visto** il Verbale del 01.12.2020 redatto dal D.L., vistato dal RUP, firmato dalla ditta appaltatrice, inviato tramite pec acquisita agli atti in data 18.12.2020 con prot. n. 11917, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 2393 del 17 dicembre 2020, con cui è stato approvato il contratto di cui sopra, ed è stato rimodulato il seguente Quadro Economico per un importo complessivo di € 2.272.961,00;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 06.04.2021, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, nel quale è stata fissata quale nuova data di ultimazione degli stessi il 03.02.2022;



Vista la pec del 30.11.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15090, con la quale il Rup ha trasmesso quanto segue:

- il Verbale del 14.08.2022 redatto dal D.L., firmato dalla ditta appaltatrice e vistato dal Rup, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori;
- il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 22.11.2022, firmato dalla ditta appaltatrice, vistato dal RUP, con cui è stata fissata quale nuova data di ultimazione degli stessi il 5 gennaio 2023;

Visto il Verbale del 23.12.2022 redatto dal D.L., firmato dalla ditta appaltatrice e vistato dal Rup, inviato tramite pec in data 29.12.2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 16472, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori;

Visto il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 20.03.2023, firmato dalla ditta appaltatrice e vistato dal RUP, inviato tramite pec in data 20.03.2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 4065, con il quale è stata fissata, quale nuova data di ultimazione degli stessi, quella del primo aprile 2023;

Vista il Verbale del 14.04.2023, redatto dal DL, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, trasmesso con pec del primo giugno 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7709, con cui, tra l'altro, è stato rappresentato che i lavori sono stati ultimati per quanto possibile in data 31.03.2023, ad eccezione di quelli non immediatamente eseguibili susseguenti ad eventi calamitosi, ed è stata disposta, altresì, la sospensione degli stessi nelle more di una redigenda perizia di variante necessaria a rendere funzionali le opere;

Vista la nota prot. n. 22384 del 27.11.2023, trasmessa con pec, acquisita in pari data con prot. n. 15231, con cui il Rup ha rappresentato che, a seguito della mancata autorizzazione da parte dell'ARTA all'utilizzazione delle somme provenienti dal ribasso d'asta al fine della perizia di variante, ha disposto l'immediata ripresa dei lavori relativi al ripristino delle opere danneggiate dagli eventi calamitosi, stabilendo quale data di ultimazione degli stessi il 31.12.2023;

Visto il Verbale di ripresa dei Lavori redatto dal D.L. in data 30.11.2023, firmato con riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal RUP, inviato tramite pec in pari data, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 15484, con il quale, dando seguito a quanto disposto dal Rup giusta nota prot. n. 22384 del 27.11.2023, è stata fissata, quale nuova data di ultimazione degli stessi, quella del 22 dicembre 2023;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 04.01.2024 sottoscritto dal D.L. e dalla ditta esecutrice, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 30.04.2024 con prot. n. 5298, con cui il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 22.12.2023, e, pertanto, entro il tempo utile contrattuale;

Visto il Decreto n. 915 del 14.06.2024 con cui si è preso atto del documento contabile assestamento somme, redatto dal D.L. e approvato dal Rup ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/18, e del seguente quadro economico per un importo complessivo pari a € 2.272.961,00:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI ASSESTAMENTO E CHIUSURA LAVORI				
I LAVORI				
a1	Lavori al lordo, compresi oneri per la sicurezza	€	1.353.245,55	
a2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	58.261,83	
a3	Lavori al lordo, soggetti a ribasso	€	1.294.983,72	
a4	Ribasso d'asta	27,223%	€	352.533,42
a5	Lavori al netto del ribasso d'asta		€	942.450,30
a6	Lavori al netto del ribasso + oneri per la sicurezza (A2+A6)		€	1.000.712,13
II SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b	Per conferimento a discarica IVA compresa	€	55.881,39	
c	Competenze tecniche, D.L., misura e contabilità, CSE (35.791,072)	€	35.791,07	
c1	Contributo integrativo 4% su "c"	€	1.431,64	
c2	IVA 22% su "c+c1"	€	8.189,00	

f	Collaudi	€	2.754,23	
g	Espropriazioni	€	22.864,66	
h	Competenze tecniche per espropriazioni	€	1.640,66	
h1	Contributo integrativo 4% su "h"	€	65,63	
h2	IVA 22% su "h+h1"	€	375,38	
i	Art. 113 D.lgs. 50/2016	€	7.478,03	
n	Prove di laboratorio (D.M. 17/012018)	€	18.491,61	
o	IVA 22% su "i"	€	220.156,67	
n2	IVA 22% su "n"	€	4.068,15	
p	Contributo ANAC e spese Commissione di Gara	€	27.976,47	
r	Per opere di monitoraggio IVA compresa	€	4.506,68	
s	Economie	€	127.069,52	
	Economie da ribasso d'asta	€	390.512,35	
	I.V.A. su ribasso d'asta	€	85.912,72	
	Caro materiali 1° e 2° Semestre 2021 (D.L. 73/2021) IVA compresa	€	52.534,63	
	Compensazione Caro materiali S.A.L. 3 (D.L. 50/2022, Art. 26) IVA compresa	€	57.309,10	
	Compensazione Caro materiali S.A.L. 4 (D.L. 50/2022, Art. 26) IVA compresa	€	23.468,51	
	Sommano	€	1.148.478,10	€ 1.148.478,10
	- IMPORTO COMPLESSIVO (I+II)			€ 2.149.190,23
	Somme per competenze di progettazione, consulenza geotecnica, relazione paesaggistica, studio geologico, indagini geognostiche e prove di laboratorio di competenza dell'Ufficio del Commissario			€ 123.770,77
	Totale	€	2.272.961,00	

Visto il Decreto n. 1282 del 13.08.2024 con cui è stato disposto il definanziamento dell'importo di € 1.713,97 a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 189 del 20.04.2016;

Visto il Decreto n. 27 del 13/01/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il **Certificato di Collaudo tecnico amministrativo nonché gli Atti di contabilità finale**, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 915 del 14.06.2024;

Vista la pec del 04/02/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1266, integrata dalla nota acquisita agli atti in data 20/02/2025 con prot. n. 1966, con cui il RUP ha trasmesso:

- il preventivo fornito dalla ditta Minnella Michelangelo S.r.l. a seguito di richiesta inoltrata dalla ditta esecutrice dei lavori, relativo ai costi per il conferimento a discarica dei materiali provenienti dagli scavi e rientranti nel codice di conferimento CER 170504;
- il preventivo fornito dalla ditta Ediltecnica Parrino S.r.l. a seguito di richiesta inoltrata dalla ditta esecutrice dei lavori, relativo ai costi per il conferimento a discarica dei materiali provenienti dagli scavi e rientranti nel codice di conferimento CER 170504;
- la dichiarazione congiunta redatta dal D.L. e dal RUP, prot. n. 12964 del 30/12/2024 con la quale gli stessi, in riscontro ai suddetti preventivi, hanno comunicato di avere individuato quale centro di conferimento prossimo all'area d'intervento (distante circa 8 Km) la ditta Ediltecnica Parrino S.r.l.;
- il Certificato di iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., rilasciato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, prot. n. 3212 del 30/01/2025, alla società ditta Ediltecnica Parrino S.r.l. con sede legale ed operativa in Santo Stefano di Quisquina, in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 19, relativa alle attività di recupero (R10) di determinate tipologie di rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 5.2.1998 e al D.M. n. 186 del 05.04.2006;
- i formulari rifiuti emessi dalla ditta Ediltecnica Parrino S.r.l.;
- la fattura elettronica n. 295 del 18/12/2021, emessa dalla Ediltecnica Parrino S.r.l. a favore della ditta "CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L." per un importo complessivo pari ad € 42.677,00 oltre IVA, relativa agli oneri di conferimento in discarica;
- La dichiarazione resa dal D.L. in data 30/12/2024 con la quale lo stesso, verificate le quantità, il corretto conferimento dei materiali smaltiti in discarica ed i formulari, ha attestato congruenza delle somme da liquidare;
- la nota prot. n. 11906 del 21/11/2024 con la quale il RUP ha proposto la liquidazione dell'importo di € 42.677,00 oltre IVA alla ditta "CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.",



quale rimborso degli oneri di conferimento in discarica;

- i bonifici effettuati in data 29/12/2022, in data 31/03/2023, in data 09/10/2023, in data 06/03/2024, in data 07/11/2024, dall'impresa CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L a favore della ditta Ediltecnica Parrino S.r.l, per importo complessivo pari ad € 52.065,94, quale pagamento della sopracitata fattura;
- i DURC della ditta Ediltecnica Parrino S.r.l a copertura dei bonifici di cui sopra;

- Vista** la nota prot. n. 13858 del 29.11.2024 con la quale lo scrivente Ufficio, con riferimento all'intervento in oggetto, ha richiesto all'ARTA, tra l'altro, l'accreditamento dell'importo complessivo di € 52.065,94, propedeutico al rimborso degli oneri di conferimento in discarica;
- Visto** il D.R.S. n. 1455 del 05.12.2024, inviato tramite pec in data 16.12.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14588, con cui, tra l'altro, è stato autorizzato, tra l'altro, l'accreditamento dell'importo di € 52.065,94 in favore dello scrivente Ufficio, necessaria al rimborso degli oneri di conferimento in discarica alla società "Consolidamenti Speciali S.r.l.";
- Vista** la quietanza di pagamento n. 109 del 10.12.2024 con la quale, in riscontro alla sopracitata nota prot. n. 13858 del 29.11.2024, è stata accreditata, tra l'altro, la somma complessiva di € 52.065,94, comprensivo di IVA, propedeutica al rimborso degli oneri di conferimento in discarica;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa "Consolidamenti Speciali S.r.l." rilasciato dalle Autorità competenti in data 21.11.2024 – INAIL_46711217, acquisito agli atti in data 29.11.2024 con prot. 13856;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa "Consolidamenti Speciali S.r.l." in data 16.12.2024, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" e ss.mm.ii., inviata tramite pec in data 31.12.2024, acquisita agli atti in data 02.01.2025 con prot. n. 19;
- Vista** la fattura elettronica n. PA/20 del 31.12.2024, acquisita agli atti in data 21.01.2025 con prot. n. 683, emessa dall'operatore economico "Consolidamenti Speciali S.r.l.", relativa al rimborso degli oneri di conferimento in discarica, per un importo pari ad € 42.677,00 oltre IVA;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 18.03.2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "Consolidamenti Speciali S.r.l." risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 52.065,94 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. PA/20 del 31.12.2024, emessa dall'impresa **CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL**, relativa al rimborso degli oneri di conferimento in discarica;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **AG014B Santo Stefano**

Quisquina - "Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG)" - Codice CUP J79D10000360001 - Codice Caronte SI_1_14120, il pagamento dell'importo di € 42.677,00 (quarantaduemilaseicentotrentasette/00) di cui alla fattura n. PA/20 del 31.12.2024 (SDI 13708586121), emessa dall'impresa "CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL" (C.F. / P.IVA IT04157170871) relativa al rimborso degli oneri di conferimento in discarica, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 9.388,94 (novemilatrecentotrentotto/94), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 52.065,94 IVA inclusa, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1204 del 30.11.2018 e ss.mm.ii., giusta quietanza n. 109 del 10.12.2024 mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)