



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


DECRETO n. 384 del 13/3/2025

**Oggetto:** Patto per il SUD – EN\_26250 TROINA – *"Consolidamento del versante sud-ovest del quartiere Borgo" e di contrada "Candela" e ripristino degli assi viari in frana*. - Codice Caronte SI\_1\_26250 – CUP D78B20000920001 – CIG 8689993913 – CIG Contratto aggiuntivo A01E5C92C4.

Pagamento SAL n. 5 ed ultimo a tutto il 26/07/2024 all'Operatore Economico MAMMANA MICHELANGELO S.r.l.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per*



*lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;*

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

**Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n.



- 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia, Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per*

*l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

**Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

**Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

**Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";

**Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", con la quale "*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*"

**Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**Considerato** che il progetto identificato con codice di assegnazione interno EN\_26250 TROINA – "*Consolidamento del versante sud-ovest del quartiere Borgo*" e di contrada "*Candela*" e ripristino degli assi viari in frana". - Importo globale € 2.997.800,00 - Codice Caronte SI\_1\_26250 è tra quelli individuati dalla Delibera di

4

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)  
C. F. 97250980824




Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico';

- Visto** il Decreto n. 2021 del 13/11/2020 con cui il Geom. Alessandro Nasca, tecnico in servizio presso il Comune di Troina, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 121 del 19/01/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Giovanni Piero Di Magro, funzionario in servizio presso questa Struttura Commissariale, è stato nominato quale supporto al RUP;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 339 del 15 febbraio 2021 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento **EN\_26250 TROINA – "Consolidamento del versante sud-ovest del quartiere Borgo" e di contrada "Candela" e ripristino degli assi viari in frana".** - Codice Caronte SI\_1\_26250, ed al contempo è stato finanziato l'importo complessivo di € 2.997.800,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 380 del 18 febbraio 2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, è stato conferito all' Ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo l'incarico di Direzione Lavori, Misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 986 del 18/05/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **EN\_26250 TROINA – "Consolidamento del versante sud-ovest del quartiere Borgo" e di contrada "Candela" e ripristino degli assi viari in frana".** - Codice Caronte SI\_1\_26250, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **MAMMANA MICHELANGELO**, in ragione del ribasso percentuale del 28,9994 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.545.443,59 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.492.405,75 per lavori ed € 53.037,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 20 luglio 2021, rep. n. 649/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **MAMMANA MICHELANGELO**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 24749 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1729 del 06/09/2021 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, seguito del ribasso d'asta, il seguente quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 2.241.377,68 ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 15.598,80 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è impegnato, pertanto, l'importo complessivo pari ad € 2.225.778,88;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 09.08.2021, acquisito agli atti in data 10.08.2021 con prot. n. 10057, con il quale il D.L., in considerazione dei 589 giorni naturali e consecutivi stabiliti nel contratto d'appalto, ha fissato quale data di ultimazione dei lavori quella del 20.03.2023;
- Visto** il Decreto n. 2020 del 13/10/2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 463.633,08 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1, in favore dell'operatore economico **MAMMANA MICHELANGELO**;
- Visto** il Decreto n. 685 del 28/04/2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 249.696,64 oltre IVA, relativo al Sal n. 1 a tutto il 9 marzo 2022, in favore dell'operatore economico **MAMMANA MICHELANGELO**;
- Visto** il Decreto n. 1360 del 15/09/2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 247.314,44 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 a tutto il 25 luglio 2022, in favore dell'operatore economico **MAMMANA MICHELANGELO**;
- Visto** il Decreto n. 1833 del 30/11/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta, tra

**l'altro, l'approvazione di un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio al fine di creare la voce B.14 "Compensazione per rincaro prezzi al I e II SAL, per un importo complessivo pari ad € 2.399.916,61;**

- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 15/03/2023, acquisito agli atti in data 30/05/2023 con prot. n. 7616;
- Vista** la nota del 27/04/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5855, con la quale la ditta esecutrice dei lavori ha comunicato la variazione della denominazione sociale da MAMMANA MICHELANGELO a MAMMANA MICHELANGELO S.r.l.;
- Visto** il Decreto n. 979 del 30/05/2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 243.936,84 oltre IVA, relativo al SAL n. 3 a tutto il 10 marzo 2023, in favore dell'operatore economico MAMMANA MICHELANGELO SRL;
- Visto** il Decreto n. 1088 del 08/06/2023 con cui si è disposta, tra l'altro, l'approvazione di un nuovo quadro economico, rimodulato secondo le indicazioni del RUP al fine di incrementare la voce B.14 "Compensazione prezzi I, II e III SAL compreso IVA", per un importo complessivo pari ad € 2.538.725,43, impegnando, al contempo, la somma di € 138.808,82;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori del 25/10/2023, acquisito agli atti in data 23/04/2024 con prot. n. 5112, con il quale, anche in considerazione della proroga di 140 giorni prevista nella variante di cui nel seguito, è stato fissato quale nuovo termine di ultimazione dei lavori il 17/03/2024;
- Visto** il Decreto n. 702 del 07/05/2024 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 360.635,08 oltre IVA, relativo al SAL n. 4 a tutto il 11 marzo 2024, in favore dell'operatore economico MAMMANA MICHELANGELO SRL;
- Visto** il Decreto n. 1811 del 24 ottobre 2023 con il quale sono stati approvati, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, la perizia di variante e suppletiva, già approvata dal RUP, ed il relativo quadro economico, parte integrante della perizia, per un importo pari a € 2.997.800,00;
- Visto** l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto, sottoscritto in Palermo in data 01 febbraio 2024, rep. n. 1104/2024, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico MAMMANA MICHELANGELO, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3566 - serie 1T, per un importo pari ad € 360.069,45 al netto dell'IVA, di cui € 360.069,45 per Lavori ed € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, che prevede, tra l'altro, all'art. 7, una proroga di 140 giorni per l'esecuzione dei lavori;
- Visto** la pec del 23/04/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5112, con la quale, tra l'altro, sono stati trasmessi:
- la nota del 14/03/2024 con la quale l'impresa ha chiesto una proroga di 90 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;
  - il parere favorevole alla concessione della suddetta proroga, reso dal D.L. in data 15/03/2024;
- Visto** la nota del 15/03/2024, acquisita agli atti in data 23/04/2024 con prot. n. 5104, con la quale il RUP ha concesso una proroga di 90 giorni, fissando quale nuova termine per l'ultimazione dei lavori il 16/06/2024;
- Visto** il decreto n. 625 del 24/04/2024 con il quale è stato approvato il contratto aggiuntivo di cui sopra impegnando, al contempo, l'ulteriore importo di € 459.074,57;
- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di



imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 15.074,80;

**Visto** il decreto n. 1430 del 17/09/2024 con il quale, tra l'altro, è stato approvato un nuovo Quadro economico, per un importo complessivo di € 2.997.800,000, rimodulato al fine di inserire la nuova voce "Spese generali" di cui al decreto n. 998/2024 sopra citato;

**Visto** la pec del 13/01/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 329, con la quale il RUP ha trasmesso:

- la nota del 07/06/2024 con la quale l'impresa ha chiesto una proroga di 40 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;
- il parere favorevole alla concessione della suddetta proroga, reso dal D.L. in data 10/06/2024;
- la nota del 10/06/2024 con la quale il RUP ha concesso una proroga di 40 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 26/07/2024;
- il Certificato di ultimazione lavori del 26/07/2024, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in pari data e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;

**Visto** il decreto n. 28 del 13/01/2025 con il quale, tra l'altro, si è preso atto della perizia di variante e assestamento finale, redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 comma 7 del D.M. n. 49/2018, e si è approvato in linea amministrativa il seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'assestamento, per un importo complessivo pari ad € 2.997.800,000, come di seguito riportato:

|             | QUADRO TECNICO ECONOMICO   |                | TOTALI         |
|-------------|--|----------------|----------------|
|             | <b>LAVORI</b>  |                |                |
| <b>A</b>    | Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)  | € 2.665.845,39 |                |
| <b>A.2</b>  | Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)   | € 43.593,16    |                |
| <b>A.1</b>  | Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta   | € 2.622.252,23 |                |
|             | Importo del ribasso (28,9994%)   | € 760.437,41   |                |
|             | Lavori al netto del ribasso  | € 1.861.814,82 |                |
|             | Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso                                       | € 43.593,16    |                |
|             | Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri  |                | € 1.905.407,98 |
| <b>B</b>    | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |                |                |
| <b>B.1</b>  | IVA sui lavori 22%   | € 419.189,75   |                |
| <b>B.2</b>  | Imprevisti sui lavori in arrotondamento  | € -            |                |
| <b>B.3</b>  | Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 14,998,80 già impegnati con D.C. n. 1079/2021) | € 38.265,24    |                |
| <b>B.4</b>  | Spese tecniche per Direttore Operativo compresi oneri ed IVA                                   | € 17.909,14    |                |
| <b>B.5</b>  | Spese tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA                       | € -            |                |
| <b>B.6</b>  | Spese tecniche per Collaudo statico compresi oneri ed IVA                                      | € 23.060,77    |                |
| <b>B.7</b>  | Spese tecniche per relazione geologica e Direzione Lavori compresi oneri ed IVA                | € 17.000,00    |                |
| <b>B.8</b>  | Spese per assicurazione dipendenti (art. 30 comma 5 L. 109/94)                                 | € -            |                |
| <b>B.9</b>  | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche compresa IVA                        | € 14.334,46    |                |
| <b>B.10</b> | Oneri per conferimento a discarica   | € -            |                |
| <b>B.11</b> | Oneri per espropri   | € 10.000,00    |                |
| <b>B.12</b> | Contributo ANAC (già impegnato con D.C. n. 1369/2021)  | € 850,00       |                |
| <b>B.13</b> | Spese per pubblicazione e gara d'appalto   | € -            |                |
| <b>B.14</b> | Compensazione prezzi I, II e III SAL compreso IVA  | € 489.751,75   |                |
| <b>B.15</b> | Spese generali   | € 15.074,80    |                |
|             | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                | € 1.045.435,90 |
|             | <b>Importo complessivo (A+B)</b>   |                | € 2.950.843,89 |

**Vista** la nota del 06/03/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2597, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione relativa al SAL n. 5 ed ultimo a tutto il 26/07/2024:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 5 ed ultimo a tutto il 26/07/2024 dal quale si evince l'avanzamento degli stessi così come indicato nella tabella che segue:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Importo Lavori a misura compresa sicurezza                          | € 2.657.068,35        |
| A dedurre Oneri per la sicurezza                                    | € 43.593,16           |
| Importo Lavori a misura soggetti al ribasso                         | € 2.613.475,19        |
| Importo del ribasso 28,9994%  | € 757.892,12          |
| Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza | € 1.855.583,07        |
| Oneri per la sicurezza  | € 43.593,16           |
| <b>Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri</b>         | <b>€ 1.899.176,23</b> |

- Certificato di pagamento n. 5 del 19/02/2025 per gli importi riportati nella seguente tabella:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Lavori e somministrazione                      | € 1.855.583,07        |
| Per oneri della sicurezza                      | € 43.593,16           |
| <b>Sommano</b>                                 | <b>€ 1.899.176,23</b> |
| <b>Da cui detraendo:</b>                       |                       |
| La ritenuta dello 0,50% per infortuni          | € 9.495,88            |
| Ammontare dei certificati precedenti           | € 1.101.583,00        |
| Dedotto il 30% recupero anticipazione          | € 463.633,08          |
| Somma di cui all'art. 13 comma 6 del contratto | € 85.779,77           |
| <b>Totale deduzioni</b>                        | <b>€ 1.660.491,73</b> |
| <b>Risulta il credito dell'impresa</b>         | <b>€ 238.684,50</b>   |

- Vista** la fattura elettronica n. 8/En del 13/03/2025, acquisita agli atti in data 18/03/2025 con prot. n. 3066, emessa dall'impresa **MAMMANA MICHELANGELO S.r.l.** relativa al pagamento del SAL n. 5 ed ultimo a tutto il 26/07/2024, corrispondente ad un importo pari ad **€ 238.684,50** oltre IVA;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa **MAMMANA MICHELANGELO S.r.l.** in data 13/03/2025 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2895;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **MAMMANA MICHELANGELO S.r.l.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 15/12/2024 – INPS\_43960065, acquisito agli atti in data 19/12/2024 con prot. n. 14973;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 19/03/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa **MAMMANA MICHELANGELO S.r.l.** risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;






**Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 291.195,09 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 8/En del 13/03/2025, emessa dalla MAMMANA MICHELANGELO S.r.l., per il pagamento del SAL n. 5 ed ultimo a tutto il 26/07/2024;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

#### DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **EN 26250 TROINA – "Consolidamento del versante sud-ovest del quartiere Borgo" e di contrada "Candela" e ripristino degli assi viari in frana** Codice Caronte SI\_1\_26250, il pagamento dell'importo di € 238.684,50 (duecentotrentottomilaseicentottantaquattro/50) di cui alla fattura n. 8/En del 13/03/2025 (SDI 14242546176), emessa dalla ditta **MAMMANA MICHELANGELO S.r.l.** (C.F./P.IVA IT03747220832) relativa SAL n. 5 ed ultimo a tutto il 26/07/2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 52.510,59 (cinquantaduemilacinquecentodieci/59), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 291.195,09, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1729 del 06/09/2021 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 231.478,11 - voce A.2 oneri per la sicurezza € 7.206,39 - voce B.1 IVA sui Lavori € 52.510,59), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Arnone)

  
Il Soggetto Attuatore  
(Ing. Sergio Tumminello)