

**COMMISSARIO di GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Decreto n. 403 del 19-03-2026

Oggetto: P.O.C. ME_33897 - Cesarò (ME) – “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO ZONA CASTELLO COLONNA ROCCA SUD ABITATO” – Codice Caronte SI_1_33897 - CUP B93H10000170008 CIG A041305AE9

Pagamento SAL n. 3 a tutto il 12/12/2025 all'operatore economico “CPC s.r.l.”

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede “*i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...*”;
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “*...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*” e “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 –all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2 con cui, tra l'altro, è disposto che “*...omossis... L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.*”;
- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle*”



procedure”, che prevede “I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento”,

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”,* in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;*
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex-OPCM 3886/10, intrattenuta presso la Banca D’Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE 52/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 08.11.2017 e pubblicata sulla G.U.R.I. il 22.11.2017, con cui è stato approvato il Programma di Azione e Coesione 2014/2020 - Programma Complementare della Regione Siciliana, per un valore complessivo pari a €1.633.028.035,11;
- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con la quale la Giunta regionale di Governo ha preso atto della suddetta Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Deliberazione n. 141 del 24/04/2019 con la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato la riprogrammazione finanziaria del PO Fesr Sicilia 2014/2020, come determinata dalla decisione della commissione Europea n. C(2018)8989 del 18.12.2018, ed ha autorizzato il Dipartimento regionale della programmazione a formulare la proposta di riprogrammazione finanziaria del POC, approvato con Delibera CIPE n. 52/2017, con un aumento della dotazione finanziaria di € 284.869.252,00, derivante dalla riduzione della quota di risorse nazionali nel suddetto PO Fesr Sicilia 2014/2020. L’incremento delle risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 10/2015 al POC 2014/2020 risultano, pertanto, rideterminate in €1.917.897.286,11 rispetto alla dotazione iniziale di € 1.633.028.035,11;
- Visto** l’art. 242 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali commesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,* convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare il comma 7, così come modificato dal comma 1 dell’art. 9 del Decreto legge del 6 novembre 2021, n. 152, che fissa la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 al 31 dicembre 2026;



- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 recante “*Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52/2017 Riprogrammazione*” con la quale è stata apprezzata la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, nonché la tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di responsabilità. In particolare, tra l’altro, è stata rideterminata ad € 100.301.996,00 la dotazione finanziaria assegnata all’Asse 2 - CDR Commissario Dissesto idrogeologico, a fronte dei 40.00.000,00 inizialmente previsti;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 292 del 16/07/2021 “*Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: ‘Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione’. Approvazione*”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 19/10/2021 con la quale è stata condivisa la proposta del Soggetto Attuatore di redistribuzione delle risorse da destinare agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, nell’ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, dalla quale risultano ancora da programmare € 16.815.182,77 a fronte di una dotazione complessiva assegnata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico rideterminata in € 69.460.138,00;
- Vista** la Delibera CIPESS n. 67 del 03 novembre 2021 “*Programma di Azione e Coesione 2014-2020 - Programma Complementare della Regione Siciliana- Riprogrammazione*” con la quale è stata approvata la riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 -Programma Complementare della Regione Siciliana con un incremento della dotazione finanziaria del POC della Regione Siciliana dal valore di € 1.633.028.035,11, originariamente stabilito dalla delibera CIPE 52/2017 ad € 2.071713.402,16;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 20/04/2022 con la quale è stata condivisa la proposta del Soggetto Attuatore di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell’ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, nella quale, individuati interventi da finanziare per un importo complessivo di € 16.357.748,04, sono state rideterminate in € 457.434,73 le risorse ancora da programmare;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 26/10/2023 con la quale è stata approvata la proposta dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana di riprogrammazione degli interventi dell’Asse 2.2 “*Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi*”, Azione 2.2.1 – *Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*”, nell’ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, per un importo complessivo di € 61.430.138,00;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 03/05/2024 con la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione delle risorse assegnate al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, nell’ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 Asse 2 “*Sostenere l’attuazione del green idrogeologico*”, Azione 2.2.1 “*Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*” per un importo complessivo di € 61.460.138,00;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 356 del 26.11.2025 recante “*Asse 2 ‘Sostenere l’attuazione del green deal europeo’. Azione 2.2.1 ‘Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico’. Rimodulazione interventi di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024



n. 209;

- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 “*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*” con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell’autotrasporto;
- Considerato** che il progetto identificato dal codice interno **ME_33897 - Cesarò (ME)** – “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO ZONA CASTELLO COLONNA ROCCA SUD ABITATO” – CUP B93H10000170008 - Codice Caronte SI_1_33897– ricadente nel comune di Cesarò (Me), è tra quelli individuati nell’ambito del “*Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana*” di cui alla Delibera di Giunta n. 424 del 26/10/2023;
- Visto** il Decreto n. 1889 del 03.11.2023 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il Geom. Gaetano Orazio Virzì, in atto capo dell’Area Tecnica del comune di Cesarò, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2134 del 14.12.2023 con cui si è disposta l’approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l’importo complessivo di € 3.030.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2176 del 20.12.2023 con il quale è stata autorizzata la gara d’appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento individuato con codice interno **ME_33897 - Cesarò (ME)** – “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO ZONA CASTELLO COLONNA ROCCA SUD ABITATO” – Codice Caronte SI_1_33897;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 522 del 4 aprile 2024 con cui, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 17 del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno **ME_33897 - Cesarò (ME)** – “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO ZONA CASTELLO COLONNA ROCCA SUD ABITATO”, in favore dell’operatore economico **CPC S.R.L.**, in ragione del ribasso economico del **33,1627 %** offerto dal suddetto operatore, per un importo di **€ 1.671.530,19** di cui **€ 1.138.950,66** per lavori al netto dell’I.V.A., **€ 435.537,43** per costo della manodopera non soggetta a ribasso ed **€ 97.042,10** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data quattro luglio 2024, rep. n. 1161/2024, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico **CPC S.R.L.**, registrato in data 05.07.2024 presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 22163 - serie 1T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1064 del 04.07.2024 con il quale, tra l’altro, è stato confermato l’affidamento del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità all’operatore economico Indearc Studio tecnico Associato degli Ing. Giovanni Gucciardo e Sergio Tumminello;
- Visto** il Decreto n. 1192 del 30/07/2024 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d’asta, il quadro economico dell’intervento, per un importo complessivo pari a **€ 2.381.997,40**, e, al contempo, tenuto conto dell’importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 14.437,71, è **stato impegnato l’importo pari ad € 2.367.559,69**;
- Visto** il **Verbale di consegna dei Lavori sotto riserva di Legge**, redatto dal Direttore in data 13.05.2024, sottoscritto dall’impresa e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 13/08/2024 con prot. n. 9833/2024.



- Visto** il Decreto n. 1293 del 27/08/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 334.306,04 oltre IVA all'operatore economico CPC s.r.l. relativo all'anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 125, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Vista** la determina del 05/09/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10317, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa CPC S.R.L in data 03/07/2024, ha autorizzato la stessa a subappaltare le lavorazioni relative agli scavi, demolizioni massi, movimentazioni terre e trasporto a discarica all'impresa Salvatore Ragusa;
- Visto** il contratto di subappalto, stipulato tra l'impresa CPC S.R.L e l'impresa Salvatore Ragusa, acquisito agli atti in data 05/09/2024 con prot. n. 10317;
- Visto** il Verbale di sospensione del 21/12/2024, acquisito agli atti in data 24/12/2024 con prot. n. 14950;
- Visto** l'addendum al verbale di consegna lavori del 09/01/2025 con cui il Direttore dei Lavori ha specificato che i giorni consecutivi di lavorazione sono pari a 284 (duecentottantaquattro) e che, pertanto, il termine di ultimazione lavori è fissato al 21/02/2025;
- Vista** la determina dell'otto aprile 2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4204, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa CPC S.R.L in data 31/03/2025, ha autorizzato la stessa a subappaltare le lavorazioni riconducibili alla categoria OS12-B all'impresa No Limits Consolidamenti s.r.l.;
- Visto** il contratto di subappalto, stipulato in data 18/03/2025 tra l'impresa CPC S.R.L e l'impresa No Limits Consolidamenti s.r.l., acquisito agli atti in data 16/04/2025 con prot. n. 4524 ;
- Visto** l'Atto di sottomissione del 25/03/2025, acquisito agli atti in data 29/05/2025 con prot. n. 6076, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova in data 30/04/2025 al n. 533 Serie 3, che ha previsto, tra l'altro, all'articolo 3 una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei Lavori;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori del 25/03/2025, acquisito agli atti in data 29/05/2025 con prot. n. 6076, che ha previsto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, il 24/07/2025;
- Visto** il Decreto n. 454 del 28/03/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Giuseppe Ferrante e la Rag. Rosaria Incaviglia, entrambi dipendenti in comando presso lo scrivente Ufficio, sono stati nominati rispettivamente collaboratore tecnico e collaboratore amministrativo a supporto del Responsabile Unico del Progetto;
- Vista** la determina prot. n. 0003377 del 16/04/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4524, con la quale il RUP ha confermato la determina dell'08/04/2025 e, al contempo, ha preso atto del contratto di subappalto di cui sopra;
- Richiamato** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, già sopra riportato, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto n. 932 del 26/06/2025 con il quale il Commissario di Governo, al fine di scongiurare qualsiasi ipotesi anche potenziale di conflitto di interessi, ha individuato, nell'ambito degli interventi così identificati EN_26486 Barrafranca e ME_33897 Cesarò, la figura del Funzionario ad acta nella persona dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro, funzionario regionale in posizione di comando presso l'Ufficio del Commissario di Governo, per l'espletamento di tutti gli atti tecnici, amministrativi, contabili e finanziari afferenti agli interventi sopra menzionati, per il tempo strettamente necessario al loro adempimento, attribuendo allo stesso tutti i relativi poteri di approvazione e firma degli atti di competenza dell'Ufficio del Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico;
- Visto** il Decreto n. 954 del 30/06/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 5 e comma 7 del D. Lgs. n.



36/2023, già approvata dal RUP, ed al contempo è stato approvato il relativo quadro economico, per un importo pari a € 2.381.085,24, come di seguito riportato:

POC ME 33897 CESARO' - QUADRO ECONOMICO PVS		Importo
A		
	Lavori a misura	€ 2.235.525,33
	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 435.537,43
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	€ 97.042,10
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.702.945,80
	Importo del ribasso (33,1627%)	€ 564.742,81
a.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.138.202,99
a.2	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 435.537,43
a.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	€ 97.042,10
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza	€ 1.670.782,52
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 367.572,15
b.2	Incentivi 2% - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" di cui €13.419,85 impegnati con decreto n. 721/2024	€ 44.732,88
b.3	Competenze tecniche per collaudo statico e tecnico-amministrativo (oneri e iva inclusi)	€ 40.574,80
b.4	Competenze professionali CSE (oneri e iva inclusi)	€ 37.345,91
b.5	Acquisizione o asservimento aree	€ 11.241,96
b.6	Spostamenti reti elettriche e telefoniche interferenti con le opere in progetto	€ 30.000,00
b.7	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022) impegnato con decreto n. 379/2024	€ 660,00
b.8	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€ 2.789,04
b.9	Imprevisti 5% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 106.241,25
b.10	Caratterizzazione terre e rocce da scavo per assegnazione codice CER	€ 2.928,00
b.11	Direzione dei lavori, misure e contabilità (oneri ed IVA inclusi)	€ 66.216,73
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 710.302,72
	Totale A) + B)	€ 2.381.085,24

Visto il Decreto n. 984 del 03/07/2025 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 1 a tutto il 10/05/2025 in favore dell'operatore economico CPC s.r.l., per un importo pari ad € 371.200,00 oltre IVA;

Vista la nota del 05/08/2025, acquisita agli atti in data 06/08/2025 con prot. n. 8832, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- la nota del 10/07/2025 con la quale l'impresa CPC s.r.l. ha chiesto una proroga di n. 100 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 80, reso dal Direttore dei Lavori in data 21/07/2025, fissando la data di ultimazione dei lavori al 12/10/2025;
- la nota prot. n. 6190 del 22/07/2025 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 80, pertanto sino al 12.10.2025;

Visto il Decreto n. 1244 del 27/08/2025 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento relativo al SAL n. 2 a tutto il 29/07/2025 in favore dell'operatore economico CPC s.r.l., per un importo pari ad € 345.400,00 oltre IVA;

Visto il Decreto n. 1737 del 02/12/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Giuseppe Trusso Cafarello è stato nominato Responsabile Unico del Progetto in sostituzione del Geom. Gaetano Orazio Virzi;

Visto il Decreto n. 22 del 13/01/2026 28/03/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, la Dott.ssa Annalisa Bellanca è stata nominata Collaboratore amministrativo a supporto del RUP in sostituzione del Rag. Rosaria Incaviglia;

Vista la nota prot. n. 2290 del 17/02/2026 con cui, lo scrivente ufficio, in merito alla documentazione trasmessa, relativa al SAL n. 3 a tutto il 12/12/2025, ha chiesto al RUP e al D.L. di inviare tutta la documentazione inerente all'andamento temporale del cantiere, comprensiva delle richieste di proroga, dei pareri espressi, nonché dei provvedimenti autorizzativi adottati dal RUP, anche al fine di valutare eventuali penali da applicare, atteso che la suddetta documentazione non fosse ancora acquisita agli atti dell'ufficio;




- Vista** la nota del 26/02/2026, acquisita agli atti in data 27/02/2026 con prot. n. 2909, con la quale il D.L., in riscontro alla nota prot. n. 2290 del 17/02/2026 sopraccitata, ha chiarito, tra l'altro, come si evince anche negli atti di contabilità trasmessi, che le lavorazioni hanno raggiunto l'86%, e pertanto, secondo lo stesso, le determinazioni in merito all'eventuale penale da applicare potranno essere oggetto di valutazioni successive;
- Verificato** che l'importo da corrispondere all'impresa esecutrice è superiore al 14% dell'importo contrattuale e, pertanto, l'eventuale penale, nei limiti del massimo del 10%, è coperta dal suddetto importo;
- Vista** la nota prot. n. 1372 del 12/02/2026, trasmessa mediante PEC ed acquisita agli atti in data 13/02/2026 con prot. n. 2144, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 a tutto il 12/12/2025, come di seguito elencata:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 12/12/2025 dal quale si evince l'avanzamento degli stessi così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 1.829.540,43
A detrarre Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.283,30
A detrarre incidenza costo della Manodopera non soggetto a ribasso	€ 356.441,20
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.473.099,23
Importo del ribasso 33,1627%	€ 488.519,48
Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 984.579,75
Oneri per la sicurezza	€ 17.283,30
Costo della Manodopera	€ 356.441,20
Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 1.358.304,25

- Certificato di pagamento n. 3 del 05.02.2026 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 1.358.304,25
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 6.791,52
Deduzione del 20% per recupero quota anticipazione	€ 271.660,85
Ammontare dei certificati precedenti	€ 716.600,00
Totale Deduzioni	€ 995.052,37
Risulta il credito dell'impresa in cifra tonda	€ 363.200,00

- Vista** la **fattura elettronica n. 17 del 02/03/2026**, acquisita agli atti in data 16/03/2026, con prot. n. 3862, emessa dall'operatore economico CPC S.r.l., per un importo pari ad **€ 363.200,00 oltre IVA**, relativa al pagamento del SAL n. 3 a tutto il 12/12/2025;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico CPC S.R.L., rilasciato dalle autorità competenti in data 29/12/2025, prot. INAIL_52214878, acquisito agli atti in data 17/03/2026 con prot. n. 3959;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa NO LIMITS CONSOLIDAMENTI S.r.l., rilasciato dalle autorità competenti in data 12/02/2026, prot. INAIL_52842233, acquisito agli atti in data 17/03/2026 con prot. n. 3957;
- Vista** la dichiarazione resa in data 17/05/2024 dall'operatore economico CPC s.r.l. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6184;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 19/03/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa CPC s.r.l. risulta non inadempiente;



Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € 443.104,00 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 17 del 02/03/2026, emessa dall'operatore economico CPC s.r.l., relativa al SAL n. 3 a tutto il 12/12/2025;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **P.O.C. ME_33897 - Cesarò (ME)** – "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEL CENTRO ABITATO ZONA CASTELLO COLONNA ROCCA SUD ABITATO" – Codice Caronte SI_1_33897, il pagamento dell'importo di € 363.200,00 (trecentosessantatremiladuecento/00) di cui alla fattura elettronica n. 17 del 02/03/2026 (SDI 16774497411), emessa dall'operatore economico CPC s.r.l. (C.F./P.IVA IT03425520107), relativo al SAL n. 3 a tutto il 12/12/2025, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 3 **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 79.904,00 (settantanovemilanovecentoquattro/00) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

Articolo 4 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 443.104,00 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1192 del 30/07/2024 (A1 Lavori € 363.200,00 – A2 oneri della sicurezza € 0,00– Voce B1 IVA sui lavori € 79.904,00), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)

Il Funzionario ad Acta
(Arch. Giovanni Piero Di Magra)

