



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 403 del 07/03/2024

OGGETTO: **Patto per il Sud – TP 17825_SALEMI (TP)** *“Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti”* - Codice ReNDiS 19IRB81/G1- **Codice Caronte SI_1_17825** - CUP J69D16001860001

Rimodulazione ed approvazione Quadro Economico- Impegno somme

Pagamento Compensazione prezzi Certificato 3 Bis- stato finale all'operatore economico CO.GE.MA.LA. S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, ed in particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di*



mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";*
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";*
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019";*
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;



- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi*

attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice TP 17825_SALEMI (TP) *"Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti"* -. Importo € 1.500.000,00 - Codice ReNDiS 19IRB81/G1- Codice Caronte SI_1_17825 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 283 del 08/08/2019 e ss.mm.ii. concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*;
- Visto** il Decreto n. 806 del 15 novembre 2017 con cui, nell'ambito dei lavori relativi al progetto identificato con codice TP 17825_SALEMI (TP) *"Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti"* - Codice ReNDiS 19IRB81/G1- Codice Caronte SI_1_17825, l'Ing. Giuseppe Placenza, già individuato con nota n.619 del 11/01/2017 del Sindaco del Comune di Salemi, è stato confermato quale RUP dell'intervento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1052 del 29/07/2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno TP 17825_SALEMI (TP) *"Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti"* - Codice ReNDiS 19IRB81/G1- Codice Caronte SI_1_17825, si è disposta l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo e del quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n.874 del 19 maggio 2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno TP 17825_SALEMI (TP) *"Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti"* - Codice ReNDiS 19IRB81/G1- Codice Caronte SI_1_17825, in favore dell'operatore economico CO.GE.MA.LA. S.r.l., in ragione del ribasso economico del 25,4856 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 796.845,81 al netto dell'I.V.A., di cui € 778.423,52 per lavori e € 18.422,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 13 agosto 2020, rep. n. 359/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CO.GE.MA.LA. S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 20874 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1503 del 01.09.2020 con il quale è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari € 1.175.789,21 e, tenuto conto dell'importo di € 5.447,64 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, disporre l'impegno dell'importo complessivo pari ad € 1.170.341,57;
- Visto** il Decreto n. 93 del 18.01.2021 con il quale, tra l'altro, si è preso atto del Disciplinare di incarico per il servizio di Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e Certificato di regolare esecuzione, all'ing. Salvatore Castaldo;



- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 16 giugno 2021, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a 365, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 16.06.2022;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 29.09.2021, redatto dal Direttore dei lavori e vistato dal RUP, con il quale è stata disposta l'immediata sospensione delle opere;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 01.04.2022 redatto dal Direttore dei Lavori, firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con il quale è stata disposta la ripresa immediata delle opere fissando il nuovo termine di ultimazione al 17.12.2022;
- Visto** il Decreto n. 963 del 23.06.2022 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 239.053,74 oltre IVA in favore dell'operatore economico CO.GE.MA.LA. S.r.l., relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto n. 1740 del 17.11.2022 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 269.765,51 oltre IVA in favore dell'operatore economico CO.GE.MA.LA. S.r.l., relativo al Sal n. 1 a tutto il 20.09.2022;
- Visto** la nota prot. n. 27755 del 13/12/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15771, con la quale il RUP, a seguito della richiesta avanzata dall'impresa in data 14/11/2022, acquisito il parere favorevole, reso dal D.L. in data 02/12/2022, ha concesso una proroga di novanta giorni per l'ultimazione dei lavori, pertanto al 17/03/2023;
- Visto** il Decreto n. 1996 del 21.12.2022 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 214.705,33 oltre IVA in favore dell'operatore economico CO.GE.MA.LA. S.r.l., relativo al Sal n. 2 a tutto il 09.11.2022;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori, acquisito agli atti in data 29.01.2024 con prot. n. 1172, con il quale, il Direttore dei lavori, in considerazione delle note trasmesse dall'impresa esecutrice con cui comunicava l'impossibilità di procedere con l'ultimazione dei lavori poiché quelli mancanti rientravano nella redigenda perizia di variante, ha dichiarato che veniva disposta la sospensione dei lavori a far data dal 26.01.2023;
- Visto** il decreto n. 257 del 9 febbraio 2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo, pari ad € 1.175.789,21;
- Visto** il decreto n. 356 del 23 febbraio 2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo, pari ad € 1.435.982,42, impegnando, al contempo, l'ulteriore importo di € 260.193,20;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 03.07.2023, redatto dal Direttore dei Lavori, firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con il quale è stata disposta la ripresa immediata delle opere fissando quale nuovo termine di ultimazione dei lavori la data del 20.10.2023, stante i 60 giorni di proroga concessi giusto atto di sottomissione;
- Visto** il Decreto n. 1262 del 06.07.2023 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, già approvata dal RUP, e si è approvato in linea amministrativa un nuovo quadro economico il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello di cui al decreto n. 356 del 23 febbraio 2023, è pari ad € 1.435.982,42;
- Visto** il Verbale di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 31.08.2023 firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con il quale è stato certificato che le opere di cui all'oggetto sono state ultimate il 09.08.2023 e, dunque entro i termini utili contrattuali e, al contempo, sono stati concessi 10 giorni per l'esecuzione delle mancanti opere di piccola entità;
- Visto** il Decreto n. 314 del 26/02/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, sono stati approvati il

Certificato di collaudo nonché gli atti di contabilità finale con il relativo quadro economico rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad € 1.432.588,20;

Visto l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzari al netto del ribasso sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;

Richiamata la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n°52/2022";

Considerato l'art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla "compensazione per rincaro prezzi anno 2022" avvengano utilizzando:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziata per lo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n° 50/2022 (18/5/2022);
- in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure ivi descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).

Vista la pec del 28 dicembre 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 16600, con la quale il RUP ha trasmesso:

- la nota del 22/12/2023, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso, tra l'altro, il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi allo stato finale da cui si evince che l'importo da riconoscere all'impresa esecutrice nella misura del 90% è pari ad € 38.429,96 oltre IVA;
- il Certificato di pagamento n. 1 bis per un importo pari ad € 38.429,96 oltre IVA;
- la nota con la quale lo stesso ha specificato che le somme necessarie al pagamento in oggetto dovranno trovare copertura nell'economie del ribasso d'asta;

Vista la fattura elettronica n. FPA 2/24 del 10.01.2024, acquisita agli atti in data 25.01.2024 con prot. n. 1057, emessa dall'operatore economico **CO.GE.MA.LA. S.R.L.**, per un importo pari ad € 38.429,96 oltre IVA, relativa al pagamento della compensazione prezzi 3 bis stato finale;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta esecutrice dei Lavori **CO.GE.MA.LA. S.R.L.**, rilasciato dalle autorità competenti in data 08/02/2024 con PROT. INAIL_42377522, acquisito agli atti in data 21/02/2024 con prot. n. 2191;

Vista la dichiarazione resa dall'operatore economico **CO.GE.MA.LA. S.R.L.** in data 3 agosto 2020, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 27.02.2024 con prot. n. 2457;

Visto la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 07/03/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "**CO.GE.MA.LA. S.R.L.**" risulta non inadempiente;



Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto a seguito della proposta di liquidazione del RUP, al fine del pagamento di cui in oggetto, di provvedere all'approvazione del seguente quadro tecnico economico, rimodulato nelle somme a disposizione al fine di incrementare la voce B.15 "compensazione per rincaro prezzi IVA inclusa" il cui importo complessivo pari ad € 46.884,55 trova copertura finanziaria nell'economie del ribasso d'asta:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	TOTALI
	LAVORI	
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.105.037,60
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 18.422,29
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.086.615,31
	importo del ribasso (25,4856%)	€ 276.930,43
	Lavori al netto del ribasso	€ 809.684,88
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.422,29
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 828.107,17
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	IVA sui lavori 22%	€ 182.183,58
b2	Acquisizione aree o immobili	€ 9.306,91
b3	Frazionamenti, atti di acquisizione ed oneri espropriazioni vari	€ 6.500,00
b4	Sondaggi e prove in fase di progettazione compreso IVA	€ -00
b5	Prove in fase di esecuzione	€ 8.000,00
b6	Incentivi per funzioni tecniche per dip. PA (art. 113 d.lgs. 50/2016) di cui € 4.847,64 gi impegnati con decreti 868/2020 e 1203/2020	€ 17.601,71
b7	Attuazione piano di monitoraggio compreso IVA	€ 10.640,00
b8	Spese per commissioni giudicatrici	€ -00
b9	Studio geologico-geotecnico compreso oneri ed IVA	€ 13.184,33
b10	compenso collaudatore comprensivo di oneri ed IVA	€ 27.831,42
b11	imprevisti	€ -00
b12	Contributo ANAC (già impegnati con decreto n.425/2020)	€ 600,00
b13	Direttore Lavori e CSE	€ 64.409,85
b14	Indagini per individuazione sottoservizi	€ 4.030,03
b.15	compensazione per rincaro prezzi IVA inclusa	€ 307.077,75
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 651.365,58
	Importo complessivo (A+B)	€ 1.479.472,75

Ritenuto necessario, per quanto sopra riportato, impegnare l'importo di € 46.884,55, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1052 del 29 luglio 2019;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € 46.884,55 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. FPA 2/24 del 10.01.2024, emesse dall'impresa "CO.GE.MA.LA. S.R.L." relativa al pagamento della compensazione per rincaro prezzi 3 bis allo stato finale;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 **Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il TP 17825_SALEMI (TP) "Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti" - Codice ReNDiS 19IRB81/G1 il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio al fine di incrementare la voce "B 15" rispettivamente Compensazione per rincaro prezzi IVA inclusa:**

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 1.105.037,60	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 18.422,29	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.086.615,31	
	importo del ribasso (25,4856%)	€ 276.930,43	
	Lavori al netto del ribasso	€ 809.684,88	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.422,29	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 828.107,17
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA sui lavori 22%	€ 182.183,58	
b2	Acquisizione aree o immobili	€ 9.306,91	
b3	Frazionamenti, atti di acquisizione ed oneri espropriazioni vari	€ 6.500,00	
b4	Sondaggi e prove in fase di progettazione compreso IVA	€ -00	
b5	Prove in fase di esecuzione	€ 8.000,00	
b6	Incentivi per funzioni tecniche per dip. PA (art. 113 d.lgs. 50/2016) di cui € 4.847,64 gi impegnati con decreti 868/2020 e 1203/2020	€ 17.601,71	
b7	Attuazione piano di monitoraggio compreso IVA	€ 10.640,00	
b8	Spese per commissioni giudicatrici	€ -00	
b9	Studio geologico-geotecnico compreso oneri ed IVA	€ 13.184,33	
b10	compenso collaudatore comprensivo di oneri ed IVA	€ 27.831,42	
b11	imprevisti	€ -00	
b12	Contributo ANAC (già impegnati con decreto n.425/2020)	€ 600,00	
b13	Direttore Lavori e CSE	€ 64.409,85	
b14	Indagini per individuazione sottoservizi	€ 4.030,03	
b.15	compensazione per rincaro prezzi IVA inclusa	€ 307.077,75	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 651.365,58
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.479.472,75

Articolo 3 **Di impegnare l'importo complessivo di € 46.884,55, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1052 del 29 luglio 2019.**

Articolo 4 **Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice TP 17825_SALEMI (TP) "Mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti" - Codice ReNDiS 19IRB81/G1, il pagamento dell'importo di € 38.429,96 (trentottomilaquattrocentoventinove/96), di cui alla fattura n. FPA 2/24 del 10.01.2024 (SDI 11255952712), in favore della "CO.GE.MA.LA. S.R.L (C.F./P.IVA 01939140842), relativa al pagamento della compensazione per rincaro prezzi 3 bis allo stato finale da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto**

Articolo 5 **Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 8.454,59 (ottomilaquattrocentocinquantaquattro/59) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.**

Articolo 6 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € **46.884,55**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1503 del 01.09.2020 e ss.mm.ii. così come modificato all'art. 3 del presente decreto (voce B.15) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 7 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

