

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 607 del 24/3/2025


Intervento: Patto per il SUD - AG 17649 Cammarata (AG) "Completamento consolidamento zona S. Agostino"
Importo complessivo € 3.600.000,00 - Codice Caronte SI_1_17649 - CUP J39D16001670001 - CIG 77003913AD

Pagamento SAL n.2 a tutto il 17/06/2024 - CONSORZIO STABILE EOS.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" art. 1, comma 512 che prevede "*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*";
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche, nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "*Patti per il Sud*";
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il "*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente



del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali*";

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio



dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice intervento Patto per il Sud AG_17649_ CAMMARATA - *"Completamento consolidamento zona S. Agostino – Terra Rossa 1° stralcio esecutivo"* - Codice Caronte SI_1_17649 - Codice ReNDiS 19IR013/G1, di importo pari ad € 3.600.000,00, è tra quelli individuati nella Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 e ss.mm.ii. concernente il *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*;
- Visto** il Decreto n. 576 del 4 settembre 2017 con il quale l' Ing. Giuseppe La Greca, dirigente in servizio presso l'Ufficio tecnico del Comune di Cammarata, è stato confermato **Responsabile Unico del Procedimento**;
- Visto** il Decreto n. 1035 del 31 ottobre 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno AG 17649 Cammarata (AG) *"Completamento consolidamento zona S. Agostino"* - Codice Caronte SI_1_17649, si è provveduto ad approvare il quadro economico e finanziare il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 3.580.000,00;
- Visto** il Decreto n. 1071 del 7 novembre 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto l'avvalimento dell' Ing. Antonino Giambrone per l'espletamento dell'incarico di Direzione dei lavori, misure e contabilità, e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione;
- Visto** il Decreto n. 1722 del 27 settembre 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno AG 17649 Cammarata (AG) *"Completamento consolidamento zona S. Agostino"* - Codice Caronte SI_1_17649, in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE EOS**, in ragione del ribasso economico del 31,015% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.658.917,41 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.529.348,26 per lavori ed € 129.569,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 30 giugno 2020, rep. n. 334/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO STABILE EOS**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 14834 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1187 del 08.07.2020 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice interno AG 17649 Cammarata (AG) *"Completamento consolidamento zona S. Agostino"* - Codice Caronte SI_1_17649, si è approvato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO STABILE EOS** (consorziata esecutrice **EDILCAP s.r.l.**), e, al contempo, si è disposta l'approvazione del quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 2.933.266,85, impegnando l'importo di € 2.886.819,56;
- Visto** il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 26/10/2021, acquisito agli atti in data 27/10/2022 con prot. n. 13498, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 138, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 12/03/2022;
- Vista** la pec del 12 gennaio 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 378 con la quale il RUP ha trasmesso:
- il verbale di sospensione dei lavori del 09/11/2021;

- il verbale di ripresa dei lavori del 20/04/2022 con il quale, tra l'altro, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione il 21/08/2022;
- il verbale di sospensione dei lavori del 02/05/2022;
- il verbale di ripresa dei lavori del 20/06/2022 con il quale, tra l'altro, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione il 09/10/2022;

- Visto** il provvedimento del 04/10/2022, acquisito agli atti in data 27/10/2022 con prot. n. 13498, con il quale il RUP, vista la richiesta avanzata dall'impresa il 26/09/2022, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ha concesso all'impresa una proroga di giorni 120, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 06/02/2023;
- Vista** la pec del 04/10/2022, acquisita agli atti in data 05/10/2022 con prot. n. 12321 con la quale la ditta esecutrice CONSORZIO STABILE EOS ha trasmesso:
- la nota del 03/10/2022 con la quale la stessa ha richiesto l'autorizzazione a sub-appaltare i lavori all'impresa I.G.C. S.R.L.;
 - il contratto di sub-appalto sottoscritto in Palermo in data 3 ottobre 2022, tra l'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS e l'impresa I.G.C. S.R.L.;
- Visto** il Decreto n. 53 del 13/01/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento di € 497.675,22 all'impresa CONSORZIO STABILE EOS relativa all'anticipazione del 30% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota prot. 4598 del 02/03/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2916 con la quale il RUP ha approvato la richiesta di sub-appalto di cui alla nota del 03/10/2022 sopracitata;
- Vista** la nota prot. 3067 del 06/03/2023 con cui lo scrivente Ufficio ha autorizzato l'impresa esecutrice CONSORZIO STABILE EOS ad affidare le lavorazioni in sub-appalto all'impresa I.G.C. S.R.L.;
- Visto** il Decreto n. 982 del 30/05/2023 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 a tutto il 31.12.2022 in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS., per un importo complessivo pari ad € 641.500,00 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 1232 del 04/07/2023 con cui, tra l'altro, si è disposta l'approvazione, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno AG 17649 Cammarata (AG) "Completamento consolidamento zona S. Agostino" Importo complessivo € 3.600.000,00 - Codice Caronte SI_1_17649, del seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 3.200.388,21, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di creare la voce B.17 "Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 IVA compresa":

	QUADRO TECNICO ECONOMICO - AG 17649 CAMMARATA		TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza diretti	2.346.497,85 €	
A2	Oneri della sicurezza indiretti	129.569,15 €	
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	2.216.928,70 €	
	Importo del ribasso (31,015%)	687.580,44 €	
	Lavori al netto del ribasso	1.529.348,26 €	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	129.569,15 €	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		1.658.917,41 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	516.229,53 €	
B.2	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio già impegnate con Decreto n. 816/2018	15.748,77 €	
B.3	Prove di carico tiranti e micropali per il collaudo (IVA compresa)	15.000,00 €	
B.4	Competenze tecniche progettazione	222.657,69 €	
B.5	Competenze tecniche csp	44.531,54 €	
B.6	Competenze tecniche DL	120.807,03 €	
B.7	Competenze tecniche CSE	65.487,55 €	
B.8	Competenze tecniche prestazioni geotecniche	70.621,20 €	



B.9	Competenze tecniche Collaudo statico	34.992,87 €	
B.10	Competenze tecniche Collaudo amministrativo	10.458,72 €	
B.11	Competenze tecniche geologo	55.028,75 €	
B.12	Oneri di accesso in discarica	5.000,00 €	
B.13	Spese tecniche per attività RUP	9.385,99 €	
B.14	Spese commissione giudicatrice già impegnate con i Decreti nn. 1861/2019, 1918/2019, 1928/2019 e 477/2020	30.098,52 €	
B.15	Contributo ANAC già impegnato con Decreto n. 442/2019	600,00 €	
B.16	Imprevisti	57.701,28 €	
B.17	Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 IVA compresa	295.972,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			1.570.321,44 €
TOTALE A+B			3.229.238,85 €


- Vista** la pec del 25/03/2024, acquista agli atti in pari data con prot. n. 3645 con la quale il RUP ha trasmesso:
- l'appendice n. 1 al contratto di sub-appalto sottoscritto in Palermo in data 7 marzo 2024, tra l'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS e l'impresa I.G.C. S.R.L;
 - la nota prot. 7133 del 25/03/2024 con la quale il RUP ha approvato l'appendice di sub-appalto del 07/03/2024 sopracitata;
- Vista** la nota del 05/04/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4341, con la quale sono stati trasmessi:
- il verbale di ripresa dei lavori del 09/01/2023 con il quale, tra l'altro, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione il 25/02/2023;
 - il verbale di sospensione parziale dei lavori del 20/01/2023;
 - il verbale di ripresa dei lavori del 31/05/2023;
 - il verbale di integrazione al verbale di ripresa dei lavori del 31/05/2023, sottoscritto in data 03/06/2023 con il quale, tra l'altro, è stato specificato che i lavori fossero da intendersi in consegna parziale dal 20/01/2023 ed è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione il 15/06/2024;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 18/06/2024, acquisito agli atti in data 19/03/2025 con prot. n. 3092, con il quale, tra l'altro, è stato stabilito quale nuovo termine per l'ultimazione il 23/07/2024, come modificato dalla nota del 20/03/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3229, con la quale il RUP ed il D.L. hanno precisato che il suddetto verbale, ancorché redatto in data 18/06/2024, è da intendersi a far data dal 15/06/2024;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 15/07/2024, acquisito agli atti in data 25/10/2024 con prot. n. 12284;
- Vista** la pec del 22/10/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12130, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 a tutto il 17/06/2024 di seguito elencata:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del Registro di contabilità;
 - lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 17/06/2024 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 1.895.339,06
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 84.896,54
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 1.810.442,52
Ribasso contrattuale del 31,015 %	€ 561.508,75
Importo netto dei lavori	€ 1.248.933,77
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 84.896,54
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 1.333.830,31

- Certificato di pagamento n. 2 del 16/07/2024 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e Somministrazioni	€ 1.333.830,31
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 6.669,15
Ammontare dei certificati precedenti	€ 641.500,00
Dedotto il 30,00% recupero quota parte anticip.	€ 400.149,09
Totale deduzioni	€ 1.048.318,24
Risulta il credito dell'impresa arrotondato a 100 euro	€ 285.500,00

- Vista** la nota del 05/11/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12682, con la quale il Direttore dei lavori ha comunicato la percentuale dei lavori eseguiti dalla subappaltatrice IGC srl, pari al 16% dell'importo subappaltato;
- Vista** la nota del 18/03/2025, acquisita agli atti in data 19/03/2025 con prot. n. 3092, con la quale il RUP, tra l'altro, ha trasmesso:
- la relazione sull'andamento dei lavori del 17/03/2025 nella quale il Direttore dei Lavori, tra l'altro, ha giustificato l'andamento anomalo dei lavori, che ha comportato numerose sospensioni e riprese;
 - il cronoprogramma aggiornato dei lavori;
 - la determina del 18/03/2025 con la quale il RUP ha approvato la relazione sull'andamento dei lavori ed il cronoprogramma di cui sopra;
- Vista** la fattura elettronica n. 17A del 24/07/2024, acquisita agli atti in data 12/08/2024 con prot. n. 9804, emessa dall'impresa **CONSORZIO STABILE EOS** per un importo pari ad € 285.500,00 oltre IVA, relativa al SAL n. 2 a tutto il 17/06/2024;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa **CONSORZIO STABILE EOS**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 18/02/2025 prot. INPS n. 44723864, acquisito agli atti in data 20/03/2025 con prot. n. 3169;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa **EDILCAP s.r.l.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 05/03/2025 prot. INAIL n. 48091828, acquisito agli atti in data 20/03/2025 con prot. n. 3170;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa **I.G.C. S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 05/03/2025 prot. INAIL n. 48091967, acquisito agli atti in data 20/03/2025 con prot. n. 3168;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa **CONSORZIO STABILE EOS** in data 28/12/2022 ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot.n. 16461;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 20/03/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta **CONSORZIO STABILE EOS** non risulta inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 348.310,00 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 17A del 24/07/2024, emessa dall'impresa **CONSORZIO STABILE EOS**, relativa al SAL n. 2 a tutto il 17/06/2024;




ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice AG 17649 Cammarata (AG) "Completamento consolidamento zona S. Agostino" - Codice Caronte SI_1_17649, il pagamento dell'importo di € 285.500,00 (duecentottantacinquemilacinquecento/00) di cui alla fattura n. 17A del 24/07/2024 (SDI 12630819499), emessa dall'impresa CONSORZIO STABILE EOS (C.F./P.IVA: IT13693961008), relativa al SAL n. 2 a tutto il 17/06/2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 62.810,00 (sessantaduemilaottocentodieci/00), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 348.310,00 IVA inclusa, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1187 del 08.07.2020, 2021 e ss.mm.ii (voce A.1 Lavori € 264.645,11- Voce A.2 Oneri per la Sicurezza € 20.854,89 - voce B.1 IVA sui Lavori € 62.810,00) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tumminello)

