



## COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 443 del 26-03-2026

**Oggetto:** Patto per il Sud – ME\_17654 Capo d'Orlando - "Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale" - Codice ReNDiS 19IR381/G1- Codice Caronte SI\_17654 - Codice CUP J19D16005080001

**Pagamento compensazione prezzi allo stato finale all'operatore economico GANGI IMPIANTI S.r.l.**

### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11



agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto

Pag. 2 di 9



idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "*Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*"
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione*"

*digitale*”, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*” in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “*decreto semplificazioni bis*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

**Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

**Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;

**Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”

**Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

**Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**Considerato** che il progetto identificato con il codice **ReNDiS 19IR381/G1** e con codice di assegnazione interno **ME\_17654 Capo d’Orlando** - “*Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale*” - Codice Caronte SI\_ 17654, è tra quelli individuati dalla la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “*Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica*”



- 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico', per un importo complessivo pari ad € 1.590.000,00;
- Visto** il Decreto n. 323 del 6 giugno 2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, l'Arch. Mario Sidoti Migliore, responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Capo d'Orlando, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1379 del 20 settembre 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, l'Arch. Mario Sidoti Migliore, responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Capo d'Orlando, è stato nominato quale Direttore dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione;
- Visto** il decreto n. 1315 del 13.09.2022, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo complessivo di € 1.590.000,00, provvedendo a finanziare il suddetto importo;
- Visto** la nota prot. n. 15870 del 15 dicembre 2022 con la quale lo scrivente Ufficio, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha richiesto al RUP ed all'impresa GANGI IMPIANTI S.r.l. di procedere tempestivamente alla consegna dei lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1998 del 22/12/2022 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME\_17654 Capo d'Orlando - "Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale"** - Codice Caronte SI\_17654, in favore dell'operatore economico "**GANGI IMPIANTI S.r.l.**", in ragione del ribasso economico del 30,9895% offerto dal suddetto operatore, per un importo di **€ 798.844,65** al netto dell'I.V.A., di cui **€ 777.153,46** per lavori e **€ 21.691,19** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il **Verbale di consegna dei lavori del 13/01/2023**, acquisito agli atti in data 08/05/2023 con prot. n. 6323, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 300, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 09/11/2023;
- Visto** il Decreto n. 517 del 20 marzo 2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Salvatore Ettore Lo Cicero, responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Capo d'Orlando, è stato nominato Direttore dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione in sostituzione dell'Arch. Mario Sidoti Migliore;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto integrato dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 30 marzo 2023, rep. n. 930/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico GANGI IMPIANTI S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 10763-serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 675 del 13.04.2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è approvato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico GANGI IMPIANTI S.r.l., e, al contempo, si è disposta l'**approvazione del quadro economico**, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad **€ 1.153.286,95**, **impegnando** l'importo di **€ 1.145.157,19**;
- Visto** il decreto n. 904 del 17/05/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagamento dell'importo di € 159.768,93 oltre IVA all'impresa GANGI IMPIANTI S.r.l. relativo all'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il **Verbale di sospensione dei lavori n.1 redatto in data 31/05/2023**, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup ha disposto l'immediata sospensione delle opere;
- Visto** il **Verbale di ripresa dei lavori n.1 del 21/06/2023**, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup ha disposto la ripresa delle opere fissando la nuova data di ultimazione al 30/11/2023;
- Visto** il decreto n. 1652 del 21/09/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 181.574,70 oltre IVA all'impresa GANGI IMPIANTI S.r.l. relativo al SAL

n. 1 a tutto il 27/07/2023;

- Visto** il provvedimento del 12/10/2023, acquisito agli atti in data 18/01/2024 con prot. n. 775, con il quale il RUP, preso atto della richiesta inoltrata dall'impresa in data 06/10/2023, acquisito il parere favorevole, reso dal Direttore dei Lavori in data 10/10/2023, ha concesso una proroga di novanta giorni per l'esecuzione dei lavori;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 redatto in data 28/12/2023, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup ha disposto l'immediata sospensione delle opere;
- Visto** l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 22/01/2024, relativo alla suddetta perizia di variante e suppletiva, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Enna in data 29/01/2024 al n. 88 serie 3, che prevede, tra l'altro, all'art. 2, una proroga di centoventi giorni per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 23/01/2024, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup, tenuto conto dei giorni di sospensione pari a 26 giorni, nonché delle proroghe concesse pari complessivamente a 210 giorni, ha disposto la ripresa delle opere fissando la nuova data di ultimazione al 23/07/2024;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 3 redatto in data 04/03/2024, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup ha disposto l'immediata sospensione delle opere;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 15/04/2024, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup ha disposto la ripresa delle opere fissando la nuova data di ultimazione al 03/09/2024;
- Visto** il decreto n. 645 del 29/04/2024 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, approvando, in linea amministrativa, il quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.153.286,95;
- Visto** il decreto n. 653 del 02/05/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento all'impresa GANGI IMPIANTI S.r.l., dell'importo di € 312.398,57 oltre IVA relativo al SAL n. 2 a tutto il 27/02/2024;
- Visto** il decreto n. 998 del 01/07/2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 5.047,69;
- Visto** il decreto n. 1462 del 24/09/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento all'impresa GANGI IMPIANTI S.r.l., dell'importo di € 100.031,62 oltre IVA relativo al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 17/07/2024;
- Visto** il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L., in data 02/09/2024 con cui lo stesso ha certificato che i lavori di cui all'oggetto sono stati ultimati in data 30/08/2024 e, quindi, entro i termini contrattuali;
- Visto** il decreto n. 164 del 06/02/2025 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione di un nuovo quadro economico al fine di dar seguito a quanto disposto con il decreto n. 998 del 1° luglio 2024, per un importo pari a € 1.158.334,64;
- Visto** il certificato di regolare esecuzione del 18/10/2024, con cui il D.L. ha certificato, tra l'altro, che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti;
- Visto** il decreto n. 628 del 08/05/2025 con il quale sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione nonché gli atti di contabilità finali, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 164 del 06/02/2025;



Visto

il decreto n. 85 del 22/01/2026 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, per il rimborso degli oneri di oneri di conferimento a discarica e delle relative spese generali, per l'importo di € 34.258,71, è stato approvato il seguente quadro economico:

ME 17654 CAPO D'ORLANDO - QUADRO ECONOMICO		
	Importo Lavori	€ 1.190.369,29
	Oneri sicurezza	€ 55.091,00
	importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.135.278,29
	importo del ribasso d'asta (30,9895 %)	€ 351.817,07
A.1	lavori al netto del ribasso	€ 783.461,22
A.2	oneri di sicurezza	€ 55.091,00
A	<b>Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza</b>	<b>€ 838.552,22</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	IVA sui Lavori	€ 184.481,49
B.2	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (di cui 7.529,76 già impegnati con Decreto n. 2011/2022)	€ 18.732,58
B.3	Indagini geognostiche e prove di laboratorio IVA inclusa come da determina di affidamento n. 1005 del 02/10/2017 (affidamento da rimborsare al Comune a consuntivo)	€ 14.115,92
B.4	Competenze geologiche oneri ed IVA inclusi come da determina di affidamento n. 970 del 22/09/2017 (affidamento da rimborsare al Comune a consuntivo)	€ 21.940,23
B.5	Studio geotecnico a supporto del progetto strutturale oneri ed IVA inclusi come da determina di affidamento n. 873 del 21/09/2018 (affidamento da rimborsare al Comune a consuntivo)	€ 5.970,67
B.6	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 13.737,68
B.7	Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 0,00
B.8	Conferimento materiale a discarica IVA compresa	€ 41.795,63
B.9	Spese pubblicità, assicurazioni e ANAC già impegnati con decreto n. 360/2023	€ 600,00
B.10	Imprevisti	€ 0,00
B.11	Spese Generali	€ 5.047,69
B.12	Spese per spostamento condotta principale gas metano (da rimborsare al comune a consuntivo)	€ 10.126,00
B.13	Caro materiali SAL n. 1-2-3 IVA compresa	€ 31.550,52
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 348.098,41</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 1.186.650,63</b>

Visto

l'Art. 26 comma 6-ter del D.L 50 del 2022, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzari al netto del ribasso siano riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti dell'80%, relativamente agli appalti pubblici le cui offerte siano state presentate a far data dall'01.01.2022 al 30.06.2023 e le cui lavorazioni siano state eseguite o contabilizzate a far data dall'01.01.2023 al 31.12.2024;

Richiamata

la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n° 50/2022";

Vista

la pec del 10/02/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1916, con la quale il RUP ha trasmesso:

Pag. 7 di 9

- il prospetto di calcolo del maggior importo SAL 3 bis, a firma del D.L., ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del Decreto 17/05/2022, n. 50, da cui si evince che l'importo riconosciuto all'impresa esecutrice nella misura dell'80%, è pari ad € 6.979,23 oltre IVA;
- il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato finale, a firma del D.L., ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del Decreto 17/05/2022, n. 50, da cui si evince che l'importo riconosciuto all'impresa esecutrice nella misura dell'80%, è pari ad € 133,83 oltre IVA;
- il certificato di pagamento n. 3 bis, da cui si evince che l'importo riconosciuto all'impresa esecutrice nella misura dell'80%, è pari ad € 6.979,23 oltre IVA;
- il certificato di pagamento n. 4 bis, relativo allo stato finale, da cui si evince che l'importo riconosciuto all'impresa esecutrice nella misura dell'80%, è pari ad € 133,83 oltre IVA

**Vista** la fattura elettronica n. FE\_38/26 del 17/03/2026, acquisita agli atti in data 18/03/2026 con prot. n. 4064, emessa dalla ditta "Gangi Impianti S.R.L.", per un importo pari ad € 6.979,23 oltre IVA, relativa alla compensazione per rincaro prezzi del SAL 3-bis;

**Vista** la fattura elettronica n. FE\_39/26 del 17/03/2026, acquisita agli atti in data 18/03/2026 con prot. n. 4067, emessa dalla ditta "Gangi Impianti S.R.L.", per un importo pari ad € 133,83 oltre IVA, relativa alla compensazione per rincaro prezzi del SAL 4-bis Stato Finale;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa "Gangi Impianti s.r.l.", rilasciato dalle Autorità competenti in data 13/02/2026 prot. INPS n. 49480598, acquisito agli atti in data 18/03/2026 con prot. n. 4009;

**Vista** la dichiarazione resa dall'impresa "Gangi Impianti s.r.l." in data 23/02/2023 ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 24/02/2023 con prot. n. 2625;

**Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 25/03/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta "GANGI IMPIANTI S.R.L." non risulta inadempiente;

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 8.677,93 IVA inclusa, di cui:

- alla fattura elettronica n. FE\_38/2026 del 17/03/2026 relativa al SAL n. 3 bis;
- alla fattura elettronica n. FE\_39/2026 del 17/03/2026, relativa SAL n. 4 bis stato finale;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*



## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **ME\_17654 Capo d'Orlando - "Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale"** il pagamento dell'importo di € 7.113,06 in favore dell'impresa **Gangi Impianti s.r.l.** (p.iva: 05738830826), di cui:
- alla fattura n. **FE\_38/26 del 17/09/2024 (SDI 16904756860)**, emessa dall'impresa **GANGI IMPIANTI S.r.l.**, per il pagamento dell'importo di € 6.979,23 (seimilanovecentosettantanove/23), relativa al SAL n. 3 bis;
  - alla fattura n. **FE\_39/26 del 17/03/2026 (SDI 16904799296)**, emessa dall'impresa **GANGI IMPIANTI S.r.l.**, per il pagamento dell'importo di € 133,83 (centotrentatre/83), relativa allo stato finale;
- da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 1.564,87 (millecinquecentosessantaquattro/87), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 8.677,93 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 675 del 13/04/2023, alla voce del quadro economico B.13 mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)

Il Soggetto Attuatore  
(Ing. Sergio Tummello)



