


**COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana***DECRETO n. 465 del 1/4/2025**

OGGETTO: ME_219_2A - Naso "Consolidamento del centro abitato del versante Sud - 1° stralcio zona Municipio" - 2° lotto denominato ME_219_2A. CUP J76J16000660001 - CIG 877163455D

Pagamento SAL 5 e ultimo a tutto il 30/07/2024 - POLLARA CASTRENZE S.r.l.


IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;



**COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*

- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. I Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** il VI Atto Integrativo dell'Accordo di Programma, di cui al Decreto n. 499 del 30/11/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, registrato alla Corte dei conti il 09/12/2021, n. 3070, che individua n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana per un importo complessivo di euro 19.234.331,76;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le



**COMMISSARIO di GOVERNO**

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana


amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** 1 decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante, governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME_219_A NASO: "Consolidamento del centro abitato versante sud- 1° stralcio zona Municipio"- Importo complessivo € 3.841.010,50 così suddiviso:

**COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*

- intervento ME_219_1A, per un importo complessivo di € 258.875,56;
- intervento ME_219_2A, per un importo complessivo di € 3.282.134,94;
- intervento ME_219_3A, per un importo complessivo di € 300.000,00;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 57 del 12 febbraio 2016 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Ivan Joseph Duca, responsabile dell'Area Tecnica 1 del Comune di Naso, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 873 del 03/05/2021 con il quale nell'ambito dell'intervento ME_219_A - Naso "Consolidamento del centro abitato del versante Sud - 1° stralcio zona Municipio", è stato finanziato il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 3.282.134,94;
- Visto** il Decreto n. 1457 del 20/07/2021 con il quale, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento ME_219_2A - Naso "Consolidamento del centro abitato del versante Sud - 1° stralcio zona Municipio" - 2° lotto denominato ME_219_2°, in favore dell'Operatore Economico POLLARA CASTRENZE S.r.l., in ragione del ribasso economico del 29,2155% % per un importo di € 1.377.089,95 al netto dell'I.V.A.;
- Vista** la nota prot. 2606 del 20/09/2021 con cui lo scrivente ufficio ha affidato alla RTP Studio Cancelli Associato (capogruppo mandataria) - Studio Associato di Geologia Rondoni & Darderi (Mandante), i servizi tecnici di Ingegneria ed Architettura per la Direzione Lavori, misure e contabilità e CSE relativi all'intervento in oggetto;
- Vista** la PEC del 20/10/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12805 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, il Verbale consegna lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'ex art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in data 27/09/2021, così come integrato con successiva nota prot. n. 13138 del 27/10/2021, con cui, in considerazione dei 365 giorni naturali e consecutivi stabiliti nel contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei lavori quella del 27/09/2022;
- Visto** il Decreto n. 2128 del 29/10/2021 con il quale si è disposto l'impegno e la liquidazione dell'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, all'operatore economico POLLARA CASTRENZE S.r.l, per un importo pari ad € 413.126,98 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 2205 del 09/11/2021 con cui si disposta l'approvazione del contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 2.573.134,55, e, al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 772.791,85, si è disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.800.342,70;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 3 novembre 2021, rep. n. 680/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico POLLARA CASTRENZE S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 36297 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 610 del 12/04/2022 con il quale con il quale è stato disposto il pagamento del Sal n.I a tutto il 03/03/2022 all'operatore economico POLLARA CASTRENZE S.r.l, per un importo pari ad € 278.404,95 oltre IVA;

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana**Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO**Tel.091 9768705 Fax:091 2510542 - email : info@comidrogensicilia.it - sito web: www.comidrogensicilia.it**C. F. 97250980824*

**COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*

- Vista** l'ordinanza Sindacale n. 72 del 13/08/2022 con cui si è disposta la chiusura estiva del cantiere dei lavori in oggetto a partire dal 13 agosto 2022 fino al 4 settembre 2022, in conseguenza della festività di San Cono, patron di Naso, determinando quindi quale nuovo termine contrattuale per l'ultimazione delle opere il giorno 21 ottobre 2022;
- Visto** il Decreto n. 1602 del 25.10.2022 con il quale è stato disposto il pagamento del Sal n. 2 a tutto il 29.07.2022 all'operatore economico POLLARA CASTRENZE S.r.l, per un importo pari ad € 162.489,47 oltre IVA;
- Vista** la pec del 29 settembre 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12091 con la quale il RUP ha trasmesso:
- la nota del 28 settembre 2022 con la quale la ditta POLLARA CASTRENZE S.r.l ha richiesto una proroga di 120 giorni;
 - la nota del 28 settembre 2022, con la quale il Direttore dei Lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 120 giorni naturali e consecutivi fissando, pertanto, quale data di ultimazione dei lavori quella del 18/02/2023;
 - la nota 28 settembre 2022, con la quale il RUP, in riscontro alla richiesta della ditta POLLARA CASTRENZE S.r.l e del parere favorevole del D.L., ha concesso una proroga di 120 giorni;
- Visto** il Decreto n. 86 del 17.01.2023 con il quale è stato disposto il pagamento del Sal n. 3 a tutto il 17.11.2022 all'operatore economico POLLARA CASTRENZE S.r.l, per un importo pari ad € 278.117,28 oltre IVA;
- Vista** la nota n. 8 del 24 febbraio 2023, acquisita agli atti in data 16/01/2024 con prot. n. 646, con cui il D.L., a seguito della richiesta avanzata dall'impresa affidataria in data 23 febbraio 2023, ha espresso parere favorevole per la concessione di 20 giorni naturali e consecutivi di proroga dei tempi contrattuali, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 10/03/2023;
- Vista** la nota del 30/10/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12469, con la quale il D.L. ha specificato che la richiesta di proroga dell'impresa e il relativo parere favorevole, sopra riportati, sono da intendersi datati 13/02/2023 e non, come riportato nei suddetti atti il 23/02/2023;
- Vista** la nota del 24/02/2023, acquisita agli atti in data 29/01/2024 con prot. n. 1170, con la quale il RUP, a seguito della richiesta dell'impresa e del parere favorevole del D.L. sopra citati, ha concesso una proroga di giorni 20, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 10/03/2023;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 10/03/2023, acquisito agli atti in data 16/01/2024 con prot. n. 646, in attesa dell'approvazione della perizia di variante;
- Visto** il Decreto n. 1978 del 16/11/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME_219_2A - Naso "Consolidamento del centro abitato del versante Sud – 1° stralcio zona Municipio"** – 2° lotto denominato ME_219_2A., si è preso atto della perizia di variante e suppletiva e, al contempo, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 3.230.303,44;

**COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*

- Visto** l'Atto di Sottomissione sottoscritto in Caltanissetta in data 14/12/2023, acquisito agli atti in data 12/01/2024 con prot. n. 560, registrato in data 11/01/2024 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta al n. 3000035, relativo alla perizia di variante di cui sopra, con cui, tra l'altro, all'art. 4, è stato prorogato di giorni 240 naturali e consecutivi il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** il Verbale di ripresa dei lavori del 07/12/2023, acquisito agli atti in data 16/01/2024 con prot. n. 646, con cui il D.L. ha disposto l'immediata ripresa delle lavorazioni fissando il nuovo termine per l'ultimazione al 03/08/2024;
- Visto** il Decreto n. 152 del 30/01/2024 con il quale è stato disposto il pagamento del Sal n. 4 a tutto il 21/12/2023 all'operatore economico POLLARA CASTRENZE S.r.l, per un importo pari ad € 287.935,21 oltre IVA;
- Vista** la perizia di variante n. 2 e assestamento finale, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. b) e lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e art. 8 comma 6 del D.M. 49/2018, corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, acquisita agli atti in data 04/06/2024 con prot. n. 6939;
- Visto** il verbale di sospensione del 30/07/2024, acquisito agli atti in data 11/10/2024 con prot. n. 11719;
- Visto** il decreto n. 1703 del 04/11/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante n. 2 e assestamento finale, già approvata dal RUP, e del relativo quadro economico per un importo complessivo è pari ad € 3.279.061,64, come di seguito riportato:

ME 219 2A NASO - QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE N.2			TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 2.190.228,47	
A.2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 43.164,17	
A.1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.147.064,30	
	Importo del ribasso (29,2155%)	€ 627.275,57	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.519.788,73	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 43.164,17	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri (di cui € 413.126,98 già impegnati con D.C. n. 2128/2021, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 873/2021)		€ 1.562.952,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori 22% (di cui €, 90.887,94 già impegnati con D.C. n. 2128/2021, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 873/2021)	€ 343.849,64	
B.2	Imprevisti ed arrotondamenti	€ -	
B.3	Acquisizione aree/immobili/asservimenti	€ 26.531,20	
B.4	Progettazione, necessarie attività preliminari, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, direzione lavori monitoraggio, compresi oneri ed IVA (di cui € 47.518,43 già impegnati con D.C. n. 2150/2020, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 668/2017)	€ 203.253,81	
B.5	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (di cui € 15.752,73 già impegnati con D.C. n. 895/2021, n. 1399/2021 e n. 1500/2021, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 873/2021)	€ 43.804,57	

**COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana*

B.6	Spese rilievi, indagini geognostiche e di laboratorio, monitoraggio compresa IVA (di cui € 185.437,80 già impegnati con D.C. n. 2433/2020, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 208/2019)	€ 206.833,16	
B.7	Smaltimento materiali	€ 27.040,81	
B.8	Contributo ANAC (di cui € 30,00 già impegnati con D.C. 220/2018, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 668/2017, ed € 225,00 già impegnati con D.C. 927/2019, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 208/2019)	€ 255,00	
B.9	Spese per commissioni di gara (di cui € 7.069,80 già impegnati con D.C. 1319/2018, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 668/2017, ed € 12.743,17 già impegnati con D.C. 1456/2019, a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 208/2019)	€ 19.812,97	
B.10	Sistema di monitoraggio	€ 310.359,80	
B.11	Lavori in economia	€ -	
B.12	Collaudo statico e tecnico - amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 33.180,41	
B.13	Compensazione prezzi compresa IVA	€ 478.644,27	
B.14	Prove	€ 22.543,10	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.716.108,74
	Importo complessivo (A+B)		€ 3.279.061,64

Visto lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante n.2;

Vista la pec 27/03/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3648 con la quale il RUP ha trasmesso:

- il Verbale di ripresa dei lavori del 20/11/2024; con cui il D.L. ha disposto la ripresa delle lavorazioni in pari data fissando il nuovo termine per l'ultimazione al 24/11/2024;
- il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dal D.L. in data 21/11/2024 firmato dalla Ditta esecutrice con cui è stato certificato che le lavorazioni sono state ultimate in pari data e quindi in tempo utile contrattuale;

Vista la pec del 03/03/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2375, con la quale è stata trasmessa la documentazione sottoelencata relativa al SAL n. 5 e ultimo a tutto il 30/07/2024:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 5 e ultimo a tutto il 30/07/2024 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:



Importo Lavori a misura	€ 2.147.064,29
Importo del ribasso 29,2155%	€ 627.275,57
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 1.519.788,72
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 43.164,17
Lavori a misura al netto	€ 1.562.952,89

**COMMISSARIO di GOVERNO**

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

- certificato di pagamento n. 5 del 20/02/2025 per i seguenti importi:

Lavori e somministrazione	€ 1.562.952,89
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 7.814,76
Recupero quota parte anticipazione 30%	€ 413.126,98
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 1.006.946,91
importo da detrarre al fine di non liquidare oltre il 95% del contrattualizzato (in base al CSA importo max liquidabile € 1.484.805,24)	€ 78.147,65
Totale deduzioni	€ 1.506.036,30
Risulta il credito dell'impresa	€ 56.916,59

Vista la fattura elettronica n. 9-FE del 20/02/2025, acquisita agli atti in data 05/03/2025 con prot. n. 2548, emessa dall'impresa POLLARA CASTRENZE S.r.l., relativa al pagamento del sal n. 5 e ultimo a tutto il 30/07/2024, corrispondente ad un importo pari ad € 56.916,59 oltre IVA;

Vista la dichiarazione resa dall'Impresa POLLARA CASTRENZE S.r.l. in data 15/10/2021 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 25/10/2021 con prot. n. 13003;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa POLLARA CASTRENZE S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 14/02/2025 – INAIL_ 47817402, acquisito agli atti in data 15/03/2025 con prot. n. 2541;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 01/04/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa POLLARA CASTRENZE S.r.l. risulta non inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 69.438,24 IVA inclusa, relativo alla Fattura n. 9-FE del 20/02/2025 emessa dalla POLLARA CASTRENZE S.r.l. quale pagamento relativo al 5 e ultimo a tutto il 30/07/2024;

Pagina 8 di 9

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email: info@ucomidrosicilia.it - sito web: www.ucomidrosicilia.it

C. F. 97250980824



**COMMISSARIO di GOVERNO***Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana***DECRETA**

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_219_2A - Naso "Consolidamento del centro abitato del versante Sud – 1° stralcio zona Municipio" – 2° lotto denominato ME_219_2A., dell'importo complessivo di € 56.916,59 (cinquantaseimilanovecentosedici/59) di cui alla fattura n. 9-FE del 20/02/2025 (SDI 14086333413), emessa dall'impresa POLLARA CASTRENZE S.r.l. - P.IVA-C.F. IT05616790829, relativa al sal n. 5 e ultimo a tutto il 30/07/2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 12.521,65 (dodicimilacinquecentoventuno/65), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 69.438,24, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con il Decreto n. 2205 del 09/11/2021 (voce A1 Lavori € 54.540,25 - voce A.2 oneri per la sicurezza € 2.376,34- voce B1 IVA sui Lavori € 12.521,65), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)



