

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

DECRETO n. 493 del 10.3.2021

PATTO PER IL SUD - TP 17820 Pantelleria “Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. - Pantelleria (TP)”. Codice CARONTE SI_1_17820

Pagamento Sal n.1 ATI: Gheller srl – Fox srl – Sofia Costruzioni srl

CUP J29D16001340001 –CIG 779003081D

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10 comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;



- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione

finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;


- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;



- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019”.
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, (c.d. “decreto semplificazioni”) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con

deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;

- Viste** Lince guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- Considerato** che tra gli interventi strategici elencati nell’allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31 agosto 2017 e ss.mm.ii. concernente il “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” figura l’intervento cod. int. **TP17820 Pantelleria** “Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. - Pantelleria (TP)”, Codice CARONTE SI_1_17820;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 509 del 1° agosto 2017 con il quale il Geom. Salvatore Gambino, dipendente del Comune di Pantelleria, è stato nominato RUP dell’intervento *de quo*;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1317 del 14 dicembre 2018 con il quale, nell’ambito dell’intervento TP_17820 Pantelleria “*Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. - Pantelleria (TP)*”, Codice CARONTE SI_1_17820, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo, finanziando l’importo complessivo pari ad € 3.290.472,59, di cui € 2.139.916,12 per Lavori e € 1.092.362,62 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- Visto** il Decreto n. 281 del 11 febbraio 2020 con il quale, tra l’altro, si è disposta l’aggiudicazione efficace dell’appalto per l’esecuzione dei lavori previsti nell’intervento TP 17820 Pantelleria “*Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. - Pantelleria (TP)*”. Codice CARONTE SI_1_17820 in favore dell’O.E. Cost. ATI: GHELLER S.r.l. (mandataria) - FOX S.r.l.s. (mandante) - SOFIA COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), in ragione del ribasso economico del 30,000 % ed un ribasso temporale di 195 giorni (centonovantacinque giorni) per un importo di € 1.556.135,13 al netto dell’I.V.A.;
- Visto** il **Verbale di consegna** dei lavori sottoscritto in data 20.02.2020, **in via d’urgenza ex comma 8 art. 32 del D.lgs 50/2016**, nel quale è stata fissata la data del 4 giugno 2020 quale termine ultimo per la fine dei lavori;
- Visto** il **verbale di sospensione dei lavori**, redatto in data 13 marzo 2020, acquisito agli atti in pari data con prot.n.2646, con cui, a causa dell’emergenza collegata alla diffusione del Covid 19, il RUP ha sospeso con effetto immediato i Lavori;
- Vista** la nota prot.9226 del 28 aprile 2020, acquisita agli atti in data 29 aprile 2020 con prot.n. 3773 con la quale il RUP ha trasmesso, tra l’altro:
- Atto costitutivo dell’ATI costituita da GHELLER S.R.L. (capogruppo mandataria con quota di partecipazione al 70%)- FOX S.R.L.S (mandante con quota di partecipazione al 10%)- SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante con quota di partecipazione al 20%)



- Visto** il Decreto Commissariale n. 822 dell'11 maggio 2020 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo complessivo pari ad € 311.227,03 oltre IVA;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 20 luglio 2020, rep. n. 339/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI: GHELLER s.r.l.(Capogruppo)- FOX s.r.l. (Mandante)- SOFIA COSTRUZIONI s.r.l.(Mandante), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, - serie 1T n. 17020 del 20/07/2020;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1615 del 15.09.2020 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra, e, a seguito del ribasso d'asta, è stato approvato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 2.522.260,34, ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 406.919,02 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, si è disposto l'impegno complessivo di € 2.115.341,32;
- Visto** il Verbale di Ripresa dei lavori redatto dal D.L. in data 12 maggio 2020 in cui è stata fissata la data del 3 agosto 2020, quale termine ultimo per la fine dei Lavori;
- Vista** la nota del 27 luglio 2020 , acquisita agli atti in data 09/11/2020 con prot 10135, con la quale l'impresa capogruppo GHELLER srl ha richiesto una proroga di n. 4 mesi necessaria per la conclusione dei lavori;
- Visto** la nota del 29 luglio 2020, acquisita agli atti in data 09/11/2020 con prot 10135, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Gaspare Inglese, ha espresso parere favorevole alla proroga di 120 giorni all'ATI GHELLER-SOFIA-FOX;
- Vista** la nota del 10/09/2020, acquisita agli atti in data 11/09/2020 con prot. n. 7729, con la quale il RUP, in considerazione di alcune criticità emerse nel corso dell'esecuzione delle opere in oggetto, ha richiesto a questa Stazione Appaltante l'autorizzazione a redigere una perizia di variante;
- Vista** la nota prot. 8259 del 29/09/2020 con la quale questa Stazione Appaltante ha autorizzato la redazione della perizia di variante nel rispetto dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- Vista** la nota pec acquisita agli atti in data 30 ottobre 2020 con prot.n.9599, con la quale il Rup, a seguito della richiesta avanzata all'ATI GHELLER srl – FOX srl – SOFIA COSTRUZIONI srl, relativa ad una concessione di 4 mesi di proroga, necessari per l' ultimazione dei Lavori, stante il parere favorevole espresso da Direttore dei Lavori, ha concesso la proroga e ha fissato il termine ultimo per la conclusione dei lavori in data 01/12/2020;
- Vista** la nota trasmessa tramite pec in data 22 ottobre 2020, acquisita agli atti in data 23 ottobre 2020 con prot. n. 9415, integrata dalla pec del 28 ottobre 2020, acquisita agli atti in data 30 ottobre 2020 con prot. n.9599, con le quali il RUP, ai fini del pagamento del SAL n. 1, ha trasmesso la documentazione sottoelencata:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto l'otto ottobre 2020 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 794.388,34
Costi aggiuntivi per i piano di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 339,27
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 794.049, 07
Importo del RIBASSO del 30%	€ 238'214,72
Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta e	€ 555.834,35
Importo oneri sicurezza	€ 339,27
Importo netto totale dei lavori	€ 556.173,62

- Certificato di pagamento n. 2 del 14.10.2020 per gli importi riportati nella seguente tabella:


Lavori e somministrazione	€ 556.173,62
Sommano	€ 556.173,62
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 2.780,87
Recupero anticipazione 20%	€ 111.015,59
SOMMANO le detrazioni	€ 114.015,59
Credito di impresa arrotondato a 100 Euro	€ 442.100,00
Per IVA al 22%	€ 97.262,00
TOTALE GENERALE	€ 539.362,00

- dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori al SAL n. 1 sono stati eseguiti dalle ditte costituenti l'ATI proporzionalmente alle seguenti quote:

- GHELLER s.r.l. 70%
- FOX s.r.l. 10%
- SOFIA COSTRUZIONI s.r.l. 20%

Visto il Decreto Commissariale n. 232 del 02.02.2021 con cui, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art. 106 del D. lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e si è approvato in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante, il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.507.263,29, disimpegnando, al contempo, l'importo di € 14.997,05:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS- TP 17820 PANTELLERIA		TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 2.680.431,92	
A2	Oneri della sicurezza	€ 78.968,13	
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 2.601.463,79	
	Importo del ribasso (30,0000%)	€ 780.439,14	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.821.024,65	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 78.968,13	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri (di cui € 311.227,03 già impegnati con Decreto n. 822/2020)		€ 1.899.992,78
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA sui lavori (22%) di cui € 68.469,94 già impegnati con decreto n 822/2020	€ 417.998,41	
B2	Consulenze specialistiche (geol, geot, topografo) compresi oneri ed IVA	€ 68.789,16	
B3	D.L, CSE, Misura e contabilità oneri ed IVA	€ 0,00	
B4	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 0,00	



Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo

Tel. 091.9768723 - pec: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it - email: Info@ucomidrogeosicilia.it

sito web: www.ucomidrogeosicilia.it


B5	indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio IVA compresa	€ 24.380,32	
B6	Imprevisti sui lavori	€ 0,00	
B7	Indennità esproprio	€ 11.271,93	
B8	Spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 4.000,00	
B9	Contributo ANAC già impegnato con il Decreto n. 927/2019	€ 600,00	
B10	Spese per gara già impegnata con decreti nn. 537/2020, 651/2020 e 758/2020	€ 26.622,05	
B11	Incentivo art. 113 comma 3 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 53.608,64	
B12	Oneri di conferimento a discarica	€ 0,00	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		€ 607.270,51
C	Importo complessivo (A+B)		€ 2.507.263,29

- Visto** lo schema del contratto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi allegati alla perizia di variante;
- Vista** la nota prot. 1849 del 17 febbraio 2021, con cui, lo scrivente ufficio ha chiesto al RUP chiarimenti in merito alle proroghe concesse;
- Vista** la nota prot. 3862 del 25 febbraio 2021, trasmessa tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 26 febbraio 2021, con cui il RUP ha riscontrato la nota prot. 1849 del 17 febbraio 2021;
- Vista** la fattura elettronica n.130 del 14 ottobre 2020, acquisita agli atti in data 2 novembre 2020 con prot. n. 9674, emessa dalla impresa GHELLER SRL relativa alla quota parte spettante alla stessa per lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto l'8 ottobre 2020, pari complessivamente ad € 309.470,00 oltre IVA ;
- Vista** la fattura elettronica n.2/78 del 15 ottobre 2020 acquisita agli atti in data 2 novembre 2020 con prot. n. 9673, emessa dalla impresa SOFIA Costruzioni SRL relativa alla quota parte spettante alla stessa per lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto l'8 ottobre 2020, pari complessivamente ad € 88.420,00 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n.54/E del 15 ottobre 2020 acquisita agli atti in data 2 novembre 2020 con prot. n. 9675, emessa dalla impresa FOX SRL relativa alla quota parte spettante alla stessa per lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto l'8 ottobre 2020, pari complessivamente ad € 44.210,00 oltre IVA;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa GHELLER srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 12 febbraio 2021, acquisito agli atti in data 1° marzo 2021 con prot. n. 2302;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa SOFIA Costruzioni srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 08.01.2021, acquisito agli atti in data 4 febbraio 2021 con prot.n.1227;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'Impresa FOX srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 25 febbraio 2021, acquisito agli atti in data 01/03/2021 con prot. n.2301;
- Vista** la pec del 22 ottobre 2020, acquisita agli atti in data 27 ottobre 2020 prot. 0009545/2020, con la quale l'Impresa GHELLER srl ha trasmesso la dichiarazione resa dalla stessa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

- Vista** la pec del 5 maggio 2020, acquisita agli atti in data 6 maggio 2020 prot. 0004011/2020, con la quale l'Impresa FOX srl ha trasmesso la dichiarazione resa dalla stessa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la pec del 5 maggio 2020, acquisita agli atti in data 6 maggio 2020 prot. 0004012/2020, con la quale l'Impresa SOFIA Costruzione srl ha trasmesso la dichiarazione resa dalla stessa ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 9 marzo 2021 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "GHELLER SRL." risulta non inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 9 marzo 2021 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "SOFIA Costruzioni SRL" risulta non inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 9 marzo 2021 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "FOX SRL." risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 539.362,00 comprensivo di IVA**, relativo al Certificato di pagamento n.1 sopracitato, riguardante il SAL n.1 a tutto l'otto ottobre 2020, suddiviso come di seguito riportato:
- l'importo di € 377.553,40 relativo alla fattura elettronica n.130 del 14/10/2020 emessa dall' Impresa GHELLER SRL, corrispondente alla quota parte del 70% spettante alla stessa;
 - l'importo di € 107.872,40 IVA inclusa relativo alla fattura elettronica n.2/78 del 15/10/2020 emessa dall' Impresa SOFIA Costruzioni SRL, corrispondente alla quota parte del 20% spettante alla stessa;
 - l'importo di € 53.936,20 IVA inclusa, relativo alla fattura elettronica n.54/E del 15/10/2020 emessa dall' Impresa FOX SRL, corrispondente alla quota parte del 10% spettante alla stessa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116

DECRETA



- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento** , nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **TP 17820 Pantelleria** "*Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere,. Gadir. - Pantelleria (TP)*", Codice Caronte SI_1_17820, **dell'importo complessivo di € 539.362,00 (cinquecentotrentanovemila trecentosessantadue/00)**, a valere sulle somme impegnate con il **Decreto n. 1615 del 15.09.2020 e ss.mm.ii.**, necessario per il pagamento dello stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto l'otto ottobre 2020, secondo la seguente articolazione:
- Articolo 3** **il pagamento dell'importo di € 309.470,00 (trecentonovemilaquattrocentosettanta/00)** di cui alla **fattura n. 130 del 14 ottobre 2020**, SDI 3853030468, emessa dalla società **"GHELLER S.r.l."** - **P.IVA/C.F. 02230600245**, per la quota parte spettante dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 4** **il pagamento dell'importo di € 88.420,00 (ottantottomilaquattrocentoventi/00)** di cui alla **fattura n. 2/78 del 15 ottobre 2020**, SDI3850134556, emessa dalla Società **"SOFIA Costruzioni Srl"** - **P.IVA 04713650820**, per la quota parte spettante dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 5** **il pagamento**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **TP 17820 Pantelleria** "*Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. - Pantelleria (TP)*", Codice Caronte SI_1_17820, **dell'importo di € 44.210,00 (quarantaquattromiladuecentodieci/00)** di cui alla **fattura n. 54/E del 15 ottobre 2020**, SDI3853769100, emessa dalla società **"FOX S.r.l."** - **P.IVA 03267800831**, per la quota parte spettante dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 6** **il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle somme dei precedenti articoli nn. 3-4-5, per l'importo di **€ 97.262,00 (novantasettemiladuecentosessantadue/00)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12 di cui:
- **€ 68.083,40** relativi alla **fattura n. 130 del 14 ottobre 2020**, emessa dalla società **"GHELLER S.r.l."**
 - **€ 19.452,40** relativi alla **fattura n. 2/78 del 15 ottobre 2020**, emessa dalla Società **"SOFIA Costruzioni Srl"** –
 - **€ 9.726,20** relativi alla **fattura n. 54/E del 15 ottobre 2020**, emessa dalla società **"FOX S.r.l."**
- Articolo 7** **Di provvedere al pagamento** dell'importo complessivo di **€ 539.362,00** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1615 del 15.09.2020 e ss.mm.ii., di cui **€ 441.760,73** da imputare alla voce A1, **€ 339,27** alla voce A2, **€ 97.262,00** alla voce B1, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 8 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

