



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 515 del 20/03/2023

**Intervento: AG218/A Cammarata** "Lavori di consolidamento dell'area in prossimità di via Roma compresa tra la chiesa di San Domenico e la scuola elementare P. Giovanni XXIII e il Palazzo Comunale", nel Comune di Cammarata (AG) - Importo Accordo di programma € 2.380.000,00 - CUP J38D14000010001 - CIG 7495583EC1

**Pagamento SAL n. 2 a tutto il 27 gennaio 2023 all'operatore economico - IDROGEDIL S.R.L.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;



- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati:*





*"commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che tra gli interventi previsti nell'Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento contraddistinto con il cod. **AG218/A Cammarata** *"Lavori di consolidamento dell'area in prossimità di via Roma compresa tra la chiesa di San Domenico e la scuola elementare P. Giovanni XXIII e il Palazzo Comunale"*, da realizzare nel Comune di Cammarata (AG). Importo Accordo di programma € 2.380.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 212 del 02.05.2016 con il quale l'ing. Giuseppe La Greca, Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Cammarata, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 428 dell'11 maggio 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 2.380.000,00 e, in considerazione dell'importo già finanziato con il decreto n. 49/2017, pari ad € 28.499,49, si è disposto il finanziamento della rimanente somma di € 2.351.500,51;
- Richiamato** il Decreto n. 445 del 15 maggio 2018 con cui l'Arch. Pietro Madonia, Dirigente dell'Area Urbanistica e Territorio del Comune di Cammarata, è stato nominato Direttore dei Lavori;
- Visto** il Decreto n. 1459 del 17 ottobre 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato dei Lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno AG218/A Cammarata *"Lavori di consolidamento dell'area in prossimità di via Roma compresa tra la chiesa di San Domenico e la scuola elementare P. Giovanni XXIII e il Palazzo Comunale"*, in favore dell'operatore economico IDROGEDIL S.R.L. con l'avvalimento del Cost. RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA/Ing. Elisa Giannone Codiglione/Geol. Chiara Martinello, in ragione del ribasso economico del 35,453%, pertanto per un importo di € 1.118.883,81 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.070.521,18 per lavori e servizi (€ 1.045.659,04 per lavori ed € 24.862,14 per servizi di progettazione esecutiva) ed € 48.362,63 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Decreto n. 724 del 13 aprile 2021 con cui l'Arch. Giuseppe Reina, dipendente a tempo determinato del Comune di San Giovanni Gemini, è stato nominato Direttore dei Lavori in sostituzione dell'Arch. Pietro Madonia;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto integrato sottoscritto in Palermo in data 14 aprile 2020, rep. n. 301/2020, tra il Soggetto Attuatore, l'operatore economico **IDROGEDIL S.R.L.** con l'avvalimento del RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA/Ing. Elisa Giannone Codiglione/Geol. Chiara Martinello, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 9146 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 809 del 08.05.2020 con cui, tra l'altro, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.682.077,16, come di seguito riportato, ed in considerazione dell'importo complessivo già impegnato nella fase



precedente la stipula del contratto, pari ad € 46.069,50, è stato impegnato l'importo di € 1.636.007,66:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO AG 218		Totali parziali
Importo complessivo Lavori e Servizi Tecnici	1.706.876,86 €	
Importo dei lavori, di cui € 358.879,46 per costo della manodopera incluso nei lavori	1.668.358,97 €	
Oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	48.362,63 €	
<b>Importo lavori soggetti al ribasso</b>	<b>1.619.996,34 €</b>	
Importo del ribasso dei lavori (35,453%)	574.337,30 €	
<b>Importo totale dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>1.045.659,04 €</b>	
Progettazione esecutiva soggetta a ribasso	38.517,89 €	
A.1 Importo del ribasso dei servizi tecnici (35,453%)	13.655,75 €	
A.3 <b>Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivo degli oneri di sicurezza</b>	<b>1.094.021,67 €</b>	
A.4 <b>Importo totale dei servizi tecnici al netto del ribasso</b>	<b>24.862,14 €</b>	
<b>Importo totale dei lavori e dei servizi al netto del ribasso, comprensivo degli oneri di sicurezza</b>		<b>1.118.883,81 €</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1 IVA sui lavori	240.684,77 €	
B.2 ONERI (4%) E IVA (22%) relativi alla progettazione esecutiva	6.682,94 €	
B.3 Progettazione definitiva oneri e IVA inclusi	45.028,83 €	
B.4 Competenze per il CSE comprensivo di oneri e IVA	38.489,82 €	
B.5 Consulenza Geologica comprensiva di oneri e IVA già impegnata con Decreto n. 540/2018	27.461,81 €	
B.6 Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico oneri e iva inclusi	36.662,65 €	
B.7 Competenze ufficio RUP	33.367,18 €	
B.8 Oneri di conferimento a discarica	39.692,46 €	
B.9 Commissione gara e ANAC, di cui € 18.607,69 già impegnati con i Decreti nn. 1052/2018, 1848/2019, 1902/2019 e 753/2020	26.132,76 €	
B.10 Imprevisti	68.990,13 €	
B.11 Totale somme a disposizione		<b>563.193,35 €</b>
<b>C Totale complessivo</b>		<b>1.682.077,16 €</b>

**Visto** il **Verbale di Consegna dei Lavori** redatto in data 07/05/2021, trasmesso con nota acquisita agli atti in data 09/06/2021 con prot. 7135, a firma congiunta del RUP e del D.L con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 183, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 07.11.2021;

**Visto** il Decreto n. 1208 del 13.06.2021 con cui è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, in favore dell'operatore economico IDROGEDIL S.R.L., per un importo complessivo pari ad € 328.206,50 oltre IVA;

**Vista** la pec del 20.10.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13135, con la quale il RUP ha trasmesso la seguente documentazione:

- l'Ordine di Servizio n. 2 del 05.07.2022;
- il Verbale di concordamento nuovi prezzi del 05.07.2022, registrato a Bagheria in data 20.10.2022;

**Vista** la pec del 03.11.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13762, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro, la seguente documentazione:

- il verbale di sospensione dei Lavori del 08.06.2021;
- il verbale di ripresa dei Lavori del 05.07.2022 con il quale, tra l'altro, è stato fissato quale nuovo termine per l'ultimazione il 04.12.2022;



**Visto** Il Decreto n. 1770 del 22/11/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 294.364,20 all'operatore economico IDROGEDIL S.R.L. relativo al Sal n. 1 per lavori a tutto il 06/09/2022;

**Vista** la pec del 14.03.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3611, con la quale il Direttore dei Lavori ha specificato che per effetto della sospensione parziale si ha un tempo di differimento di giorni 40 e ha, contestualmente, trasmesso la seguente documentazione:

- il verbale di sospensione parziale n.2 dei Lavori del 19.10.2022;
- il verbale di sospensione totale n.3 dei Lavori del 02.12.2022;
- il verbale di ripresa dei Lavori n.2 del 18.01.2023 con il quale, tra l'altro, è stato fissato quale nuovo termine per l'ultimazione il 01.03.2023;
- il verbale di sospensione totale n.4 dei Lavori del 03.02.2023;

**Vista** la pec del 10.02.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1863, integrata dalle pec del 22.02.2023 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2462 e dalla pec del 15/03/2023 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3655, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro Contabilità
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 27 gennaio 2023 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 1.321.644,60
Oneri per la sicurezza	€ 38.040,50
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 1.283.604,10
<b>Importo del ribasso 35,453%</b>	<b>€ 455.076,16</b>
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 828.527,94
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 38.040,50
<b>Lavori a misura al netto</b>	<b>€ 866.568,44</b>

- Certificato di pagamento n. 2 del 30.01.2023 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 828.527,94
Oneri per la sicurezza	€ 38.040,50
<b>Sommano</b>	<b>€ 866.568,44</b>
<b>Da cui detraendo:</b>	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 4.332,84
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 294.364,20
Dedotto il 30% recupero quota parte anticip.	€ 259.970,53
<b>Sommano le detrazioni</b>	<b>€ 558.667,57</b>
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 307.900,87</b>

**Vista** la fattura elettronica n. 1/PA del 10.02.2023, acquisita agli atti in data 20.02.2023 con prot. n. 2328, emessa dall'impresa IDROGEDIL S.R.L. per un importo pari ad € 307.900,87 oltre IVA, relativa al pagamento del SAL n. 2 a tutto il 27 gennaio 2023;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'Impresa IDROGEDIL S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 08.03.2023, prot. INAIL\_37203016, ed acquisito agli atti in data 17.03.2023 con prot. n. 3995;





- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa IDROGEDIL S.R.L. ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" inviata tramite pec il 14/06/2021 acquisita agli atti in pari data con prot.n. 7331;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 20/03/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "IDROGEDIL S.R.L." risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 375.639,06 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica n. 1/PA del 10.02.2023, emessa dall'impresa IDROGEDIL S.R.L. relativa al SAL n. 2 a tutto il 27 gennaio 2023;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice interno contraddistinto con il cod. AG218/A Cammarata *"Lavori di consolidamento dell'area in prossimità di via Roma compresa tra la chiesa di San Domenico e la scuola elementare P. Giovanni XXIII e il Palazzo Comunale"*, il pagamento dell'importo di **€ 307.900,87 (trecentosettemilanevecento/87)**, di cui alla fattura n. 41/PA del 10.02.2023 (SDI 9009280084), emessa dalla IDROGEDIL S.R.L. **(C.F./P.IVA 00276690823)**, relativo al SAL n. 2 a tutto il 27 gennaio 2023, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento** a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 67.738,19 (sessantasettemilasettecentotrentotto/19)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 375.639,06**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 809 del 08.05.2020 (voce A.1 Lavori € 288.453,12- voce A2 oneri sicurezza € 19.447,75- voce B.1 IVA sui Lavori € 67.738,19) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.



## **Articolo 5**

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

**(Dott. Maurizio Croce)**

