



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 534 del 22/03/2023

**PIANO STRALCIO 2019 – POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - “Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico” - Codice ReNDiS 19IRF19/G1 - CUP J63H19001030001 –**

**Rimodulazione ed approvazione Quadro Economico – Impegno somme.**

**Pagamento compensazione prezzi I° semestre 2021 all'operatore Economico PLSA.NI. S.r.l.**


**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del decreto legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e



*comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;*

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della legge regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019,



aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;

**Considerato** che il medesimo Decreto, al successivo comma 2 dell'art. 2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che gli stessi siano definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale, fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento della protezione civile;

**Viste** le note prot. n. 7746 del 18 aprile 2019 e 9295 del 14 maggio 2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia e la Tutela delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto al Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana di produrre un elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;

**Viste** le note prot. nn. 3006 del 29 aprile 2019 e 3434 del 16 maggio 2019 con le quali il Commissario straordinario per il dissesto nella Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco di proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano Stralcio 2019, già presenti nel DB ReNDiS ed aventi carattere di urgenza e indifferibilità ed immediatamente eseguibili già nel 2019;

**Considerato** l'esito positivo della conferenza dei servizi esperita dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, in data 4 giugno 2019, tramite la quale si è proceduto all'individuazione degli interventi nel territorio della Regione Siciliana;

**Vista** la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella GURI n. 188 del 12 agosto 2019, con la quale, è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;

**Visto** il Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 con il quale, ai sensi della Delibera CIPE n. 35/2019 è definito ed individuato tra l'altro, il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M del 20/02/2019 per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro di cui 20.776.438,01 euro sono stati assegnati alla Regione Siciliana;

**Considerato** che il medesimo Decreto, al successivo comma 3 dell'art. 1, prevede che all'attuazione degli interventi provvedono i Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 11/08/2014, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", con la





quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

**Considerato** che il progetto denominato POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"*, è tra quelli individuati dal Piano Stralcio 2019 allegato al Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 di cui al D.P.C.M del 20/02/2019;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1350 del due ottobre 2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - l'Ing. Letterio Lipari, in atto funzionario dell'UTC del Comune di Santa Lucia del Mela, già incaricato con Determinazione Sindacale n.38 del 24/09/2019, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1858 dell'undici dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 1.250.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1887 del 16 dicembre 2019 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Antonio Sorge e l'Ing. Letterio Lipari sono stati nominati, rispettivamente, Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione;

**Richiamato** il Decreto Commissariale n. 1120 del 30.06.2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - in favore dell'operatore economico MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L., in ragione del ribasso economico del 27,6985 % offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 668.135,30 al netto dell'I.V.A., di cui € 642.054,64 per Lavori e € 26.080,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Richiamato** il Verbale di consegna dei Lavori in via d'urgenza, inviato tramite pec il 10.02.2021, acquisito agli atti in data 12.02.2021 con prot. n. 1628, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06.08.2020, con il quale, in considerazione dei giorni utili per l'esecuzione dei lavori, stabiliti nel CSA, pari a 245, è stata fissata la data del 07.04.2021 quale termine ultimo per l'ultimazione dei Lavori;

**Richiamato** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 22 settembre 2020, rep. n. 391/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23224 - serie IT;

**Richiamata** la nota prot. 5199 del 27.10.2020 inviata al RUP, con la quale lo scrivente Ufficio ha comunicato che, con sentenza n. 2555/2020, il TAR Sicilia Catania ha accolto il ricorso proposto dall'impresa P.I.S.A.NI S.r.l., ed ha annullato il provvedimento di aggiudicazione della gara in oggetto, pertanto ha invitato il RUP a comunicare l'interruzione dei Lavori all'impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. e, conseguentemente, porre in essere ogni atto di propria competenza;

**Visto** il Decreto n. 1961 del 28.10.2020 con cui, tra l'altro, a seguito del ribasso d'asta **si è disposta l'approvazione del seguente quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 949.792,44**, ed al contempo, in considerazione dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 375,00, si è disposto l'impegno della somma di € 949.417,44;

la nota prot. 0017458 del 29.10.2020, acquisita agli atti in data 03.11.2020 con prot. n. 5294, con la

quale il RUP, con riferimento alla sopra citata nota prot. 5199/2020, ha disposto l'immediata sospensione dei lavori;

- Vista** la nota prot. 153 del 14.01.2021, inviata all'impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L., con la quale lo scrivente ufficio, a seguito della decisione n. 1177 del 23 dicembre 2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che ha confermato quanto deciso in primo grado dal TAR Sicilia Catania con sentenza n. 2555/2020, dichiarando, pertanto, l'illegittimità del decreto prot. n. 1120 del 30 giugno 2020, l'inefficacia e l'avvenuta caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto stipulato in data 22.09.2020, ha richiesto alla stessa di fornire il rendiconto dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti, ai fini della liquidazione del relativo corrispettivo;
- Vista** la nota del 20.01.2021, acquisita agli atti in data 27.01.2021 con prot. n. 366, con la quale l'impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L., in riscontro alla sopra citata nota prot. 153 del 14.01.2021, ha trasmesso il rendiconto dello stato di avanzamento delle lavorazioni eseguite;
- Visto** il decreto n. 208 del 28.01.2021 con il quale è stato approvato, in linea amministrativa, il nuovo quadro economico, aggiornato e approvato in linea tecnica dal RUP, per un importo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con decreto n. 1961/2020, pari a € 949.792,44;
- Visto** il decreto n. 408 del 24.02.2021 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 200.165,06 oltre IVA in favore dell'impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L., relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 29/10/2020;
- Visto** il Decreto n. 513 dell'11.03.2021 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori** previsti nell'intervento individuato con codice interno POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - **in favore dell'operatore economico PLSA.NI S.R.L.**, in ragione del ribasso economico del 27,5470% offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 669.480,65 al netto dell'I.V.A., di cui € 643.399,99 per Lavori ed € 26.080,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Verbale di sopralluogo del 15.03.2021 con la quale il RUP ha, tra l'altro, diffidato le imprese Mondello Costruzioni S.r.l. e PLSA.NI S.r.l., ognuna per le rispettive competenze e responsabilità, a dare immediato seguito a quanto impartito con l'Ordine prot. n. 4731/2021;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 26 luglio 2021, rep. n. 654/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico PLSA.NI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 25720 - serie 1T;
- Visto** il Verbale di consegna dei Lavori in via d'urgenza, redatto dal Direttore dei Lavori in data 07.04.2021, acquisito agli atti in data 17.09.2021 con prot. n. 11264, con il quale, in considerazione dei giorni utili per l'esecuzione dei lavori, stabiliti nel CSA, pari a 160, è stata fissata la data del 13.09.2021 quale termine ultimo per l'ultimazione dei Lavori;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 20 agosto 2021;
- Visto** il decreto n. 2034 del 15.10.2021 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 140.368,64 oltre IVA in favore dell'impresa PLSA.NI S.R.L., relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota del 07.04.2022, trasmessa tramite pec e acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4645, con la quale **il RUP**, a seguito della richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 150, avanzata dall'impresa appaltatrice con nota del 30/03/2022, **ha concesso una proroga di giorni 60 fissando il nuovo termine al 10/06/2022;**
- Visto** il decreto n. 617 del 12/04/2022 con il quale **si è preso atto**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - *"Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico"* - Codice ReNDiS 19IRF19/G1, **della perizia di variante in corso d'opera**, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP e, al contempo, **si è disposta** in linea amministrativa, **l'approvazione di un nuovo quadro**



**economico per un importo complessivo pari ad € 941.546,08;**

- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. in data 17/01/2022 trasmesso con pec del 23/09/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11883, con la quale lo stesso ha disposto l'immediata ripresa delle opere fissando il nuovo termine contrattuale al giorno 11/04/2022;
- Visto** il **Certificato di ultimazione dei lavori** redatto dal D.L. in data 16/06/2022, acquisito agli atti in data 27/10/2022 con prot. 13469, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, con cui lo stesso ha certificato, tra l'altro, che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 10/06/2022, dunque entro i termini contrattuali, e, contestualmente, ha assegnato ulteriori 20 giorni a decorrere dalla suddetta data di ultimazione, per il completamento di alcune lavorazioni ritenute marginali e di piccola entità;
- Visto** il decreto n. 1115 del 25/07/2022 con cui, nell'ambito dei Lavori relativi all'intervento in oggetto, **si è disposta, tra l'altro l'approvazione, in linea amministrativa, del quadro economico, rimodulato nelle "Somme a disposizione dell'Amministrazione"**, il cui importo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con decreto n. 617 del 12/04/2022, è pari a € 941.546,08;
- Visto** il decreto n. 1728 del 14/11/2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 315.036,27 oltre IVA, alla ditta esecutrice dei lavori P.I.S.A.NI. S.R.L. relativo al **SAL n. 1 ed ultimo, comprensivo della rata di saldo, per Lavori a tutto il 10/06/2022;**
- Visto** il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 27/10/2022 con il quale il D.L. ha certificato che i lavori in oggetto appaltati all'impresa P.I.S.A.NI. S.R.L., sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato all'impresa un importo netto pari ad **€ 26.505,05** oltre IVA;
- Visto** il decreto n. 473 del 13/03/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, tra l'altro, sono stati approvati il Certificato di Collaudo e gli atti di Contabilità finale ed è stato rimodulato un nuovo quadro Economico per un importo pari ad € 941.452,64;
- Visto** il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, che, all'articolo 1-septies, reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo 133 del d.lgs n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 50/2016;
- Visto** il decreto del 11.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, come modificato dal decreto del 07.12.2021, che ha rilevato, tra l'altro, il costo dei materiali da costruzione che hanno subito variazioni percentuali, in aumento, superiori all'otto per cento, verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;
- Vista** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25.11.2021, concernente le Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;
- Vista** la Legge 234/2022 art.1 Comma 398 con cui la disciplina compensativa prevista per il 1° semestre del 2021 è stata estesa anche al secondo semestre di tale anno;
- Visto** il decreto del Ministero infrastrutture e mobilità del 4 aprile 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2022 avente ad oggetto "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";
- Vista** la nota del 7 dicembre 2021, acquisita agli atti in data 09/12/2021 con prot. n. 15319 con la quale l'impresa DEMETRA LAVORI S.R.L. ha richiesto, ai sensi dell'art.1 - septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021, la compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'aumento dei materiali da costruzione nel primo semestre del 2021;
- la pec dell'8 marzo 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3241 con la quale il RUP ha trasmesso:

- la nota con la quale il D.L. ha attestato che il maggiore costo affrontato dalla ditta appaltatrice al primo semestre 2021 è pari a € 2.986,87 oltre IVA;





- la nota con la quale il RUP al fine del pagamento della compensazione prezzi al 1° semestre 2021 **ha proposto la liquidazione dell'importo di € 2.986,87 oltre IVA**, specificando, altresì, che tali somme dovranno essere attinte dalle economie derivanti dal ribasso d'asta;

**Considerato** che con nota del 19/01/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 697 il RUP ha specificato che, anche l'importo complessivo pari ed **€ 96.059,99 IVA inclusa**, necessario per il pagamento della compensazione prezzi anno 2022 dovrà trovare copertura finanziaria dalle economie derivanti dal ribasso d'asta;

**Ritenuto** a seguito delle note del RUP di rimodulare il seguente quadro economico, al fine di inserire una nuova voce (B.12) "compensazione prezzi dei materiali da costruzione I semestre 2021 e anno 2022", il cui importo complessivo, pari ad **€ 99.703,98 comprensivo di IVA**, dovrà trovare copertura finanziaria dalle economie derivanti dal ribasso d'asta:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	<b>LAVORI</b>		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 655.324,30	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 26.080,66	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 629.243,64	
	importo del ribasso (27,5470%)	€ 173.337,75	
	Lavori al netto del ribasso	€ 455.829,30	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.080,66	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri (impr. P.I.S.A.NI.)		<b>€ 481.909,96</b>
	SAL n. 1 impresa MONDELLO (già pagato con D.C. n. 408/2021) di cui 3.455,52 per oneri e € 196709,54 per LAVORI	€ 200.165,06	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>		<b>€ 682.075,02</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA 22% (di cui € 44,036,31 già pagato con D.C. n. 408/2021)	€ 150.056,51	
B.2	Imprevisti sui lavori (<5%)	€ 0,00	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D. L.Gs. N.50/2016 e ss.mm.ii)	€ 18.644,79	
B.4	Collaudo statico e T.A. compresi oneri ed IVA	€ 0,00	
B.5	Studio geologico-tecnico compresi oneri ed IVA	€ 1.717,27	
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
B.7	Prove di laboratorio sui materiali compresa IVA	€ 7.725,27	
B.8	Oneri conferimento a discarico compresa IVA	€ 4.328,40	
B.9	Spese ANAC già impegnato con decreto n. 425/2020	€ 375,00	
B.10	Monitoraggio post operam compresa IVA	€ 51.347,83	
B.11	Servizio di Sorveglianza archeologica onnicomprensivo	€ 20.182,55	
B.12	Compensazione prezzi 1° semestre 2021 e anno 2022 IVA inclusa	€ 99.703,98	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 359.081,59</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>		<b>€ 1.041.156,62</b>

**Ritenuto** necessario, per quanto sopra riportato, impegnare l'importo di **€ 99.703,98**, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1858 dell'11 dicembre 2019;

**Vista** la fattura n. FATTPA 6\_23 del 13/03/2023, acquisita agli atti in data 14/03/2023 con prot. n. 3621, emessa dall'Impresa P.I.S.A.NI. S.R.L., relativa al pagamento della compensazione prezzi 1° sem. 2021, per un importo pari ad € 2.986,87 oltre IVA;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'impresa P.I.S.A.NI. S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 17/01/2023 - INPS\_ 34256532, acquisito agli atti in data 08/03/2023 con prot. n. 3265;

**Vista** la dichiarazione resa dall'impresa P.I.S.A.NI. S.R.L. in data 06.09.2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10676, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di



imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze";

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 3.643,98 IVA inclusa, relativo alla fattura n. FATTPA 6\_23 del 13/03/2023, emessa dalla società PLSA.NI. S.R.L., relativa alla compensazione prezzi 1° sem. 2021;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - "Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico" - Codice ReNDiS 19IRF19/G1 il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.041.156,62, rimodulato d'ufficio al fine di creare la voce "B 12 compensazione prezzi 1° semestre 2021 e anno 2022":

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		TOTALI
	<b>LAVORI</b>		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 655.324,30	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 26.080,66	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 629.243,64	
	importo del ribasso (27,5470%)	€ 173.337,75	
	Lavori al netto del ribasso	€ 455.829,30	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.080,66	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri (impr. PLSA.NI.)		€ 481.909,96
	SAL n. 1 impresa MONDELLO (già pagato con D.C. n. 408/2021) di cui 3.455,52 per oneri e € 196709,54 per LAVORI	€ 200.165,06	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>		€ 682.075,02
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA 22% (di cui € 44.036,31 già pagato con D.C. n. 408/2021)	€ 150.056,51	
B.2	Imprevisti sui lavori (<5%)	€ 0,00	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D. LGs. N.50/2016 e ss.mm.ii)	€ 18.644,79	
B.4	Collaudo statico e T.A. compresi oneri ed IVA	€ 0,00	
B.5	Studio geologico-tecnico compresi oneri ed IVA	€ 1.717,27	
B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
B.7	Prove di laboratorio sui materiali compresa IVA	€ 7.725,27	
B.8	Oneri conferimento a discarico compresa IVA	€ 4.328,40	
B.9	Spese ANAC già impegnato con decreto n. 425/2020	€ 375,00	
B.10	Monitoraggio post operam compresa IVA	€ 51.347,83	
B.11	Servizio di Sorveglianza archeologica onnicomprensivo	€ 20.182,55	
B.12	Compensazione prezzi 1° semestre 2021 e anno 2022 IVA inclusa	€ 99.703,98	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 359.081,59
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>		€ 1.041.156,62

**Articolo 3** Di impegnare l'importo di € 99.703,98, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1858 dell'11 dicembre 2019.

**Articolo 4** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il POA\_MEF19 Santa Lucia del Mela (ME) - "Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel Centro Storico" - Codice ReNDiS 19IRF19/G1, il pagamento dell'importo di € 2.986,87 (duemilanovecentottantasei/87) di cui alla fattura n. FATTPA 6\_23 del 13/03/2023 (SDI 9225090397), emessa dalla ditta PLSA.NI. S.R.L. - P.IVA IT01386490856, relativa alla compensazione prezzi 1° sem. 2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.





- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del **Tesoro dello Stato**, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 657,11 (seicentocinquantesette/11)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 3.643,98** di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 1961 del 28.10.2020 e ss.mm.ii. così come modificato all'art. 3 del presente decreto (B.12) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza.



**Il Soggetto Attuatore**  
**(Dott. Maurizio Croce)**

