



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 588 del 20/04/2026

Oggetto: Patto per il SUD – ME_17756 Gioiosa Marea – “Consolidamento del versante in località Capo Schino interessato da recenti eventi franosi” – Importo € 2.928.175,00 – Codice ReNDiS 19IR571/G1 - Codice Caronte SI_1_17756 - CUP J79D16001930001 - CIG 84859424DE.

Pagamento SAL n. n. 3 a tutto l'11/03/2026 all'Operatore Economico CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL. (SIAR S.R.L. consorziata esecutrice).

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM del 28 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul



FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n.13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Area Tematica 2 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e



controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019".

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la Legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", (c.d. "decreto semplificazioni") che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;

- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- Vista** la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n.5447- OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello stato di Palermo n. 515, necessaria per procedere alla liquidazione e al pagamento in oggetto;
- Considerato** che il progetto identificato con codice interno **ME_17756 Gioiosa Marea** – "Consolidamento del versante in località Capo Schino interessato da recenti eventi franosi" – Codice Caronte SI_1_17756, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 21/01/2017 e ss.mm.ii. concernente "Patto per lo sviluppo della regione siciliana";
- Visto** il decreto n. 459 del 14/07/2017 con cui, nell'ambito dei lavori relativi al progetto identificato con codice **ME_17756 Gioiosa Marea** – "Consolidamento del versante in località Capo Schino interessato da recenti eventi franosi" – Codice Caronte SI_1_17756, l'Ing. Francesco Ballato, dipendente del Comune di Gioiosa Marea, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1665 del 23/09/2020 con cui si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 2.928.175,00;
- Visto** il verbale di consegna parziale dei lavori del 08/02/2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 1485;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 17/11/2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 14243;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 369 del 18/02/2021 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME_17756 Gioiosa Marea** – "Consolidamento del versante in località Capo Schino interessato da recenti eventi franosi" – Codice Caronte SI_1_17756, in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (SIAR S.R.L. consorzziata esecutrice)**, in ragione del ribasso economico del 33,3660 % offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo di € 1.409.906,50 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.375.427,96 per lavori ed € 34.478,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori, sottoscritto in Palermo in data 10 giugno 2021, rep. n. 622/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (SIAR S.R.L. consorzziata esecutrice)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 19516 - serie IT;
- Visto** il decreto n.1219 del 16/06/2021 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 2.053.431,76 ed, al contempo, si è disposto l'impegno della suddetta somma a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 1665/2020;
- Visto** il decreto n. 1429 del 14/07/2021 con cui si è disposto il pagamento relativo al pagamento dell'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 422.971,95 oltre IVA, all'operatore economico **CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (SIAR S.R.L. consorzziata esecutrice)**;
- Visto** il decreto n. 2363 del 02/12/2021 con cui, nell'ambito dei lavori in argomento, l'Ing. Vincenzo Ferraloro è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Francesco Ballato;
- Visto** il decreto n. 1224 del 08/08/2022 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta la rimodulazione e l'approvazione di un nuovo quadro economico;
- Visto** il decreto n. 1495 del 06/10/2022 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta la rimodulazione ed approvazione di un nuovo quadro economico, per un importo pari a € 2.053.471,36;



- Visto** il decreto n. 969 del 25/05/2023 con cui, tra l'altro, nell'ambito dei lavori in oggetto, è stato confermato l'incarico per i servizi di ingegneria e architettura relativi alla direzione dei lavori, misura e contabilità CSE, all'ing. Basilio Cardaci;
- Visto** il Verbale di ripresa e consegna definitiva dei Lavori del 07/01/2025, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'Impresa, acquisito agli atti in data 31/01/2025 con prot. n. 1077, con cui, in considerazione dei giorni utili per le lavorazioni previsti dal contratto d'appalto, pari a 365, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori il 07/01/2026;
- Visto** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 21/03/2025, registrato in Messina in data al n. 187 Serie 3, acquisito agli atti in data 03/04/2025 con prot. n. 4025;
- Visto** il decreto n. 540 del 09/04/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante in corso d'opera, redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 1495 del 06/10/2022, per un importo pari a € 2.053.471,36.
- Visto** il Decreto n. 597 del 28/04/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione di un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio al fine di inserire l'importo di € 30,00 relativo al contributo ANAC, oggetto di impegno e pagamento, giusto decreto n. 1717/2022, per un importo complessivo pari ad € 2.053.461,76;
- Visto** il Decreto n. 715 del 20/05/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 214.655,27 oltre IVA, in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (SIAR S.R.L. consorziata esecutrice), relativo al SAL n. 1 a tutto il primo aprile 2025;
- Visto** il Decreto n. 926 del 24/06/2025 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice ME_17756 Gioiosa Marea – “Consolidamento del versante in località Capo Schino interessato da recenti eventi franosi” – Codice Caronte SI_1_17756, si è disposta l'approvazione di un nuovo quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad € 2.121.527,29, al fine di inserire la voce B.14 “Compensazione per rincaro prezzi IVA inclusa”;
- Visto** il Decreto n. 1036 del 09/07/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 408.376,17 oltre IVA, in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL (SIAR S.R.L. consorziata esecutrice), relativo al SAL n. 2 a tutto il 17/06/2025;
- Visto** il Decreto n. 1095 del 27/07/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione del seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad € 2.276.277,02, al fine di implementare la voce B.14 “Compensazione per rincaro prezzi IVA inclusa” così come di seguito riportato:



ME 17756 GIOIOSA MAREA - QUADRO TECNICO			TOTALI
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 2.098.631,91	
A.2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 34.478,54	
A.1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.064.153,37	
	Importo del ribasso (33,3660%)	€ 688.725,41	
	Lavori al netto del ribasso	€ 1.375.427,96	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.478,54	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 1.409.906,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. 22% SUI LAVORI	€ 310.179,43	
B2	IMPREVISTI INFERIORI AL 5%	€ 23.027,84	

B3	SPESE ED INCENTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE	€ 33.578,11	
B4	INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO IVA COMPRESA (affidati da rimborsare al Comune, a consuntivo)	€ 43.001,90	
B5	DIREZIONE LAVORI MISURE, CONTABILITA' e C.S.E., compreso oneri ed IVA (affidamento da rimborsare al Comune, a consuntivo)	€ 123.115,29	
B6	COLLAUDO STATICO ed AMMINISTRATIVO compresi oneri ed IVA	€ 30.315,47	
B7	CONFERIMENTO MATERIALE A DISCARICA IVA COMPR.	€ 15.000,00	
B8	PUBBLICAZIONE BANDO	€ -	
B9	ASSICURAZIONE E AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 10.000,00	
B10	MONITORAGGIO DELL'OPERA ONERI ED IVA COMPRESI	€ 25.000,00	
B11	oneri istruttori vinca	€ 7.098,63	
B12	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER RILASCIO P.A.U.R.	€ 180,76	
B13	Contributo ANAC (già impegnato con D.C. 1717/2022)	€ 30,00	
B14	Compensazione per rincaro prezzi IVA inclusa al SAL n. 2 a tutto il 17/06/2025	€ 245.843,09	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 866.370,52
	Importo complessivo (A+B)		€ 2.276.277,02

Visto il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L. in data 17/06/2025, trasmesso con PEC del 02/07/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7372;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. in data 23/10/2025, trasmesso con PEC del 30/10/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11942, con cui, in considerazione dei giorni di sospensione pari a 128, è stata stabilita quale nuova data di ultimazione dei lavori il 15/05/2026;

Vista la PEC del 19/03/2026, acquisita agli atti in data 20/03/2026 con prot. n. 4167, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 a tutto l'11/03/2026 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto l'11/03/2026 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 1.773.227,68
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 14.788,10
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 1.758.439,58
Ribasso contrattuale del 33,3668 %	€ 586.720,95
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 1.171.718,63
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 14.788,10
TOTALE lavori + sicurezza al netto euro	€ 1.186.506,73

- Certificato di pagamento n. 3 del 18/03/2026 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 1.171.718,63
Per oneri afferenti alla sicurezza	€ 14.788,10
Sommano	€ 1.186.506,73
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 5.932,53
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 623.031,44
Dedotto il 30,0000% recupero quota parte anticip	€ 355.952,02
Totale deduzioni	€ 984.915,99
Risulta il credito dell'impresa	€ 201.590,74



- Vista** la fattura elettronica n. 69 del 30/03/2026, acquisita agli atti in data 15/04/2026 con prot. n. 5516, emessa dall'impresa **CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL** relativa al pagamento del sal n. 3 a tutto l'11/03/2026, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 201.590,74 oltre IVA;
- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa **CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL** in data 6 aprile 2021, acquisita agli atti in data 10/06/2021 con prot.n.7233 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 3.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 16/02/2026 – INAIL_ 52872289, acquisito agli atti in data 20/04/2026 con prot. 5789;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **SIAR S.R.L. (consorziate esecutrice)** rilasciato dalle Autorità competenti in data 04/02/2026 – INAIL_ 52695924, acquisito agli atti in data 20/04/2026 con prot. 5790;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 20/04/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che l'operatore economico "**CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL**" non risulta inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "*per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*".
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 245.940,70 IVA inclusa, relativo alla fattura n. 69 del 30/03/2026 emessa dalla **CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL** per il pagamento del SAL n. 3 a tutto l'11/03/2026;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2008, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 148.

DECRETA


- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **ME_17756 Gioiosa Marea – "Consolidamento del versante in località Capo Schino interessato da recenti eventi franosi"** – Codice Caronte **SI_1_17756**, il pagamento dell'importo di € 201.590,74 (duecentounomilacinquecentonovanta/74) di cui alla fattura n. 69 del 30/03/2026 (SDI 16982245499), emessa dalla ditta **CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL** (P.IVA/C.F.IT 10149111006) per il pagamento del SAL n. 3 a tutto l'11/03/2026, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 44.349,96 (quarantaquattromilatrecentoquarantanove/96), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 245.940,70 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto 1219 del 16/06/2021 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 200.380,42 - Voce A.2 oneri della sicurezza € 1.210,32 - voce B1 IVA sui lavori € 44.349,96), mediante emissione dei



relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

