



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

**DECRETO n. 598 del 28/11/2025**


**Oggetto:** **PATTO PER IL SUD - ME\_17786\_San Piero Patti - "Opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torre e Margi" - Codice Caronte SI\_1\_17786 - Codice ReNDis 19IR184/G1- CUP J19D16005140001 - CIG Z5B31D8015**

**Approvazione nuovo Quadro economico**

**Pagamento saldo competenze Direttore Operativo Geologo - Dott. Geol. Alfredo Natoli**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che affida l'attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 2014;
- Visto** il comma 7 del medesimo articolo che, in particolare, ha sostituito il primo e il secondo periodo dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, come segue: *"Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente."*
- Visto** l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recante norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante *"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti"*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015, recante *"Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione"*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del *"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, *"Approvazione*



*dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;*

- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all’Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** l’art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha ulteriormente modificato l’art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevedendo, in particolare, che *«Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce “MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico”. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»*;
- Visto** l’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha integrato l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”, in particolare, aggiungendo all’articolo 11, il comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
- Vista** la nota prot. MiTE 44382 del 06-04-2022, con cui la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per l’anno 2022, al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri e le procedure stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021 e, a tal fine, ha comunicato la quota assegnata alla Regione Siciliana, pari ad Euro 21.697.278,84;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 41 del 26 gennaio 2023 con il quale, tra l’altro, è stato finanziato l’importo complessivo di € 18.403.386,96 per n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, così come individuati nell’allegato allo stesso Decreto Ministeriale, che costituisce parte integrante del medesimo;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;



- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con

deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**Considerato** che tra gli interventi strategici elencati nell'allegato B del citato "Patto per lo sviluppo della Regione siciliana" figura, per un importo di € 7.723.716,59, l'intervento **ME\_17786\_San Piero Patti - "Opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torre e Margi"** - Codice Caronte SI\_1\_17786;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 680 del 6 ottobre 2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Giacomo Furnari, dipendente in servizio presso il Comune di San Piero Patti, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 493 del 1° giugno 2018 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento ME\_17786\_San Piero Patti - *"Opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torre e Margi"*, ed al contempo è stato finanziato l'importo complessivo di € 7.723.716,59;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1049 del 7 novembre 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, l'Ing. Giuseppe La Placa, funzionario in servizio presso questa Struttura Commissariale, è stato nominato direttore dei Lavori;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1127 del 15 novembre 2018 relativo all'intervento ME\_17786\_San Piero Patti - *"Opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torre e Margi"* con il quale si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico di finanziamento;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1267 del 17 settembre 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, in sostituzione dell'Ing. Giuseppe La Placa è stato nominato l'Ufficio di Direzione Lavori, Misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, composto da personale interno dell'Ufficio del Genio Civile di Messina come di seguito riportato:

- Ing. Antonio Barone: Direttore dei lavori;
- Geom. Giacomo Amico: Direttore Operativo;
- Geom. Ferdinando Micalizzi: Ispettore di Cantiere;
- Geom. Antonino Chiofalo: Coordinatore della Sicurezza;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1782 del 4 dicembre 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, l'Ing. Salvatore Manzone, funzionario in servizio presso questa Struttura Commissariale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Arch. Giacomo Furnari;


**Visto** il Decreto Commissariale n. 2062 del 11/11/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice ME\_17786\_San Piero Patti - *"Opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torre e Margi"* - Codice Caronte SI\_1\_17786, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico ATI MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - COSMAK S.R.L. (mandante), in ragione del ribasso percentuale del 35,183% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 3.517.267,77 al netto dell'I.V.A., di cui € 3.462.507,09 per lavori ed € 54.760,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Visto** l'atto costitutivo del RTP, sottoscritto in data 22/12/2020 rep. n. 42358- raccolta n. 20884, dell'ATI composta dagli operatori economici, MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) e COSMAK S.R.L. (mandante), registrato a Messina il 23 dicembre 2020 al n. 18357-1T, le cui quote di partecipazione sono le seguenti:



- MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. quota 68%
- COSMAK S.R.L. quota 32%

- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 18 marzo 2021, rep. n. 534/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - COSMAK S.R.L. (mandante), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 8826 - serie 1T;
- Vista** il Verbale di Consegna dei Lavori sotto riserva di legge del 21 aprile 2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 4949, redatto dal D.L., firmato dalle ditte appaltatrici, vistato dal RUP, nel quale, in considerazione dei giorni utili per le Lavorazioni, pari a 242, così come stabilito nel CSA, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 18 dicembre 2021;
- Visto** il Decreto n. 839 del 28/04/2021 con il quale è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, seguito del ribasso d'asta, il quadro economico per un importo complessivo di € 5.413.289,58, ed al contempo, in considerazione degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 166.833,45, è stato disposto l'impegno complessivo pari ad € 5.246.456,13;
- Visto** il Verbale di sospensione lavori del 05.08.2021 acquisito agli atti in pari data con prot. n. 9964
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori dell'11 febbraio 2022, acquisito agli atti in data 14 febbraio 2022 con prot. n. 1865, redatto dai componenti dell'ATI, dal D.L. e vistato dal RUP, con cui è stata disposta la ripresa degli stessi in pari data ed, in considerazione della proroga concessa a seguito della perizia di variante, è stata fissata l'ultimazione dei Lavori al 24 settembre 2022;
- Visto** il Decreto n. 669 del 26 aprile 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, rimodulata dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., ed è stato approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 5.413.289,58;
- Visto** l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal D.L., dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, registrato all'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Messina il 19.05.2022 serie 3 n. 533, che prevede, tra l'altro, una proroga di giorni 90, fissando, pertanto quale termine ultimo per l'ultimazione dei Lavori il 24 settembre 2022;
- Visto** il Verbale del 27.07.2022 acquisito agli atti in data 29/07/2022 con prot. n. 9759 con il quale i Lavori sono stati sospesi a far data dal 30/07/2022;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori del 31 agosto 2022, acquisito agli atti in data 2 settembre 2022 con prot. n. 10963, redatto dal D.L. e vistato dal RUP, con cui è stata disposta la ripresa degli stessi in data 1° settembre 2022, fissando, pertanto, l'ultimazione dei Lavori in data 26 ottobre 2022;
- Visto** il Decreto n. 1693 del 7 novembre 2022 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato approvato un nuovo Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 5.662.808,79, impegnando, al contempo, l'ulteriore importo pari a € 249.519,21;
- Visto** il Decreto n. 1943 del 15 dicembre 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, rimodulata dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., ed è stato approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 7.073.567,02;
- Visto** l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto, sottoscritto in Palermo in data 14 aprile 2023, rep. n. 941/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - COSMAK S.R.L. (mandante), per un importo pari a € 464.390,84 oltre IVA, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 1279 - serie 1T;



- Visto** il decreto n. 726 del 19/04/2023 con il quale si è approvato il contratto aggiuntivo sopra citato, impegnando l'ulteriore importo di € 1.410.758,23;
- Visto** il decreto n. 2081 del 05/12/2023 con il quale, tra l'altro, si è approvato un nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 7.073.567,02;
- Visto** il Verbale del 13/12/2022, acquisito agli atti in data 14/12/2022 con prot. n. 15811, con il quale i Lavori sono stati sospesi a far data dal 17/12/2022;
- Visto** il Verbale di ripresa dei Lavori del 7 gennaio 2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 123, redatto dal D.L. e vistato dal RUP, con cui è stata disposta la ripresa degli stessi a partire dal 9 gennaio 2023, fissando, pertanto, quale nuovo termine per l'ultimazione dei Lavori il 23 febbraio 2023;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei Lavori del 03/03/2023, acquisito agli atti in data 06/03/2023 con prot. n. 3066, con il quale il Direttore dei Lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 20/02/2023, e, quindi, entro il tempo utile contrattuale, e, al contempo, ha concesso all'impresa ulteriori 35 giorni per l'esecuzione di alcune lavorazioni di modesta entità;
- Visto** il Verbale del 20/04/2023, acquisito agli atti in data 21/04/2023 con prot. n. 5673, con il quale il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione delle lavorazioni di modesta entità di cui al Certificato del 03/03/2023 sopra citato;
- Visto** il Decreto n. 1878 del 29.11.2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo nonché gli atti di contabilità finale e il relativo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 6.949.957,96;
- Visto** il decreto n. 172 del 07/02/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, al fine di inserire la nuova voce "Spese Generali" è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 7.038.387,64;
- Visto** il decreto n. 503 del 04/04/2025 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad € 7.038.387,64;
- Visto** il Decreto n. 1004 del 19/05/2021 con cui è stato autorizzato l'affidamento del servizio tecnico di Direttore Operativo Geologo ad un idoneo operatore economico iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Vista** la nota prot. n. 1812 del 19/05/2021 con la quale è stato conferito l'incarico per lo svolgimento delle attività di Direttore Operativo Geologo, ex art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, al Dott. Geol. Alfredo Natoli, per un importo di € 17.906,21 oltre oneri ed IVA;
- Vista** la pec del 03/06/2021, acquisita agli atti in data 04/06/2021 con prot. n. 1873/Gare, con la quale il Dott. Alfredo Natoli ha comunicato l'accettazione dell'incarico per il servizio di Direttore Operativo Geologo di cui alla suddetta nota prot. n. 1812 del 27/05/2021, e ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Visto** il Disciplinare Rep. n. 710 del 12/01/2022 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore Operativo Geologo a supporto dell'ufficio della Direzione Lavori al Dott. Alfredo Natoli, con cui, all'art. 6 è stato stabilito un compenso pari ad € 17.906,21 oltre oneri ed IVA;
- Visto** l'Atto aggiuntivo rep. n. 726 del 27/01/2022 al sopra citato Disciplinare d'incarico con cui sono stati modificati gli articoli 2 e 6 che, per mero errore, riportano un errato importo per il compenso relativo all'incarico di Direttore Operativo Geologo a supporto dell'ufficio della Direzione Lavori conferito al Dott. Alfredo Natoli, pari ad € 17.906,21 oltre oneri previdenziali ed IVA, anziché € 17.555,11 oltre oneri previdenziali ed IVA, da corrispondere nelle modalità di seguito riportate:
- acconto del 90% in corso d'opera in percentuale ad ogni stato di avanzamento dei lavori;
  - saldo al collaudo dell'opera;



- Visto** il Decreto a n. 56 del 17/01/2022 con cui si è preso atto del suddetto Disciplinare Rep. n. 710 del 12/01/2022, integrato dall'atto aggiuntivo rep. n. 726 del 27/01/2022, relativi al conferimento dell'incarico di Direttore Operativo Geologo a supporto dell'ufficio della Direzione Lavori al Dott. Alfredo Natoli;
- Visto** il Decreto n. 1365 del 20/07/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 12.689,74 oltre oneri e IVA al Dott. Alfredo Natoli quale acconto relativo all'espletamento dell'incarico di Direttore Operativo Geologo a supporto dell'ufficio della Direzione Lavori al SAL n. 4 a tutto il 25/07/2022;
- Viste** le note prot. n. 4633 del 18/04/2025, e nota prot. n. 4691 del 23/04/2025 con le quali il RUP, al fine del pagamento in oggetto, ha trasmesso un nuovo quadro economico implementando la Voce B.21 (spese per direttore operativo geologo compresi oneri fiscali);
- Vista** la nota prot. 4635 del 18/04/2025 con la quale il RUP ha proposto la liquidazione dell'importo di € € 6.753,58 oltre oneri previdenziali, spettante al Dott. Alfredo Natoli, quale saldo relativo all'espletamento dell'incarico di Direttore Operativo Geologo a supporto dell'ufficio della Direzione Lavori, allegando lo schema di parcella a seguito della Perizia di variante, con cui è stato rideterminato l'importo, da ribassare del 20%, di cui al sopra citato Disciplinare d'incarico, in € 24.304,15 oltre oneri ed IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 2/FE del 06/03/2025, acquisita agli atti in data 13/03/2025 con prot. n. 2903, emessa dal Dott. Alfredo Natoli, quale saldo relativo all'espletamento dell'incarico di Direttore Operativo Geologo a supporto dell'ufficio della Direzione Lavori, per un importo pari ad € 6.753,58 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- Vista** l'attestazione di regolarità contributiva del Dott. Alfredo Natoli, rilasciata da EPAP in data 28/03/2025 prot. n. 212822, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3750;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva del Dott. Alfredo Natoli, rilasciato dalle Autorità competenti in data 24/03/2025 INPS\_45180153, acquisito agli atti in data 10/04/2025 con prot. n. 4337;
- Vista** la polizza di assicurazione professionale n. A124C875680-LB, emessa dalla "Lloyd's Insurance" in favore del Dott. Alfredo Natoli avente validità dal 28/06/2024 al 28/06/2025, acquisita agli atti in data 05/03/2025 con prot. n. 2527;
- Vista** la dichiarazione resa dallo stesso in data 05/03/2025 ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 05/03/2025 con prot. n. 2527;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che il Dott. Geol. Alfredo Natoli risulta non inadempiente;
- Ritenuto** di approvare il seguente Quadro Economico rimodulato dal RUP come di seguito riportato:

VOCI		QUADRO ECONOMICO		Importi progetto
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)			€ 6.535.843,60
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)			€ 60.625,71
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€ 6.475.217,89
	importo del ribasso (35,183 %)			€ 2.278.175,91
	Lavori al netto del ribasso			€ 4.197.041,98
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso			€ 60.625,71
	<b>Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>			<b>€ 4.257.667,69</b>
	a detrarre importo mancata esecuzione migliorie offerte in sede di gara			€ 98.309,98
	<b>Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>			<b>€ 4.159.357,71</b>
B)	Somme a disposizione			
B1	IVA SUI LAVORI			€ 915.058,70

B2	RELAZIONE GEOLOGICA (DI CUI € 34.843,20 GIA' IMPEGNATI CON D.C. N. 491/2020 E N. 2279/2020)	€ 69.974,57	
B3	INDAGINI GEOGNOSTICHE (IVA inclusa)	€ 0,00	
B4	MONITORAGGIO POST INTERVENTO COMPRESO ONERI FISCALI	€ 18.433,00	
B5	ANALISI CHIMICO FISICHE	€ 0,00	
B6	ESPROPRI E PRATICHE ESPROPRIATIVE	€ 151.192,95	
B7	IMPREVISTI	€ 0,00	
B8	ACCANTONAMENTO	€ 0,00	
B9	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COMPRESO ONERI ED IVA (DI CUI € 70,720,00 GIA' IMPEGNATI CON D.C. N. 455/2020, N. 1275/2020 E N. 1878/2020)	€ 207.521,48	
B10	DL MISURA E CONTABILITA'. LIQUIDAZIONE E COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA COMPRESI ONERI ED IVA	€ 19.144,00	
B11	COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO INCLUSI ONERI ED IVA	€ 19.542,95	
B12	COLLAUDO STATICO INCLUSI ONERI ED IVA	€ 50.074,06	
B13	SPESE E ONERI ACCESSORI 22,41% COMPRENSIVO DI ONERI E IVA	€ 0,00	
B14	SPESE INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 (DI CUI € 20,637,11 GIA' IMPEGNATI CON D.C. N. 976/2019 E N. 1632/2019)	€ 130.209,72	
B15	ONERI DI SMALTIMENTO IMPIANTO AUTORIZZATO COMPRESO ONERI FISCALI	€ 20.435,66	
B16	VERIFICHE TECNICHE IN CORSO D'OPERA COMPRESO ONERI FISCALI	€ 20.000,00	
B17	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA (GIA' IMPEGNATI CON D.C. N. 505/2020, N. 690/2020 E N. 1604/2020)	€ 39.676,00	
B18	SPESE PER PUBBLICITA'	€ 0,00	
B19	CONTRIBUTO ANAC (già impegnati con D.C. n. 442/2019 e D.C. n. 1369/2021)	€ 1.430,00	
B20	RIMBORSO MISSIONI (DI CUI € 157,14 GIA' IMPEGNATI CON D.C. N. 1251/2018)	€ 2.157,14	
B21	SPESE PER DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO COMPRESI ONERI FISCALI	€ 24.795,27	
B.22	COMPENSAZIONE PREZZI COMPRESA IVA	€ 1.100.954,75	
B.23	SPESE GENERALI	€ 88.429,68	
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 2.879.029,93</b>
C	<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 7.038.387,64</b>

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 8.568,94 Oneri previdenziali ed IVA inclusi, di cui alla fattura elettronica n. 2/FE del 06/03/2025, emessa dal Dott. Geol. Alfredo Natoli, relativa al saldo del compenso per l'espletamento delle attività di Direttore Operativo Geologo;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;*

#### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME\_17786\_San Piero Patti - "Opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torrè e Margi"** - Codice Caronte **SI\_1\_17786** il seguente quadro economico, rimodulato dal RUP per i motivi in premessa, il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quello già approvato con decreto n. 172 del 07/02/2025 è pari ad € 7.038.387,64 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
	VOCI	Importi progetto
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 6.535.843,60
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 60.625,71




A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 6.475.217,89	
	importo del ribasso (35,183 %)	€ 2.278.175,91	
	Lavori al netto del ribasso	€ 4.197.041,98	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 60.625,71	
	<b>Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>	<b>€ 4.257.667,69</b>	
	a detrarre importo mancata esecuzione miglorie offerte in sede di gara	€ 98.309,98	
	<b>Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri</b>		<b>€ 4.159.357,71</b>
B)	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	IVA SUI LAVORI	€ 915.058,70	
B2	RELAZIONE GEOLOGICA (DI CUI € 34.843,20 GIA' IMPEGNATI CON D.C. N. 491/2020 E N. 2279/2020)	€ 69.974,57	
B3	INDAGINI GEOGNOSTICHE (IVA inclusa)	€ 0,00	
B4	MONITORAGGIO POST INTERVENTO COMPRESO ONERI FISCALI	€ 18.433,00	
B5	ANALISI CHIMICO FISICHE	€ 0,00	
B6	ESPROPRI E PRATICHE ESPROPRIATIVE	€ 151.192,95	
B7	IMPREVISTI	€ 0,00	
B8	ACCANTONAMENTO	€ 0,00	
B9	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COMPRESO ONERI ED IVA (DI CUI € 70.720,00 GIA' IMPEGNATI CON D.C. N. 455/2020, N. 1275/2020 E N. 1878/2020)	€ 207.521,48	
B10	DL, MISURA E CONTABILITA' LIQUIDAZIONE E COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA COMPRESI ONERI ED IVA	€ 19.144,00	
B11	COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO INCLUSI ONERI ED IVA	€ 19.542,95	
B12	COLLAUDO STATICO INCLUSI ONERI ED IVA	€ 50.074,06	
B13	SPESE E ONERI ACCESSORI 22,41% COMPRESIVO DI ONERI E IVA	€ 0,00	
B14	SPESE INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 (DI CUI € 20,637,11 GIA' IMPEGNATI CON D.C. N. 976/2019 E N. 1632/2019)	€ 130.209,72	
B15	ONERI DI SMALTIMENTO IMPIANTO AUTORIZZATO COMPRESO ONERI FISCALI	€ 20.435,66	
B16	VERIFICHE TECNICHE IN CORSO D'OPERA COMPRESO ONERI FISCALI	€ 20.000,00	
B17	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA (GIA' IMPEGNATI CON D.C. N. 505/2020, N. 690/2020 E N. 1604/2020)	€ 39.676,00	
B18	SPESE PER PUBBLICITA	€ 0,00	
B19	CONTRIBUTO ANAC (già impegnati con D.C. n. 442/2019 e D.C. n. 1369/2021)	€ 1.430,00	
B20	RIMBORSO MISSIONI (DI CUI € 157,14 GIA' IMPEGNATI CON D.C. N. 1251/2018)	€ 2.157,14	
B21	SPESE PER DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO COMPRESI ONERI FISCALI	€ 24.795,27	
B.22	COMPENSAZIONE PREZZI COMPRESA IVA	€ 1.100.954,75	
B.23	SPESE GENERALI	€ 88.429,68	
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 2.879.029,93</b>
C	<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>€ 7.038.387,64</b>

**Articolo 3** Di disporre il pagamento dell'importo di € 7.218,22 (settemiladuecentodiciotto/22), di cui € 270,14 per oneri previdenziali ed € 1.545,22 per IVA, relativo alla fattura n. 2/FE del 06/03/2025 (SDI 14184119039), emessa dal Dott. Geol. Alfredo Natoli (C.F. NTLLRD40A21E043P - P.IVA IT00490930831), quale saldo per le competenze spettanti per l'espletamento dell'incarico di Direttore Operativo Geologo, da liquidare al professionista con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

**Articolo 4** di disporre il versamento della ritenuta d'acconto per un importo totale pari ad € 1.350,72 (milletrecentocinquanta/72), relativo alla fattura n. 2/FE del 06/03/2025, emessa dal Dott. Geol. Alfredo Natoli, a favore della Regione Siciliana, mediante emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, intestato al Capo della Tesoreria Provinciale di Palermo – C.F. 00997670583 – da estinguersi, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, mediante delega modello F-24 EP.

**Articolo 5** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 8.568,94, di cui al superiore articolo, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 839 del 28/04/2021 e ss.mm.ii. (voce B.21) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso



la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

**Articolo 6**

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

**(Ing. Sergio Tummiello)**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sergio Tummiello", written over a horizontal line.