

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



FSC Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 599 del 28/4/2025

Oggetto: Patto per il SUD - PA 17636 Balestrate "Progetto generale esecutivo per il consolidamento e riqualificazione della costa tratto Conchiglia Croce - Completamento". CUP J69D16001810001 - Codice ReNDiS 19IR082/G1 - Codice Caronte SI_1_17636 - CIG 955875020A

Pagamento SAL n. 3 a tutto il 20/03/2025 all'operatore economico " CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l."

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato - ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 - all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo commesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n.



438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “*Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’*”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019*”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*”;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “*decreto semplificazioni*”), convertito, con modificazioni,

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

- dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con il codice ReNDiS 19IR082/G1 e con codice di assegnazione interno PA 17636 Balestrate *“Progetto generale esecutivo per il consolidamento e riqualificazione della costa tratto Conchiglia Croce - Completamento”* - Codice Caronte SI_1_17636, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 *“Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’, per un importo complessivo pari a € 4.120.000,00;*



COMMISSARIO di GOVERNO


Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

- Visto** il Decreto Commissariale n. 828 del 28 novembre 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, il Geom. Gaetano Vitale, già designato con Determinazione del Responsabile di direzione del Comune di Balestrate n.253 del 21.11.2017, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1150 del 28.09.2019 con il quale, tra l'altro, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei servizi di ingegneria consistenti in progettazione esecutiva, CSE, direzione dei lavori, misure e contabilità all'operatore economico cost. RTP: MEDITERRANEA ENGINEERING SRL – PRO-GEO PROG. GEOTECNIC ASS. PROFESSIONISTI - MARTINELLO CHIARA, in ragione di un ribasso economico del 35,00% per un importo di €57.680,79 al netto di IVA e oneri di legge;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1918 del 14/12/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari a € 4.120.000,00, finanziando la somma di € 3.989.863,27, tenuto conto dell'importo di € 130.136,73 già finanziato con i decreti n. 564/2018, n. 1126/2018 e n. 1366/2020;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1984 del 20/12/2022 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno PA 17636 Balestrate "Progetto generale esecutivo per il consolidamento e riqualificazione della costa tratto Conchiglia Croce - Completamento". - Codice Caronte SI_1_17636;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 582 del 29/03/2023 con il quale l'Ing. Girolamo Busetta, in servizio presso il Comune di Balestrate, è stato nominato Supporto al RUP;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 615 del 4 aprile 2023 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno PA 17636 Balestrate "Progetto generale esecutivo per il consolidamento e riqualificazione della costa tratto Conchiglia Croce - Completamento" - Codice ReNDiS 19IR082/G1 - Codice Caronte SI_1_17636, in favore dell'operatore economico "CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l.", in ragione del ribasso economico del 33,1843 % offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 2.085.890,18 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.999.855,02 per lavori ed € 86.035,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,;
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori in via d'urgenza del 31.03.2023, trasmesso con pec in pari data, acquisita agli atti in data 03.04.2023 con prot. n. 4659;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 5 luglio 2023, rep. n. 996/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l.", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 22875 - serie IT;
- Visto** il Decreto n. 1337 del 18.07.2023 con cui si è approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, si è rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 2.889.367,63, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 147.489,93, si è impegnato l'importo pari ad € 2.741.877,70;
- Visto** il Verbale di sospensione parziale dei lavori redatto in data 23.10.2023 dal RUP e dal DL, inviato quest'ultimo e acquisito agli atti in pari data con prot. n. 13706, con il quale si è disposto la sospensione dei lavori in attesa del collaudo della bonifica bellica e lo svincolo delle aree da parte del Ministero della difesa;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1935 del 10/11/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 709.650,22 oltre IVA a favore dell'impresa "CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l.", relativo al SAL n. 1 a tutto il 20.09.2023;
- Visto** il Verbale di ripresa parziale dei lavori del 10/11/2023 redatto dal D.L. e vistato dal RUP, trasmesso a mezzo PEC in pari data con prot. n. 14584, con cui è stata comunicata la ripresa degli stessi consegnati con verbale di consegna parziale e in via d'urgenza in data 31/03/23;



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 20/11/2023, acquisito agli atti in data 09/09/2024 con prot.10375, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni, pari a 456 così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 18/02/2025;
- Visto** il verbale di sospensione dei Lavori sottoscritto dal D.L. in data 29/03/2024 e vistato dal RUP, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 4095;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi acquisita agli atti in data 22/05/2024 con prot. n. 6378;
- Visto** il contratto di subappalto stipulato in data 24.06.2024 tra l'impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l.", e l'impresa GEOSONDA COSTRUZIONI S.R.L. (impresa subappaltatrice) ed acquisito agli atti in data 16.09.2024 con prot. n.10644;
- Visto** il Decreto n. 994 del 28.06.2024 con cui è stata approvata, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, la perizia di variante e suppletiva, nonché il relativo quadro economico, parte integrante della perizia per un importo pari a € 3.621.135,71;
- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 47.170,34;
- Visto** il Verbale di Ripresa dei lavori con cui il RUP ha disposto la ripresa degli stessi a far data dal 10.09.2024 fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 02/08/2025;
- Visto** il decreto n. 1472 del 24/09/2024 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il seguente nuovo quadro economico, per un importo pari a € 3.668.306,05, anche al fine dell'inserimento della nuova voce "Spese generali":

PA 17636 BALESTRATE - QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 3.899.979,57	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 86.035,16	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 3.813.944,41	
	Importo del ribasso (33,1843%)	€ 1.265.630,75	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 2.548.313,66	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 86.035,16	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 2.634.348,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori	€ 579.556,74	
B.2	Competenze professionali per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità compresi oneri ed IVA (già impegnati con decreti n. 1016/2020, n. 2038/2022 e n. 1009/2023)	€ 79.228,84	
B.3	Rilievo comprensivo di oneri ed IVA	€ 8.247,20	
B.4	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 36.371,35	
B.5	Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 24.117,90	
B.6	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 22.169,68 già impegnati con decreti n. 2019/2022, n. 650/2023 e n. 1318/2023)	€ 77.999,59	
B.7	Contributo ANAC (già impegnati con decreti n. 442/2019 e n. 360/2023)	€ 630,00	
B.8	Oneri conferimento a discarica	€ 51.123,35	
B.9	Bonifica ordigni bellici compresa IVA	€ 26.840,00	
B.10	Prove in sito e in laboratorio per accettazione materiali e collaudo	€ 10.000,00	
B.11	Imprevisti	€ 0,00	
B.12	Commissione di gara (già impegnati con decreti n. 1680/2019 e n. 1828/2019)	€ 34.536,87	



B.13	Polizza assicurativa gruppo di verifica progetto esecutivo (già impegnato con decreto n. 241/2023)	€ 2.677,98	
B.14	Competenze per redazione perizia	€ 55.457,07	
B.15	Spese generali	€ 47.170,34	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 1.033.957,23
TOTALE (A+B)			€ 3.668.306,05

Visto l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto, sottoscritto in Palermo in data 2 ottobre 2024, rep. n. 1184/2024, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l.", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 31249 - serie 1T, per un importo pari ad € 548.458,64 al netto dell'IVA, di cui € 548.458,64 per Lavori ed € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, che prevede, tra l'altro, all'art. 7, una proroga di 30 giorni per l'esecuzione dei lavori;

Visto il Decreto Commissariale n. 1565 del 07/10/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il suddetto contratto aggiuntivo e, contestualmente, è stata impegnata la somma di € 731.768,08 confermando il quadro economico di cui al decreto n. 1472 del 24/09/2024 soprariportato;

Visto il Decreto Commissariale n. 1949 del 16/12/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 334.444,09 oltre IVA a favore dell'impresa "CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l.", relativo al SAL n. 2 a tutto il 28/10/2024;

Vista la PEC del 15/04/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4488, con cui il RUP ha trasmesso quanto segue:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro Contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 20/03/2025 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura compresa sicurezza	€ 3.098.057,13
Oneri per la sicurezza	€ 74.012,31
Importo Lavori a misura soggetti al ribasso	€ 3.024.044,82
Importo del ribasso 33,1843 %	€ 1.003.508,11
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 2.020.536,71
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 74.012,31
Lavori a misura al netto	€ 2.094.549,02

- Certificato di pagamento n. 3 del 18/04/2025 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 2.020.536,71
Oneri per la sicurezza	€ 74.012,31
Sommano	€ 2.094.549,02
Da cui detraendo:	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 10.472,75
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 1.044.094,31
Sommano le detrazioni	€ 1.054.567,06
Risulta il credito	€ 1.039.981,96

- La nota redatta dal direttore dei lavori in data 17/04/2025 con la quale lo stesso ha dichiarato che l'impresa subappaltatrice GEOSONDA COSTRUZIONI SRL S.r.l., ha eseguito il 100% dei lavori subappaltati.

- Vista** la fattura elettronica n. 22/001 del 23/04/2025, acquisita agli atti in data 23/11/2025 con prot. n. 4718, emessa dall'impresa "CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l.", per un importo pari ad € 1.039.981,96 oltre IVA, relativa al pagamento del SAL n. 3 a tutto il 20/03/2025;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'Impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/02/2025, prot. INAIL_47629908, ed acquisito agli atti in data 23/04/2025 con prot. n. 4716;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'Impresa GEOSONDA COSTRUZIONI S.R.L. rilasciato dalle Autorità competenti in data 28/02/2025, prot. INAIL_48033759, ed acquisito agli atti in data 23/04/2025 con prot. n. 4717;
- Vista** la dichiarazione resa in data 31.05.2023 dall'impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l., ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di **1.268.777,99 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica n. 22/001 del 23/04/2025, emessa dall'impresa CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l. relativa al SAL n.3 a tutto il 20/03/2025;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno PA 17636 Balestrate "Progetto generale esecutivo per il consolidamento e riqualificazione della costa tratto Conchiglia Croce - Completamento", il pagamento dell'importo di € **1.039.981,96 (unmillionetrentanovemilanovecentottantuno/96)**, di cui alla fattura n. 22/001 del 23/04/2025 (SDI 14528005448), emessa dalla CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE S.r.l. (C.F./P.IVA IT00996120762), relativo al SAL n.3 a tutto il 20/03/2025, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato**, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € **228.796,03 (duecentoventottomilasettecentonovantasei/03)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.



Articolo 4

Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 1.268.777,99, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1337 del 18.07.2023 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 995.545,57 - voce A2 oneri sicurezza € 44.4636,39 - voce B.1 IVA sui Lavori € 228.796,03) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Tumminello", written over a diagonal line.