



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

DECRETO n. 61 del 20-01-2026

**Oggetto: Patto per il SUD – ME\_27156 UCRIA – “CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA S. CATERINA”** Codice Caronte SI\_1\_27156 – CUP J45B18005980002 – CIG 88221951A0

**Pagamento SAL n. 6 a tutto il 23/09/2025 all’operatore economico “CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L”**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all’Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il



*sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";*

**Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";*

**Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

**Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

**Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;

**Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

**Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie;*

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

**Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

**Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della



Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2 comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30.03.2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21.02.2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice di assegnazione interno **ME\_27156 UCRIA** – "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA S. CATERINA" Importo globale € 2.250.000,00. Codice Caronte SI\_1\_27156 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 19/11/2020 concernente "FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'";
- Visto** il Decreto n. 820 del 27.04.2021 con cui il Geom. Domenico Rigoli, già individuato con Determina dell'Area Tecnica e T.M. n.113 del 21/11/2018, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** il decreto n. 894 del 05/05/2021, con il quale, nell'ambito dell'intervento – **ME\_27156 UCRIA** – "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA S. CATERINA" Codice Caronte



SI\_1\_27156 è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 2.250.000,00;

**Visto** il decreto n. 443 dell'14/03/2022 di presa d'atto del disciplinare di incarico per le attività di Direzione dei Lavori, misure e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, conferito all'ing. Alessandro Di Tommaso;

**Visto** il Decreto Commissariale n.1894 del 27 settembre 2021 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno – **ME\_27156 UCRIA – “CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA S. CATERINA”** Codice Caronte SI\_1\_27156, in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.** in ragione del ribasso economico del **29,4230%** offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 1.076.091,72 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.057.705,05 per lavori ed € 18.386,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 24 gennaio 2022, rep. n. 724/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 2030- serie 1T;

**Visto** il decreto commissariale n. 146 del 31 gennaio 2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è **stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico** dell'intervento per un importo complessivo pari ad **€ 1.651.119,37 e, al contempo, tenuto conto di quanto già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 1.639.839,42;**

**Vista** il **Verbale di Consegna dei Lavori del 10/05/2022**, a firma congiunta del D.L e dell'Impresa, vistato dal RUP, trasmesso con PEC del 10/08/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10400, con cui, tra l'altro, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, pari a n. 242, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di **ultimazione dei Lavori il 07/01/2023;**

**Visto** il Decreto n. 958 del 22.06.2022 con il quale l'Ing. Gino Di Pane è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Domenico Rigoli;

**Visto** il Decreto n. 983 del 30.06.2022 con il quale è stata disposta **l'approvazione di un nuovo quadro economico**, rimodulato per un importo complessivo pari ad **€ 1.651.119,37;**

**Visto** il Decreto n. 1258 del 12.08.2022 con il quale è stato disposto il pagamento relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.**, per un importo complessivo pari ad € 322.827,52 oltre IVA;

**Visto** il Decreto n. 1772 del 22.11.2022 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 155.021,38 in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.**, relativo al Sal n. 1 a tutto il 14/10/2022;

**Visto** il Decreto n. 1891 del 07.12.2022 con il quale è stata disposta l'approvazione del nuovo quadro economico, rimodulato nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo pari ad **€ 1.651.119,37;**

**Visto** il Decreto n. 1961 del 15.12.2022 con il quale è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo pari € 1.708.642,91 ed è stato disposto, altresì, il pagamento dell'importo di € 60.739,41 oltre IVA in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.**, relativo alla compensazione prezzi al Sal n. 1 a tutto il 14/10/2022;

**Visto** **l'atto di sospensione dei lavori del 22/12/2022**, acquisito agli atti in data 02/08/2023 con prot. n. 10627, redatto a seguito di un sinistro sul lavoro del 20.12.2022 e del conseguente sequestro dell'area del cantiere interessata, giusto decreto di convalida dello stesso del 21.12.2022 n. 2184/2022 R.G., al fine

dell'accertamento dei fatti;

- Visto** il Verbale di ripresa del 04.04.2023, acquisito agli atti in data 02.08.2023 con prot. n. 10627, con il quale il Direttore di lavori **ha disposto la ripresa degli stessi a far data dal 12.04.2023**, a seguito della cessazione dei motivi del sequestro di cui sopra;
- Visto** il Decreto n. 1485 dell'8 agosto 2023 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 64.980,36 oltre IVA in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., relativo al Sal n. 2 a tutto il 20.12.2022;
- Vista** la nota prot. n. 3616 del 02/05/2023, acquisita agli atti in data 12/02/2024 con prot. n. 1822, con la quale il RUP, a seguito dell'istanza avanzata dall'impresa in data 26/04/2023, acquisito il parere favorevole del Direttore dei Lavori, reso in data 27/04/2023, ha concesso una proroga di 153 giorni, e, pertanto, in considerazione dei giorni di sospensione dal 20/12/2022 al 12/04/2023, ha fissato quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 30/09/2023;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 22/05/2023;
- Visto** il Verbale di ripresa parziale dei lavori n. 2 del 22/09/2023, sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori, con cui, tra l'altro, è stata concessa un'ulteriore proroga di tre mesi per l'ultimazione dei lavori, pertanto il termine ultimo è stato fissato al 30/04/2024;
- Visto** lo schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, acquisito agli atti in data 27/02/2024 con prot. n. 2452, che ha prevede, tra l'altro, **all'art. 4, una proroga di novanta giorni per l'esecuzione dei lavori;**
- Preso atto** pertanto che alla luce della nuova proroga di ulteriori 90 giorni, la data di ultimazione dei lavori corrisponde al 29/07/2024;
- Visto** il Decreto n. 250 del 13/02/2024 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **ME\_27156 UCRIA – "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA S. CATERINA"** Codice Caronte SI\_1\_27156, è stata disposta l'approvazione del quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.739.817,16, rimodulato d'ufficio al fine di incrementare la voce **"compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al sal n.2"**;
- Visto** il Decreto n. 334 del 28/02/2024 con il quale è stata disposta l'approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.197.344,67;
- Visto** il Decreto n. 746 del 16/05/2024 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 188.306,43 oltre IVA in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., relativo al SAL n. 3 a tutto il 19.04.2024;
- Visto** il Verbale di sospensione n. 3 del 17/05/2023, acquisito agli atti in data 13/12/2024 con prot. n. 14556;
- Visto** l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto, sottoscritto in Palermo in data 18/06/2024, rep. n. 1156/2024, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico Palermo in data 24 gennaio 2022, rep. n. 724/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L per un importo complessivo pari a € 338.063,04, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 19916 - serie 1T;
- Visto** il Verbale di ripresa n. 3 dell'otto luglio 2024, acquisito agli atti in data 13/12/2024 con prot. n. 14556, con cui il D.L. ha disposto la ripresa degli stessi a far data dall'otto luglio 2024, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il 20/09/2024;
- Visto** il Decreto n. 1087 dell'otto luglio 2024 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il contratto aggiuntivo sopracitato, nonché un nuovo quadro economico con il conseguente impegno delle somme, per un importo complessivo pari ad **€ 2.250.000,00**, come di seguito riportato:

ME 27156 UCRIA - QUADRO ECONOMICO		
A	Lavori	€ 1.981.299,56



**COMMISSARIO di GOVERNO**

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

	Oneri speciali di sicurezza	€ 53.743,57	
	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 1.927.555,99	
	Costo della manodopera	€ 129.678,96	
	importo del ribasso (29,4230 %)	€ 567.144,80	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.360.411,19	
A.2	Oneri speciali di sicurezza	€ 53.743,57	
<b>A</b>	<b>Totale Lavori al netto del ribasso compreso oneri della sicurezza</b>		<b>€ 1.414.154,76</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA sui lavori	€ 311.114,05	
B.2	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 di cui € 10.679,95 già impegnati con Decreto n. 2241/2021	€ 30.340,81	
B.3	Spese espletamento gara	€ 5.000,00	
B.4	Contributo ANAC già impegnato con Decreto n. 2251/2021	€ 600,00	
B.5	Parere ASP	€ 370,00	
B.6	Oneri Conferimento in discarica	€ 7.000,00	
B.7	Competenze Geologo compreso indagini, oneri ed IVA	€ 22.014,00	
B.8	Competenze per la progettazione compresi oneri	€ 58.242,66	
B.9	Competenze per D.L. contabilità, ecc. compreso oneri e IVA	€ 65.276,27	
B.10	Collaudo statico e tecnico amministrativo compreso oneri e IVA	€ 46.277,01	
B.11	Competenze per D.L. e geologo compreso oneri e IVA	€ 5.681,08	
B.12	Lavori in economia	€ -00	
B.13	Piantumazione di essenze arboree	€ 5.000,00	
B.14	Indennità di occupazione temporanea	€ 46.316,52	
B.15	Imprevisti e arrotondamento	€ 124,29	
B.16	Competenze tecniche frazionamento compresi oneri ed IVA	€ 15.000,00	
B.17	Compensazione per rincaro prezzi IVA inclusa	€ 157.931,66	
B.18	Competenze aggiuntive per redazione perizia e D.L. lavori aggiuntivi compresi oneri ed IVA	€ 46.574,46	
B.19	Competenze aggiuntive per collaudo statico e tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 12.982,43	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>€ 835.845,24</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 2.250.000,00</b>

- Visto** il Verbale di sospensione n. 4 del 18/07/2024, acquisito agli atti in data 13/12/2024 con prot. n. 14556;
- Visto** il Verbale di ripresa n. 4 del primo settembre 2024, acquisito agli atti in data 13/12/2024 con prot. n. 14556, con cui il D.L. ha disposto la ripresa degli stessi a far data dal primo settembre 2024, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il 02/11/2024;
- Vista** la PEC del 16/12/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. 14595, con cui il RUP ha trasmesso la nota dell'otto ottobre 2024 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 90 giorni;
- Visto** il parere favorevole del D.L. alla proroga richiesta dall'impresa esecutrice di cui alla nota suddetta, reso in data 13/11/2024, acquisito agli atti in data 16/12/2024 con prot. n. 14595,
- Vista** la nota del 15/11/2024, acquisita agli atti in data 16/12/2024 con prot. 14595, con cui il RUP ha concesso una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quale nuovo termine il 31/01/2025;
- Visto** il Decreto n. 1969 del 18/12/2024 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 200.063,50 oltre IVA in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., relativo al SAL n. 4 a tutto il 19.11.2024;
- Visto** il Verbale di sospensione parziale del 09/06/2025, acquisito agli atti in data 07/08/2025 con prot. n. 8907;
- Visto** il Verbale di ripresa del 21/07/2025, acquisito agli atti in data 07/08/2025 con prot. n. 8907, con cui il D.L. ha disposto la ripresa degli stessi a far data dal 21/07/2025, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il 30/08/2025;
- Visto** il Verbale di sospensione n. 4 dell'08/08/2025, acquisito agli atti in data 18/12/2025 con prot. n. 14614;



**COMMISSARIO di GOVERNO**

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)  
C. F. 97250980824

**Visto** il Decreto n. 1245 del 27/08/2025 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 210.850,50 oltre IVA in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., relativo al SAL n. 5 a tutto il 25.06.2025;

**Visto** il Verbale di ripresa n. 5 del 18/09/2025, acquisito agli atti in data 18/12/2025 con prot. n. 14614, con cui il D.L. ha disposto la ripresa degli stessi a far data dal 18/09/2025, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori l'undici ottobre 2025;

**Vista** la PEC del 23/12/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14795, con cui il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 6 a tutto il 23/09/2025 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Libretto dei ferri;
- Libretto della sicurezza;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 6 a tutto il 23/09/2025 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 1.839.723,44
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 50.445,40
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 1.789.278,03
Ribasso contrattuale del <b>29,4230%</b>	€ 526.459,27
<b>Importo netto dei lavori</b>	<b>€ 1.262.818,76</b>
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 50.445,40
<b>Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 1.313.264,16</b>

- Certificato di pagamento n. 6 del 19/12/2025 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Per lavori e somministrazioni	€ <b>1.262.818,76</b>
Di cui oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 50.445,40
<b>Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 1.313.264,16</b>
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 6.566,32
Recupero anticipazione del 30%	€ 322.827,52
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 819.222,15
Totale detrazioni	€ 1.148.615,99
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 164.648,18</b>

**Vista** la fattura elettronica n. FPA 5/26 del 15/01/2026, acquisita agli atti in data 19/01/2026 con prot. n. 632, emessa dall'operatore economico CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. per il pagamento del SAL n. 6 a tutto il 23/09/2025, per un importo pari ad € 164.648,18 oltre IVA;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 06/10/2025, Prot. INAIL n. 51018492, acquisito agli atti in data 28/11/2025 con prot. n. 13391;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico SOCIETA' COOPERATIVA DEL SOLE, rilasciato dalle Autorità competenti in data 27/11/2025, Prot. INPS n. 48522921, acquisito agli atti in data 03/12/2025 con prot. n. 13623;

**Vista** la dichiarazione resa dall'operatore economico CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. in data 02.12.2024, acquisita agli atti in data 03/12/2024 con prot. n. 13981, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";



- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 20/01/2026, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 200.870,78 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica n. FPA 5/26 del 15/01/2026 emessa dall'impresa CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., relativa al SAL n. 6 a tutto il 23/09/2025;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

#### DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME\_27156 UCRIA** – "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA S. CATERINA" Codice Caronte SI\_1\_27156, il pagamento dell'importo di **€ 164.648,18 (centosessantaquattromilaseicentoquarantotto/18)**, di cui alla fattura n. **FPA 5/26 del 15/01/2026 (SDI 16445129769)**, emessa dal CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. (C.F./P.IVA **02954820847**), relativa al SAL n. 6 a tutto il 23/09/2025, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 36.222,60 (trentaseimiladuecentoventidue/60)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 200.870,78**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 146 del 31/01/2022 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 164.648,18 – voce A2 oneri per la sicurezza € 0.00 - voce B.1 IVA sui Lavori € 36.222,60) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Arnone)

Il Soggetto Attuatore  
(Ing. Sergio Tumminello)



