

REPUBBLICA  
ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 619 del 5/5/2023

**OGGETTO:** Patto per il Sud CL\_17695 Mussomeli (CL) - *"Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli – Caltanissetta."* - Codice Caronte SI\_1\_17695 - Codice ReNDiS 19IRD66/G1- CUP J89D16003340001 – CIG 938520542C

**Pagamento SAL n. 3 a tutto il 26 marzo 2025 all'operatore economico – ATI: DEMETRA LAVORI S.R.L. (mandataria) – DIVA S.R.L. (mandante) - IMPRESA CARPENTERIA METALLICA-I.C.M. S.R.L. (mandante)**

#### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del*



**COMMISSARIO di GOVERNO**

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

*rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";*

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13.11.2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

- ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “*Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’*”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019*”;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “*Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’*”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*”;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di*

**COMMISSARIO di GOVERNO**

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

*eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

**Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

**Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

**Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";

**Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", con la quale "*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*"

**Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**Considerato** che il progetto identificato con il codice ReNDiS 19IRD66/G1 e con codice di assegnazione interno CL\_17695 Mussomeli (CL) - "*Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli – Caltanissetta.*" - Codice Caronte SI\_1\_17695 è tra quelli individuati dalla



Delibera di Giunta regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico', per un importo complessivo pari a € 18.800.000,00;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 143 del 30 gennaio 2019 con cui l'Ing. Carmelo Alba, in servizio presso il Comune di Mussomeli (CL), è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1242 del 10/08/2022 con cui si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando l'importo complessivo di € 17.863.113,46, tenuto conto dell'importo di € 936.886,54 già finanziato con il decreto n. 746/2019;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 910 del 18 maggio 2023 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno CL\_17695 Mussomeli (CL) - "Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli - Caltanissetta." - Codice Caronte SI\_1\_17695, in favore dell'operatore economico COSTITUENDA ATI: DEMETRA LAVORI S.R.L. (mandataria) - DIVA S.R.L. (mandante) - IMPRESA CARPENTERIA METALLICA-I.C.M. S.R.L., in ragione del ribasso economico del 30,5610 % (trenta/5610 %) offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 9.686.498,69 al netto dell'I.V.A., di cui per lavori € 9.440.591,76 ed € 245.906,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**Visto** il Verbale di consegna dei lavori del 18 maggio 2023, inviato tramite pec in data 18.05.23, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 7043, in cui, tra l'altro, in considerazione dei n. 420 giorni consecutivi indicati per l'esecuzione dei lavori, è stata fissata, quale data di ultimazione degli stessi, quella del 10.07.2024;

**Visto** l'atto costitutivo dell'ATI: DEMETRA LAVORI S.R.L. (mandataria) - DIVA S.R.L. (mandante) - IMPRESA CARPENTERIA METALLICA-I.C.M. S.R.L. (mandante), sottoscritto in data 17.05.2023, rep. n. 26.965, registrato in Caltanissetta il 18.05.2023 al n. 1368-1T, con il quale sono stabilite le seguenti quote di partecipazione all'appalto e di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa:

- DEMETRA LAVORI S.r.l. (mandataria): Categoria OG3 51% - Categoria OS21 quota 51% - Categoria OG8 51% - Categoria OS12A quota 40%;
- DIVA S.r.l. (mandante): Categoria OG3 49% - Categoria OS21 quota 49% - Categoria OG8 49% - Categoria OS12A quota 60%;
- Impresa Carpenteria Metallica - I.C.M. (mandante) S.r.l.: Categoria OS18A 100%;

**Visto** l'atto costitutivo del 17.05.2023, rep. n. 26.966, registrato in Caltanissetta il 18.05.2023 al n. 1369-1T, con il quale le Società sopra indicate hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata SG2, nel quale sono riportate le seguenti quote di partecipazione di ciascuna impresa:

- DEMETRA LAVORI S.r.l. 46,60%
- DIVA S.r.l. 45,88%
- Impresa Carpenteria Metallica - I.C.M. S.r.l. 7,52

**Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 09/08/2023, rep. n. 1017/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI: DEMETRA LAVORI S.R.L. (mandataria) - DIVA S.R.L. (mandante) - IMPRESA CARPENTERIA METALLICA-I.C.M. S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2 al n. 27503 serie 1T,

**Visto** il Decreto n. 1524 del 28.08.2023 con il quale è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un

importo complessivo pari a € 13.666.202,33, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 301.150,57, è stato impegnato l'importo pari ad € 13.365.051,76;

**Visto** il Decreto commissariale n. 1679 del 27.09.2023 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 968.649,87 oltre IVA in favore dell'ATI: DEMETRA LAVORI S.R.L. - DIVA S.R.L. - IMPRESA CARPENTERIA - I.C.M. S.R.L. METALLICA", secondo le quote di spettanza, relativo all'anticipazione del 10% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

**Visto** il verbale di sospensione dei lavori del 15.11.2023, inviato tramite pec in pari data, acquisito agli atti in data 16.11.2023 con prot. n. 14818;

**Visto** il Verbale di ripresa lavori del 31.01.2024, inviato tramite pec in pari data, acquisito agli atti in data 01.02.2024 con prot. n. 1316, con il quale il RUP ha disposto la ripresa delle attività stabilendo, al contempo, quale nuova data di ultimazione dei lavori il 25.09.2024;

**Visto** il Decreto commissariale n. 34 del 08.01.2024 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 1.656.080,07 oltre IVA in favore dell'ATI: DEMETRA LAVORI S.R.L. - DIVA S.R.L. - IMPRESA CARPENTERIA - I.C.M. S.R.L. METALLICA", secondo le quote di spettanza, relativo al SAL n. 1 a tutto il 06.12.2023;

**Vista** la pec del 21.09.2024, acquisita agli atti in data 23.09.2024, con cui il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- la nota del 05.08.2024 con cui l'impresa esecutrice dei lavori ha richiesto la concessione di una proroga dei lavori di n. 200 giorni;
- il parere favorevole alla concessione di una proroga di n. 150 giorni per l'ultimazione dei lavori espresso dal direttore dei lavori in data 16.09.2024;
- la nota del 21.09.2024 con cui il RUP ha concesso una proroga di n. 150 giorni all'operatore economico ATI: DEMETRA LAVORI S.R.L. - DIVA S.R.L. - IMPRESA CARPENTERIA - I.C.M. S.R.L. METALLICA", fissando pertanto quale nuovo termine di ultimazione dei lavori il 22.02.2025;

**Visto** il Decreto n. 1494 del 25.09.2024 con cui è stato rimodulato e approvato il quadro economico dell'intervento per un importo pari ad € 13.823.543,35, così come di seguito riportato:

CL 17695 MUSSOMELI - QUADRO ECONOMICO			
<b>A</b>	<b>SOMMANO I LAVORI</b>	<b>€ 13.841.424,96</b>	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 245.906,93	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 13.595.518,03	
	Importo del ribasso (30,5610%)	€ 4.154.926,27	
<b>A.1</b>	Lavori al netto del ribasso	€ 9.440.591,76	
<b>A.2</b>	Oneri di sicurezza	€ 245.906,93	
<b>A</b>	<b>Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza</b>		<b>€ 9.686.498,69</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1</b>	IVA sui Lavori	€ 2.131.029,71	
<b>B.2</b>	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 344.263,88	
<b>B.3</b>	Assicurazione dipendenti, missioni e spese (di cui € 5.398,08 già impegnati con decreto n. 1336/2022)	€ 11.500,00	
<b>B.4</b>	Espropri	€ 45.000,00	
<b>B.5</b>	Oneri afferenti agli espropri	€ 15.000,00	



**COMMISSARIO di GOVERNO**

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)  
C. F. 97250980824

B.6	Allacciamento pubblici servizi	€ 0,00	
B.7	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 95.092,40 già impegnati con decreti n. 1685/2022, n. 1928/2022, n. 932/2023 e n. 1505/2023)	€ 276.828,50	
B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche compresa IVA	€ 108.651,91	
B.9	Indagini geognostiche compresa IVA	€ 64.303,20	
B.10	Competenze tecniche progettazione, D.L. e sicurezza compresi oneri ed IVA (di cui € 85.053,99 già impegnati con decreto n. 1600/2020)	€ 367.734,22	
B.11	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 53.335,09	
B.12	Collaudo amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 29.835,45	
B.13	Compensi collegio consultivo tecnico	€ 87.810,00	
B.14	Spese commissioni di gara già impegnati con decreti n. 1330/2019, n. 1358/2020, n. 1477/2020, n. 1585/2020, n. 1016/2023, n. 1299/2023, n. 1370/2023 e n. 46/2024	€ 116.471,73	
B.15	Spese contributo ANAC già impegnati con decreti n. 1543/2019, n. 1717/2022 e n. 1783/2023	€ 1.210,00	
B.16	Oneri conferimento discarica compresa IVA	€ 328.805,58	
B.17	Spese pubblicazione bando	€ 0,00	
B.18	Spese generali	€ 155.265,39	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>€ 4.137.044,66</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 13.823.543,35</b>

**Visto** il Decreto n. 1575 dell'otto ottobre 2024 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 2.482.134,71 oltre IVA in favore dell'ATI: DEMETRA LAVORI S.R.L. - DIVA S.R.L. - IMPRESA CARPENTERIA - I.C.M. S.R.L. METALLICA", secondo le quote di spettanza, relativo al SAL n. 2 a tutto il 20.09.2024;

**Vista** la pec del 27.02.2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2269, integrata dalla pec del 29.02.2025 prot. n. 4887, con cui il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- la nota del 29.01.2025 con cui l'impresa esecutrice dei lavori ha richiesto la concessione di una proroga dei lavori di n. 75 giorni;
- il parere favorevole alla concessione di una proroga di n. 60 giorni per l'ultimazione dei lavori espresso dal direttore dei lavori in data 20.02.2025;
- la nota prot. n. 4328 del 27.02.2025 con cui lo stesso ha concesso una proroga di n. 60, fissando pertanto quale nuovo termine di ultimazione dei lavori il 23.04.2025;
- la nota del 07.04.2025 con cui l'impresa esecutrice dei lavori ha richiesto la concessione di un'ulteriore proroga dei lavori di n. 75 giorni;
- il parere favorevole alla concessione di una proroga di n. 60 giorni per l'ultimazione dei lavori espresso dal direttore dei lavori in data 22.04.2025;

**Vista** la pec del 17.04.2025, acquisita agli atti in data 18.04.2025 con prot. n. 4615, con cui sono stati trasmessi gli atti contabili relativi al SAL n. 3 a tutto il 26.03.2025, di seguito elencati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 26.03.2025 dal quale si evince l'avanzamento dei degli stessi, così come indicato nella tabella che segue:

Importo Lavori a misura	€ 10.642.131,09
Oneri per la sicurezza	€ 198.356,50

7

**COMMISSARIO di GOVERNO**

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824



<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>	€ 10.443.774,59
Importo del ribasso 30,561%	€ 3.191.721,95
Importo dei Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 7.252.052,64
Oneri per la sicurezza	€ 198.356,50
<b>Importo netto totale dei lavori comprensivo di oneri</b>	<b>€ 7.450.409,14</b>

- Certificato di pagamento n. 3 del 17.04.2025 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazione	€ 7.252.052,64
Oneri afferenti alla sicurezza	€ 198.356,50
<b>Sommano</b>	<b>€ 7.450.409,14</b>
<b>Da cui detraendo:</b>	
La ritenuta dello 0,50% per infortuni	€ 37.252,05
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 4.138.214,78
Dedotto il 10 % recupero quota parte anticipazione	€ 745.040,91
<b>Totale Deduzioni</b>	<b>€ 4.920.507,74</b>
<b>Risulta il credito dell'impresa</b>	<b>€ 2.529.901,40</b>

**Vista** la Relazione sulla ripartizione delle quote di fatturazione tra le imprese raggruppate relativa al 3° SAL, inviata tramite pec dal RUP in data 28.04.2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4845, con cui sono stati specificati, tra l'altro, gli importi spettanti a ciascuna componente dell'ATI in oggetto, come di seguito elencati:

- DEMETRA LAVORI S.R.L.: € 1.121.255,14;
- Diva S.r.l.: € 1.127.570,22;
- I.C.M. SRL: € 281.076,03;

**Vista** la **fattura elettronica n. 9 del 24.04.2025**, acquisita agli atti in data 29.04.2025 con prot. n. 4906, emessa dalla **DEMETRA LAVORI S.R.L.**, per un importo pari ad **€ 1.121.255,14 oltre IVA**, relativamente al SAL n. 3 a tutto il 26.03.2025;

**Vista** la **fattura elettronica n. 7 del 24.04.2025**, acquisita agli atti in data 29.04.2025 con prot. n. 4907, emessa dalla **DIVA S.r.l.**, per un importo pari ad **€ 1.127.570,22 oltre IVA**, relativamente al SAL n. 3 a tutto il 26.03.2025;

**Vista** la **fattura elettronica n. FPA 63/25 del 24.04.2025**, acquisita agli atti in data 29.04.2025 con prot. n. 4908, emessa dalla **IMPRESA CARPENTERIA METALLICA - I.C.M. S.R.L.**, per un importo pari ad **€ 281.076,03 oltre IVA**, relativamente al SAL n. 3 a tutto il 26.03.2025;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della "DEMETRA LAVORI S.R.L.", rilasciato dalle Autorità competenti in data 01.04.2025 prot. INPS n. 48529126, acquisito agli atti in data 28.04.2025 con prot. n. 4865;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della "DIVA S.r.l.", rilasciato dalle Autorità competenti in data 15.01.2025 prot. INAIL n. 47371582, acquisito agli atti in data 25.02.2025 con prot. n. 2139;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'"IMPRESA CARPENTERIA - I.C.M. S.R.L.", rilasciato dalle Autorità competenti in data 26.02.2025 prot. INAIL n. 47990889, acquisito agli atti in data 28.04.2025 con prot. n. 4864;

il Documento Unico di Regolarità Contributiva della "GEOSONDA COSTRUZIONI S.r.l.", rilasciato dalle Autorità competenti in data 28.02.2025 prot. INAIL n. 48033759, acquisito agli atti in data 23.04.2025 con prot. n. 4717;



- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della “G.C. COSTRUZIONI S.r.l.”, rilasciato dalle Autorità competenti in data 04.03.2025 prot. INPS n. 44913574, acquisito agli atti in data 28.04.2025 con prot. n. 4863;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della “P.M. COSTRUZIONI S.r.l.”, rilasciato dalle Autorità competenti in data 15.01.2025 prot. INPS n. 44228470, acquisito agli atti in data 28.04.2025 con prot. n. 4862;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della “SANSONE FERDINANDO”, rilasciato dalle Autorità competenti in data 03.04.2025 prot. INAIL n. 48556146, acquisito agli atti in data 28.04.2025 con prot. n. 4861;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della “SG2 SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA COSTRUZIONI S.r.l.”, rilasciato dalle Autorità competenti in data 28.04.2025 prot. INPS n. 45608142, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 4860;
- Vista** la pec dell’otto gennaio 2024, acquisita agli atti in pari data con prot. 266, con la quale la “DEMETRA LAVORI S.R.L” ha trasmesso la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, “Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Vista** la pec del 26.09.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. 12482, con la quale la “DIVA S.r.l.” ha trasmesso la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, “Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Vista** la pec del 26.09.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. 12482, con la quale la “IMPRESA CARPENTERIA METALLICA - I.C.M. S.R.L.” ha trasmesso la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, “Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 05.05.2025 ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che l’operatore economico “DEMETRA LAVORI S.R.L” non risulta inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 05.05.2025 ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che l’operatore economico “DIVA S.r.l.” non risulta inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 05.05.2025 ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall’art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che l’operatore economico “IMPRESA CARPENTERIA METALLICA - I.C.M. S.R.L.” non risulta inadempiente;
- Considerato** l’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.*
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell’importo complessivo di € 3.086.479,70 IVA inclusa, in favore dei componenti dell’ATI: DEMETRA LAVORI S.R.L. - DIVA S.R.L. IMPRESA CARPENTERIA METALLICA - I.C.M. S.R.L.”, relativamente al SAL n. 3 a tutto il 26.03.2025, secondo le quote spettanti sopra menzionate:
- l’importo di € 1.367.931,27 IVA inclusa relativo alla fattura n. 9 del 24.04.2025 emessa dall’operatore economico “DEMETRA LAVORI S.R.L.”;

- l'importo di € 1.375.635,67 IVA inclusa relativo alla fattura n. 7 del 24.04.2025 emessa dall'operatore economico Diva Srl;
- l'importo di € 342.912,76 IVA inclusa relativo alla fattura n. FPA 63/25 del 24.04.2025 emessa dall'operatore economico IMPRESA CARPENTERIA METALLICA - I.C.M. S.R.L.;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;*

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **CL\_17695 Mussomeli (CL)** - "Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su tratto di strade provinciali della Mussomeli - Caltanissetta." - Codice Caronte SI\_1\_17695 - Codice ReNDiS 19IRD66/G1, il pagamento dell'importo di € 2.529.901,39 (duemilioneinquecentoventinomilanovecentouno/39) relativo al SAL n. 3 a tutto il 26.03.2025, da liquidare con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, secondo le quote spettanti ai componenti dell'ATI, i cui importi sono così distinti:

- € 1.121.255,14 (unmilionecentoventunomiladuecentocinquantacinque/14) di cui alla fattura n. 9 del 24.04.2025 (SDI 14535680711) emessa dall'operatore economico **DEMETRA LAVORI S.R.L (P.IVA/C.F. IT01838830857)**;
- € 1.127.570,22 (unmilionecentoventisettemilacinquecentosettanta/22) di cui alla fattura n. 7 del 24.04.2025 (SDI 14535711930) emessa dall'operatore economico **DIVA S.r.l. (P.IVA/C.F. IT01654050853)**;
- € 281.076,03 (duecentottantunomilasettantasei/03) di cui alla fattura n. FPA 63/25 del 24.04.2025 (SDI 14535751350) emessa dall'operatore economico **IMPRESA CARPENTERIA METALLICA - I.C.M. S.R.L. (P.IVA/C.F. IT01427250889)**;

**Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 556.578,31 (cinquecentocinquantaseimilacinquecentosettantotto/31), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12, come di seguito specificato:

- € 246.676,13 (duecentoquarantaseimilaseicentosettantasei/13) di cui alla fattura n. 9 del 24.04.2025 emessa dall'operatore economico **DEMETRA LAVORI S.R.L (P.IVA/C.F. IT01838830857)**;
- € 248.065,45 (duecentoquarantottomilaseicentocinquantacinque/45) di cui alla fattura n. 7 del 24.04.2025 emessa dall'operatore economico **DIVA S.r.l. (P.IVA/C.F. IT01654050853)**;
- € 61.836,73 (sessantunomilaottocentotrentasei/73) di cui alla fattura n. FPA 63/25 del 24.04.2025 emessa dall'operatore economico **IMPRESA CARPENTERIA METALLICA - I.C.M. S.R.L. (P.IVA/C.F. IT01427250889)**;

Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 3.086.479,70 IVA inclusa (voce A.1 Lavori

10



### COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)

C. F. 97250980824

2.438.446,57 – Voce A.2 Oneri per la sicurezza € 91.454,82 - voce B.1 IVA sui Lavori € 556.578,31) di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1524 del 28.08.2023, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

**Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'area Amministrativa  
(Arnone)



Soggetto Attuatore  
(Sergio Tumminello)