

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


Decreto n. 635 del 8/5/2025

Oggetto: VI Atto Integrativo – ME_A35 Roccaffiorita (ME) “Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12, ricadente in c./da Valanche - Paolazzo” – Codice ReNDiS 19IRA35/G1 – CUP H97H16000020006 – CIG 96731106E4

Pagamento SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 17.10.2024 all'operatore economico CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario



Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** il VI Atto Integrativo dell'Accordo di Programma, di cui al Decreto n. 499 del 30/11/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, registrato alla Corte dei conti il 09/12/2021, n. 3070, che individua n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana per un importo complessivo di euro 19.234.331,76;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12

2



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

Considerato che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione



n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Visto il Decreto Commissariale n. 1697 del 31/08/2021 recante “*Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all’articolo 113 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all’incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all’Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*” e relativi allegati;

Considerato che il progetto identificato codice ReNDiS 19IRA35/G1 e con codice di assegnazione interno ME_A35 Roccafiiorita “*Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12, ricadente in c./da Valanche - Paolazzo*” è tra quelli individuati nel VI Atto Integrativo dell’Accordo di Programma;

Visto il Decreto n. 554 del 31/03/2022 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il Geom. Luciano Saglimbeni, in atto Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Roccafiiorita, già nominato con Determinazione Sindacale n. 1 del 31/01/2017, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto n. 589 del 06/04/2022 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l’importo complessivo di € 1.500.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 1111 del 20/07/2022 con cui si è disposta l’approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo aggiornato con il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici e del relativo quadro economico, finanziando l’ulteriore importo pari ad € 250.000,00, ad integrazione di quanto già finanziato con il decreto n. 589 del 06/04/2022;


Visto il Decreto Commissariale n. 341 del 22/02/2023 con il quale è stata autorizzata la gara d’appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento individuato con codice interno ME_A35 – Roccafiiorita (ME) “*Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12, ricadente in c./da Valanche - Paolazzo*” – Codice ReNDiS 19IRA35/G1;

Visto il Decreto Commissariale n. 777 del 4 maggio 2023 con cui, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno ME_A35 – Roccafiiorita (ME) “*Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12, ricadente in c./da Valanche - Paolazzo*” – Codice ReNDiS 19IRA35/G1, in favore dell’operatore economico “**CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.**”, in ragione del ribasso economico del 31,1889 % offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 847.486,33 al netto dell’I.V.A., di cui € 817.522,75 per lavori ed € 29.963,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Vista la nota prot. n. 6516 del 10/05/2023 con la quale lo Scrivente ufficio, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e in ottemperanza al decreto Legge n.76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, stante l’urgenza e l’indifferibilità di attuazione dell’intervento in oggetto, ha invitato il RUP e l’impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., ognuno per quanto di competenza, ad avviare i lavori sotto riserva di legge;

Visto il Verbale di Consegna dei lavori sotto riserva di legge del 05/06/2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 7793, con il quale, tra l’altro, in considerazione dei 287 giorni, naturali e consecutivi, utili per le Lavorazioni, così come stabilito nel contratto d’appalto, è stato fissato quale termine di ultimazione dei lavori il 18/03/2024;

Visto il contratto per l’affidamento dell’appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 6 luglio 2023, rep. n. 997/2023, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico “**CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.**”, registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23070 - serie IT;




- Visto** il Decreto n. 1364 del 20.07.2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo pari a € 1.285.932,91, impegnando, al contempo, tenuto conto dell'importo di quanto già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, l'importo di € 1.276.533,09;
- Visto** il Decreto n. 263 del 15.02.2024 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 287.048,59 oltre IVA relativo al SAL n. 1 a tutto l'undici gennaio 2024, a favore dell'operatore economico CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. ;
- Visto** il Decreto n. 878 del 6 giugno 2024 con il quale sono stati approvati, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, la perizia di variante e suppletiva, già approvata dal RUP, nonché il seguente quadro economico, parte integrante della perizia, per un importo pari a € 1.740.000,00:

ME A35 ROCCAFLORITA - QUADRO ECONOMICO PVS			
A	SOMMANO I LAVORI		€ 1.675.189,24
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 32.637,19
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 1.642.552,05
	Importo del ribasso (31,1889%)		€ 512.293,92
A.1	Lavori al netto del ribasso		€ 1.130.258,13
A.2	Oneri di sicurezza		€ 32.637,19
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 1.162.895,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori		€ 255.836,97
B.2	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (0,25 del 2% di A) di cui € 8,769,82 già impegnati con decreti n. 1146/2023 e n. 1351/2023		€ 33.503,78
B.3	Imprevisti (<5% di A)		€ 7.591,11
B.4	Progettazione definitiva compresi oneri ed IVA		€ 44.696,04
B.5	Studio geologico compresi oneri ed IVA		€ 11.283,19
B.6	Indagini geognostiche compresa IVA		€ 39.535,26
B.7	Progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione (somme già finanziate con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero delle economie e Finanze del 31/08/2020 per un importo pari a € 38,074,14 compresi oneri ed IVA)		€ -00
B.8	Direzione Lavori, misura e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione compresi oneri ed IVA		€ 76.190,26
B.9	Collaudo statico compresi oneri ed IVA		€ 19.674,82
B.10	Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA		€ 9.515,19
B.11	Spese per prove in sito e accertamenti in laboratorio		€ 25.000,00
B.12	Spese per oneri accesso a discarica		€ 25.000,00
B.13	Spese gara		€ -00
B.14	Monitoraggio post intervento		€ 12.000,00
B.15	Fornitura segnaletica e arredo urbano		€ 2.000,00
B.16	Allacciamenti pubblici servizi		€ 500,00
B.17	Contributo ANAC già impegnato con decreti n. 360/2023 e n. 1212/2023		€ 630,00
B.18	Redazione PVS compresi oneri ed IVA		€ 14.148,05
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 577.104,68
	TOTALE (A+B)		€ 1.740.000,00

Vista la PEC del 05.09.2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10324, con la quale è stato trasmesso quanto segue:

- Il verbale di sospensione dei lavori dell'undici agosto 2023;
- Il verbale di ripresa dei lavori dell'undici settembre 2023;
- Il verbale di sospensione dei lavori del 22.12.2023;



- Il verbale di ripresa dei lavori del 16.01.2024;
- Vista** la nota dell'08/05/2024, acquisita agli atti in data 22/10/2024 con prot. n. 12105, con la quale il RUP, a seguito della richiesta di proroga proposta dall'impresa esecutrice ed acquisito il parere favorevole del D.L., ha concesso una proroga di n. 60 giorni fissando, pertanto, quale data di ultimazione dei lavori il 10/07/2024;
- Visto** il contratto aggiuntivo, sottoscritto in Palermo in data 11 luglio 2024, rep. n. 1163/2024, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23005 - serie 1T, per un importo pari ad € 315.408,99 al netto dell'IVA, con il quale, tra l'altro, all'art. 7 è stata disposta una proroga dei lavori pari a 120 giorni;
- Visto** il Decreto n. 1117 del 16 luglio 2024 con cui è stato approvato il contratto aggiuntivo sopra menzionato, impegnando l'importo di € 454.067,09, a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 1111 del 20/07/2022;
- Visto** il Decreto n. 1358 del 09/09/2024 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 618.071,48 oltre IVA relativo al SAL n. 2 a tutto il 09/08/2024, favore dell'operatore economico CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.;
- Vista** la PEC del 26/03/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3600, integrata dalla PEC del 24/04/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4790, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 17.10.2024:
- Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del Registro di contabilità;
 - Lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 ed ultimo a tutto il 17.10.2024 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 1.577.209,79
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 32.524,07
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 1.544.685,72
Ribasso contrattuale del 31,1889 %	€ 481.770,48
Importo netto dei lavori	€ 1.062.915,24
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 32.524,07
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 1.095.439,31

- Certificato di pagamento n. 3 del 26.03.2025 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo netto dei lavori	€ 1.062.915,24
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 32.524,07
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 1.095.439,31
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 5.477,20
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 905.120,07
Totale deduzioni	€ 910.597,27
Risulta il credito dell'impresa	€ 184.842,04

- Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 1_25 del 14.04.2025, acquisita agli atti in data 16.04.2025 con prot. n. 4512, emessa dall'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., per un importo pari ad € 184.842,04 oltre IVA, relativa al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 17.10.2024;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità dell'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., rilasciato dalle Autorità competenti in data 27.01.2025 prot. INAIL n. 47524932, acquisito agli atti in data 18.04.2025 con prot. n. 4618;
- Vista** la dichiarazione resa dalla CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. in data 20.08.2024 ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 9916;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 07/05/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. non risulta inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 225.507,29 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. FATTPA 1_25 del 14.04.2025, emessa dall'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., relativa al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 17.10.2024;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA


- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento identificato con il codice ME_A35 – Roccafiiorita (ME) *"Consolidamento a salvaguardia del centro abitato della S.P.12, ricadente in c./da Valanche - Paolazzo"* – Codice ReNDiS I9IRA35/G1, il pagamento dell'importo di € 184.842,04 (centottantaquattrottomilacentotrentadue/04) di cui alla fattura FATTPA 1_25 del 14.04.2025 (SDI 14469232142), emessa dall'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA: IT01385120850), relativa al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 17.10.2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 40.665,25 (quarantamilaseicentocossantacinque/25), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata

1203 - art.12.

- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 225.507,29 IVA inclusa, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1364 del 20/07/2023 e ss.mm.ii. (voce A1 Lavori € 184.735,50- Voce A.2 oneri della sicurezza € 106,54- voce B1 IVA sui lavori € 40.665,25), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell' Area Amministrativa

(Ammone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

