

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 638 del 29/04/2026

OGGETTO: FSC 21-27 - ME 17625 ALI' "Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale" - Codice Caronte SI_1_17625 - Codice ReNDiS 19IRA30/G1 - CUP J39D16001750001- CIG B4128D788E

Pagamento SAL n.1 a tutto il 16/03/2026 all'o.e. Colorami S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che dispone che "i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...";

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."

Visto il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2 con cui, tra l'altro, è disposto che "...omossis... L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.";

Vista la contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10, intrattenuta presso la Banca D'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Visto l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che prevede "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento";

Visto il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito



espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;

- Visto** il D. Lgs 31 marzo 2023 n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023- S.O. n.12, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209;
- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 "*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*" con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;
- Visto** il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Visto** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie e applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Visto** l'Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l'Italia, concernente la programmazione della politica di coesione 2021–2027, approvato con Decisione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- Vista** la delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021: 'Fondo sviluppo e coesione Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana';
- Vista** la delibera CIPESS n. 78/2021 del 22 dicembre 2021 recante: 'Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021/2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021/2027';
- Vista** la delibera CIPESS n. 79/2021 del 22 dicembre 2021 recante: 'Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 e 2021/2027. Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso' (FSC 2021/2027);
- Viste** le Delibere CIPESS n. 47 del 2021 e n. 34 del 2022 che, in attuazione di apposite disposizioni di legge, rispettivamente articolo 1, commi 188-189, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e articolo 37, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, assegnano alle Amministrazioni centrali complessivi 400 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC 2021-2027;
- Viste** le Delibere CIPESS n. 1, 7 e 35 del 2022, che assegnano alle Amministrazioni Centrali, a titolo di anticipazione, complessivi 8.244,56 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC 2021-2027;
- Vista** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: "Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e Feampa 2021/2027. Presa d'atto";
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 'Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC';



- Vista** la Delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: "Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7";
- Vista** la Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome'
- Vista** la Delibera CIPESS n. 41/2024 del 9 luglio 2024, recante: 'Regione Siciliana - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13/2023', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256;
- Vista** la Direttiva Presidenziale per la pianificazione delle azioni di previsione, prevenzione e protezione dal dissesto idrogeologico, approvata con D.P. n. 578/GAB del 23/10/2023;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. Apprezzamento';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2024, n. 193: Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2024, n. 192 "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento. Aggiornamento allegati A1, B1 e B2";
- Visto** l'Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Siciliana sottoscritto in data 27 maggio 2024 dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2024, n. 359: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256. Accordo per la coesione. Adozione del
- Visto** l'Allegato B2, inserito nell'Accordo per la Coesione sottoscritto in data 27 maggio 2024 che individua, l'elenco degli interventi e delle linee di azione assegnate alle amministrazioni competenti e il relativo piano finanziario di spesa;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 23 gennaio 2025. «Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Accordo per la coesione della Regione Siciliana. Modifiche ai sensi del punto 2 della delibera CIPESS 09/07/2024, n. 41»;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 27 dicembre 2024 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41. Documento 'Descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Adozione".
- Visto** il DDG n. 966/DRP del 30.12.2024 con il quale è stato adottato il documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo" con allegato il "Manuale di Attuazione e Controllo" relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-2027 e relativi atti allegati;



- Visto** il DDG n. 245/DRP del 24.04.2025 con il quale è stato approvato il documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo" nella versione 2.0 – aprile 2025 ed è stato, altresì, approvato il "Manuale di Attuazione e Controllo", allegato al suddetto documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo" relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-2027, nella versione 2.0;
- Visto** il DDG 609/DRP del 03/09/2025 con il quale è stato approvato il "Manuale di Attuazione e Controllo", allegato al documento "Descrizione del sistema di gestione e controllo" relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-2027, nella versione 3.0 settembre 2025, unitamente ad alcuni allegati;
- Vista** la Direttiva Presidenziale per la pianificazione delle azioni di previsione, prevenzione e protezione dal dissesto idrogeologico, approvata con D.P. n. 578/GAB del 23/10/2023;
- Considerato** che nel SI.GE.CO FSC 2021- 2027, versione di aprile 2025, tra i Centri di Responsabilità è stata individuata anche l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Vista** la Deliberazione n. 311 del 20/10/2025, recante "Accordo per la Coesione della Regione Siciliana. Programmazione FSC 2021/2027. Conferimento di funzioni di Organismo Intermedio alla Struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana per l'attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, afferenti all'ambito d'intervento 05. "Ambiente e risorse naturali" – linea di intervento 05.01 "Rischi e adattamento climatico" e di un intervento afferente all'ambito di intervento 12. "Capacità amministrativa" – linea di intervento 12.02 "Assistenza tecnica"», con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato i contenuti della documentazione relativa al riconoscimento della delega di funzioni e le risultanze degli esiti delle verifiche preliminari condotte sulla capacità e le competenze dell'O.I., su proposta congiunta del Dipartimento Programmazione e del CdR competente;
- Vista** la Convenzione, stipulata nella piena osservanza dello schema allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 311 del 20/10/2025, firmata digitalmente dai rappresentanti legali dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in data 05/11/2025 e dal Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana in data 06/11/2025, rispettivamente CdR delegante e O.I. delegato per l'attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità di Bacino afferenti all'Area Tematica 05. "Ambiente e risorse naturali" – Linea di intervento 05.01 "Rischi e adattamento climatico" e di un intervento afferente all'Area Tematica 12. "Capacità amministrativa" – linea di intervento 12.02 "Assistenza tecnica", nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto n. 07 del 10/11/2025 con il quale il Soggetto Attuatore dell'Ufficio del commissario di Governo ha approvato la sopra citata Convenzione per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio;
- Considerato** che il progetto identificato con il codice interno FSC 21-27 - ME 17625 ALI' "Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale" - Codice Caronte SI_1_17625 - Codice ReNDiS 19IRA30/G1, di importo pari ad € 1.060.000,00, è tra quelli inseriti nella deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2024, n. 359:
- Visto** il Decreto Commissariale n. 492 del 28/07/2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Benedetto Falcone, dipendente in servizio presso il Comune di Ali, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2448 del 24/12/2020 con il quale il Geom. Antonino Treppiedi e l'Ing. Marco Ferrante, in servizio presso questa Struttura Commissariale, sono stati nominati, rispettivamente, Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Arch. Benedetto Falcone, e Supporto al RUP;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi alle Idagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, studio Geologico, Direzione dei Lavori relativa alle



esecuzione delle indagini, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, misura e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sottoscritto in Palermo in data 25 ottobre 2022 rep. n. 845/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico RTP ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (mandataria)- GEOL. FABIO NICITA (mandante)- ING. DANIELE SPINA (mandante), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 35526- serie 1T;

Visto il Decreto n. 1510 del 27.09.2024 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice ME 17625 ALI' "Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale" - Codice Caronte SI_1_17625 - Codice ReNDiS 19IRA30/G1, per un importo complessivo di € 1.060.000,00, ed è stato finanziato l'importo di € 843.627,13, atteso che con i decreti n. 138/2018 e n. 128/2021, come modificati dal decreto n. 2004 dell'11 ottobre 2021, era già stato disposto il finanziamento della somma di € 216.372,87;

Visto il Decreto n. 1682 del 31/10/2024 con cui è stata autorizzata la gara per l'affidamento dei Lavori inerenti all'intervento identificato con codice ME 17625 ALI' "Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale" - Codice Caronte SI_1_17625 - Codice ReNDiS 19IRA30/G1;

Visto il Decreto Commissariale n. 263 del 03/03/2025 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17625 ALI' "Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale" - Codice Caronte SI_1_17625 - Codice ReNDiS 19IRA30/G1, in favore dell'operatore economico COLORAMI S.R.L., in ragione del ribasso economico del 33,1455 % offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo di € 432.761,45 al netto dell'I.V.A., di cui € 326.981,15 per lavori, € 78.603,78 relativi al costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 27.176,52 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 29 maggio 2025, rep. n. 1275/2025, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico COLORAMI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 18905 - serie 1T;

Visto il Decreto n. 793 del 30/05/2025 con cui è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 859.882,17, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 113.552,50, è stato impegnato l'importo pari ad € 746.329,67, come di seguito riportato:

ME 17625 ALI' - QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	Importo
a.1	lavori a misura	567.697,49 €
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	78.603,78 €
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	27.176,52 €
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	594.874,01 €
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2)	489.093,71 €
	importo del ribasso (33,1455%)	162.112,56 €
	Lavori al netto del ribasso	326.981,15 €
	oneri speciali di sicurezza	105.780,30 €
	totale lavori al netto del ribasso compresi oneri della sicurezza	432.761,45 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	95.207,52 €
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" di cui € 2,679,30 già impegnati con decreto n. 1734/2024 ed € 856,61 già impegnati con decreto n. 660/2024	11.897,48 €
b.3	Competenze professionali per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studio geologico e Direzione lavori (oneri e IVA inclusi) - somme già finanziate con i decreti n. 138/2018 e n. 128/2021 (di cui € 109,351,59 già impegnati con Decreto n. 160/2018)	216.372,87 €
b.4	Competenze tecniche per collaudo statico e/o tecnico-amministrativo (oneri e IVA inclusi)	11.002,02 €
b.5	Espropri	10.815,04 €



b.6	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023) già impegnati con i Decreti n. 1052/2018, n. 888/2022 e n. 199/2024	660,00 €
b.7	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	22.000,00 €
b.10	Imprevisti 9,95% sul Totale dei lavori (A.1)	59.165,79 €
B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		427.120,72 €
Totale A.I) + B)		859.882,17 €

Visto il verbale di consegna dei lavori del 18/06/2025, acquisito agli atti in data 20/06/2025 con prot. n. 6954, con cui con cui, in considerazione dei giorni utili per le lavorazioni previsti dal capitolato speciale d'appalto, pari a 120 giorni, per l'ultimazione dei lavori, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori il 16/10/2026;

Visto il Decreto n. 1178 del 05/08/2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, tra l'altro, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 86.552,29 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, in favore dell'impresa COLORAMI S.R.L.;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 05/08/2025, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 8817;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 20/10/2025, acquisito agli atti in data 23/10/2025 con prot. n. 11639, con il quale è stato fissato, quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi, il 04/01/2026;

Vista la nota del 15/12/2025, acquisita agli atti in data 17/12/2025 con prot. n. 14519, con la quale l'impresa ha richiesto una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Vista la nota del 23/12/2025, acquisita agli atti in data 24/12/2025 con prot. n. 14853, con la quale il D.L., in riscontro alla richiesta dell'impresa, ha espresso parere favorevole alla proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Vista la nota del 29/12/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14908, con la quale il RUP ha concesso una proroga di 75 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi 20/03/2026;

Vista la nota del 11/03/2026, acquisita agli atti in data 12/03/2026 con prot. n. 3634, con la quale l'impresa ha richiesto un'ulteriore proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Vista la nota del 13/03/2026, acquisita agli atti in data 14/03/2026 con prot. n. 3795, con la quale il D.L., in riscontro alla richiesta dell'impresa, ha espresso parere favorevole ad una proroga di 80 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Vista la nota del 16/03/2026, acquisita agli atti in data 14/03/2026 con prot. n. 3875, con la quale il RUP ha concesso una proroga di 80 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Visto il Verbale di sospensione parziale dei lavori del 16/03/2026, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 3855;

Vista la nota del 17/04/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5702, con la quale il D.L. ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 1 a tutto il 16/03/2026 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 16/03/2026 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo complessivo dei lavori a misura	€ 248.652,04
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.939,71
A dedurre Costo manodopera incluso nei lavori	€ 34.021,50
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso contrattuale	€ 211.690,83
Ribasso contrattuale del 33,1455 %	€ 70.165,99
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta, sicurezza e manodopera	€ 141.524,84



Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.939,71
Costo manodopera incluso nei lavori	€ 34.021,50
Lavori a misura al netto	€ 178.486,05


- il Certificato di pagamento n. 1 del 10/04/2026 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta, sicurezza e manodopera	€ 141.524,84
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.939,71
Costo manodopera incluso nei lavori	€ 34.021,50
Lavori a misura al netto	€ 178.486,05
Ritenuta per infortuni 0,50%	€ 892,43
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 0,00
Dedotto il 20,00% recupero quota parte anticipazione	€ 35.697,21
Totale Deduzione	€ 36.589,64
Risulta il credito dell'impresa arrotondato a 100 euro	€ 141.800,00

- Vista** la dichiarazione resa in data 14/04/2025 dall'operatore economico "COLORAMI S.r.l.", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti con pec del 16/04/2025 prot. n. 4519;
- Vista** la fattura elettronica n. FPA 02 del 27/03/2026, acquisita agli atti in data 15/04/2026 con prot. n. 5523, emessa dall'o.e. "Colorami SRL", per un importo pari ad € 141.800,00 oltre IVA, relativa al SAL n. 1 a tutto il 16/03/2026;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "Colorami SRL", rilasciato dalle autorità competenti in data 09/01/2026, prot. INAIL 52315667, acquisito agli atti in data 27/04/2026 con prot. n. 6148;
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 29/04/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "Colorami s.r.l." risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 172.996,00 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. FPA 02 del 27/03/2026 emessa dall'impresa "Colorami s.r.l.", relativo al SAL n. 1 a tutto il 16/03/2026;

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre, nell'ambito dell'intervento FSC 21-27 - ME 17625 ALI' "Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale"** - Codice Caronte SI_1_17625 - Codice ReNDiS 19IRA30/G1, il pagamento dell'importo di € 141.800,00 (centoquarantunomilaottocento/00), di cui alla fattura elettronica n. FPA 02 del 27/03/2026 (SDI 16967237113), emessa dall' o.e. COLORAMI SRL (C.F./P.IVA IT03285200832), relativa al SAL n. 1 a tutto il 16/03/2026, da liquidare con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex legge 136/2010, allegata al presente decreto.



- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 31.196,00 (trentunomilacentonovantasei/00) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata-1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 172.996,00 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 793 del 30/05/2025 (voce A1 Lavori € 138.860,29 - voce A2 Oneri sicurezza € 2.939,71 – voce B1 IVA sui lavori € 31.196,00), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.;
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone) 


Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

