

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO N. 646 del 29/4/2024

ME 066_A_1 - Comune di Ficarra - "Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto"-

Disimpegno e Definanziamento - Approvazione del Quadro finale dell'intervento

Chiusura intervento

CUP E32J09000090002 CIG 2796158692

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;

Considerato che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

Visto l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in

- particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2014, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 066 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra, per un importo di € 1.450.000,00 complessivamente;

Richiamati

i Decreti Commissariali

- n. 44 del 07/04/2011 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento - "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" Cod. Intervento ME 066 A, per un importo complessivo di € 1.358.580,64;
- n. 198 del 25/08/2011 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra (ME) a favore dell'impresa RENZO COSTRUZIONI SRL con sede in via Trieste n. 50 - 98066 Patti, con un prezzo offerto pari a € 597.191,52 oltre a € 47.825,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, del 26,9669%;
- n. 231 del 20/09/2011 con il quale è stato affidato l'incarico di DL, misura e contabilità e CSE, all'Ing. Francesco Cappotto, responsabile dell'area tecnica del comune di Ficarra;
- n. 232 del 20/09/2011 con il quale è stato confermato l'incarico di responsabile unico del procedimento, all'ing. Fabio Marino, già affidato con Determina Dirigenziale del Comune n. 90 del 16/04/2009;
- n. 379 del 14/12/2011 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro Tecnico Economico per un importo complessivo di € 1.090.414,16 e al contempo, in considerazione che nella fase precedente la stipula del contratto è stata impegnata la somma di € 1.408,34, si è disposto l'impegno della rimanente somma complessiva di euro 1.089.005,82 per la realizzazione dell'intervento denominato ME 066 A "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto";
- n. 161 del 07/03/2013 con il quale si è preso atto dell'approvazione di Perizia di Variante e suppletiva relativa ai lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e in località San Noto" nel comune di Ficarra - individuato con il codice ME 066 A, comportante un aumento di spesa netto di € 95.348,08 rispetto a quello contrattuale dunque un nuovo importo netto dei lavori di € 740.364,81, comprensivo di € 51.493,75 di oneri per la sicurezza e, al contempo, si è rimodulato il Quadro Economico d'impegno mantenendo lo stesso importo complessivo pari ad euro 1.089.005,82;

Considerato che:

- In data 09/07/2012 si è svolta una riunione operativa tra il RUP Ing. Fabio Marino, il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Cappotto e il collaudatore statico e tecnico-amministrativo Ing. Nunzio Impellizzeri, nel corso della quale il D.L. ha riferito che, successivamente alla consegna dei lavori, si era verificata una evoluzione del dissesto del versante oggetto di intervento che precludeva la possibilità di dare seguito alle ulteriori lavorazioni previste in progetto senza un preventivo intervento strutturale in grado di stabilizzare il dissesto, da valutarsi sulla scorta di opportune ulteriori indagini geognostiche e che, pertanto, si rendeva necessaria l'esecuzione di "lavori complementari" come definiti all'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006, dell'importo stimato di € 350.000,00;
- con nota prot. 1437 del 08/03/2013, assunta al protocollo commissariale n° 1552 del 12/03/2013, il RUP ha trasmesso al Commissario Straordinario copia del verbale della riunione operativa del 09/07/2012 e del progetto preliminare dei lavori complementari

redatto dal Direttore dei Lavori richiedendo l'autorizzazione ad effettuare le indagini geognostiche preliminari alla progettazione esecutiva;

- in data 15/04/2013 si è svolta una seconda riunione operativa tra il RUP, il DL e il collaudatore, nel corso della quale il Direttore dei Lavori ha rappresentato che, a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di febbraio e marzo 2013, si era avuta una ulteriore evoluzione del dissesto del versante oggetto di intervento che richiedeva l'esecuzione dei lavori complementari già descritti nel verbale della riunione operativa del 09/07/2012;
- con nota prot. 2751 del 09/05/2013, assunta al protocollo commissariale n° 2733 del 10/05/2013, il Comune di Ficarra ha richiesto il finanziamento di € 350.000,00 per l'esecuzione di opere complementari all'intervento ME 066 A, ai sensi dell'art. 57 comma 5 D.Lgs 163/2006, allegando il relativo progetto preliminare;

Sentito il Comitato di indirizzo e controllo in data 23/09/2013 sui lavori complementari dell'importo di € 350.000,00;

Considerato che:

- con nota prot. n° 5765 del 26/09/2013 il Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato il RUP e il Direttore dei Lavori a predisporre il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'adozione delle procedure di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti;
- in data 07/05/2014 l'appaltatore, avendo preso visione degli elaborati del progetto esecutivo dei lavori complementari, ha dichiarato di accettare per l'esecuzione dei predetti lavori complementari gli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto stipulato in data 01/09/2011 e registrato a Roma il 19/09/2011 al n° 18089 rep. 3 e all'Atto di sottomissione n° 1 del 14/03/2013 registrato a Patti il 21/03/2013 al n° 340 serie III;
- con nota prot. 2777 del 12/05/2014, assunta al protocollo commissariale n° 2314 del 15/05/2014, il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo dei "lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica - contrada rinella - san noto" dell'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 247.901,28 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,0811% e compresi oneri della sicurezza, e € 102.098,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto in data 04/06/2014 l'attestazione di cui all'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- ai sensi dell'art. 55 DPR 207/2010 il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori hanno sottoscritto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in data 04/06/2014;
- ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile unico del procedimento ha espresso parere tecnico favorevole sul progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 247.901,28 per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza, e € 102.098,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto

il Decreto Commissariale n. 397 del 23/06/2014 con il quale:

- si è disposto il definanziamento dell'importo di € 258.580,64 di cui al Decreto n. 44/2011 relativo ai lavori principali, propedeutico al finanziamento dei lavori complementari,
- si è attribuito il codice intervento ME_066_A_1, tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 57 D.Lgs 163/2006, trattasi di lavori complementari al progetto iniziale dell'intervento ME_066_A e al relativo contratto di appalto,
- si è approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA - CONTRADA RINELLA - SAN NOTO" individuato con il codice intervento ME_066_A_1, dell'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 247.901,28 per lavori al netto del ribasso d'asta del

23,0811% e compresi oneri della sicurezza, ed € 102.098,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Commissariale n. 417 del 01/07/2014, con il quale, nell'ambito dell'intervento per la realizzazione dei lavori complementari ex art. 57 D.Lgs 163/2006, individuato con il codice ME_066_A_1 e denominato "lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto", si è esteso l'incarico di Progettazione, Direzione Lavori, misure e contabilità nonché Coordinatore della sicurezza all'Ing. Francesco Cappotto (già conferito con D.C. n. 231/2011), di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Fabio Marino dell'Ufficio tecnico comunale di Ficarra (già conferito con D.C. n. 232/2011), e di collaudatore statico delle strutture all'ing. Nunzio Impellizzeri (già conferito con D.C. n. 353/2011);

Visto il contratto sottoscritto in data 29/09/2014 tra il soggetto attuatore e l'impresa RENZO COSTRUZIONI S.r.l. e registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio territoriale di Palermo 2 il 2/10/2014 al n. 4631 serie 3;

Visto il Decreto n. 691 del 14/11/2014 con il quale:

- si è defanziato l'importo di € 5.966,22 di cui al Decreto Commissariale n. 44/2011 relativo ai lavori principali individuati con il codice ME 066 A,
- si è finanziata la stessa somma, ad integrazione dell'importo di € 350.000,00 già finanziato con n. Decreto 397/2014, relativo ai lavori complementari individuati con il codice ME_066_A_1 e denominati "lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto",
- si è disposto l'impegno di € 355.771,22, tenuto conto dell'importo pari ad € 225,00 già impegnato con Decreto n. 653/14 approvando pertanto un nuovo quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 355.996,22;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 09/03/2015 con il quale si è certificato che i lavori di cui all'oggetto, sono stati ultimati in data 02/03/2015, dunque entro il termine stabilito, eccetto la definizione di alcune lavorazioni del tutto marginali e non incidenti all'uso ed alla funzionalità delle opere, per le quali è stato assegnato all'impresa appaltatrice un termine perentorio di giorni sessanta;

Visto il Certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 21/12/2017, con il quale si è certificato che i lavori, il cui importo è risultato pari ad € **247.901,28**, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta RENZO COSTRUZIONI S.r.l. e che, in considerazione degli acconti già corrisposti pari complessivamente ad € 245.033,55, la rata di saldo spettante all'impresa corrispondeva ad € 2.867,73;

Preso atto che ad oggi non risulta alcuna richiesta di pagamento relativa alla rata di saldo e l'approssimarsi dei termini prescrizionali;

Preso atto che i pagamenti sono stati tutti effettuati e che, da un esame della contabilità è risultata un'economia pari ad € 13.813,29;

Ritenuto per quanto sopra, di dover **disimpegnare l'importo complessivo di euro 13.813,29** a valere sulle somme impegnate con decreto n. 691 del 14/11/2014 nonché il defanziamento di detto importo finanziato con decreto n. 397 del 23/06/2014, approvando pertanto il seguente quadro:

	LAVORI	importo
A	totale costo lavori	245.033,55
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1/B	IVA al 22% sui lavori	53.907,38
2/B	Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	2.269,36

3/B	indagini, prove di laboratorio e monitoraggio IVA compresa	15.454,96
4/B	competenze tecniche collaudo statico compresi IVA e oneri	4.626,15
5/B	espropriazioni e oneri connessi	-
6/B	oneri di conferimento a discarica	-
7/B	Contributo autorità di vigilanza	225
8/B	ripristino allacci pubblici servizi compresa IVA	14.445,32
9/B	Imprevisti e arrotondamenti	-
10/B	Competenze geologo oneri e IVA compresi	6.221,21
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	97.149,38
	TOTALE A+B	342.182,93

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.10 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116,

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Articolo 2 Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice di identificazione **ME 066_A_1** "Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto"- Comune di Ficarra, il disimpegno dell'importo complessivo di euro € 13.813,29 a valere sulle somme impegnate con decreto n. 691 del 14/11/2014 e ss.mm. nonché il definanziamento di detto importo a valere sulle somme finanziate con decreto n. 397 del 23/06/2014 approvando, al contempo, il seguente Quadro tecnico economico:

	LAVORI	importo
A	totale costo lavori	245.033,55
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1/B	IVA al 22% sui lavori	53.907,38
2/B	Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	2.269,36
3/B	indagini, prove di laboratorio e monitoraggio IVA compresa	15.454,96
4/B	competenze tecniche collaudo statico compresi IVA e oneri	4.626,15
5/B	espropriazioni e oneri connessi	-
6/B	oneri di conferimento a discarica	-
7/B	Contributo autorità di vigilanza	225
8/B	ripristino allacci pubblici servizi compresa IVA	14.445,32
9/B	Imprevisti e arrotondamenti	-
10/B	Competenze geologo oneri e IVA compresi	6.221,21
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	97.149,38
	TOTALE A+B	342.182,93

Articolo 3 Di dichiarare, a seguito di quanto disposto all'articolo 2, la chiusura dell'intervento individuato con il codice **ME 066_A_1** "Lavori di completamento del consolidamento e regimentazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto"- Comune di Ficarra;

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione

(www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dal D.lgs. 33/2013 e di notificarlo al R.U.P. al Dipartimento Regionale Ambiente, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)
Francesca Arnone

Il Soggetto Attuatore

(arch. Salvatore Lizzio)



SALVATORE LIZZIO
30.04.2024 08:59:32
GMT+01:00