

**COMMISSARIO di GOVERNO****per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana****DECRETO N. 677 del 6/5/2024**

SR 188_A - Siracusa - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012
Chiusura definitiva intervento

CUP J35D13000010001**IL SOGGETTO ATTUATORE****Visto**

l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto

l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;

Considerato

che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

Vista

l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

Visto

l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto

l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai

sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del D.lgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto

l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto

il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;

Visto

il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

Visto

il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2019 reg. n. 1 Fog. 1620;

Visto

l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista

l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;

Vista

la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato - ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 - all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 188 A, riguardante l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, per un importo complessivo di € 3.466.002,61;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 333 del 10/07/2012 con il quale, l'Ing. Emanuele Fortunato, C. F. FRTMNL66M31I754M, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ex Determina Sindacale n. 164 del 11/08//2006;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 280 del 15/04/2013 con il quale si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, per un importo complessivo di € 3.466.002,61;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 425 del 10/06/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento codificato SR 188 A - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio" nel Comune di Siracusa, a favore della Ditta PICARDI TECNICA S.R.L. con sede in San Vitaliano (NA) Via Nazionale delle Puglie, 239 - 80030 con un ribasso percentuale del 30,1370% corrispondenti a €1.546.689,34(unmilione cinquecento quarantasei milaseicentottantanove euro/34) oltre € 186.110,90 (centottantasei milacentodieci euro/90) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1.732.800,24, oltre IVA;
- Visto** il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta PICARDI TECNICA S.R.L., in data 12/06/2013 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 25/06/2013 alla serie 3 n. 13802, in cui all'art. 3 è stabilito il corrispettivo pari ad € 1.732.800,24 (unmilione settecentotrentadue mila ottocento euro/24) oltre ad € 186.110,90 (centottantasei milacentodieci euro/90) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, e all'art. 6 è stabilito il termine utile per ultimare i lavori in appalto, fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
- Visto** il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 23.03.2016 con il quale l'Impresa, il D.L. e il RUP hanno dichiarato che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali e precisamente in data 21.03.2016;

Visto

il Decreto n. 209 del 20/04/2007 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo inerenti ai lavori di cui all'oggetto, rimodulando altresì il quadro economico dell'intervento;

Visto

il Decreto n. 830 del 29/11/2017 con cui si è preso atto della conclusione dei lavori e ed in considerazione del fatto che i pagamenti fossero stati tutti esitati tutti ad eccezione di quello relativo alle attività di monitoraggio, il cui importo pari ad € 18.150,00, è rimasto impegnato nelle more del realtivo pagamento, al contempo, è stato approvato il quadro economico finale dell'intervento di seguito riportato:

	Totale Lavori al netto del ribasso +attuazione della sicurezza		C 1.715.771,56
A)	Importo complessivo dei lavori (A) come da stato finale		C 1.715.771,48
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	Indagini preliminari alla progettazione		
B.1.1)	Indagini ammasso roccioso compreso oneri	€ 2.000,00	
B.1.2)	Indagini geognostiche compreso I.V.A. al 20%	€ 3.500,00	
B.1.3)	Indagini subacquee compreso I.V.A. al 20%	€ 1.200,00	
B.1.4)	Rilievo tridimensionale falesia inclusa I.V.A. al 20%	€ 5.500,00	
B.2)	Competenze progettazione		
B.2.1)	Studio Geologico compreso oneri ed IVA	€ 24.347,45	
B.2.2)	Studio Geotecnico compreso oneri ed IVA	€ 45.723,80	
B.2.3)	Studio Idraulico Marittimo compreso oneri ed IVA	€ 13.831,28	
B.2.4)	Studio Impatto Ambientale compreso oneri ed IVA	€ 35.886,55	
B.3)	Supporto tecnico al RUP in fase di progettazione	€ 37.260,87	
B.4)	Fondi incentivazione 2% su "A)" art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 47.207,67	
B.5)	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	€ 30.490,53	
B.6)	Collaudo tecnico-amministrativo	€ -	
B.7)	Spese per accertamenti di laboratorio	€ -	
B.8)	Indagini archeologiche	€ 13.084,51	
B.9)	Monitoraggio ante operam e in corso d'opera	€ 12.100,00	
B.10)	Monitoraggio art. 1 c. 3 D.D.G. 489 26/09/2012	€ 6.050,00	
B.11)	Compensi A.R.P.A.	€ -	
B.12)	Compensazione (3%) art. 1 c. 4 D.D.G. 489 26/09/12	€ 62.464,00	
B.13)	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
B.14)	Spese pubblicità di cui € 5858,45 impegnati con decreti 345 -399-469/ 13	€ 14.631,84	
B.15)	Oneri di conferimento in discarica	€ -	
B.16)	Imprevisti	€ -	
B.17)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 377.469,72	
B.18)	Spese di Piottaggio di cui al D.C. 339/2013	€ 613,99	
B.19)	Specialista per misure di compensazione compreso IVA e oneri	€ 36.800,89	
B.20)	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (di cui € 200.000,00 imputati con D.C. 472/2014 ed € 779.468,03 imputati con il presente Decreto)	€ 979.468,03	
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		C 1.750.231,13
C	COSTO TOTALE INTERVENTO		C 3.466.002,61

Preso atto

che oggi anche i pagamenti relativi alle attività di monitoraggio post operam sono stati esitati;

Ritenuto

di dichiarare definitivamente chiuso l'intervento:

Al sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Articolo 2 Di prendere atto nell'ambito dell'intervento individuato con il codice SR 188 A - Siracusa- Accordo di Programma Integrativo ex D.CIPE n. 8/2012 - Stralcio esecutivo "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia" nell'ambito del progetto generale "Lavori di ripristino e consolidamento della falesia compresa tra punta Carrozza e Punta Castelluccio", così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, che anche i pagamenti relativi alle attività di monitoraggio post operam sono stati esitati;

Articolo 3 Di confermare il quadro economico finale dell'intervento già approvato con decreto n. 830 del 29/11/2017 così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	VOCI	Importi progetto	TOTALI
	LAVORI		
	Totale Lavori al netto del ribasso +attuazione della sicurezza		C 1.715.771,56
A)	Importo complessivo dei lavori (A) come da stato finale		C 1.715.771,48
B)	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	Indagini preliminari alla progettazione		
B.1.1)	Indagini ammasso roccioso compreso oneri	€ 2.000,00	
B.1.2)	Indagini geognostiche compreso I.V.A. al 20%	€ 3.500,00	
B.1.3)	Indagini subacquee compreso I.V.A. al 20%	€ 1.200,00	
B.1.4)	Rilievo tridimensionale falesia inclusa I.V.A. al 20%	€ 5.500,00	
B.2)	Competenze progettazione		
B.2.1)	Studio Geologico compreso oneri ed IVA	€ 24.347,45	
B.2.2)	Studio Geotecnico compreso oneri ed IVA	€ 45.723,80	
B.2.3)	Studio Idraulico Marittimo compreso oneri ed IVA	€ 13.831,28	
B.2.4)	Studio Impatto Ambientale compreso oneri ed IVA	€ 35.886,55	
B.3)	Supporto tecnico al RUP in fase di progettazione	€ 37.260,87	
B.4)	Fondi incentivazione 2% su "A)" art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 47.207,67	
B.5)	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	€ 30.490,53	
B.6)	Collaudo tecnico-amministrativo	€ -	
B.7)	Spese per accertamenti di laboratorio	€ -	
B.8)	Indagini archeologiche	€ 13.084,51	
B.9)	Monitoraggio ante operam e in corso d'opera	€ 12.100,00	
B.10)	Monitoraggio art. 1 c. 3 D.D.G. 489 26/09/2012	€ 6.050,00	
B.11)	Compensi A.R.P.A.	€ -	
B.12)	Compensazione (3%) art. 1 c. 4 D.D.G. 489 26/09/12	€ 62.464,00	
B.13)	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
B.14)	Spese pubblicità di cui € 5858,45 impegnati con decreti 345 -399-469/ 13	€ 14.631,84	
B.15)	Oneri di conferimento in discarica	€ -	
B.16)	Imprevisti	€ -	
B.17)	I.V.A. 22% sui lavori	€ 377.469,72	
B.18)	Spese di Plottaggio di cui al D.C. 339/2013	€ 613,99	

5

B.19)	Specialista per misure di compensazione compreso IVA e oneri	€ 36.800,89.	
B.20)	Spese per funzionamento Struttura Commissariale (di cui € 200.000,00 imputati con D.C. 472/2014 ed € 779.468,03 imputati con il presente Decreto)	€ 979.468,03	
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1.750.231,13
C	COSTO TOTALE INTERVENTO		€ 3.466.002,61

Articolo 4 Di dichiarare, a seguito di quanto disposto all'articolo 2, la chiusura definitiva dell'intervento.

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del dlgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al responsabile Unico del Procedimento al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone) *Francesca Arnone*

Il Soggetto Attuatore
(arch. Salvatore Lizzio)



SALVATORE LIZZIO
03.05.2024
13:17:47
GMT+01:00