



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 719 del 10/5/2011

ME 127 B TORTORICI – *“Muri e paratie montevalle e opere idrauliche zona San Paolo”* – Codice CARONTE
SI_1_14127 - Comune di Tortorici - CUP J15D13000070001

Rimborso oneri conferimento in discarica (2° e 3° blocco) all'operatore economico COCI ANTONINO

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog.297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e

all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art.7, c.2, che dispone che “A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n°91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°116.”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato I all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 127 B – Tortorici (ME), dal titolo “*Muri e Paratie Montevalle e Opere Idrauliche – Zona S. Paolo – 1° stralcio funzionale*”, per un importo complessivo di € 2.300.000,00;
- Visto** il Decreto commissariale n. 489 del 27 giugno 2013, trasmesso con nota prot. n. 3875/UC del 27 giugno 2013, con il quale il geom. Carmelo Calanni Rindina è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1326 del 27/09/2019 con il quale si è disposto l'affidamento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Arch. Cantarella Claudia Immacolata, funzionario tecnico interno del Comune di Tortorici, in sostituzione del geom. Carmelo Calanni Rindina nominato col suddetto Decreto n. 489/2013;
- Visto** il D.D.G. n. 703 del 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 13.09.2017 Reg. n. 1 - Fg. N. 57, con cui è stato finanziato il progetto esecutivo codificato - ME 127 TORTORICI – “*Muri e paratie monte valle e opere idrauliche zona San Paolo*” in territorio comunale di Tortorici (ME) – Codice CARONTE SI_1_14127, a valere sulla Linea di Intervento 2.3.1 A del PO FERS Sicilia 2007/2013, ed impegnato sul Cap. 842437, per un importo complessivo pari ad € 2.279.609,69;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 695 del 12 ottobre 2017 con il quale si è preso atto del finanziamento e del contestuale impegno di € 2.279.609,69 sul Cap. 842437, disposti dall'ARTA con il sopraccitato D.D.G. n. 703 del 7 agosto 2017, approvando anche il suddetto quadro economico;
- Visto** il Decreto n. 1460 del 18/08/2020 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME 127 B TORTORICI** – "*Muri e paratie montevalle e opere idrauliche zona San Paolo*" – Codice **CARONTE SI_1_14127** - Comune di Tortorici., in favore dell'operatore economico "**COCI ANTONINO**", in ragione del ribasso economico del 26,2620% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 1.164.275,19 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.125.579,18 per lavori ed € 38.696,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto sottoscritto in Palermo in data primo ottobre 2020, rep. n. 398/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "**COCI ANTONINO**", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 24295 - serie IT;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 16.12.2020, a firma congiunta del RUP e del D.L., trasmesso con pec in data 17/12/2020, acquisito agli atti data 18/12/2020 con prot. 1884, con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 540, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 09/06/2022;
- Visto** il Decreto n. 1236 del 17.06.2021 con il quale, a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto dei lavori relativi all'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione del contratto rep. 398 del 01.10.2020 nonché l'approvazione del relativo quadro tecnico economico;
- Visto** il D.D.G. n. 1068 del 06.08.2021, trasmesso con Pec in data 26/08/2021 e acquisito agli atti in pari data con prot. n. 10392, registrato alla Ragioneria Generale del Territorio e Ambiente in data 25/08/2021, con cui è stato approvato il Q.E. post gara del progetto esecutivo in oggetto, finanziato con il sopraccitato D.D.G. 703 del 07/08/2017;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1861 del 21.09.2021 con cui è stato disposto il pagamento all'impresa **COCI ANTONINO** dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo pari ad € 348.930,00 oltre IVA;
- Visto** il Decreto n. 22 del 12.01.2022 con cui è stato disposto il pagamento della somma di € 187.460,00 oltre IVA all'impresa **COCI ANTONINO** relativa al SAL n. I a tutto il 14.10.2021;
- Vista** la pec del 27/04/2022, acquisita agli atti in data 28/04/2022 con prot. n. 5495, con la quale sono stati trasmessi:
- la nota del 19/04/2022 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 150 giorni;
 - il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 120, reso dal Direttore dei lavori in data 20/04/2022;
 - la nota del 27/04/2022 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 120, pertanto sino al 07/10/2022;
- Vista** la pec del 06/10/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12442, con la quale sono stati trasmessi:
- la nota del 29/09/2022 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 30 giorni;
 - il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 30, reso dal Direttore dei lavori in data 29/09/2022;
 - la nota del 06/10/2022 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 30, pertanto sino al 06/11/2022;

- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 05/11/2022, acquisito agli atti in data 08/11/2022 con prot. n. 13985, con il quale gli stessi sono stati sospesi a decorrere dal 06/11/2022;
- Visto** il Decreto n. 1775 del 22.11.2022 con cui è stato disposto il pagamento della somma di € 178.690,00 oltre IVA all'impresa COCI ANTONINO relativa al SAL n. 2 a tutto il 16.05.2022;
- Vista** la pec del 03.02.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1383, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
- il Verbale di accertamento distanza chilometrica della discarica RUBINO S.r.l. dall'area di cantiere, nel quale il D.O. ha dichiarato che *"non esistono discariche idonee autorizzate a distanza inferiore"*;
 - la Determinazione Dirigenziale n. 1033 del 14.11.2019 della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina con la quale è stata rinnovata l'iscrizione della Ditta Rubino S.r.l. al n. 02/15 del registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero/riutilizzo R3 di rifiuti non pericolosi presso l'impianto ubicato in c.da Morello nel Comune di Castell'Umberto (ME);
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 16/01/2023, acquisito agli atti in data 17/01/2023 con prot. n. 520, con il quale, tenuto conto della proroga di novanta giorni prevista nella perizia di variante di cui al successivo decreto di presa d'atto n. 1581/2023, è stato fissato quale nuovo termine per l'ultimazione il 16/04/2023;
- Visto** il Decreto n. 354 del 23.02.2023 con cui è stato disposto il pagamento della somma di € 15.820,37 oltre IVA all'impresa COCI ANTONINO, relativa agli oneri di conferimento a discarica (1° blocco);
- Vista** la pec del 31/03/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4579, con la quale sono stati trasmessi:
- la nota del 28/03/2023 con la quale l'impresa esecutrice ha richiesto una proroga di 90 giorni;
 - il parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 90, reso dal Direttore dei lavori in data 29/03/2023;
 - la nota del 30/03/2023 con la quale il RUP ha concesso una proroga di giorni 90, pertanto sino al 15/07/2023;
- Visto** il Decreto n. 661 del 11/04/2023 con il quale il Geom. Sebastiano Bozza Germanà, Responsabile del Settore 2° tecnico del Comune di Tortorici, è stato nominato RUP dell'intervento in sostituzione dell'Arch. Claudia Immacolata Cantarella;
- Visto** il Certificato di ultimazione lavori del 18/07/2023, acquisito agli atti in data 31/07/2023 con prot. n. 10488, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 10/07/2023, e, quindi, entro il tempo utile contrattuale;
- Visto** il Decreto n. 1581 del 07/09/2023 con il quale si è preso atto della perizia di variante, redatta dal direttore dei lavori e approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.;
- Vista** la pec del 03.02.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1383, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
- il Verbale di accertamento distanza chilometrica della discarica RUBINO S.r.l. dall'area di cantiere, nel quale il D.O. ha dichiarato che *"non esistono discariche idonee autorizzate a distanza inferiore"*;
 - la Determinazione Dirigenziale n. 1033 del 14.11.2019 della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina con la quale è stata rinnovata l'iscrizione della Ditta Rubino S.r.l. al n. 02/15 del registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'esercizio dell'attività di messa

in riserva R13 e di recupero/riutilizzo R3 di rifiuti non pericolosi presso l'impianto ubicato in c.da Morello nel Comune di Castell'Umberto (ME);

- Visto** il Decreto n. 354 del 23.02.2023 con cui è stato disposto il pagamento della somma di € 15.820,37 oltre IVA all'impresa COCI ANTONINO, relativa agli oneri di conferimento a discarica (1° blocco);
- Vista** la nota prot. n. 12987 del 06.10.2023 indirizzata all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 4 – Gestione Finanziaria Interventi Ambientali, con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto l'accredito dell'importo complessivo di € 44.958,48 IVA inclusa, necessario per la liquidazione degli oneri di conferimento a discarica (2° e 3° blocco);
- Visto** il DRS n. 1780 del 29.12.2023 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 4, con cui è stata disposta la liquidazione in favore dell'Ufficio del commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, tramite l'emissione di n. 2 mandati di pagamento della somma complessiva pari ad € 100.231,48 necessaria, tra l'altro al rimborso degli oneri di conferimento a discarica all'impresa COCI ANTONINO;
- Viste** le quietanze d'incasso n. 36 del 17.04.2024 dell'importo complessivo pari ad € 100.231,48, riportante la causale "pagamento 4 Sal bis + oneri a discarica";
- Viste** le pec del 31.07.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10487 e del 03.08.2023, acquisita agli atti in data 04.08.2023 con prot. n. 10716, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
- i formulari rifiuti emessi dalla ditta Rubino S.r.l.;
 - le fatture elettroniche n. FPR 124/21 del 06.12.2021, n. FPR 127/21 del 06.12.2021, n. FPR 72/22 del 06.05.2022, n. FPR 85/22 del 03.06.2022, n. FPR 104/22 del 06.07.2022, n. FPR 119/22 del 30.07.2022, n. FPR 135/22 del 31.08.2022, n. FPR 156/22 del 10.10.2022, n. FPR 185/22 del 21.11.2022 e n. FPR 53/23 del 01.04.2023, emesse dalla ditta Rubino S.r.l., per un importo complessivo di € 36.851,21 oltre IVA;
 - il bonifico effettuato in data 10.03.2023 dall'impresa COCI ANTONINO a favore della ditta Rubino S.r.l. quale pagamento delle fatture n. FPR 124/21 del 06.12.2021, n. FPR 127/21 del 06.12.2021, n. FPR 72/22 del 06.05.2022, per l'importo di € 10.745,13;
 - il bonifico effettuato in data 27.12.2023 dall'impresa COCI ANTONINO a favore della ditta Rubino S.r.l. quale pagamento delle fatture n. 85 del 03/06/2022, n. 104 del 06/07/2022, n. 119 del 30/07/2022, n. 135 del 31/08/2022, n. 156 del 10/10/2022 e n. 185 del 21/11/2022, per l'importo di € 26.515,37;
 - il bonifico effettuato in data 01.02.2024 dall'impresa COCI ANTONINO a favore della ditta Rubino S.r.l. quale pagamento delle fatture n. 53 del 01.04.2023, per l'importo di € 7.697,98;
 - i DURC della ditta Rubino S.r.l., relativi ai periodi di effettuazione dei bonifici sopra citati;
- Vista** la nota del 22.04.2024, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5037, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione della somma complessiva di € 44.958,48 IVA inclusa all'impresa COCI ANTONINO quale rimborso degli oneri di conferimento in discarica;
- Vista** la fattura elettronica n. 13 del 05.10.2023, acquisita agli atti in data 10.10.2023 con prot. n. 13107, emessa dalla ditta COCI ANTONINO, relativa al rimborso degli oneri di conferimento in discarica (2° blocco), corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 30.541,39 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 14 del 05.10.2023, acquisita agli atti in data 10.10.2023 con prot. n. 13109, emessa dalla ditta COCI ANTONINO, relativa al rimborso degli oneri di conferimento in discarica (3° blocco), corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 6309,82 oltre IVA;

- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa COCI ANTONINO, rilasciato dalle Autorità competenti in data 25.03.2024 – INPS_40356433, acquisito agli atti in data 19.04.2024 con prot. n. 4989;
- Vista** la dichiarazione resa in data 28.09.2020 dall'operatore economico "COCI ANTONINO", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", inviata tramite pec in pari data, acquisita agli atti in data 29.09.2020 con prot. n. 4468;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 08.05.2024, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la **COCI ANTONINO** risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 44.958,48 IVA inclusa, di cui:
- € 37.260,50 relativo alla Fattura n. 13 del 05.10.2023, emessa dalla COCI ANTONINO, relativa al rimborso degli oneri di conferimento in discarica (2° blocco);
 - € 7.697,98 relativo alla Fattura n. 14 del 05.10.2023, emessa dalla COCI ANTONINO, relativa al rimborso degli oneri di conferimento in discarica (3° blocco);

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato ME 127 TORTORICI – "Muri e paratie monte valle e opere idrauliche zona San Paolo" in territorio comunale di Tortorici (ME) – Codice CARONTE SI_14127, dell'importo complessivo di € 36.851,21 (trentaseimilaottococinquantuno/21), di cui alle fatture n. 13 del 05.10.2023 (SDI 10594614618) e n. 14 del 05.10.2023 (SDI 10594648875), emesse dalla ditta COCI ANTONINO - P.IVA IT01648970836 – C.F. CCONNN64D12I747M, relative al rimborso degli oneri di conferimento in discarica (1° e 2° blocco), da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.**
- Articolo 3** **Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 8.107,27 (ottomilacentosette/27) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.**
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 44.958,48 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 695 del 12 ottobre 2017 e ss.mm.ii. giusta quietanza n.

36 del 17.04.2024, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 5

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone) *Francesca Arnone*

Il Soggetto Attuatore

(arch. Salvatore Lizzio)

SALVATORE LIZZIO

09.05.2024

18:46:14

GMT+01:00



