



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 734 del 20/6/2023

Oggetto: **Patto per il SUD CT_22491 Piedimonte Etneo** “Opere di regimentazione acque all'interno del centro abitato (Via Cassisi-Via Notara-Via Roma-Via Bellini-Via Nuova del Convento e Via Cimitero)” Codice Caronte SI_1_22941- Codice ReNDiS 19IR361/GI- CODICE CUP J83H19000460001 - CIG 82075994F5

Pagamento SAL n. 2 a tutto il 31.01.2023 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE,



degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico

della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito *“Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *“Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.”* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019”*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle*



procedure”, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto denominato **CT_22491 Piedimonte Etneo** - “*Opere di regimentazione acque all’interno del centro abitato (Via Cassisi-Via Notara-Via Roma-Via Bellini-Via Nuova del Convento e Via Cimitero)*” Codice ReNDiS 19IR361/G1 – Importo € 6.141.000,00 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 283 del 08/08/2019 concernente “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*”;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1177 del 04/09/2019, con cui, nell’ambito dell’intervento identificato con codice **CT_22491_Piedimonte_Etneo** “*Opere di regimentazione acque all’interno del centro abitato (Via Cassisi - Via Notara - Via Roma - Via Bellini - Via Nuova del Convento e Via Cimitero)*”, l’Ing. Vincenzo Barbagallo, funzionario dipendente del Comune di Piedimonte Etneo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1208 del 6 settembre 2019 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l’importo complessivo di € 6.141.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1461 del 17/10/2019, con cui, nell’ambito dell’intervento identificato con codice **CT_22491_Piedimonte_Etneo** “*Opere di regimentazione acque all’interno del centro abitato (Via Cassisi - Via Notara - Via Roma - Via Bellini - Via Nuova del Convento e Via Cimitero)*”, è stato affidato il servizio di

Direzione di Lavori e Ispettore di Cantiere nel modo di seguito riportato:

- Geom. Salvatore Gambacorta e il Geom. Angelo Musumeci Direzione dei Lavori;
- Geom. Concetta Cavallaro Ispettore di Cantiere;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 59 del 15 gennaio 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il nuovo quadro economico, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Prezziario Regionale, per un importo complessivo di € 6.141.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1251 del 20/07/2020, con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **CT_22491 Piedimonte Etneo** - *"Opere di regimentazione acque all'interno del centro abitato (Via Cassisi-Via Notara-Via Roma-Via Bellini-Via Nuova del Convento e Via Cimitero)"*, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL**, (consorzata designata per l'esecuzione dei lavori LINERA COSTRUZIONI S.R.L.) con un ribasso percentuale del **27,3763%** corrispondenti ad **€ 3.432.162,42** al netto dell'I.V.A., di cui **€ 3.260.515,43** per lavori ed **€ 171.646,99** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1367 del 05/08/2020, con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento identificato con codice **CT_22491 Piedimonte Etneo** *"Opere di regimentazione acque all'interno del centro abitato (Via Cassisi - Via Notara - Via Roma - Via Bellini - Via Nuova del Convento e Via Cimitero)"*, l'Ing. Giuseppe Calabretta, dipendente presso il Comune di Motta Sant'Anastasia, già individuato dal Comune di Piedimonte Etneo con Nota prot. n.9340/2020, è stato nominato Direttore dei Lavori;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 23 settembre 2020, rep. n. 393/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 23366- serie 1T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 166 del 26 gennaio 2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, **è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 4.637.113,84 e al contempo, tenuto conto dell'importo di € 21.855,30 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 4.615.258,54 come di seguito riportato:**

QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 4.661.249,46	
	Oneri speciali di sicurezza	€ 171.646,99	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 4.489.602,47	
	Importo del ribasso (27,3763%)	€ 1.229.087,04	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 3.260.515,43	
A2	Oneri speciali di sicurezza	€ 171.646,99	
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 3.432.162,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	€ 755.075,73	
B.2	Spese Generali : progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Collaudo statico e tecnico-amministrativo, relazione geologica, rilievo topografico e verifica progetto definitivo ed esecutivo complessivo di cassa e IVA	€ 173.986,06	
B.3	Importo art.113 comma 2 D.LGS.50/2016 e ss.mm.ii. Di cui 21.255,30 già impegnati con i decreti n713/2020 e n 1315/2020	€ 93.224,99	
B.4	Accesso a discarica (conglomerato bituminoso) compresa IVA	€ 18.146,50	
B.5	Accesso a discarica (materiale da scavo e da demolizione) compresa IVA	€ 80.316,56	
B.6	Indagini, rilievi, georadar per ricerca sottoservizi e prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 20.000,00	
B.7	contributo anac già impegnato con decreto n 1117/2020	€ 600,00	
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 63.601,58	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 1.204.951,42
			€ 4.637.113,84

- Vista** il **Verbale di Consegna dei Lavori** del 02/10/2020, redatto dal D.L., firmato dalla ditta esecutrice e vistato dal RUP, con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 633, così come stabilito nel Contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 26/06/2022;
- Visto** il decreto commissariale n. 118 del 25 gennaio 2022 con il quale nell'ambito dell'intervento in oggetto è stato disposto il pagamento dell'anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 686.432,48;
- Vista** la pec inviata dal RUP dell'intervento in data 09/08/2022, acquisita agli atti in pari data 09/08/2022 con prot. n. 10312. con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:
- la nota con la quale lo stesso ha chiarito che il Verbale di consegna dei Lavori è stato redatto in data 2 ottobre 2020 e non in data 02/09/2020, come invece riportato per mero errore;
 - Il verbale di sospensione dei Lavori redatto dal D.L in data 27 gennaio 2021, firmato dalla ditta esecutrice e dal RUP;
 - Il Verbale di ripresa dei Lavori redatto in data 2 agosto 2021, firmato dal D.L., dalla ditta esecutrice e dal RUP, con cui è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 30 dicembre 2022;
- Visto** il decreto commissariale n. 1236 del 9 agosto 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento SAL n. 1 a tutto il 15/07/2022, per un importo pari ad € 610.944,36;
- Vista** la nota del 21/04/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5212, con la quale il RUP ha autorizzato il Direttore dei lavori a redigere una seconda perizia di variante in corso d'opera;
- Visto** il decreto n. 1441 del 03/10/2022 con il quale si è preso atto della perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvando il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 4.637.113,84, ed impegnando l'ulteriore importo di € 122.231,27;
- Visto** l'atto di sottomissione n. 1 e verbale concordamento nuovi prezzi del 18/01/2022, allegato alla suddetta perizia di variante, acquisito agli atti in data 18.04.2023 prot. n. 5424, registrato in data 20.01.2022 presso l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Catania al n. 62 serie 3, che prevede, tra l'altro, all'art. 4, una proroga di giorni sessanta per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il decreto n. 591 del 30/03/2023 con il quale si è preso atto della perizia di variante in corso d'opera n. 2, redatta dal Direttore dei Lavori, approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvando il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 4.637.113,84, ed impegnando l'ulteriore importo di € 4.968.396,04:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE N. 2			
A	SOMMANO I LAVORI		€ 4.897.154,05
	Oneri speciali di sicurezza	€ 171.646,99	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 4.725.507,06	
	Importo del ribasso (27,3763%)	€ 1.293.668,99	
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 3.431.838,07	
A2	Oneri speciali di sicurezza	€ 171.646,99	
A	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 3.603.485,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	€ 792.766,71	
B.2	Spese Generali : progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Collaudo statico e tecnico-amministrativo, relazione geologica, rilievo topografico e verifica progetto definitivo ed esecutivo comprensivo di cassa e IVA	€ 173.986,06	
B.3	Importo art.113 comma 2 D.LGS.50/2016 e ss.mm.ii. di cui € 21.255,30 già impegnati con i decreti n 713/2020 e n 1315/2020	€ 97.943,08	
B.4	Accesso a discarica (conglomerato bituminoso) compresa IVA	€ 45.366,25	
B.5	Accesso a discarica (materiale da scavo e da demolizione) compresa IVA	€ 224.248,87	
B.6	Indagini, rilievi, georadar per ricerca sottoservizi e prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 30.000,00	
B.7	Contributo anac già impegnato con decreto n 1117/2020	€ 600,00	
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 0,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 1.364.910,97
			€ 4.968.396,04

Visto l'atto di sottomissione n. 2 e verbale concordamento nuovi prezzi del 25.01.2023, acquisito agli atti in data 18.04.2023 prot. n. 5424, registrato in data 26/01/2023 presso l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Catania al n. 101 serie 3, che prevede, tra l'altro, all'art. 4, una proroga di giorni centocinquanta per l'ultimazione dei lavori;

Preso atto che, alla luce delle proroghe contenute nei sopracitati atti di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, la nuova data di ultimazione dei lavori è il 28.07.2023;

Vista la pec del 06/04/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4948, integrata dalla pec del 18.04.2023 prot. n. 5424, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 a tutto il 31.01.2023 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 31.01.2023 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 1.965.932,51
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 125.910,63
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 1.840.021,88
Ribasso contrattuale del 27,3763 %	€ 503.729,91
Importo netto dei lavori	€ 1.336.291,97
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 125.910,63
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 1.462.202,60

- Certificato di pagamento n. 2 del 18.04.2023 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Per lavori al netto	€ 1.336.291,97
Per oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 125.910,63
Sommano	€ 1.462.202,60
Da cui detraendo	
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 7.311,01
Ammontare dei certificati precedenti	€ 610.944,36
Dedotto il 20,00% recupero quota parte anticip.	€ 292.440,52
Totale deduzioni	€ 910.695,89
Risulta il credito dell'impresa	€ 551.506,71

Vista la fattura elettronica n. 579 del 28/03/2023 acquisita agli atti in data 11/04/2023 con prot. n. 5073, emessa dalla Impresa **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL** per un importo pari ad **€ 551.506,71 oltre IVA** relativa al SAL n. 2 a tutto il 31/01/2023;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'Impresa **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL** rilasciato dalle Autorità competenti in data 22/12/2022, Prot. INAIL n. 36140881 ed acquisito agli atti in data 08/03/2023 con prot. n. 3261;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'Impresa **LINERA COSTRUZIONI S.R.L.**, impresa consorziata, rilasciato dalle Autorità competenti in data 26.01.2023, Prot. INAIL n. 36547628 ed acquisito agli atti in data 06.04/2023 con prot. n. 4997;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL**. In data 22 aprile 2022, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in pari data con prot.n. 5329;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 20.04.2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL** non risulta inadempiente;

Considerato l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di*

imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 672.838,19 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica n. 579 del 28/03/2023, emessa dall'impresa **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL** relativa al SAL n. 2 a tutto il 31.01.2023;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **CT_22491 Piedimonte Etneo "Opere di regimentazione acque all'interno del centro abitato (Via Cassisi-Via Notara-Via Roma-Via Bellini-Via Nuova del Convento e Via Cimitero)"** Codice Caronte SI_1_22941- Codice ReNDIS 19IR361/G1 il pagamento dell'importo di **€ 551.506,71 (cinquecentocinquantomilacinquecentosei/71)**, di cui alla fattura n. 579 del 28/03/2023 (**SDI 9316695886**), emessa dalla **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (C.F./P.IVA 03533141200)**, relativo al SAL n. 2 a tutto il 31.01.2023, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 121.331,48 (centoventunomilatrecentotrentuno/48)** da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 672.838,19 IVA inclusa**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 166 del 26/01/2021 (voce A.1 Lavori € 452.623,56 - Voce A.2 Oneri per la Sicurezza € 98.883,15 - voce B.1 IVA sui Lavori € 121.331,48) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.


Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)