



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 753 del 12/5/2024

Oggetto: Patto per il SUD - ME 17746 "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELA" -
Codice Caronte SI_1_17746 - Codice CUP J66J16001540001

Finanziamento, impegno e pagamento compensazione prezzi al Sal n. 2 a tutto il 13.01.2023, SAL n. 3 a tutto il 10.03.2023 e SAL n. 4 a tutto il 06.06.2023 - URANIA COSTRUZIONI SRL - LANZA SANTO FONDI MINISTERIALI

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle

iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto denominato ME 17746 - "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELA" - Codice Caronte SI_1_17746 - Codice CUP J66J1600154000100, ricadente nei territori di Milazzo, Santa Lucia del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Richiamato** il Decreto n. 105 del 01.03.2018 con cui, nell'ambito ed in attuazione dell'intervento codificato ME 17746 "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELA" tra i Comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), i seguenti dipendenti, ad oggi in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, sono stati nominati:
- Dott. Giacomo Amico – Responsabile del Procedimento;
 - Dir. Ing. Rosario Celi – Responsabile Gruppo di Progettazione e Direzione Lavori;
 - Componenti del gruppo di progettazione e direzione lavori:
 - Direttori operativi: Dir. Geol. Anna Maria Trio – F.D. Geom. F. Micalizzi
 - Componenti: F.D. Geom. A. Martello
 - F.D. Geom. A. D'Aliberti - Responsabile sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione:
 - F.D. Geom. F. Andriano; F.D. Coll. Dott.ssa Flavia Visalli: Gruppo di supporto.
- Visto** il Decreto n. 1132 del 15.11.2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 5.870.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1268 del 17 settembre 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha reso efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17746, denominato "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELA" tra i Comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), in favore dell'operatore economico ATI - URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO, in ragione del ribasso economico del 29,777% offerto dal

- suddetto operatore, per un importo di € 3.238.895,73 al netto dell'I.V.A., di cui € 3.198.803,68 per lavori e € 40.092,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 19 novembre 2019, rep. n. 267/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI - URANIA COSTRUZIONI S.r.l. - LANZA SANTO, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 15891 - serie 1T;
- Visto** l'atto costitutivo dell'ATI, sottoscritto in data 06/11/2019 e registrato a Locri in pari data al n.2874 serie 1T, dal quale si evince che le quote di esecuzione dei lavori sono le seguenti:
- URANIA COSTRUZIONI srl: categoria prevalente OG8 per l'87%;
 - LANZA SANTO: categoria prevalente OG8 per il 13%
- Visto** il Decreto n. 12 del 08.01.2020 con cui si è rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 4.220.720,18, e, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto pari complessivamente ad € 40.133,39, è stato impegnato l'importo complessivo di € 4.180.586,79;
- Visto** il Decreto n. 55 del 14.01.2020 con cui, nell'ambito ed in attuazione dell'intervento codificato ME 17746 "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELA" tra i Comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), si è proceduto alle seguenti nomine:
- Responsabile del procedimento: Dott. Giacomo Amico;
 - Direzione Lavori, Misura e contabilità: Ing. Antonino Barone in sostituzione dell'Ing. Antonino Celi;
 - Collaborazione alle attività del RUP e dell'Ufficio di Direzione Lavori: Geom. Paolo Cariglia, sig. Giuseppe Totaro, sig.re Marina Barletti, Antonina Fedele e Concetta Bonura;
 - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Giuseppe Sangiorgio, in sostituzione del Geom. A. D'Alimberti;
 - Direttori Operativi: Geom. Giovanni Ciatto in sostituzione del Dott. Geol. Anna Maria trio e conferma del Geom. Ferdinando Micalizzi;
 - Consulenza geologica: Dott. Geol. Anna Maria Trio;
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori redatto dal D.L. in data 23.01.2020, trasmesso in data 30.01.2020, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 752;
- Visto** il Decreto n. 333 del 19 febbraio 2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 647.779,15 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1, in favore dell'operatore economico ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO;
- Visto** il Verbale di Ultimazione dei lavori di cui al Verbale di consegna parziale e Verbale di sospensione dei lavori del 30.03.2020;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori e 2° Verbale di consegna parziale dei lavori del 4 gennaio 2021, inviato tramite pec in data 19.01.2021, acquisito agli atti in data 20.01.2021 con prot. n. 608;
- Visto** il Decreto n. 1421 del 13.07.2021 con cui si è disposta la nomina dell'ing. Fabio Marino quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del dott. Giacomo Amico, il quale è stato contestualmente nominato Supporto al RUP;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 27 agosto 2021, inviato tramite pec in data 16.02.2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 2005;
- Visto** il Verbale del 15 dicembre 2021, inviato tramite pec in data 18.05.2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 6481, con il quale è stata disposta la ripresa dei lavori in consegna parziale a far data dal 10.01.2022;
- Visto** il Decreto n. 509 del 23 marzo 2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 235.436,64 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 a tutto il 29.06.2021, in favore dell'operatore economico ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 4 aprile 2022, inviato tramite pec in data 20.02.2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 2295;

- Visto** il Verbale di ripresa e consegna definitiva dei lavori del 12.09.2022, inviato tramite pec in data 24.01.2023, acquisito agli atti in data 24.01.2023 con prot. n. 928, con il quale, in considerazione dei giorni utili per le Lavorazioni, pari a 350, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 27.08.2023;
- Visto** il Decreto n. 428 dell'otto marzo 2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 712.480,89 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 a tutto il 13.01.2023, in favore dell'operatore economico **ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO**;
- Visto** il Decreto n. 746 del 27/04/2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 529.569,44 oltre IVA, relativo al SAL n. 3 a tutto il 10.03.2023, in favore dell'operatore economico **ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO**;
- Visto** il Decreto n. 1158 del 20/06/2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 487.251,99 oltre IVA, relativo al SAL n. 4 a tutto il 06.06.2023, in favore dell'operatore economico **ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO**;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori dell'11 luglio 2023, inviato tramite pec in data 13.12.2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 16035;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 05.12.2023, inviato tramite pec in data 13.12.2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 16035, con il quale, in considerazione dei giorni utili per le Lavorazioni è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 09.09.2024;
- Visto** il Decreto n. 1553 del 04.09.2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, nelle more della stipula del contratto aggiuntivo e del conseguente impegno delle somme, la perizia di variante e suppletiva, rimodulata con proposta migliorativa dell'impresa esecutrice, già approvata dal RUP, nonché il relativo quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo pari a € 5.868.905,31:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI VARIANTE			totali parziali
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 6.297.034,40	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 40.092,05	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 6.256.942,35	
	importo del ribasso (29,777%)	€ 1.863.129,72	
	Lavori al netto del ribasso	€ 4.393.812,63	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.092,05	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 4.433.904,68
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 975.459,03	
B2	ripristino sottoservizi e allacci a pubblici servizi	€ 23.978,92	
B3	acquisizione aree o immobili-occupazione temporanea	€ 48.000,00	
B4	incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 1.90%	€ 119.668,60	
B5	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 21.988,56	
B6	spese per commissione giudicatrice (impegnati con decreto n.1668/2019)	€ 39.533,39	
B7	spese di pubblicità	-	
B8	spese per accertamenti prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto IVA compresa	€ 5.000,00	
B9	oneri per ANAC (di cui € 600,00 già impegnati con decreto n.442/2019)	€ 630,00	
B10	oneri accesso alla discarica		
B11	spese per trasferte effettuate dal personale addetto alla direzione lavori ed ispezione, materiale di cancelleria	€ 2.000,00	
B12	assicurazione per personale addetto alla direzione lavori e Rup	€ 1.900,98	
B13	collaudo	€ 21.472,46	
B14	imprevisti	€ -	
B15	Servizio di rimozione rifiuti dal Torrente Mela, compreso rimborso spese per caratterizzazione materiale ed oneri di conferimento Iva compresa	€ 175.368,69	
	Somme a disposizione		€ 1.435.000,63
	TOTALE		€ 5.868.905,31

- Visto** l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto, sottoscritto in Palermo in data 5 dicembre 2023, rep. n. 1068/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **ATI - URANIA COSTRUZIONI S.r.l. (mandataria) - LANZA SANTO (mandante)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 39498 - serie 1T, per un importo pari ad € 1.195.008,95 al netto dell'IVA, di cui € 1.195.008,95 per Lavori ed € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il Decreto n. 2100 del 07.12.2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il sopracitato contratto aggiuntivo, sottoscritto in Palermo in data 5 dicembre 2023, rep. n. 1068/2023; tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI – URANIA COSTRUZIONI S.r.l. (mandataria) – LANZA SANTO (mandante), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 39498 - serie 1T, e, contestualmente è stato impegnato l'importo di €1.472.816,44;

Visto il Decreto n. 2193 del 22/12/2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 645.500,93 oltre IVA, relativo al SAL n. 5 a tutto il 06/12/2023, in favore dell'operatore economico ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO;

Visto il Decreto n. 724 del 10/05/2024 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 691.169,32 oltre IVA, relativo al SAL n. 6 a tutto l'otto aprile 2024, in favore dell'operatore economico ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO;

Visto l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzari al netto del ribasso sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;

Richiamata la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n°52/2022";

Considerato che l'art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla "compensazione per rincaro prezzi anno 2022" avvengano utilizzando:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziare per lo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n° 50/2022 (18/5/2022);
- in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure ivi descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).

Vista la pec del 02/05/2024, acquisita agli atti in data 13/05/2024 con prot. n. 5915, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro:

- il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 2 a tutto il 13.01.2023, redatto dal RUP, in cui viene quantificato un importo nei limiti del 90% pari ad € 260.212,13 oltre IVA;
- il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi al 3 bis del 10.03.2023, redatto dal RUP, in cui viene quantificato un importo nei limiti del 90% pari ad € 199.448,58 oltre IVA;
- il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi al 4 a tutto il 08.06.2023, redatto dal RUP, in cui viene quantificato un importo nei limiti del 90% pari ad € 186.740,58 oltre IVA;

- il **Certificato di pagamento n. 2 bis del 26.01.2023** con cui è riconosciuto all'operatore economico ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO l'importo pari ad **260.212,13** oltre IVA, quale compensazione prezzi al Sal n. 2 a tutto il 13.01.2023;
- il **Certificato di pagamento n. 3 bis del 10.03.2023** con cui è riconosciuto all'operatore economico ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO l'importo pari ad **199.448,58** oltre IVA, quale compensazione prezzi al Sal n. 3 a tutto il 10.03.2023;
- il **Certificato di pagamento n. 4 bis del 08.06.2023** con cui è riconosciuto all'operatore economico ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO l'importo pari ad **186.740,58** oltre IVA, quale compensazione prezzi al Sal n. 4 a tutto il 08.06.2023;
- le note relative ai certificati n. 2 bis del 26.01.2023, 3 bis del 10.03.2023 e 4 bis del 08.06.2023, con cui il Rup, atteso che il quadro economico non contenesse le somme necessarie per il pagamento dei suddetti certificati, ha espresso la necessità di attingere dai fondi ministeriali;
- le attestazioni relative alla quantificazione aggiornamento prezzi ex art. 26 del D. lgs. 50/22, a firma del DL e del RUP;

Vista la nota prot. n. 10397/UC del 28/07/2023 con la quale lo scrivente Ufficio ha inoltrato al Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile la richiesta di accesso al fondo per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 comma 4 lettera b) del decreto legge 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, per lavori eseguiti tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2023, relativamente ad alcuni interventi in capo a questa Stazione Appaltante, tra cui quello in oggetto;

Vista la quietanza di pagamento n. 28 del 10/04/2024 con la quale è stata accreditata la somma complessiva di euro 788.609,57, propedeutica al pagamento, tra l'altro, della compensazione prezzi di cui al certificato 2 bis del 26.01.2023, certificato 3 bis del 10.03.2023 e n. 4 bis del 08.06.2023;

Vista la fattura elettronica n. 21 del 13/05/2024, acquisita agli atti in data 15/05/2024 con prot. n. 6032, emessa dalla impresa URANIA COSTRUZIONI SRL, mandataria dell'ATI, relativa al pagamento della quota parte della compensazione prezzi al Sal n. 2, SAL n. 3 e SAL n. 4, pari ad € 609.801,19 oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. 06A/2024 del 14/05/2024, acquisita agli atti in data 15.05.2024 con prot. n. 6028, emessa dall'impresa LANZA SANTO, mandante dell'ATI, relativa al pagamento della quota parte relativa al pagamento della quota parte della compensazione prezzi al Sal n. 2, SAL n. 3 e SAL n. 4, pari ad € 36.600,10 oltre IVA;

Vista la dichiarazione resa dall'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL in data 10.05.2022, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6186;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della società URANIA COSTRUZIONI srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 06.02.2024, prot. INPS_39565293, acquisito agli atti in data 03.04.2024 con prot. n. 4198;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della società LANZA SANTO, rilasciato dalle Autorità competenti in data 16.04.2024, prot. INAIL_43394248, acquisito agli atti in data 08.05.2024 con prot. n. 5724;

Vista la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 17/05/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico URANIA COSTRUZIONI srl, risulta non inadempiente;

- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 17/05/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico LANZA SANTO, risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*.
- Ritenuto** di dover procedere al finanziamento, all'impegno e al pagamento dell'importo complessivo di € 788.609,57 IVA inclusa, relativo al pagamento della quota parte della compensazione prezzi al Sal n. 2, SAL n. 3 e SAL n. 4, di cui:
- € 743.957,45 IVA inclusa per la fattura elettronica n. 21 del 13/05/2024, emessa dall'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL, mandataria dell'ATI;
 - € 44.652,12 IVA inclusa per la fattura elettronica n. 06A/2024 del 14/05/2024, emessa dall'impresa LANZA SANTO, mandante dell'ATI;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 17746 *“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELÀ”* - Codice Caronte SI_1_17746, il finanziamento e l'impegno dell'importo di € 788.609,57 (settecentottantottomilaseicentonove/57), propedeutico al pagamento del saldo della compensazione prezzi al Sal n. 2, SAL n. 3 e SAL n. 4, a valere sulle somme introitate sulla contabilità speciale con quietanza di pagamento n. 28 del 10/04/2024.
- Articolo 3** Di disporre, nell'ambito dell'intervento denominato ME 17746 *“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELÀ”* - Codice Caronte SI_1_17746, il pagamento dell'importo complessivo di € 646.401,29 (seicentoquarantaseimilaquattrocentouno/29), relativo al pagamento della compensazione prezzi al Sal n. 2, SAL n. 3 e SAL n. 4, in favore dell'operatore economico URANIA COSTRUZIONI SRL (P. IVA/C.F. 02122600832), mandataria dell'ATI URANIA COSTRUZIONI SRL - LANZA SANTO, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, di cui:
- € 609.801,19 relativo alla fattura elettronica n. 21 del 13/05/2024 (SDI 12108604688), emessa dall'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL (P. IVA/C.F. 02122600832), mandataria dell'ATI;
 - € 36.600,10 relativo alla fattura elettronica n. 06A/2024 del 14/05/2024 (SDI 12117906140), emessa dall'impresa LANZA SANTO (P. IVA IT02119130835/C.F. LNZSNT68A03A638J), mandante dell'ATI;
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 142.208,28 (centoquarantaduemiladuecentotto/28), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 -

art. 12.

- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 788.609,57, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme introitate sulla contabilità speciale con quietanza n. 28 del 10/04/2024, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Amone) *Francesca Amone*

Il Soggetto

(Arch. Salvatore Lizzio)



SALVATORE LIZZIO
17.05.2024 13:39:24
GMT+01:00