



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 789 del 24/5/2024

Intervento: Patto per il SUD – ME_17800 - Comune di San Piero Patti - “Lavori di consolidamento a protezione del versante nord del centro abitato – Comune di San Piero Patti (ME)” - Importo € 1.529.000,00 - Codice ReNDiS 19IR183/G1 - Codice Caronte SI_1_17800 - CUP J19D16005160001 – CIG 85186081B5

Pagamento SAL n. 2 e ultimo a tutto il 12/04/2024 all'operatore economico “GEOS S.R.L.”

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari

delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Visto l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate

modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni,

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato codice di assegnazione interno ME_17800 San Piero Patti, dal titolo: *"Lavori di consolidamento e protezione del versante nord del centro abitato – San Piero Patti (ME)"*, Importo € 1.529.000,00 - Codice Caronte SI_1_17800 - ReNDiS I9IR183/G1, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 29 del 21.01.2017 concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*;
- Visto** il Decreto n. 686 del 10 ottobre 2017 con cui, nell'ambito ed in attuazione dell'intervento ME_17800;

San Piero Patti, dal titolo – *“Lavori di consolidamento e protezione del versante nord del centro abitato – San Piero Patti (ME)”*, l'arch. Giacomo Furnari, dipendente in servizio del Comune di San Piero Patti (ME), è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto n. 682 del 22 maggio 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME_17800 San Piero Patti, dal titolo – *“Lavori di consolidamento e protezione del versante nord del centro abitato – San Piero Patti (ME)”*, si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il quadro economico ed, al contempo, è stato finanziato l'importo complessivo di € 1.529.000,00;

Visto il Decreto n. 2092 del 13 novembre 2020 con cui, nell'ambito dei Lavori in oggetto, il Geom. Antonino Treppiedi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'arch. Giacomo Furnari;

Visto il Decreto n. 285 del 9 febbraio 2021 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME_17800 San Piero Patti, dal titolo – *“Lavori di consolidamento e protezione del versante nord del centro abitato – San Piero Patti (ME)”*, in favore dell'operatore economico GEOS S.R.L., in ragione del ribasso economico del 28,8393% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 683.360,85 al netto dell'I.V.A., di cui € 643.564,21 per lavori ed € 39.796,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 13 aprile 2020, rep. n. 562/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico GEOS S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 11902 - serie 1T;

Visto il Decreto n. 774 del 21.04.2021 con il quale è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.167.764,55 ed al contempo, tenuto conto dell'importo di € 5.634,84 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 1.162.129,71;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 18 ottobre 2022, sottoscritto tra le parti, in cui, tra l'altro, in considerazione dei n. 300 giorni naturali e consecutivi, stabiliti nel contratto di appalto, è stata fissata, quale data di ultimazione dei lavori quella del 14.08.2023;

Visto il decreto n. 144 del 30/01/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 205.008,25 alla ditta “GEOS S.R.L.” relativo all'anticipazione del 30% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il decreto n. 1161 del 20/06/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 173.003,05 alla ditta “GEOS S.R.L.” relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 26/05/2023;

Visto il decreto n. 1315 del 13/07/2023 con il quale, tra l'altro, è stato approvato un nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 1.259.835,20, impegnando, al contempo, l'importo di € 92.070,65;

Vista la nota del 26/07/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10305, con la quale l'impresa GEOS S.R.L. ha richiesto una proroga di 90 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;

Vista la nota del 02/08/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10582, con la quale il Direttore dei lavori ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 45 giorni;

Vista la nota prot. n. 10774 del 04/08/2023 con la quale il RUP ha concesso una proroga di 45 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori, pertanto entro il 28/09/2023;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori del 18/09/2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 12109;

Visto

il Decreto n. 103 del 18/01/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, ed è stato approvato, in linea amministrativa, il relativo quadro economico per un importo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con il decreto n. 1315 del 13/07/2023, pari a € 1.259.835,20, come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS - ME 17800 SAN PIERO PATTI		TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.024.700,77	
A2	Oneri della sicurezza	€ 39.796,64	
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 984.904,13	
	Importo del ribasso (28,8393%)	€ 284.039,46	
	Lavori al netto del ribasso	€ 700.864,67	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 39.796,64	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 740.661,31
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA sui lavori (22%)	€ 162.945,49	
B2	Oneri di accesso in discarica	€ 8.848,67	
B3	Relazione geologica compreso oneri fiscali	€ 32.140,49	
B4	Indagini geognostiche integrative - prove MASW	€ 2.958,90	
B5	Monitoraggio post intervento compreso oneri fiscali	€ 16.000,00	
B6	Imprevisti 2%	€ 0,00	
B7	Espropri e pratiche espropriative	€ 48.384,58	
B8	Prog. Def./Esec. E coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 87.331,36	
B9	Direzione Lavori - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00	
B10	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 7.797,59	
B11	Collaudo statico	€ 16.416,36	
B12	Incentivi ex art. 113, di cui € 5.634,84 già impegnati con il Decreto n. 361/2019	€ 20.494,02	
B13	Spese per pubblicità bando di gara	€ 0,00	
B14	Spese per commissione di gara	€ 0,00	
B15	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 0,00	
B16	Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 IVA compresa	€ 101.114,92	
B17	Direttore Operativo Geologo	€ 8.741,52	
B18	Spese pere trasferite Ufficio di Direzione Lavori	€ 6.000,00	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		€ 519.173,89
C	Importo complessivo (A+B)		€ 1.259.835,20

Visto

l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, registrato all'agenzia delle Entrate, Ufficio di Patti in data 01/02/2024 Serie 3 n. 89, che prevede, tra l'altro, all'art. 4, una proroga di 45 giorni per l'ultimazione dei lavori;

Visti

- il verbale di ripresa dei Lavori del 20/02/2024, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 2186, con cui è stata stabilita la ripresa dei Lavori in pari data, fissando, pertanto, quale nuova data di ultimazione il 14/04/2024;
- il Verbale di ultimazione dei Lavori del 26/04/2024, acquisito agli atti in data 09.05.2024 con prot. n. 5784, con il quale il Direttore dei lavori ha attestato che gli stessi sono stati ultimati in data 12/04/2024 e, quindi, in tempo utile contrattuale;

Vista

la pec del 08/05/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5708, con la quale è stato trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 e ultimo a tutto il 12.04.2024 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. SAL n. 2 e ultimo a tutto il 12.04.2024 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 1.015.071,01
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 39.793,83
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 975.277,18
Ribasso contrattuale del 28,8393%	€ 281.263,11

6

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

Importo netto dei lavori	€ 694.014,07
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 39.793,83
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 733.807,90

Visto

il Certificato di pagamento n. 2 del 17.05.2024, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 6167, per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e Somministrazioni	€ 694.014,07
Oneri della sicurezza	€ 39.793,83
sommano	€ 733.807,90
Da cui detraendo	
La ritenuta del 5% su € 733.807,90 (art. 13 contratto)	€ 36.690,40
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 3.669,04
Ammontare dei certificati precedenti	€ 173.003,05
Il recupero anticipazione	€ 205.008,25
Totale deduzioni	€ 418.370,73
Risulta il credito dell'impresa arrotondato a 100 euro	€ 315.437,17

Vista

la fattura elettronica n. FE/2024/0025 del 17.05.2024, acquisita agli atti in data 20.05.2024 con prot. n. 6264, emessa dalla ditta "GEOS S.R.L.", per un importo pari ad € 315.437,17 oltre IVA, relativa al SAL n. 2 e ultimo a tutto il 12.04.2024;

Vista

la dichiarazione resa in data 16.06.2023 dalla società "GEOS S.R.L.", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 19/06/2023 con prot. n. 8600;

Visto

il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "GEOS S.R.L." rilasciato dalle autorità competenti in data 29.04.2024 INAIL_43538863 acquisito agli atti in data 23.05.2023 con prot. n. 6441;

Visto

la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 24.05.2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "GEOS S.R.L." risulta non inadempiente;

Considerato

l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto

di dover procedere al pagamento dell'importo di € 384.833,35 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. FE/2024/0025 del 17.05.2024, emessa dall'impresa "GEOS S.R.L." relativa al SAL n. 2 e ultimo a tutto il 12.04.2024;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

DECRETA

7

COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice – ME_17800 – Comune di San Piero Patti - "Lavori di consolidamento a protezione del versante nord del centro abitato – Comune di San Piero Patti (ME)" - Codice ReNDiS 19IR183/G1 - Codice Caronte SI_1_17800, il pagamento dell'importo di € 315.437,17 (trecentoquindicimilaquattrocentotrentasette/17), di cui alla fattura n. FE/2024/0025 del 17.05.2024 (SDI 12148305276), emessa dalla "GEOS S.R.L." (C.F./P.IVA 02919830832), relativo al SAL n. 2 e ultimo a tutto il 12.04.2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 69.396,18 (sessantanovemilatrecentonovantasei/18) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 384.833,35, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 774 del 21.04.2021 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori 281.278,66– Voce A.2 oneri di sicurezza € 34.158,51- Voce B.1 IVA sui Lavori € 69.396,18) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone) *Francesca Arnone*

Il Soggetto Attuatore

(Arch. Salvatore Lizzio)

SALVATORE LIZZIO
24.05.2024
12:02:10
GMT+01:00

