



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 82 del 15/1/2024

Intervento: Patto per il SUD – Patto per il SUD – CL_17696 Villalba – “Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via G. Garibaldi” – Codice Caronte SI_1_17696 – Codice ReNDiS 19IR092/G1 - CUP J99D16002580001

Rimodulazione ed approvazione Quadro Economico - Impegno somme

Pagamento Compensazione prezzi al Sal n. 2 a tutto il 08.09.2022 e n. 3 e ultimo a tutto il 03.05.2023 all'operatore economico CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI – SICIL TECNO PLUS SRL (Impresa esecutrice dei lavori)

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai



collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Visto l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei

2



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@comididrogeosicilia.it – sito web: www.comididrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV - Contratti Pubblici* (artt. 47 - 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio.24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@comididigeosicilia.it - sito web: www.comididigeosicilia.it

C. F. 97250980824

amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice interno CL_17696 Villalba – "Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via G. Garibaldi" – Codice Caronte SI_1_17696 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 21/01/2017 concernente "Patto per lo sviluppo della regione siciliana";
- Visto** il Decreto n. 343 dell'8 giugno 2017 con cui, nell'ambito dei lavori relativi al progetto identificato con codice CL_17696 Villalba – "Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via G. Garibaldi" – Importo globale € 939.914,00 – Codice Caronte SI_1_17696, il Geom. Melchiorre Trabona, dipendente dell'Area III del Comune di Villalba, già nominato con Determinazione Sindacale n.26 del 22/10/2013, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 154 del 16 febbraio 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il finanziamento dell'importo complessivo di € 78.033,40 necessario per la spesa prevista per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi all'adeguamento della Progettazione Esecutiva, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità;
- Visto** il Decreto n. 1616 del 15 settembre 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno CL_17696 Villalba – "Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via G. Garibaldi", si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il quadro economico ed, al contempo, è stato finanziato l'importo complessivo di € 939.338,18;
- Visto** il Decreto n. 413 del 16 marzo 2021 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno CL_17696 Villalba – "Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via G. Garibaldi", in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI – SICIL TECNO PLUS SRL (Impresa esecutrice dei lavori), in ragione del ribasso economico del 28.7950% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 448.736,47 al netto dell'I.V.A., di cui € 407.404,73 per lavori ed euro 41.331,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;



- Vista** il Verbale di Consegna dei Lavori del 3 maggio 2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 5384, firmato dalla ditta esecutrice, dal D.L. e Vistato dal RUP, con cui, in considerazione dei 360 giorni, naturali e consecutivi, così come stabilito nel contratto di appalto, è stato fissato quale termine per l'ultimazione degli stessi il 28/04/2022;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 27 maggio 2021, rep. n. 608/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI – SICIL TECNO PLUS SRL (Impresa esecutrice dei lavori), registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2. al n. 17823 - serie IT;
- Visto** il Decreto n. 1612 del 4 agosto 2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, tra l'altro, è stato approvato il contratto di cui sopra ed è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 711.562,11 ed, al contempo, tenuto conto dell'importo di € 44.392,95, già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stata impegnata la somma di € 667.169,16;
- Vista** la nota prot. n. 395/UC del 13/01/2022 con cui la scrivente struttura ha comunicato al RUP e all'operatore economico CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI – SICIL TECNO PLUS SRL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 c. 1 del CSA, la messa in mora di quest'ultimo e, di conseguenza, la risoluzione del contratto d'appalto sottoscritto in data 27 maggio 2021, rep. n. 608/2021;
- Visto** il Verbale di sospensione dei Lavori a far data dal 17/01/2022, acquisito agli atti in data 31/03/2022 con prot. 4262;
- Visto** il Decreto n. 556 del 31/03/2022 con cui è stata disposta la revoca di quanto stabilito con la suddetta nota prot. n. 395/UC del 13/01/2022 e, conseguentemente, è stata sollecitata l'immediata ripresa e ultimazione dei lavori all'ente appaltante CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI – SICIL TECNO PLUS SRL;
- Visto** il Decreto n. 890 del 31.05.2022 con cui è stato disposto il pagamento del Sal n. 1 a tutto il 30.03.2022 per l'importo di € 97.202,15 oltre IVA;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori, acquisito agli atti in data 29/11/2022 con prot. 15031, con il quale il D.L. ha disposto l'immediata ripresa degli stessi a far data 26/04/2022, e con cui, tenuto conto che i lavori sono rimasti sospesi per 101 giorni, ha fissato il nuovo termine contrattuale al 05/08/2022;
- Vista** le pec del 08/08/2022, acquisita agli atti in data 09/08/2022 con prot. n. 10327 con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
- la nota del 02/08/2022 con la quale la ditta appaltatrice ha richiesto una proroga dei tempi contrattuali di giorni 90;
 - la nota redatta dal D.L. in data 03/08/2022 con la quale, in relazione alla suddetta richiesta, ha espresso parere favorevole concedendo una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori pari a 90 giorni;
 - la nota redatta dal RUP in data 08/08/2022 con la quale, preso atto del parere favorevole del D.L. con la sopra citata nota, ha concesso una proroga di giorni 90 fissando il nuovo termine al 03/11/2022;
- Vista** le pec del 28/10/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13575 con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
- la nota del 21/10/2022 con la quale la ditta appaltatrice ha richiesto una proroga dei tempi contrattuali di giorni 90;
 - la nota redatta dal D.L. in data 25/10/2022 con la quale, in relazione alla suddetta richiesta, ha espresso parere favorevole concedendo una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori pari a 90 giorni;
 - la nota redatta dal RUP in data 28/10/2022 con la quale, preso atto del parere favorevole del D.L. con la sopra citata nota, ha concesso una proroga di giorni 45 fissando il nuovo termine al 19/12/2022;
- Visto** il Decreto n. 1867 del 06.12.2022 con cui è stato disposto il pagamento del Sal n. 2 a tutto il 08.09.2022 per l'importo di € 225.624,68 oltre IVA;
- Visto** il Verbale di sospensione dei Lavori del 16/12/2022, acquisito agli atti in data 26/01/2023 con prot. 1019;
- Visto** il Decreto n. 554 del 28/03/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CL_17696 Villalba – "Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via G. Garibaldi" – Codice Caronte SI_1_17696, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva,



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

redatta dal direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.mm.ii., **nonché di assestamento contabile, e si è approvato in linea amministrativa il relativo quadro economico, rimodulato dal RUP, per un importo complessivo pari ad € 694.122,41;**

Visto l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla perizia di variante, trasmesso con pec il 04/04/2023 ed acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4778, che prevede, tra l'altro, una proroga di giorni venti per l'ultimazione dei lavori;

Visto il Verbale di ripresa dei lavori, acquisito agli atti in data 12/04/2023 con prot. n. 5161, con cui, tenuto conto dei giorni di sospensione nonché dei giorni di proroga concessi con il sopra citato atto di sottomissione, è stata disposta la ripresa degli stessi fissando il nuovo termine per il completamento delle opere al 04/05/2023;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 25/05/2023, acquisito agli atti in data 30/05/2023 con prot. 7589, con cui il D.L. ha certificato che le opere in oggetto sono state ultimate in data 03/05/2023, e quindi entro i termini contrattuali;

Visto il Decreto n. 1674 del 26.09.2023 con cui è stato disposto il pagamento del Sal n. 3 e ultimo a tutto il 03.05.2023 per l'importo di € 114.138,67 oltre IVA;

Visto l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzari al netto del ribasso sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;

Richiamata la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n°52/2022";

Considerato l'art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla "compensazione per rincaro prezzi anno 2022" avvengano utilizzando:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziata per lo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n° 50/2022 (18/5/2022);
- in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure ivi descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).

Vista la pec del 13 dicembre 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 16018, integrata dalla pec del 12.01.2023, acquisita agli atti in pari data prot. n. 552, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il prospetto di calcolo della compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 2 a tutto il 08.09.2022 e n. 3 e ultimo a tutto il 03.05.2023, sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 28.09.2023, da cui si evince che l'importo da riconoscere all'impresa esecutrice nella misura del 90% è pari ad € 118.898,28 oltre IVA;
- il Certificato di pagamento n. 2/3 Sal bis per un importo complessivo pari ad € 118.898,28 oltre IVA importo già decurtato del 10 % ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/22;
- la nota con la quale lo stesso ha specificato che le somme necessarie al pagamento relativo alla compensazione prezzi relativamente al Sal n. 2 a tutto il 08.09.2022 e n. 3 e ultimo a tutto il 03.05.2023 dovranno trovare copertura nell'economie del ribasso d'asta;



Ritenuto

a seguito della nota del RUP, al fine del pagamento di cui in oggetto, di provvedere all'approvazione del seguente quadro tecnico economico, per un importo pari a € 839.178,31, rimodulato nelle somme a disposizione al fine di inserire la voce B.15 "compensazione prezzi al Sal n. 2 e n. 3" il cui importo complessivo pari ad € 145.055,90 trova copertura finanziaria nell'economie del ribasso d'asta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - CL 17696 VILLALBA		TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 650.955,94
A.2	Oneri della sicurezza	€ 18.233,46
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 632.722,48
	Importo del ribasso (28,7950%)	€ 182.192,44
	Lavori al netto del ribasso	€ 450.530,04
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.233,46
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri	€ 468.763,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori (22%)	€ 103.127,97
B.2	Rilievi, accertamenti, accertamenti e indagini	€ 3.600,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.900,51
B.4	Imprevisti compresa IVA	€ -
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (€ 5.035,00), occupazione temporanea compreso atti di notifica (€ 1.000,00), spese per eventuali accordi bonari (€ 2.000,00)	€ 10.426,85
B.6	Spese tecniche relative alla direzione lavori, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri ed IVA (di cui € 8.895,81 ed € 9.663,65 già impegnati rispettivamente con D.C. n. 546/2020 e D.C. n. 179/2021) -Competenze tecniche redazione PVS e DL compresi oneri ed IVA	€ 47.195,44
B.7	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, di cui € 2.797,52 già impegnati con D.C. n. 603/2021	€ 13.019,12
B.8	Spese per attività di consulenza geologica in corso d'opera compresi oneri ed IVA	€ -
B.9	Spese per pubblicità compresi oneri di legge ed IVA	€ 4.500,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA compresa IVA	€ 4.470,07
B.11	Collaudo tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 8.434,12
B.12	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 6.173,86
B.13	Contributo ANAC (di cui € 30,00 già impegnati con D.C. 442/2019)	€ 405,00
B.14	Spese per Commissione Giudicatrice di Gara (già impegnati con D.C. n.1392/2019 e D.C. 1516/2019)	€ 23.005,97
B.15	Compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 2 e n. 3 IVA compresa	€ 145.055,90
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 370.414,81
C	Importo complessivo (A+B)	€ 839.178,31

Ritenuto

necessario, per quanto sopra riportato, impegnare l'importo di € 145.055,90, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1616 del 15 settembre 2020;

Vista

la fattura elettronica n. 54/PA del 14.12.2023, acquisita agli atti in data 29.12.2023 con prot. n. 16620, emessa dall'operatore economico "CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI", per un importo pari ad € 118.898,28 oltre IVA, relativa al pagamento della compensazione prezzi al Sal n. 2 a tutto il 08.09.2022 e n. 3 e ultimo a tutto il 03.05.2023;

Visto

il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta esecutrice dei Lavori "CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI", rilasciato dalle autorità competenti in data 01.11.2023 - INPS_4105076, acquisito agli atti in data 28.11.2023 con prot. n. 15309;

Visto

il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta esecutrice dei Lavori "Sicil Tecno plus SRL", rilasciato dalle autorità competenti in data 02.01.2024 - INPS_41893530, acquisito agli atti in data 12.01.2024 con prot. n. 513;



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

- Vista** la dichiarazione resa dall'operatore economico **"CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI"** in data 10.02.2022, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010. "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 15 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa **"CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI"** risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di **€ 145.055,90 IVA inclusa**, di cui alla fattura elettronica n. 54/PA del 14.12.2023, emesse dall'impresa **"CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI"** relativa al pagamento della compensazione prezzi al Sal n. 2 a tutto il 08.09.2022 e n. 3 e ultimo a tutto il 03.05.2023;
- ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato; avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;*

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CL_17696 Villalba – "Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via G. Garibaldi" – Codice Caronte SI_1_17696 – Codice ReNDiS 19IR092/G1, il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio al fine di creare la voce "B.15 - Compensazione prezzi al Sal n. 2 e n. 3":

QUADRO TECNICO ECONOMICO - CL 17696 VILLALBA			TOTALI
A	Lavori a misura compresi oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 650.955,94	
A.2	Oneri della sicurezza	€ 18.233,46	
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 632.722,48	
	Importo del ribasso (28,7950%)	€ 182.192,44	
	Lavori al netto del ribasso	€ 450.530,04	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.233,46	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 468.763,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA sui lavori (22%)	€ 103.127,97	
B.2	Rilievi, accertamenti, accertamenti e indagini	€ 3.600,00	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,51	
B.4	Imprevisti compresa IVA	€ -	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (€ 5.035,00), occupazione temporanea compreso atti di notifica (€ 1.000,00), spese per eventuali accordi bonari (€ 2.000,00)	€ 10.426,85	



B.6	Spese tecniche relative alla direzione lavori, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri ed IVA (di cui € 8.895,81 ed € 9.663,65 già impegnati rispettivamente con D.C. n. 546/2020 e D.C. n. 179/2021) -Competenze tecniche redazione PVS e DL compresi oneri ed IVA	€	47.195,44	
B.7	Incentivi ex art.113 D.Lgs. 50/2016, di cui € 2.797,52 già impegnati con D.C. n. 603/2021	€	13.019,12	
B.8	Spese per attività di consulenza geologica in corso d'opera compresi oneri ed IVA	€	-	
B.9	Spese per pubblicità compresi oneri di legge ed IVA	€	4.500,00	
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA compresa IVA	€	4.470,07	
B.11	Collaudo tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€	8.434,12	
B.12	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€	6.173,86	
B.13	Contributo ANAC (di cui € 30,00 già impegnati con D.C. 442/2019)	€	-405,00	
B.14	Spese per Commissione Giudicatrice di Gara (già impegnati con D.C. n.1392/2019 e D.C. 1516/2019)	€	23.005,97	
B.15	Compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 2 e n. 3 IVA compresa	€	145.055,90	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)			€ 370.414,81
C	Importo complessivo (A+B)			€ 839.178,31

Articolo 3 Di impegnare l'importo complessivo di € 145.055,90, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1616 del 15 settembre 2020.

Articolo 4 Di disporre, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di €118.898,28 (centodiciottomilaottocentonovantotto/28), in favore della "CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI" (C.F./P.IVA 05092830875), relativa al pagamento della compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 2 a tutto il 08.09.2022 e n. 3 e ultimo a tutto il 03.05.2023, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto;

Articolo 5 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 26.157,62 (ventiseimilacentocinquasette/62) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

Articolo 6 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 145.055,90, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1612 del 04.08.2021 e ss.mm.ii. così come modificato all'art. 3 del presente decreto (voce B.15) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 7 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)


