



COMMISSARIO di GOVERNO
Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 85 del 22.01.2026

Oggetto: Patto per il Sud – ME_17654 Capo d'Orlando - "Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale" - Codice ReNDiS 19IR381/G1- Codice Caronte SI_17654 - Codice CUP J19D16005080001

Impegno somme - Approvazione quadro economico

Rimborso oneri conferimento a discarica e relative spese generali all'operatore economico GANGI IMPIANTI S.r.l.



IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'Ing. Sergio Tumminello, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il

sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*";
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "*Patti per il Sud*";
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo*", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*";
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il "*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della



Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo S.I.G.E.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito “*Patto per il Sud, area tematica ‘Ambiente’, obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’*”;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (S.I.G.E.CO.) Versione maggio 2017*”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO.*” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (S.I.G.E.CO.) Versione giugno 2019*”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 “*Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’*”
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*”;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “*decreto semplificazioni*”), convertito, con modificazioni,



dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (art. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;



che il progetto identificato con il codice **ReNDIS 19IR381/G1** e con codice di assegnazione interno **ME_17654 Capo d'Orlando** - "Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale" - Codice Caronte SI_17654, è tra quelli individuati dalla la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica

2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico', per un importo complessivo pari ad € 1.590.000,00;

- Visto** il Decreto n. 323 del 6 giugno 2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, l'Arch. Mario Sidoti Migliore, responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Capo d'Orlando, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1379 del 20 settembre 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento de quo, l'Arch. Mario Sidoti Migliore, responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Capo d'Orlando, è stato nominato quale Direttore dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione;
- Visto** il decreto n. 1315 del 13.09.2022, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo complessivo di € 1.590.000,00, provvedendo a finanziare il suddetto importo;
- Vista** la nota prot. n. 15870 del 15 dicembre 2022 con la quale lo scrivente Ufficio, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento in oggetto, ha richiesto al RUP ed all'impresa GANGI IMPIANTI S.r.l. di procedere tempestivamente alla consegna dei lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1998 del 22/12/2022 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME_17654 Capo d'Orlando - "Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale"** - Codice Caronte SI_17654, in favore dell'operatore economico **"GANGI IMPIANTI S.r.l."**, in ragione del ribasso economico del 30,9895% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 798.844,65 al netto dell'I.V.A., di cui € 777.153,46 per lavori e € 21.691,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori del 13/01/2023, acquisito agli atti in data 08/05/2023 con prot. n. 6323, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 300, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 09/11/2023;
- Visto** il Decreto n. 517 del 20 marzo 2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Salvatore Ettore Lo Cicero, responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Capo d'Orlando, è stato nominato Direttore dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione in sostituzione dell'Arch. Mario Sidoti Migliore;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto integrato dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo il 30 marzo 2023, rep. n. 930/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico GANGI IMPIANTI S.r.l., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 0260/2023, serie IT;
- Visto** il Decreto n. 675 del 13.04.2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è approvato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico GANGI IMPIANTI S.r.l., e, al contempo, si è disposta l'approvazione del quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 1.153.286,95, impegnando l'importo di € 1.145.157,19;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n.1 redatto in data 31/05/2023, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il RUP ha disposto l'immediata sospensione delle opere;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n.1 del 21/06/2023, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il RUP ha disposto la ripresa delle opere fissando la nuova data di ultimazione al 30/11/2023;
- Visto** il provvedimento del 12/10/2023, acquisito agli atti in data 18/01/2024 con prot. n. 775, con il quale il RUP, preso atto della richiesta inoltrata dall'impresa in data 06/10/2023, acquisito il parere favorevole, reso dal Direttore dei Lavori in data 10/10/2023, ha concesso una proroga di novanta giorni per l'esecuzione dei lavori;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 redatto in data 28/12/2023, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il RUP ha disposto l'immediata sospensione delle opere;

- Visto** l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 22/01/2024, relativo alla suddetta perizia di variante e suppletiva, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Enna in data 29/01/2024 al n. 88 serie 3, che prevede, tra l'altro, all'art. 2, una proroga di centoventi giorni per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 23/01/2024, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup, tenuto conto dei giorni di sospensione pari a 26 giorni, nonché delle proroghe concesse pari complessivamente a 210 giorni, ha disposto la ripresa delle opere fissando la nuova data di ultimazione al 23/07/2024;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 3 redatto in data 04/03/2024, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il Rup ha disposto l'immediata sospensione delle opere;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 15/04/2024, acquisito agli atti in data 20/09/2024 con prot. 10858, con cui il RUP ha disposto la ripresa delle opere fissando la nuova data di ultimazione al 03/09/2024;
- Visto** il Decreto n. 645 del 29.04.2024 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva ed è stato approvato il relativo quadro economico, il cui importo complessivo, rimasto invariato rispetto a quanto approvato con decreto n. 675 del 13/04/2023, è pari ad € 1.153.286,95;
- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 5.047,69;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 02/09/2024 con cui lo stesso ha certificato che i lavori di cui all'oggetto, sono stati ultimati in data 30/08/2024 e quindi entro i termini contrattuali;
- Visto** il Decreto n. 164 del 06/02/2025 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'approvazione di un nuovo quadro economico, al fine di dare seguito a quanto disposto con il suddetto decreto n. 998 del primo luglio 2024, per un importo pari a € 1.158.334,64;
- Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione del 18/10/2024, con cui il Direttore dei Lavori ha certificato, tra l'altro, che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti;
- Visto** il decreto n. 628 del 08/05/2025 con il quale sono stati approvati il Certificato di Regolare Esecuzione nonché gli Atti di Contabilità finali, confermando il quadro economico già approvato con decreto n. 164 del 06/02/2025;
- Considerato** quanto previsto nel "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2022" emanato con D.A n.17 Gab del 29/06/2022 che riporta testualmente *"Le spese per gli oneri di conferimento a discarica, inclusa la caratterizzazione, sono a carico delle stazioni Appaltanti che provvedono in proprio oppure per il tramite dell'appaltatore. In tal caso, l'amministrazione dovrà corrispondere tali oneri all'Appaltatore, quale rimborso degli importi anticipati, previa presentazione della documentazione di avvenuto smaltimento e delle relative fatture, con il riconoscimento ulteriore dell'aliquota delle spese generali per il ristoro degli oneri sostenuti per tali attività."*
- Visto** l'atto di indirizzo prot. n. 1958/UC del 15.02.2024 con il quale il Soggetto Attuatore ha precisato, tra l'altro, che, nel caso in cui si provvedesse al pagamento degli oneri di conferimento a discarica, inclusa la caratterizzazione, dovrà essere riconosciuta all'Appaltatore l'ulteriore aliquota del 15% delle spese generali per il ristoro degli oneri sostenuti per tali attività;
- Vista** la pec del 21/08/2025, acquisita agli atti in data 22/08/2025 con prot. n. 9208, integrata dalla pec del 02/12/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13509, dalla pec del 19/12/2025, acquisita agli atti in data 22/12/2025 con prot. n. 14638, e dalla nota del 12/01/2026, acquisita agli atti in data 20/01/2026 con prot. n. 799, con le quali il RUP ha trasmesso la seguente documentazione:
- la nota del 21/08/2025 con la quale il D.L. ha dichiarato che la scelta della discarica è stata dettata dalla tipologia del materiale da conferire e dalla distanza rispetto al cantiere;




- la nota del 19/12/2025 con la quale il RUP ha proposto la liquidazione della somma di dell'importo complessivo di € 41.795,63 comprensivo di IVA, in favore dell'impresa GANGI IMPIANTI SRL, quale rimborso degli oneri di conferimento a discarica comprensivi delle spese generali pari al 15%;
- l' A.U.A. n. 26/2016 del 11/11/2016 ed il relativo provvedimento di aggiornamento n. 4413 del 12/11/2024, rilasciati dal Servizio Tutela aria e acque della Città Metropolitana di Messina alla ditta MOVI.TER. di Montagna Bozzone Rosario & Figli SRI. per l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi, avente validità di anni 15;
- i formulari rifiuti emessi dalla ditta MOVI.TER. SRL, relativi al cantiere in oggetto;
- le fatture elettroniche n. A154 del 29/04/2023, per un importo pari a € 2.445,25 IVA compresa, n. A204 del 31/05/2023, per un importo pari a € 3.273,14 IVA compresa, n. A258 del 30/06/2023, per un importo pari a € 1.035,41 IVA compresa, n. A307 del 31/07/2023, per un importo pari a € 283,72 IVA compresa, e n. A349 del 31/08/2023, per un importo pari a € 2.711,40 IVA compresa, per un totale di € 9.748,92 IVA compresa, emesse dalla ditta MOVI.TER. SRI. alla GANGI IMPIANTI SRL per gli oneri di conferimento in discarica, ed il relativo pagamento con bonifico del 28/09/2023 effettuato dalla GANGI IMPIANTI SRL;
- la fattura elettronica n. A386 del 30/09/2023, per un importo pari a € 3.063,86 IVA compresa, emessa dalla ditta MOVI.TER. SRL alla GANGI IMPIANTI SRL per gli oneri di conferimento in discarica, ed il relativo pagamento con bonifico del 27/11/2023 effettuato dalla GANGI IMPIANTI SRL;
- la fattura elettronica n. A408 del 31/10/2023, per un importo pari a € 5.928,76 IVA compresa, emessa dalla ditta MOVI.TER. SRL alla GANGI IMPIANTI SRL per gli oneri di conferimento in discarica, ed il relativo pagamento con bonifico del 29/12/2023 effettuato dalla GANGI IMPIANTI SRL;
- la fattura elettronica n. A475 del 30/11/2023, per un importo pari a € 6.756,65 IVA compresa, emessa dalla ditta MOVI.TER. SRI. alla GANGI IMPIANTI SRL per gli oneri di conferimento in discarica, ed il relativo pagamento con bonifico del 31/01/2024 effettuato dalla GANGI IMPIANTI SRL;
- la fattura elettronica n. A528 del 30/12/2023, per un importo pari a € 2.878,74 IVA compresa, emessa dalla ditta MOVI.TER. SRL alla GANGI IMPIANTI SRL per gli oneri di conferimento in discarica, ed il relativo pagamento con bonifico del 29/02/2024 effettuato dalla GANGI IMPIANTI SRI.;
- le fatture elettroniche n. A29 del 31/01/2024, per un importo pari a € 60,61 IVA compresa, e n. A53 del 29/02/2024, per un importo pari a € 330,28, per un totale di € 390,89 IVA compresa, emesse dalla ditta MOVI.TER. SRL alla GANGI IMPIANTI SRL per gli oneri di conferimento in discarica, ed il relativo pagamento con bonifico del 30/05/2024 effettuato dalla GANGI IMPIANTI SRL;
- la fattura elettronica n. A172 del 30/04/2024, per un importo pari a € 985,13 IVA compresa, emessa dalla ditta MOVI.TER. SRL alla GANGI IMPIANTI SRI. per gli oneri di conferimento in discarica, ed il relativo pagamento con bonifico del 01/07/2024 effettuato dalla GANGI IMPIANTI SRL;
- la fattura elettronica n. A216 del 31/05/2024, per un importo pari a € 5.031,91 IVA compresa, emessa dalla ditta MOVI.TER. SRL alla GANGI IMPIANTI SRI. per gli oneri di conferimento in discarica, ed il relativo pagamento con bonifico del 24/07/2024 effettuato dalla GANGI IMPIANTI SRL;
- la fattura elettronica n. A323 del 31/07/2024, per un importo pari a € 1.559,16 IVA compresa, emessa dalla ditta MOVI.TER. SRL alla GANGI IMPIANTI SRL per gli oneri di conferimento in discarica, ed il relativo pagamento con bonifico del 29/08/2024 effettuato dalla GANGI IMPIANTI SRL;
- i DURC della ditta MOVI.TER. SRL, aventi validità alle date di effettuazione dei bonifici di cui sopra;
- la quietanza rilasciata dalla MOVI.TER. SRL in data 09/01/2026, relativa all'avvenuto pagamento, da parte della GANGI IMPIANTI SRI., di tutte le fatture sopra citate;

Vista

la nota del 20/01/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 732, con la quale il RUP ha trasmesso un nuovo quadro economico, per un importo pari a € 1.186.650,63, rimodulato nelle somme a disposizione al fine di provvedere al pagamento di cui al presente decreto e di inserire le nuove voci relative allo spostamento sottoservizi nonché al caro materiali, secondo quanto previsto dall'Art. 26 del D.L. 50 del 2022 e ss.mm.ii.;


Ritenuto

per quanto sopra di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'intervento, rimodulato dal RUP per un importo pari a € 1.186.650,63, come di seguito riportato:



ME 17654 CAPO D'ORLANDO - QUADRO ECONOMICO			
	Importo Lavori	€ 1.190.369,29	
	Oneri sicurezza	€ 55.091,00	
	importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.135.278,29	
	importo del ribasso d'asta (30,9895 %)	€ 351.817,07	
A.1	lavori al netto del ribasso	€ 783.461,22	
A.2	oneri di sicurezza	€ 55.091,00	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 838.552,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui Lavori	€ 184.481,49	
B.2	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (di cui 7.529,76 già impegnati con Decreto n. 2011/2022)	€ 18.732,58	
B.3	Indagini geognostiche e prove di laboratorio IVA inclusa come da determina di affidamento n. 1005 del 02/10/2017 (affidamento da rimborsare al Comune a consuntivo)	€ 14.115,92	
B.4	Competenze geologiche oneri ed IVA inclusi come da determina di affidamento n. 970 del 22/09/2017 (affidamento da rimborsare al Comune a consuntivo)	€ 21.940,23	
B.5	Studio geotecnico a supporto del progetto strutturale oneri ed IVA inclusi come da determina di affidamento n. 873 del 21/09/2018 (affidamento da rimborsare al Comune a consuntivo)	€ 5.970,67	
B.6	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 13.737,68	
B.7	Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 0,00	
B.8	Conferimento materiale a discarica IVA compresa	€ 41.795,63	
B.9	Spese pubblicità, assicurazioni e ANAC già impegnati con decreto n. 360/2023	€ 600,00	
B.10	Imprevisti	€ 0,00	
B.11	Spese Generali	€ 5.047,69	
B.12	Spese per spostamento condotta principale gas metano (da rimborsare al comune a consuntivo)	€ 10.126,00	
B.13	Caro materiali SAL n. 1-2-3 IVA compresa	€ 31.550,52	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 348.098,41
	TOTALE (A+B)		€ 1.186.650,63

- Ritenuto** necessario, per quanto sopra riportato, impegnare l'importo di € 28.316,02, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1315 del 13/09/2022;
- Vista** la fattura elettronica n. FE_201/25 del 17/12/2025, acquisita agli atti in data 23/12/2025 con prot. n. 14766, emessa dall'impresa GANGI IMPIANTI SRL, per un importo pari ad € 34.258,71 oltre IVA, relativa al rimborso degli oneri di conferimento a discarica, comprensivo delle spese generali pari al 15%;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa GANGI IMPIANTI SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 16/10/2025, prot. INPS_47870789, acquisito agli atti in data 17/12/2025 con prot. n. 14438;
- Vista** la dichiarazione resa in data 23/02/2023 dall'impresa GANGI IMPIANTI SRL ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 24/02/2023 con prot. n. 2625;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 21/01/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico GANGI IMPIANTI SRL risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 il quale dispone che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati dalle imprese, enti, associazioni, società, enti pubblici, enti pubblici economici e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o



committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € 41.795,63 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. FE_201/25 del 17/12/2025, emessa dall'impresa GANGI IMPIANTI SRL, relativo al rimborso degli oneri di conferimento a discarica, comprensivo delle spese generali pari al 15%;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di approvare**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_17654 Capo d'Orlando** - "Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale" - Codice ReNDiS 19IR381/G1- Codice Caronte SI_ 17654, il seguente nuovo quadro economico dell'intervento, rimodulato dal RUP per i motivi di cui in premessa, per un importo pari a € 1.186.650,63:

ME 17654 CAPO D'ORLANDO - QUADRO ECONOMICO		
	Importo Lavori	€ 1.190.369,29
	Oneri sicurezza	€ 55.091,00
	importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.135.278,29
	importo del ribasso d'asta (30,9895 %)	€ 351.817,07
A.1	lavori al netto del ribasso	€ 783.461,22
A.2	oneri di sicurezza	€ 55.091,00
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza	€ 838.552,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA sui Lavori	€ 184.481,49
B.2	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (di cui 7.529,76 già impegnati con Decreto n. 2011/2022)	€ 18.732,58
B.3	Indagini geognostiche e prove di laboratorio IVA inclusa come da determina di affidamento n. 1005 del 02/10/2017 (affidamento da rimborsare al Comune a consuntivo)	€ 14.115,92
B.4	Competenze geologiche oneri ed IVA inclusi come da determina di affidamento n. 970 del 22/09/2017 (affidamento da rimborsare al Comune a consuntivo)	€ 21.940,23
B.5	Studio geotecnico a supporto del progetto strutturale oneri ed IVA inclusi come da determina di affidamento n. 873 del 21/09/2018 (affidamento da rimborsare al Comune a consuntivo)	€ 5.970,67
B.6	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 13.737,68
B.7	Collaudo tecnico amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 0,00
B.8	Conferimento materiale a discarica IVA compresa	€ 41.795,63
B.9	Spese pubblicità, assicurazioni e ANAC già impegnati con decreto n. 360/2023	€ 600,00
B.10	Imprevisti	€ 0,00
B.11	Spese Generali	€ 5.047,69
B.12	Spese per spostamento condotta principale gas metano (da rimborsare al comune a consuntivo)	€ 10.126,00
B.13	Caro materiali SAL n. 1-2-3 IVA compresa	€ 31.550,52
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 348.098,41
	TOTALE (A+B)	€ 1.186.650,63



- Articolo 3** Di impegnare l'importo di € 28.316,02, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1315 del 13/09/2022.
- Articolo 4** Di disporre, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il pagamento dell'importo di € 34.258,71 (trentaquattromiladuecentocinquantotto/71), di cui alla fattura n. FE_201/25 del 17/12/2025 (SDI 16264088217), emessa dalla GANGI IMPIANTI SRL (C.F./P.IVA IT05738830826), relativa al rimborso degli oneri di conferimento a discarica e delle relative spese generali, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 7.536,92 (settemilacinquecentotrentasei/92) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 41.795,63, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 675 del 13/04/2023, come modificate all'art. 2 del presente decreto (voce B8), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. I.gs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

