

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*DECRETO n. 883 del 27/5/2022

Oggetto: Patto per il SUD - ME 17746 *"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELA"* -
Codice Caronte SI_1_17746 - Codice CUP J66J16001540001 - CIG 9164148E27 - Importo € 5.870.000,00

Rimodulazione Quadro Economico - Impegno somme**Pagamento rimozione dei rifiuti del "Torrente Mela" all'Operatore Economico ATI - URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO****IL COMMISSARIO DI GOVERNO**

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 530 del 12.05.2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, a seguito delle dimissioni del Soggetto Attuatore Maurizio Croce, ha delegato - ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 - con il potere di firma l'espletamento delle funzioni istituzionali della struttura commissariale al dottore Giacomo Gargano, Coordinatore della Segreteria Tecnica del Presidente della Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti*

per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie;*
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto denominato ME 17746 - *"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELÀ"* - Codice Caronte SI_1_17746 - Codice CUP J66J1600154000100, ricadente nei territori di Milazzo, Santa Lucia del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*;
- Visto** il Decreto n. 105 del 01.03.2018 con cui, nell'ambito ed in attuazione dell'intervento codificato ME 17746 *"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELÀ"* tra i Comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), i seguenti dipendenti, ad oggi in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, sono stati nominati:
- Dott. Giacomo Amico – Responsabile del Procedimento;
 Dir. Ing. Rosario Celi – Responsabile Gruppo di Progettazione e Direzione Lavori;
 Componenti del gruppo di progettazione e direzione lavori:
 Direttori operativi: Dir. Geol. Anna Maria Trio – F.D. Geom. F. Micalizzi
 Componenti: F.D. Geom. A. Martello
 F.D. Geom. A. D'Aliberti - Responsabile sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione:
 F.D. Geom. F. Andriano; F.D. Coll. Dott.ssa Flavia Visalli: Gruppo di supporto.
- Visto** il Decreto n. 1132 del 15.11.2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 5.870.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1268 del 17 settembre 2019 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha reso efficace l'aggiudicazione definitiva

dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **ME 17746**, denominato **"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELA"** tra i Comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), in favore dell'operatore economico **ATI - URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO**, in ragione del ribasso economico del 29,777% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 3.238.895,73 al netto dell'I.V.A., di cui € 3.198.803,68 per lavori e € 40.092,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 19 novembre 2019, rep. n. 267/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **ATI - URANIA COSTRUZIONI S.r.l. - LANZA SANTO**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 15891 - serie 1T;
- Visto** l'atto costitutivo dell'ATI, sottoscritto in data 06/11/2019 e registrato a Locri in pari data al n.2874 serie 1T, dal quale si evince che le quote di esecuzione dei lavori sono le seguenti:
- **URANIA COSTRUZIONI srl**: categoria prevalente OG8 per l'87%;
 - **LANZA SANTO**: categoria prevalente OG8 per il 13%
- Visto** il Decreto n. 12 del 08.01.2020 con cui si è rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 4.220.720,18, e, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto pari complessivamente ad € 40.133,39, è stato impegnato l'importo complessivo di € 4.180.586,79;
- Visto** il Decreto n. 55 del 14.01.2020 con cui, nell'ambito ed in attuazione dell'intervento codificato **ME 17746 "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELA"** tra i Comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), si è proceduto alle seguenti nomine:
- Responsabile del procedimento: Dott. Giacomo Amico;
 - Direzione Lavori, Misura e contabilità: Ing. Antonino Barone in sostituzione dell'Ing. Antonino Celi;
 - Collaborazione alle attività del RUP e dell'Ufficio di Direzione Lavori: Geom. Paolo Cariglia, sig. Giuseppe Totaro, sig.re Marina Barletti, Antonina Fedele e Concetta Bonura;
 - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Giuseppe Sangiorgio, in sostituzione del Geom. A. D'Alimberti;
 - Direttori Operativi: Geom. Giovanni Ciatto in sostituzione del Dott. Geol. Anna Maria trio e conferma del Geom. Ferdinando Micalizzi;
 - Consulenza geologica: Dott. Geol. Anna Maria Trio
- Visto** il Verbale di consegna parziale dei lavori redatto dal D.L. in data 23.01.2020, trasmesso in data 30.01.2020, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 752;
- Visto** il Decreto n. 333 del 19 febbraio 2020 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 647.779,15 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1, in favore dell'operatore economico **ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO**;
- Visto** il Verbale di Ultimazione dei lavori di cui al Verbale di consegna parziale del 23.01.2020 e contestuale sospensione dei lavori del 30.03.2020;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori e contestuale 2° Verbale di consegna parziale dei lavori del 4 gennaio 2021, inviato tramite pec in data 19.01.2021, acquisito agli atti in data 20.01.2021 con prot. n. 608;
- Visto** il Decreto n. 1421 del 13.07.2021 con cui si è disposta la nomina dell'ing. Fabio Marino quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del dott. Giacomo Amico, il quale viene contestualmente nominato quale Supporto al RUP;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 27 agosto 2021, inviato tramite pec in data 16.02.2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 2005;
- Visto** il Decreto n. 509 del 23 marzo 2022 con cui è stato disposto il pagamento relativo al SAL n.1 per lavori a tutto il 29 giugno 2021, all'operatore economico **ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA**

SANTO, per un importo complessivo pari ad € 235.436,64 oltre IVA;

- Vista** la nota PEC, acquisita agli atti dell'Ufficio Commissariale con prot. n. 9352/UC del 27/07/2021, con la quale il RUP ha richiesto all'ATI – URANIA COSTRUZIONI S.r.l. – LANZA SANTO, impresa esecutrice dei lavori, di procedere all'aggiornamento della mappatura dei rifiuti abbandonati nell'area di intervento;
- Vista** la nota prot. n. 69/2021 del 29/07/2021, acquisita agli atti dell'Ufficio Commissariale con prot. n. 9515/UC del 29/07/2021, con la quale l'URANIA COSTRUZIONI S.r.l., in riscontro alla PEC di "Richiesta mappatura rifiuti aggiornata", ha trasmesso l'aggiornamento della mappatura dei rifiuti nell'area d'intervento;
- Vista** la nota PEC, acquisita agli atti dell'Ufficio Commissariale con prot. n. 11213/UC del 16/09/2021, con la quale il RUP, a seguito dell'indagine di campo dallo stesso condotta, ha trasmesso:
- n° 3 richieste di preventivo (PLECO SRL, MULTIECOPLAST S.r.l. e CARUTER S.R.L.),
 - n° 1 Offerta pervenuta da parte della CARUTER S.R.L. che relativamente al servizio di rimozione rifiuti, ha richiesto un importo complessivo di € 136.968,19 oltre IVA
- Preso atto** del preventivo offerto dell'O.E. CARUTER S.R.L. il cui importo, pari ad € 136.968,19 (di cui € 130.968,19 per servizio di rimozione ed € 6.000,00 per oneri di sicurezza diretti), oltre IVA, ha consentito la procedura di affidamento diretto;
- Considerato** che si è reso necessario affidare in tempi brevi il servizio di rimozione rifiuti dal Torrente Mela nell'ambito dell'intervento codificato Patto per il SUD – ME_17746 Pace del Mela "Interventi di sistemazione idraulica Torrente Mela", il tutto con lo scopo di realizzare celermente le opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste nel medesimo intervento;
- Visto** il Decreto a contrarre n. 2017 del 13/10/2021 con cui nell'ambito dell'intervento Patto per il SUD – ME_17746 Pace del Mela "Interventi di sistemazione idraulica Torrente Mela" è stato autorizzato l'affidamento del servizio di rimozione rifiuti—ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni"), modificato dall'art. 51, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023, e in particolare è stato proposto l'affidamento all'ATI – URANIA COSTRUZIONI S.r.l. – LANZA SANTO, aggiudicatario dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento in oggetto, giusto Decreto Commissariale n. 1268 del 17/09/2019 e Contratto stipulato in data 19/11/2019, rep. n. 267/2019, e registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo Serie 1T numero 15891 del 19/11/2019;
- Richiamato** l'art. 4 del decreto a contrarre sopracitato con cui, anche sulla base dell'indagine di mercato e, quindi del preventivo acquisito dal RUP, pari ad € 136.968,19 oltre IVA, e della percentuale del 29,777%, coincidente con il ribasso che è stato offerto dall'aggiudicatario in sede di gara per l'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento in oggetto, l'importo da corrispondere per il servizio in oggetto è risultato pari a ad € 97.969,79 (di cui € 91.969,79 per servizio di rimozione ed € 6.000,00 per oneri di sicurezza diretti), oltre IVA;
- Vista** la nota prot. GARE n. 2781 del 18.10.2021 con la quale è stato affidato il servizio di rimozione rifiuti dal Torrente Mela, all'ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO, per un importo complessivo di € 97.969,79 oltre IVA, specificando anche le eventuali attività afferenti alle caratterizzazioni e allo smaltimento dei rifiuti, da rimborsare a fronte di giustificativi di spesa;
- Vista** la pec del 22 ottobre 2021, acquisita agli atti in data 25.10.2021 con prot. n. 2845, con la quale l'operatore economico ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO ha comunicato l'accettazione del servizio di rimozione dei rifiuti del "Torrente Mela" di cui alla nota prot. n. 2781 del 18.10.2021 e ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Visto** il contratto per l'affidamento del servizio di rimozione dei rifiuti del "Torrente Mela", sottoscritto in Palermo in data 26 aprile 2022, rep. n. 791/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico ATI

- URANIA COSTRUZIONI S.r.l. - LANZA SANTO, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 13966 - serie 1T, in cui, all'art. 3, oltre all'importo contrattuale pari ad € 97.969,79 oltre IVA, anche le eventuali spese per attività afferenti alle caratterizzazioni e allo smaltimento dei rifiuti;

Vista la pec del 24 marzo 2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3851, con la quale è stata trasmessa la documentazione di seguito elencata:

- il Verbale consegna del servizio di rimozione dei rifiuti dal "Torrente Mela" redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 15.11.2021, nel quale, in considerazione dei giorni utili per le Lavorazioni, pari a 90, così come stabilito nello stesso Verbale e nel Contratto di Appalto, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi il 13.02.2022;
- il Verbale di Ultimazione delle attività del 22.02.2022, redatto dal D.L. e vistato dal RUP, nel quale si attesta che le attività di caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti e degli abbandoni presenti lungo l'asta torrentizia, nell'ambito delle aree interessate dai lavori di che trattasi, sono state ultimate in data 09.02.2022 e, quindi, in tempo utile contrattuale;
- il Certificato di regolare esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 24.03.2022, nel quale si certifica che *"la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore di € 97.969,79 oltre IVA;"*;

Vista la nota del 18.05.2022, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6594, con la quale il RUP ha proposto la liquidazione della somma complessiva di € 97.969,79 oltre IVA, in favore dell'operatore economico ATI - URANIA COSTRUZIONI S.r.l. - LANZA SANTO, quale pagamento del servizio di rimozione dei rifiuti dal "Torrente Mela";

Vista la nota del 19.05.2022, inviata tramite pec, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6476, con la quale il RUP, facendo seguito alla sopracitata proposta di liquidazione, ha proposto la rimodulazione del Q.T.E. al fine di inserire l'apposita voce "Servizio di rimozione rifiuti dal Torrente Mela, compreso rimborso spese per caratterizzazione materiale ed oneri di conferimento Iva compresa" con un importo complessivo di € 175.368,69, specificando che il suddetto importo dovrà necessariamente essere attinto, salvo diversa valutazione della stazione appaltante, dalle economie del ribasso d'asta;

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta e, pertanto, rimodulare il quadro economico così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		totali parziali	
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 4.595.300,00	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 40.092,05	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 4.555.207,95	
	importo del ribasso (29,777%)	€ 1.356.404,27	
	Lavori al netto del ribasso	€ 3.198.803,68	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.092,05	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 3.238.895,73
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 712.557,06	
B2	ripristino sottoservizi e allacci a pubblici servizi	€ 26.000,00	
B3	acquisizione aree o immobili-occupazione temporanea	€ 48.000,00	
B4	incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 1,90%	€ 87.310,70	
B5	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 8.000,00	
B6	spese per commissione giudicatrice (impegnati con decreto n.1668/2019)	€ 39.533,39	
B7	spese di pubblicità	-	
B8	spese per accertamenti prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto IVA compresa	€ 5.000,00	
B9	oneri per ANAC (impegnati con decreto n.442/2019)	€ 600,00	
B10	oneri accesso alla discarica	€ 420,13	

B11	spese per trasferte effettuate dal personale addetto alla direzione lavori ed ispezione, materiale di cancelleria	€ 37.000,00	
B12	assicurazione per personale addetto alla direzione lavori e Rup	€ 6.000,00	
B13	collaudo	€ 5.000,00	
B14	imprevisti	€ 6.403,17	
B15	Servizio di rimozione rifiuti dal Torrente Mela, compreso rimborso spese per caratterizzazione materiale ed oneri di conferimento Iva compresa	€ 175.368,69	
	Somme a disposizione		€ 1.157.193,14
	TOTALE		€ 4.396.088,87

- Vista** la fattura elettronica n. 7 del 24.03.2022, acquisita agli atti in data 26.04.2022 con prot. n. 5398, emessa dalla impresa URANIA COSTRUZIONI S.r.l., mandataria dell'ATI, relativa al pagamento del servizio di rimozione dei rifiuti dal "Torrente Mela", pari complessivamente ad € 85.233,72 oltre IVA;
- Vista** la fattura elettronica n. 07A/2022 del 24.03.2022, acquisita agli atti in data 02.05.2022 con prot. n. 5705, emessa dalla impresa SANTO LANZA, mandante dell'ATI, relativa al pagamento del servizio di rimozione dei rifiuti dal "Torrente Mela", pari complessivamente ad € 12.736,07 oltre IVA;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa URANIA COSTRUZIONI srl in data 10.05.2022, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6186;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della società URANIA COSTRUZIONI srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 11.02.2022 prot. INPS_29790976 ed acquisito agli atti in data 03.03.2022 con prot. n. 2809;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico LANZA SANTO, rilasciato dalle Autorità competenti in data 17.02.2022 prot. INAIL_31514489 ed acquisito agli atti in data 03.03.2022 con prot. n. 2806;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 27.05.2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico URANIA COSTRUZIONI srl, risulta non inadempiente;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 27.05.2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico LANZA SANTO, risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di disporre l'impegno della somma di € 175.368,69 comprensivo di IVA, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 1132 del 15.11.2018;
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 119.523,15 IVA inclusa di cui alla fattura elettronica n. 7 del 24.03.2022 emessa dall'impresa URANIA COSTRUZIONI S.r.l. e alla 07A/2022 del 24.03.2022 emessa dall'impresa SANTO LANZA, relative al pagamento del servizio di rimozione dei rifiuti dal "Torrente Mela";

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di disporre, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice interno ME 17746 "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELA" tra i Comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), l'approvazione del seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio a seguito della nota del 19.05.2022, con cui il RUP, al fine provvedere al pagamento in oggetto, ha chiesto d'inserire la voce B15 per un importo complessivo pari ad € 175.368,69:

	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		totali parziali
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 4.595.300,00	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 40.092,05	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 4.555.207,95	
	importo del ribasso (29,777%)	€ 1.356.404,27	
	Lavori al netto del ribasso	€ 3.198.803,68	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.092,05	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 3.238.895,73
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1	IVA 22% sui lavori	€ 712.557,06	
B2	ripristino sottoservizi e allacci a pubblici servizi	€ 26.000,00	
B3	acquisizione aree o immobili-occupazione temporanea	€ 48.000,00	
B4	incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 1,90%	€ 87.310,70	
B5	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 8.000,00	
B6	spese per commissione giudicatrice (impegnati con decreto n.1668/2019)	€ 39.533,39	
B7	spese di pubblicità	-	
B8	spese per accertamenti prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto IVA compresa	€ 5.000,00	
B9	oneri per ANAC (impegnati con decreto n.442/2019)	€ 600,00	
B10	oneri accesso alla discarica	€ 420,13	
B11	spese per trasferte effettuate dal personale addetto alla direzione lavori ed ispezione, materiale di cancelleria	€ 37.000,00	
B12	assicurazione per personale addetto alla direzione lavori e Rup	€ 6.000,00	
B13	collaudo	€ 5.000,00	
B14	imprevisti	€ 6.403,17	
B15	Servizio di rimozione rifiuti dal Torrente Mela, compreso rimborso spese per caratterizzazione materiale ed oneri di conferimento Iva compresa	€ 175.368,69	
	Somme a disposizione		€ 1.157.193,14
	TOTALE		€ 4.396.088,87

Articolo 3 Di impegnare l'importo complessivo di € 175.368,69 comprensivo IVA, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1132 del 15.11.2018.

Articolo 4 Di disporre il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato ME 17746 "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MELA" tra i Comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), dell'importo di € 97.969,79 (novantasettemilanovecentosessantanove/79) relativo al servizio di rimozione dei rifiuti dal "Torrente Mela" in favore dell'impresa URANIA COSTRUZIONI S.r.l. mandataria dell'ATI URANIA COSTRUZIONI srl - LANZA SANTO, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto, secondo la seguente articolazione:


- € 85.233,72 (ottantacinquemiladuecentotrentatre/72) per la fattura n. 7 del 24.03.2022 (SDI 7016153455) emessa dall'Impresa URANIA COSTRUZIONI srl (C.F./P.IVA IT02122600832);

- € 12.736,07 (dodicimilasettecentotrentasei/07) per la fattura n. 07A/2022 del 24.03.2022 (SDI 7070282691) emessa dall'impresa SANTO LANZA (C.F. LNZSNT68A03A638J – P. IVA: IT02119130835);

- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 21.553,36 (ventunomilacinquecentocinquante/36) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 119.523,15, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate all'art. 2 del presente Decreto (voce B15), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Delegato del Commissario di Governo

(Giacomo Gargano)



Firmato digitalmente da: GIACOMO GARGANO
Data: 27/05/2022 11:27:56