



COMMISSARIO di GOVERNO

Per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 888 del 16/5/2023

OGGETTO: Patto per il SUD ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio - "Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3° stralcio - Monforte San Giorgio (ME)" - Importo € 1.548.000,00 - Codice Caronte SI_1_17768 - Codice ReNDiS 19IR992/G1 - CUP J19D16005100001

Rimodulazione ed approvazione Quadro Economico- Impegno somme

Pagamento Integrazione compensazione prezzi II° semestre 2021 all'operatore economico A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante)

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato - ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 - al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 27 settembre 2017;

Vista	la legge n. 205 del 27/12/2017 “ <i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020</i> ” art. 1, comma 512 che prevede “ <i>Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116</i> ”;
Visto	il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Vista	la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “ <i>Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020</i> ”;
Vista	la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante “ <i>Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014</i> ”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
Visto	l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
Vista	la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “ <i>Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse</i> ”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “ <i>Patti per il Sud</i> ”;
Vista	la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante “ <i>Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo</i> ”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
Vista	la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “ <i>Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie</i> ”;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “ <i>Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana</i> ”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
Visto	il “ <i>Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana</i> ” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
Viste	le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche

ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge"*



31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, con la quale “*I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.*”
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato con codice **ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio - “Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3^ stralcio – Monforte San Giorgio (ME)”**- Importo € 1.548.000,00 - Codice Caronte SI_1_17768 - Codice ReNDiS 19IR992/G1 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 283 del 08/08/2019 e ss.mm.ii. concernente “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*”;
- Richiamato** il decreto n. 473 del 21/07/2017 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il Geom. Giuseppe Galeano, già individuato con Determina Sindacale n.2 del 07/02/2017 del Comune di Monforte San Giorgio, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 812 del 12 giugno 2019 con il quale, nell’ambito dell’Intervento in oggetto, l’Ing. Basilio Ceraolo è stato nominato Direttore dei Lavori in accordo a quanto già disciplinato dal contratto sottoscritto tra il suddetto professionista e l’amministrazione comunale;
- Richiamato** il decreto n. 1283 del 19/09/2019 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il Geom. Francesco Maio, tecnico in servizio presso il Comune di Monforte San Giorgio, già individuato con Determina

Sindacale n. 13 del 17/09/2019 del Comune di Monforte San Giorgio, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Giuseppe Galeano;

Visto il decreto n. 592 del 09/05/2019 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio - "Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3^ stralcio - Monforte San Giorgio (ME)"** Codice Caronte SI_1_17768 - Codice ReNDiS 19IR992/G1, si è disposta l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo e del quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo complessivo di € 1.548.000,00;

Visto il decreto n. 521 del 24 marzo 2020 con cui, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'Ing. Antonino Mazzaglia, in servizio presso il II Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Monforte San Giorgio, già individuato con proposta n.101 del 18/02/2020 del Responsabile della II Area tecnico-Amministrativa del Comune di Monforte San Giorgio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Francesco Maio;

Visto il Decreto Commissariale n. 2239 del 01/12/2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio - "Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3^ stralcio - Monforte San Giorgio (ME)"**- Codice Caronte SI_1_17768, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico **COSTITUENDO A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante)**, in ragione del ribasso percentuale del 26,9512 % offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 727.998,76 al netto dell'I.V.A., di cui € 711.856,71 per lavori ed € 16.142,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto l'atto costitutivo sottoscritto in data 19/01/2020 rep. n. 50941- raccolta n. 18643, registrato a Palermo in data 21/01/2021 al n. 1774, dall'**A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante)**- Le cui quote di partecipazione di ciascun componente, sono le seguenti;

- **A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L.** quota 75%
- **CONSOTEC S.R.L.** quota 25%

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 15 febbraio 2021, rep. n. 508/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **COSTITUENDO A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 4579 - serie 1T;

Visto il Decreto commissariale n. 416 del 25 febbraio 2021 con il quale, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.210.937,91, ed, al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 5.843,31, è stato disposto l'impegno complessivo di € 1.205.094,60;


Visto il verbale di consegna dei Lavori, sottoscritto dalle parti in data 24/03/2021, acquisito agli atti in data 25 marzo 2021 con prot. n. 3691 con cui, tra l'altro, in considerazione dei 300 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi quella del 18/01/2022;

Visto il Decreto n. 1321 del 30 giugno 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 218.399,63 oltre IVA, in favore dell'**A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante)** relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;

Visto il Decreto n. 1779 del 9 settembre 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 197.121,49 oltre IVA, in favore dell'**A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante)** relativo al SAL n. 1 a tutto il 9 agosto 2021;

Vista la nota prot. n. 13824 del 10/11/2021 con la quale questo Ufficio, nelle more della sostituzione del Direttore dei Lavori, ha richiesto al RUP l'immediata sospensione dei lavori;

Visto il Decreto n. 2407 del 6 dicembre 2021 con il quale, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/90, si



	è disposta la revoca in autotutela del decreto n. 812 del 12 giugno 2021, recante manifestazione di volontà all'utilizzo dell' Ing. Basilio Ceraolo quale direttore dei lavori e CSE, in ragione della sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
Vista	la nota prot. n. 10700 del 14/12/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15577, con la quale il RUP, facendo seguito alla nota prot. n. 13824 del 10/11/2021 di cui sopra, ha confermato l'avvenuta sospensione dei lavori a far data dal 19/11/2021;
Visto	il Decreto n. 1013 del 5 luglio 2022 con il quale è stato confermato l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori e CSE all' Ing. Santi Sebastiano Romagnolo in sostituzione dell'Ing. Basilio Ceraolo;
Visto	il Decreto n. 1397 del 21/09/2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 124.459,37 oltre IVA, in favore dell'impresa appaltatrice A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante) relativo al SAL n. 2 a tutto il 19 novembre 2021;
Vista	la PEC del 28/09/2022 acquisita agli atti in pari data 31/01/2023 con prot. n. 12041, con la quale il RUP ha trasmesso il Verbale di ripresa dei lavori a far data dal 27/09/2022 stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi il 15/02/2023;
Visto	il Decreto n. 328 del 20/02/2023 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 96.922,76 oltre IVA, in favore dell'impresa appaltatrice A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante) relativo al SAL n. 3 ed Ultimo a tutto il 15 novembre 2023;
Visto	il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, che, all'articolo 1-septies, reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo 133 del d.lgs n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 50/2016;
Visto	il decreto del 11.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, come modificato dal decreto del 07.12.2021, che ha rilevato, tra l'altro, il costo dei materiali da costruzione che hanno subito variazioni percentuali, in aumento, superiori all'otto per cento, verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;
Vista	la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25.11.2021, concernente le Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;
Vista	la Legge 234/2022 art.1 Comma 398 con cui la disciplina compensativa prevista per il 1° semestre del 2021 è stata estesa anche al secondo semestre di tale anno;
Visto	il decreto del Ministero infrastrutture e mobilità del 4 aprile 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2022 avente ad oggetto "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";
Visto	il Decreto n. 338 del 20/02/2023 con cui , nell'ambito dell'intervento individuato con il ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio - <i>"Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3^ stralcio – Monforte San Giorgio (ME)"</i> - Codice Caronte SI_1_17768, si è disposta l'approvazione di un nuovo quadro economico per un importo pari di € 1.210.937,91, rimodulato d'ufficio al fine di creare la voce "B 14", nonché il pagamento dell'importo di € 12.569,70 oltre IVA, a favore dell' dall'A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante), relativo alla compensazione prezzi II° semestre 2021;
Vista	la pec del 06/04/2023, acquisita agli atti in data 07/04/2023 con prot. n. 5035 con la quale il Direttore dei Lavori, a seguito di una rielaborazione dei calcoli relativi alla compensazione prezzi II semestre 2021 il di cui al Decreto n. 338/2023, ha trasmesso un nuovo prospetto che quantifica un maggiore importo da corrispondere all'A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante) per un importo di € 9.023,98 oltre IVA;
Vista	la nota prot. n. 4650 del 09/05/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6395 con la quale il RUP ha proposto, tra l'altro, la liquidazione alla ditta appaltatrice del suddetto importo indicato dal Direttore


dei lavori pari ad € 11.009,26 IVA inclusa, relativo alla compensazione dei materiali II° semestre 2021, ad integrazione di quanto già liquidato al 1° SAL per lavorazioni a tutto il 09.08.2021, rimodulando il quadro economico al fine di provvedere sia al pagamento di cui all'oggetto, che ad un successivo pagamento dell'importo di € 22.328,77 IVA inclusa, afferente al terzo ed ultimo SAL a tutto il 15 novembre 2022, prelevando le somme dalle voci di seguito indicate:

- Voce B2 "imprevisti" per un importo residuo di € 11.009,93 IVA inclusa;
- Voce B13 "Conferimento materiale a scarica" per un importo residuo di € 6.500,00 IVA inclusa ;
- La differenza tra l'importo complessivo da liquidare pari ad € 33.338,03 IVA inclusa, e l'importo complessivo delle suddette voci (€ 11.009,93 + € 6.500,00) pari € 15.828,10 IVA inclusa, dovranno essere attinte dalle economie del ribasso d'asta;

Ritenuto a seguito delle indicazioni fornite dal RUP, di cui alla nota prot. n. 6395/2023 al fine del pagamento di cui in oggetto, di *provvedere all'approvazione del seguente quadro tecnico economico, rimodulato nelle somme a disposizione al fine di implementare la voce B.14 "compensazione per rincaro prezzi II° semestre 2021 e anno 2022" di € 33.338,03, attingendo le somme dalle voci Voce B2 "imprevisti", Voce B13 "Conferimento materiale a scarica" e dalle economie del ribasso d'asta:*

ME 17768 MONFORTE SAN GIORGIO - QUADRO ECONOMICO IMPEGNO			
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 990.636,78	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 16.142,05	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 974.494,73	
	importo del ribasso (26,9512 %)	€ 262.638,02	
	Lavori al netto del ribasso	€ 711.856,71	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.142,05	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 727.998,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori	€ 160.159,73	
B.2	Imprevisti	€ 0,00	
B.3	Acquisizione aree ed immobili	€ 25.073,00	
B.4	Accertamenti, prove e indagini geognostiche compresi oneri ed IVA	€ 23.726,95	
B.5	Competenze geologo compresi oneri ed IVA	€ 23.994,62	
B.6	Progettazione, direzione lavori, sicurezza, misura e contabilità compresi oneri ed IVA	€ 162.361,99	
B.7	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 15.680,96	
B.8	Relazione paesaggistica compresi oneri ed IVA	€ 4.952,13	
B.9	Adeguamento progetto prezzario 2019 compresi oneri ed IVA	€ 3.957,08	
B.10	Monitoraggio dell'opera IVA compresa	€ 10.000,00	
B.11	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 di cui € 5.468,31 già impegnati con D.C. n. 849/2020 e n. 340/2021	€ 19.812,74	
B.12	Contributo ANAC (già impegnato con D.C. n. 425/2020)	€ 375,00	
B.13	Conferimento materiale a scarica IVA compresa	€ 0,00	
B.14	Compensazione II semestre 2021 e anno 2022	€ 48.673,06	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 498.767,25
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.226.766,01

Vista la fattura elettronica n. 10 del 19/04/2023, acquisita agli atti in data 27/04/2023 con prot. n. 5802, emessa dall'impresa **CO.GE.ZAF. S.R.L.** per un importo pari ad € 6.767,99 oltre IVA, relativa al pagamento della quota parte spettante alla stessa della compensazione prezzi al II° semestre 2021;



- Vista** la fattura elettronica n. 14 del 20/04/2023, acquisita agli atti in data 27/04/2023 con prot. n. 5803, emessa dall'impresa **CONSOTEC S.R.L.** per un importo pari ad € 2.255,99 oltre IVA relativa al pagamento della quota parte della quota parte spettante alla stessa della compensazione prezzi al II° semestre 2021;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **CO.GE.ZAF. S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 07/04/2023 – INAIL_37905322, acquisito agli atti in data 27/04/2023 con prot. 5885;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **CONSOTEC S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 24/01/2023– INAIL_34374108, acquisito agli atti in data 13/02/2023 con prot. 1947;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa **CO.GE.ZAF. S.R.L.**, in data 21.09.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11765, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 163 dell'13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa **CONSOTEC S.R.L.** in data 08.09.2021, acquisita agli atti in data 09/09/2021 con prot. n. 10880, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 163 dell'13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 16/05/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "**CO.GE.ZAF. S.R.L.**," risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 11.009,26 IVA inclusa, di cui:
- € 8.256,95 relativo alla Fattura n. 10 del 19/04/2023 emessa dalla CO.GE.ZAF. S.R.L., per il pagamento della quota parte della compensazione prezzi al II° semestre 2021;
 - € 2.752,31 relativo alla Fattura n. 14 del 20/04/2023 emessa dalla CONSOTEC S.R.L., per il pagamento della quota parte della compensazione al II° semestre 2021;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- Articolo 2** **Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio - "Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3° stralcio – Monforte San Giorgio (ME)"**- Codice Caronte SI_1_17768 il seguente quadro economico, rimodulato secondo le indicazioni del RUP, al fine di implementare la voce "B 14" Compensazione prezzi II sem 2021 e compensazione 2022

ME 17768 MONFORTE SAN GIORGIO - QUADRO ECONOMICO IMPEGNO			
	LAVORI		
A	Lavori (al lordo oneri sicurezza diretti)	€ 990.636,78	
A2	Costo oneri sicurezza speciali (indiretti)	€ 16.142,05	
A1	Resta importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 974.494,73	
	importo del ribasso (26,9512 %)	€ 262.638,02	
	Lavori al netto del ribasso	€ 711.856,71	
	Importo dei Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.142,05	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 727.998,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA sui lavori	€ 160.159,73	
B.2	Imprevisti	€ 0,00	
B.3	Acquisizione aree ed immobili	€ 25.073,00	
B.4	Accertamenti, prove e indagini geognostiche compresi oneri ed IVA	€ 23.726,95	
B.5	Competenze geologo compresi oneri ed IVA	€ 23.994,62	
B.6	Progettazione, direzione lavori, sicurezza, misura e contabilità compresi oneri ed IVA	€ 162.361,99	
B.7	Collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 15.680,96	
B.8	Relazione paesaggistica compresi oneri ed IVA	€ 4.952,13	
B.9	Adeguamento progetto prezzario 2019 compresi oneri ed IVA	€ 3.957,08	
B.10	Monitoraggio dell'opera IVA compresa	€ 10.000,00	
B.11	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 di cui € 5.468,31 già impegnati con D.C. n. 849/2020 e n. 340/2021	€ 19.812,74	
B.12	Contributo ANAC (già impegnato con D.C. n. 425/2020)	€ 375,00	
B.13	Conferimento materiale a discarica IVA compresa	€ 0,00	
B.14	Compensazione II semestre 2021 e anno 2022	€ 48.673,06	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 498.767,25
	Importo complessivo (A+B)		€ 1.226.766,01

Articolo 3 Di impegnare l'importo di € 15.828.10, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 592 del 09/05/2019, necessario sia al pagamento oggetto del presente decreto che al pagamento della compensazione prezzi al terzo ed ultimo SAL a tutto il 15 novembre 2022 che sarà oggetto di un successivo pagamento,

Articolo 4 Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME_17768 - Comune di Monforte San Giorgio - "Consolidamento del monte Immacolata a protezione del centro abitato 3° stralcio - Monforte San Giorgio (ME)" - Codice Caronte SI_1_17768, il pagamento dell'importo di € 9.023,98 a favore dell' dall'A.T.I. CO.GE.ZAF. S.R.L. (Mandataria) e CONSOTEC S.R.L. (Mandante) -, relativo alla compensazione prezzi al II° semestre 2021, secondo la seguente articolazione:

- **L'importo di € 6.767,99** (seimilasettecentosessantasette/99), di cui alla fattura elettronica 10 del 19/04/2023 (SDI 9479405268) emessa dalla CO.GE.ZAF. S.R.L. (C.F. 00955210588 - P.IVA IT04393290822), relativa alla quota parte della compensazione al II° semestre 2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- **L'importo di € 2.255,99** (duemiladuecentocinquantacinque/99), di cui alla fattura elettronica n. 14 del 20/04/2023 (SDI 9482431691) emessa dalla CONSOTEC S.R.L. (C.F. - P.IVA 01809140898), relativa alla quota parte della compensazione al I° e II° semestre 2021, da liquidare alla stessa con mandato

diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

Articolo 5 Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di **€ 1.985,28** (millenovecentottantacinque/28), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12. di cui:

- **€ 1.488,96** relativo alla fattura elettronica 10 del 19/04/2023 emessa dalla **CO.GE.ZAF. S.R.L.**,
- **€ 496,32** relativo alla fattura elettronica n. n. 14 del 20/04/2023 emessa dalla **CONSOTEC S.R.L.**

Articolo 6 Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di **€ 11.009,26**, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 416 del 25 febbraio 2021, così come modificato all' art. 2 del presente decreto (voce 14), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

Articolo 7 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

