

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 884 del 16-06-2026

Oggetto: FSC 21-27 - PA_17796 (già PATTO PER IL SUD) Montelepre "Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre" - Codice Caronte SI_1_17796 - Codice ReNDiS 19IRD87/G1 - CUP J49D16002150001 - CIG B6412A2BC6.

Pagamento SAL n. 2 a tutto il 23/04/2026 - CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.p.A. - EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. Unipersonale (Consoziata esecutrice dei lavori)


IL SOGGETTO ATTUATORE



- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede "*i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...*",
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - "*...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*" e "*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*"
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato - ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 -all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2 con cui, tra l'altro, è disposto che "*...omossis... L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.*";
- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime*

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che prevede "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento",

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato, intrattenuta presso la Banca D'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: 'Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e Feampa 2021/2027. Presa d'atto;
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 'Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC';
- Vista** la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7';
- Vista** la delibera CIPESS n. 25/2023 del 03/08/2023 recante: "Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome";
- Visto** il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" con cui, tra l'altro, è stata introdotta all'art. 1 comma 1, lettera d) una nuova disciplina delle modalità di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, stanziato per il ciclo 2021/2027, prevedendo lo strumento di attuazione denominato "Accordo per la coesione" e all'art.2 sono state stabilite le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate per ciascun Accordo per la coesione;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. Apprezzamento';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico';
- Vista** la nota del Presidente della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 10506 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 6578, e relativi atti, recante: 'Programmazione FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 25/2023. Trasmissione Accordo per la coesione e relativi allegati A1, A2, B1 e B2';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 con la quale, con riferimento alle risorse



del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24/05/2024, n. 193: "Deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento'. Aggiornamento allegati A1, B1 e B2"

Visto l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, sottoscritto il 27/05/2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027, attraverso la realizzazione di specifici interventi anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

Vista delibera CIPESS n. 41/2024 del 09 luglio 2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 16/10/2024 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 256 del 31/10/2024, avente per oggetto "Regione Siciliana – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della Legge n. 178 del 2020 e s.m.i., ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13 del 2023";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 14/11/2024 – "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n.256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 27 dicembre 2024. «Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41. Documento 'Descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Adozione».

Vista la deliberazione n. 6 del 23/01/2025 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha preso atto della riprogrammazione e dell'aggiornamento dell'Allegato A all'Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, composto dagli allegati A1, A2, B1, B2 e dalla Tabella dell'art. 3 dell'Accordo;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto "*Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezzamento*";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;

Vista la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 "*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*" con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;

Considerato che il progetto identificato con codice di assegnazione interno **Patto per il Sud PA_17796 Montelepre**, dal titolo "**Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre**" - Codice Caronte SI_1_17796 - Codice ReNDiS 19IRD87/G1, è cofinanziato dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2024, giusta Delibera di Giunta Regionale 22 maggio 2024, n. 192 e ss.mm.ii, per un importo di € 2.125.357,16, e dal Piano Sviluppo e Coesione (ex Patto per il sud), giusta Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023, per un importo di € 211.634,40";



- Visto** il Decreto Commissariale n. 1008 del 24.10.2018 con cui l'Arch. Francesco Lagna, in servizio presso la Città Metropolitana di Palermo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il decreto n. 684 del 22.05.2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è provveduto a finanziare l'importo complessivo di € 188.866,93, già finanziato nell'ambito delle risorse per il Patto per il Sud, necessario per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati alla progettazione esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Visto** il decreto n. 756 del 05.06.2019 con il quale, ad integrazione dell'importo già finanziato, si è provveduto a finanziare l'importo complessivo di € 22.746,47, necessario per l'affidamento dei servizi relativi alle indagini geologiche;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1813 del 29/11/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **PA_17796 Montelepre**, dal titolo **"Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre"** - Codice Caronte SI_1_17796 - Codice ReNDiS 19IRD87/G1, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del quadro economico per un importo complessivo di € 2.336.991,56, ed è stato disposto, altresì, il finanziamento dell'importo di € 2.125.357,16, atteso che con i Decreti n. 684/2019 e n. 756/2019, a causa di un rifiuto, fosse già stato disposto il finanziamento della somma di € 211.613,40 in luogo dei 211.634,40 necessari, nel modo di seguito riportato:
- € 2.125.336,16 a valere sulla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023;
 - € 21,00 a valere sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto n. 50 del 15.01.2025 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato autorizzato, ex art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020, l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le attività di Direzione Lavori, misura e contabilità per un importo complessivo, già abbattuto del 20%, di € 43.070,29 oltre oneri ed IVA;
- Vista** la nota con la quale lo scrivente Ufficio ha affidato l'incarico del servizio di Direzione Lavori, Misura e Contabilità all'operatore economico "Studio Faraone S.r.l.s.", iscritto all'albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, per un importo, già ribassato del 20%, per un importo pari ad € 43.070,29 oltre oneri ed IVA;
- Vista** l'accettazione dell'incarico da parte dell'operatore economico "Studio Faraone S.r.l.s.", pervenuta telematicamente tramite Piattaforma Commissariale in data 27/01/2025, relativa all'espletamento del servizio di Direzione Lavori, Misura e Contabilità;
- Vista** la nota prot. 932 del 28/01/2025 con cui lo Scrivente Ufficio, ha invitato il RUP e il Direttore Lavori, ognuno per quanto di competenza, ad avviare le attività propedeutiche finalizzate all'avvio del servizio in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 457 del 31/03/2025 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno **PA_17796 Montelepre** **"Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre"** - Codice Caronte SI_1_17796 - Codice ReNDiS 19IRD87/G1;
- Visto** il Decreto n. 518 del 07/04/2025 con cui è stato formalizzato l'incarico di Collaboratore tecnico al RUP al Geom. Giuseppe Ferrante e di Collaboratore Amministrativo al RUP alla Dott.ssa Luisa Schembri, dipendenti in comando presso l'Ufficio del Commissario di Governo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 931 del 26 giugno 2025 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 36/2023, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno **PA_17796 Montelepre** **"Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre"** - Codice Caronte SI_1_17796 - Codice

ReNDiS 19IRD87/G1, in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.p.A. - EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. Unipersonale (Consortiata esecutrice dei lavori)**, in ragione del ribasso economico del **33,1987 %** offerto dal suddetto operatore, per un importo di **€ 1.169.529,17**, di cui **€ 667.807,32** per lavori al netto dell'I.V.A., **€ 408.009,55** per costo della manodopera non soggetta a ribasso ed **€ 93.712,30** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto** il **Verbale di Consegna dei Lavori in via d'urgenza redatto dal Direttore dei lavori in data 25/07/2025**, sottoscritto dall'Impresa e dal RUP con cui, in considerazione dei giorni utili per le lavorazioni giusto contratto d'appalto, pari a 227 giorni per l'ultimazione dei lavori, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori il 09/03/2026;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 15 settembre 2025, rep. n. 1302/2025, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.p.A. - EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. Unipersonale (Consortiata esecutrice dei lavori)**, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 31367 - serie 1T;
- Visto** il decreto n. 1348 del 18/09/2025 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico, per un importo complessivo pari a **€ 1.902.109,83**, e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a **€ 110.945,63**, è stato impegnato l'importo di **€ 1.791.164,20**;
- Vista** la nota del 29/10/2025, acquisita agli atti in data 26/11/2025 con prot. n. 13224, con la quale il **CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.p.A** ha richiesto a questo ufficio l'autorizzazione al subappalto dei lavori di posa in opera delle barriere paramassi all'impresa **Emm&A Consolidamenti s.r.l.**, per un importo presunto pari a **€ 139.180,00**;
- Visto** il contratto di subappalto stipulato in data 02/10/2025 tra il **CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.p.A** e l'impresa **Emm&A Consolidamenti s.r.l.**, per un importo presunto pari a **€ 139.180,00**;
- Visto** il decreto n. 1736 del 28/11/2025 con cui è stato autorizzato il subappalto di cui sopra;
- Visto** il decreto n. 1608 del 04/11/2025 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di **€ 233.905,83** oltre IVA, in favore del **CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.p.A**, relativo all'anticipazione del 20% sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 125, comma 1 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto n. 74 del 21/01/2026 con cui il Sig. Francesco Iannaci è stato nominato Collaboratore amministrativo al RUP in sostituzione della Dott.ssa Luisa Schembri;
- Visto** il Decreto n. 80 del 21/01/2026 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il contratto dei servizi di ingegneria ed architettura correlati alla **Direzione Lavori, misure e contabilità**, sottoscritto in data 02/12/2025 rep. n. 1360 tra il Soggetto Attuatore e lo **Studio Faraone srls**, registrato in Palermo in pari data al n. 41964 serie 1T;
- Vista** la pec del 27/02/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2931, con la quale il RUP ha trasmesso:
- la nota del 25/02/2026 con la quale il D.L., a seguito della richiesta avanzata dall'impresa in data 23/02/2026, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 90 giorni per il completamento dei lavori;
 - la nota del 27/02/2026 con la quale il RUP, acquisito il parere favorevole del D.L., ha concesso all'impresa una proroga di 90 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 07/06/2026;
- Visto** il Decreto n. 361 del 12/03/2026 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo pari ad **€ 482.691,80** oltre IVA in favore del **Consortio Stabile Medil S.c.p.a. – Euroinfrastrutture s.r.l. unipersonale**, relativo al SAL n. 1 a tutto il 09/02/2026;
- Visto** il decreto n. 776 del 25/05/2026 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori ed approvata dal RUP ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c), punto 3 e comma 7

lett. c) del D. Lgs. 36/2023, approvando, in linea amministrativa, il relativo quadro economico, il cui importo complessivo è pari ad € 1.888.190,90:

PA 17796 MONTELEPRE - QUADRO ECONOMICO PVS			
A	LAVORI	Importo	
a.1	Importo lavori a misura	€ 1.564.333,26	
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	€ 466.682,20	
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	€ 82.672,29	
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (a.1 - a.2- a.3)	€ 1.014.978,77	
	Importo del ribasso (33,1987 %)	€ 336.959,76	
	Lavori al netto del ribasso	€ 678.019,01	
	A) Totale Lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi del costo della manodopera e oneri sicurezza		€ 1.227.373,50
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	€ 270.022,17	
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti" (di cui € 7.471,02 già impegnati con decreti n. 1201/2025, n. 1288/2025 e n. 1341/2025)	€ 31.286,67	
b.3	Competenze professionali per indagini geologiche, geotecniche, studi ed attività di campo, studio geologico, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, nonché studio per la Valutazione di Incidenza (VIncA) (oneri e IVA inclusi) (di cui ai DD. CC. n. 684/2019 e n. 756/2019 di finanziamento SIA e di cui già impegnati € 102.814,61 con i DD.CC. n. 425/2020, n. 1071-1072-1073/2021 e n. 1367/2024)	€ 211.634,40	
b.4	Competenze tecniche per collaudo statico (oneri ed IVA inclusi)	€ 23.708,65	
b.5	Competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo (oneri ed IVA inclusi)	€ 11.359,53	
b.6	Competenze tecniche per Direzione dei Lavori (oneri ed IVA inclusi)	€ 56.516,16	
b.7	Competenze tecniche per CSE (oneri ed IVA inclusi)	€ 28.398,79	
b.8	Compenso per esperto faunista come da Condizioni Ambientali n. 2, n. 3, e n. 4 (oneri ed IVA inclusi)	€ 16.210,56	
b.9	Compenso per esperto agronomo come da Condizioni Ambientali n. 2 e n. 4 (oneri ed IVA inclusi)	€ 7.616,82	
b.10	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi (Art. 116/co.11 D.Lgs. 36/2023)	€ 0,00	
b.11	Imprevisti 5% sul totale dei lavori (a.1)	€ 0,00	
b.12	Contributo ANAC (vedi <i>Delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023</i>) già impegnato con decreto n. 898/2025	€ 660,00	
b.13	Competenze tecniche per Direzione dei Lavori e redazione PVS (oneri ed IVA inclusi)	€ 3.403,65	
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 660.817,40
	Totale A1) + B)		€ 1.888.190,90

Visto il verbale del 04/06/2026, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 8040, con il quale i lavori sono stati sospesi a decorrere dal 27/05/2026;

Vista la nota del 22/05/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7568, e la nota del 16/06/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8619, con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione relativa al SAL n. 2 a tutto il 23/04/2026 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 23/04/2026 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:



Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 1.393.741,32
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 78.000,51
Costo manodopera non soggetta a ribasso	€ 389.601,61
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 926.139,20
Ribasso contrattuale del 33,1987 %	€ 307.466,18
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 618.673,02
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 78.000,51
Costo manodopera non soggetta a ribasso	€ 389.601,61
TOTALE lavori + sicurezza + manodopera	€ 1.086.275,14

- Certificato di pagamento n. 2 del 16/06/2026 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 618.673,02
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 78.000,51
Costo manodopera non soggetta a ribasso	€ 389.601,61
SOMMANO	€ 1.086.275,14
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 5.431,38
Dedotto l'ammontare dei certificati precedenti	€ 482.691,80
Dedotto il 20% recupero quota parte anticipazione	€ 217.256,11
Totale deduzioni	€ 705.379,29
Risulta il credito dell'impresa	€ 380.895,85

- Vista** la fattura elettronica n. 1432 del 22/05/2026, acquisita agli atti in data 08/06/2026 con prot. n. 8194, emessa dall'operatore economico "CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.p.A" per un importo pari ad € 380.895,85 oltre IVA, corrispondente al SAL n. 2 a tutto il 23/04/2026;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. Unipersonale, rilasciato dalle autorità competenti in data 09/06/2026, prot. INPS 51072596, acquisito agli atti in data 15/06/2026 con prot. n. 8536;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.p.A.", rilasciato dalle autorità competenti in data 18/05/2026, prot. INAIL 54180675, acquisito agli atti in data 15/06/2026 con prot. n. 8537;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico "Emm&A Consolidamenti s.r.l.", rilasciato dalle autorità competenti in data 19/03/2026, prot. INPS 49985934, acquisito agli atti in data 30/03/2026 con prot. n. 4670;
- Vista** la dichiarazione resa in data 04/08/2025, acquisita agli atti in data 28/08/2025 con prot. n. 9324, dall'operatore economico CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.p.A. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 16/06/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.p.A. risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che "*per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*".
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 464.692,94 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. 1432 del 22/05/2026, emessa dall'operatore economico "CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.p.A" relativa al SAL n. 2 a tutto il 23/04/2026;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno PA_17796 Montelepre "Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre" - Codice Caronte SI_1_17796 - Codice ReNDiS 19IRD87/G1, il pagamento dell'importo di € 380.895,85 (trecentottantamilaottocentonovantacinque/85), di cui alla fattura n. 1432 del 22/05/2026 (SDI 17383613990), emessa dall'operatore economico "CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.p.A" (C.F./P.IVA IT01483060628), relativo al SAL n. 2 a tutto il 23/04/2026, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 83.797,09 (ottantatremilasettecentonovantasette/09) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 464.692,94, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1348 del 18/09/2025 (voce A.1 Lavori € 362.197,51 – voce A2 oneri sicurezza € 18.698,34 - voce B.1 IVA sui Lavori € 83.797,09) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 5** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

