



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 927 del 10/6/2022

Oggetto: Patto per il SUD – ME_17806 Valdina (ME)– “Consolidamento centro Abitato frazione Tracoccia versante ovest” – Codice ReNDIS 19IR991/G1 Codice Caronte SI_1_17806 – Codice CUP J59D16001840001- CIG 8322623DC1.

Rimodulazione ed approvazione quadro tecnico-economico – Impegno somme

Pagamento compensazione prezzi - Ditta Ediltecnica Costruzioni SRL.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 530 del 12.05.2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, a seguito delle dimissioni del Soggetto Attuatore Maurizio Croce, ha delegato - ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – con il potere di firma l’espletamento delle funzioni istituzionali della struttura commissariale al dottore Giacomo Gargano, Coordinatore della Segreteria Tecnica del Presidente della

Regione Siciliana;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" art. 1, comma 512 che prevede "*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*";
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "*Patti per il Sud*";
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*";
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il "*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste	le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
Vista	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana <i>ex lege</i> 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
Visto	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito <i>"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"</i> ;
Visto	la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento <i>"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"</i> ;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: <i>"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."</i> che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento <i>"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"</i> ;
Visto	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>"Norme in materia ambientale"</i> e ss.mm.ii.;
Vista	la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 <i>"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"</i> ;
Visto	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"</i> (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
Visto	il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 <i>"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"</i> (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
Visto	la legge 14 giugno 2019, n. 55 <i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di</i>

eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto individuato con codice interno ME_17806 Valdina "*Consolidamento centro Abitato frazione Tracoccia versante ovest*" – Codice RENDIS 19IR991/G1 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 31.08.2017 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Richiamato** il decreto n. 444 del 11/07/2017 con il quale, nell'ambito dell'espletamento delle attività dell'intervento in oggetto, è stato confermato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Nunzio Santoro, già responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa del Comune di Valdina (ME);
- Richiamato** il decreto n. 1422 del 10/10/2019 con il quale l'Ing. Domenico Fausto Cattafi è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Nunzio Santoro;
- Visto** il decreto n. 413 del 03/03/2020 con il quale, nell'ambito dell'espletamento delle attività dell'intervento in oggetto, è stato conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento all'Ing. Fabio Marino in sostituzione dell'ing. Domenico Fausto Cattafi e, al contempo, è stato costituito l'ufficio di supporto al RUP, rappresentato dal Geom. Giovanni Ripa quale Tecnico verificatore del progetto e dalla Sig.ra Anna Maria Bruno quale Istruttore dei procedimenti amministrativi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 619 dell'8 aprile 2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato, in linea amministrativa il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, finanziando, pertanto, l'importo complessivo di € 980.000,00;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 926 del 26/05/2020 con il quale, tra l'altro, l'Ing. Fortunato Romano, iscritto all'albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, è stato confermato Direttore dei lavori dell'intervento in oggetto;
- Visto** il verbale di gara n. 2 dell'ultima seduta pubblica del 28/07/2020 con il quale i componenti è stata approvata la graduatoria finale dei concorrenti, da cui si evince che l'operatore economico EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L. è risultato primo in graduatoria;
- Vista** la nota prot. 4251 del 16/09/2020 con la quale, lo scrivente Ufficio, nelle more della Verifica dei requisiti di cui all'Art.80, nonché dei requisiti di qualificazione previste per la partecipazione delle procedure di Gara, ha chiesto al Rup di procedere alla consegna dei Lavori in via d'urgenza;
- Visto** il verbale di consegna parziale dei Lavori sotto riserva di Legge redatto dal D.L. in data 23/09/2020, firmato dall'impresa esecutrice e vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 13/10/2020 con prot. 4863;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1717 del 1° ottobre 2020 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **ME_17806 Valdina "Consolidamento centro Abitato frazione Tracoccia versante ovest"**, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori in favore dell'operatore economico EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L., con un ribasso percentuale del 33,3109%, offerto dal suddetto operatore, pertanto per un importo pari ad € 409.303,56 al netto dell'I.V.A., di cui € 400.555,14 per Lavori ed € 8.748,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 23 novembre 2020, rep. n. 446/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 30543- serie 1T;
- Visto** il verbale di consegna definitiva, sottoscritto dalle parti in data 12/01/2021, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 275 con cui, tra l'altro, in considerazione dei 240 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori il 09/09/2021;
- Visto** il decreto n. 141 del 21/01/2021 con il quale, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, impegnando, al contempo, l'importo complessivo di € 732.916,93;
- Visto** il Decreto n. 436 del 1° marzo 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 122.791,07 oltre IVA, relativo all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, art. 13 c. 1, in favore dell'impresa appaltatrice EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L.;
- Visto** il Decreto n. 1092 del 31 maggio 2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 121.742,23 oltre IVA, relativo al SAL n. 1 a tutto il 19 aprile 2021, in favore dell'impresa appaltatrice EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L.;
- Visto** il Decreto n. 1833 del 17 settembre 2021 con cui si è preso atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, e si è approvato anche in linea amministrativa il quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 732.110,43;
- Visto** l'Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, del 13 settembre 2021, registrato in data 14/09/2021 al n. 1194 serie 3, acquisito agli atti in data 15 settembre 2021 con prot. n. 11144, nel quale, tra l'altro, all'art.3, è stata concessa una proroga di 60 giorni, fissando quale nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 08/11/2021;
- Vista** la pec del 20 ottobre 2021, acquisita agli atti in pari data con prot. 12803, con la quale il RUP ha trasmesso:
- il Verbale di sospensione dei lavori sottoscritto tra le parti in data 06.08.2021;
 - il Verbale di ripresa dei lavori sottoscritto tra le parti con il quale è stata disposta la ripresa degli stessi a far data dal 20.09.2021, fissando, pertanto, quale nuovo termine per

l'ultimazione dei Lavori il 23/12/2021;

- Visto** il Decreto n. 2163 del 04/11/2021 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 138.253,03 oltre IVA, relativo al SAL n. 2 a tutto il 23 settembre 2021, in favore dell'impresa appaltatrice EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L.;
- Visto** il Certificato di ultimazione lavori del 23/12/2021, trasmesso con PEC del 17/01/2022 ed acquisita agli atti con prot. n. 538, con il quale è stato certificato che i lavori in oggetto, sono stati regolarmente ultimati in data 23/12/2021 e dunque entro i termini contrattuali previsti;
- Visto** il Decreto n. 261 del 14 febbraio 2022 con cui si è disposto il pagamento dell'importo complessivo di € 36.187,03 oltre IVA, relativo al pagamento del SAL n. 3 ed ultimo per lavori a tutto il 23/12/2021, in favore della Ditta appaltatrice EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L.;
- Visto** il Decreto n. 577 del 6 aprile 2022 con cui sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con Decreto n. 1833 del 17 settembre 2021, e, al contempo, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 24.384,69 oltre IVA all'operatore economico EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L., relativo alla rata di saldo;
- Visto** il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, che, all'articolo 1-septies, reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo 133 del d.lgs n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 50/2016;
- Visto** il decreto del 11.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, come modificato dal decreto del 07.12.2021, che ha rilevato, tra l'altro, il costo dei materiali da costruzione che hanno subito variazioni percentuali, in aumento, superiori all'otto per cento, verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;
- Vista** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25.11.2021, concernente le Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell' articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;
- Vista** la nota del 20.05.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6623, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:
- la nota del 07.12.2021 quindi, entro i termini previsti dalle normative, con la quale l'impresa ha richiesto, ai sensi dell'art.1 – septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021, la compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'aumento dei materiali da costruzione;
 - la Relazione del Direttore dei lavori, redatta in data 18.05.2022, con la quale lo stesso ha attestato che l'importo da liquidare all'impresa quale compensazione prezzi dei materiali da costruzione, relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021, come previsto dalle disposizioni normative sopra riportate, è pari a € 15.763,83 oltre IVA;
- Vista** la pec del 10.05.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6196, integrata dalla mail del 08.06.2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7336, con le quali il RUP ha trasmesso:
- la proposta di liquidazione all' impresa Ediltecnica Costruzioni SRL dell'importo di € 15.763,83 oltre IVA quale compensazione prezzi per il primo semestre 2021;
 - la nota con la quale ha proposto la rimodulazione del quadro economico al fine di inserire la nuova voce "Compensazione prezzi materiali da costruzione ex art. 1 – septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021", specificando altresì che le somme necessarie dovranno essere reperite attingendo dalle economie derivanti dal ribasso d'asta;
- Vista** la fattura elettronica n. 59/22 del 26/05/2022, acquisita agli atti in data 07/06/2022 con prot. n. 7285, emessa dall'impresa Ediltecnica Costruzioni SRL, relativa alla compensazione prezzi dei materiali da costruzione, ai sensi dell'art.1 – septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021, per un importo

pari ad € 15.763,83 oltre IVA;

- Vista** la dichiarazione resa dall'Impresa Ediltecnica Costruzioni SRL dell'8 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 03.08.2010 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 11/02/2021 con prot.n.1555;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa Ediltecnica Costruzioni SRL, rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/03/2022– INPS_ 30177120, acquisito agli atti in data 30/03/2022 con prot. 4211;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 08/06/2022 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società "EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L." risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze"*;
- Ritenuto** di provvedere all'approvazione in linea amministrativa del quadro tecnico economico, rimodulato nelle somme a disposizione al fine di inserire la voce B.16 "Compensazione prezzi materiali da costruzione", per un nuovo importo pari a € 751.342,30, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A			
	Lavori al netto del ribasso	€ 425.149,08	
	Oneri speciali di sicurezza	€ 18.208,98	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 443.358,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% SUI LAVORI	€ 97.538,77	
B.2	IMPREVISTI	€ 0,00	
B.3	INCENTIVI di cui all'ART.113 DEL 50/2016	€ 12.193,58	
B.4	ACQUISIZIONE AREE	€ 9.000,00	
B.5	INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA ED IVA COMPRESA	€ 15.630,97	
B.6	COMPETENZE GEOLOGO PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL NETTO RIBASSO D'ASTA COMPRESI ONERI ED IVA	€ 16.151,34	
B.7	DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E C.S.E. COMPRESA VARIANTE E COMPRESI ONERI ED IVA	€ 47.708,31	
B.8	COLLAUDO STATICO COMPRESI ONERI ED IVA	€ 9.652,40	
B.9	CONFERIMENTO MATERIALE A DISCARICA IVA COMPRESA	€ 72.000,00	
B.10	ANAC	€ 375,00	
B.11	MONITORAGGIO DELL'OPERA IVA COMPRESA	€ 595,09	
B.12	ASSICURAZIONE E SPESE VARIE	€ 0,00	
B.13	INGEGNERIA NATURALISTICA E SACCHE VEGETATIVE IVA COMPRESA	€ 0,00	
B.14	DIRETTORE OPERATIVO COMPRESI ONERI ED IVA	€ 5.466,90	
B.15	PROVE DI CARATTERIZZAZIONE CLS	€ 2.440,00	
B.16	COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE EX ART. 1 – SEPTIES DEL D.L. N. 73/2021, CONVERTITO IN L. 106/2021	€ 19.231,87	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 307.984,24
	COSTO TOTALE INTERVENTO		€ 751.342,30

- Ritenuto** necessario, per quanto sopra riportato, impegnare l'importo di € 19.231,87, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 619 dell'8 aprile 2020;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dell'importo di € 19.231,87 IVA inclusa, di cui alla **fattura elettronica n. 59/22 del 26/05/2022**, emessa dall'impresa **Ediltecnica Costruzioni SRL**, relativa alla compensazione prezzi dei materiali da costruzione, ai sensi dell'art.1 – septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di approvare in linea amministrativa**, nell'ambito dell'intervento individuato con il con il codice **ME_17806 Valdina (ME)** – “*Consolidamento centro Abitato frazione Tracoccia versante ovest*” – Codice Caronte SI_1_17806, **il seguente quadro economico** dell'intervento, rimodulato nelle somme a disposizione al fine di inserire la voce B.16 “Compensazione prezzi materiali da costruzione”, per un nuovo importo pari a € 751.342,30, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A			
	Lavori al netto del ribasso	€ 425.149,08	
	Oneri speciali di sicurezza	€ 18.208,98	
	Totale lavori al netto del ribasso compreso oneri		€ 443.358,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% SUI LAVORI	€ 97.538,77	
B.2	IMPREVISTI	€ 0,00	
B.3	INCENTIVI di cui all'ART.113 DEL 50/2016	€ 12.193,58	
B.4	ACQUISIZIONE AREE	€ 9.000,00	
B.5	INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA ED IVA COMPRESA	€ 15.630,97	
B.6	COMPETENZE GEOLOGO PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL NETTO RIBASSO D'ASTA COMPRESI ONERI ED IVA	€ 16.151,34	
B.7	DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E C.S.E. COMPRESA VARIANTE E COMPRESI ONERI ED IVA	€ 47.708,31	
B.8	COLLAUDO STATICO COMPRESI ONERI ED IVA	€ 9.652,40	
B.9	CONFERIMENTO MATERIALE A DISCARICA IVA COMPRESA	€ 72.000,00	
B.10	ANAC	€ 375,00	
B.11	MONITORAGGIO DELL'OPERA IVA COMPRESA	€ 595,09	
B.12	ASSICURAZIONE E SPESE VARIE	€ 0,00	
B.13	INGEGNERIA NATURALISTICA E SACCHE VEGETATIVE IVA COMPRESA	€ 0,00	
B.14	DIRETTORE OPERATIVO COMPRESI ONERI ED IVA	€ 5.466,90	
B.15	PROVE DI CARATTERIZZAZIONE CLS	€ 2.440,00	
B.16	COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE EX ART. 1 – SEPTIES DEL D.L. N. 73/2021, CONVERTITO IN L. 106/2021	€ 19.231,87	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 307.984,24
	COSTO TOTALE INTERVENTO		€ 751.342,30

Articolo 3 **Di impegnare l'importo di € 19.231,87**, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 619 dell'8 aprile 2020.

Articolo 4 **Di disporre il pagamento dell'importo di € 15.763,83** (quindicimilasettecentosessantatre/83) di cui alla fattura n. 59/22 del 26/05/2022 (SDI 7329386958), emessa dalla ditta **Ediltecnica Costruzioni SRL**. (P.IVA/C.F.IT01438980854) relativa alla compensazione prezzi dei materiali da costruzione, ai sensi dell'art.1 – septies del D.L. n. 73/2021, convertito in L. 106/2021, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente

decreto.

- Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 3.468,04 (tremilaquattrocentosessantotto/04), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12.
- Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 19.231,87, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con decreto n. 141 del 21/01/2021 e ss.mm.ii. (voce B.16 Compensazione prezzi materiale da costruzione) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013, e trasmetterlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Sett. Cont., all'Ufficio monitoraggio, al settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Delegato del Commissario di Governo
(Giacomo Gargano)**



Firmato digitalmente da: GIACOMO GARGANO
Data: 09/06/2022 19:48:25