



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 930 del 23-06-2026

Oggetto: Patto per il Sud - ME_29570 Messina *"Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente S. Filippo escluso ed il Torrente Giampilieri"*
– Codice CARONTE SI_1_29570 – CUP J47H21000400001.

Rimborso oneri di conferimento a discarica all'operatore economico "CAVALLI S.r.l."


IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli*



interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”;*
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;



- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 *"Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);



- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti"*



pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

- Considerato** che il progetto identificato con Codice CARONTE SI_1_29570 e con codice di assegnazione interno **ME_29570 Messina** *"Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente S. Filippo escluso ed il Torrente Giampileri"* – Codice CARONTE SI_1_29570 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 concernente "Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area tematica 2 'Ambiente', Obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico', per un importo pari a € 2.300.000,00;
- Visto** il Decreto n. 763 del 04.05.2022 con cui l'Ing. Salvatore Puglisi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento con il Supporto della Dott.ssa Lidia Sorbello;
- Visto** il Decreto n. 763 del 04.05.2022 con cui l'Ing. Alessandro Visalli è stato nominato Direttore dei lavori, misure e contabilità;
- Vista** l'attestazione di validità degli atti di verifica e validazione progetto esecutivo, resa dal RUP in data 31/08/2022 in contraddittorio con il progettista;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1087 del 18 luglio 2022 con il quale il Geom. Letterio Rodilosso e l' Ing. Antonino De Salvo, dipendenti del Comune di Messina, sono stati nominati, rispettivamente, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Ispettore di cantiere;
- Visto** il Decreto n. 1375 del 19/09/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **ME_29570 Messina** *"Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente S. Filippo escluso ed il Torrente Giampileri"* – Codice CARONTE SI_1_29570, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo aggiornato al nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici ed il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 2.300.000,00.
- Visto** il Decreto Commissariale 1981 del 20/12/2022 con cui, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'ambito dell'intervento denominato **ME_29570 Messina** *"Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente S. Filippo escluso ed il Torrente Giampileri"* – Codice CARONTE SI_1_29570 - Codice CARONTE SI_1_29570, in favore dell'operatore economico CAVALLI SALVATORE (AUSILIATA) — A.P. COSTRUZIONI S.IOL. (AUSILIARIA), che ha offerto un ribasso economico del 31,0380% (trentuno/0380%) per un importo di C 1.955.834,42 al netto dell'I.V.A., di cui C 1.164.648,50 per lavori e C 31.185,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 6 settembre 2023, rep. n. 1019/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "CAVALLI SALVATORE (AUSILIATA) — A.P. COSTRUZIONI (AUSILIARIA)", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 2897 1- serie I T;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 500 del 16/03/2023 con il quale, in esecuzione della Sentenza N. 570/2023 del TAR Sicilia Catania (Sezione Terza), si è provveduto all'annullamento del Decreto Commissariale n. 1981 del 20/12/2022 ed all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in favore dell'operatore economico MI.CO. nr.1. per scorrimento della graduatoria;



- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 942 del 23/05/2023 con il quale, in esecuzione dell'Ordinanza resa dal C.G.A. n. 161/2023 Reg. Prov. Cau, è stato annullato il decreto di aggiudicazione n. 500/2023 di cui sopra ed ha riacquisito efficacia il Decreto Commissariale di n. 1981 del 20/12/2022 con cui è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico CAVALLI SALVATORE (AUSILIATA) — A.P. COSTRUZIONI (AUSILIARIA)
- Visto** il **Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 19/12/2022**, acquisito agli atti in data 20/12/2022 con prot. n. 16136, con allegata la relativa appendice, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 400, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 23/01/2024;
- Vista** la nota trasmessa con pec del 03/03/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3009 con la quale il **RUP**, preso atto della sentenza del TAR N. 570/2023 di cui al sopra citato Decreto n. n. 500 del 16/03/2023, ha disposto, in autotutela, la **sospensione dei lavori a far data dal 03/03/2023**;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei Lavori in oggetto, sottoscritto in Palermo in data 6 settembre 2023, rep. n. 1019/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "CAVALLI SALVATORE (AUSILIATA) — A.P. COSTRUZIONI (AUSILIARIA)", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 2897 I- serie I T;
- Visto** il **Verbale di ripresa dei lavori**, trasmesso con pec del 29/06/2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 9100 con cui il **RUP**, a seguito dell'Ordinanza esecutiva resa dal C.G.A. n. 161/2023 Reg. Prov. Cau e del conseguenziale Decreto n. 942 del 23/05/2023 con il quale è stato annullato il decreto di aggiudicazione n. 500/2023 di cui sopra, ha disposto la **ripresa delle opere a far data dal 26/06/2023**;
- Preso atto** che, a seguito della sospensione e della ripresa lavori di cui sopra, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori corrisponde al 20/05/2024;
- Visto** il Decreto n. 1611 del 13/09/2023 con il quale, tra l'altro, si è provveduto all'approvazione del contratto di cui sopra e, al contempo, a seguito del ribasso d'asta si è disposta l'approvazione del quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.660.502,89 e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 9.406,45, si è disposto l'impegno dell'importo pari ad € 1.651.096,44;
- Visto** il Decreto n. 998 del primo luglio 2024 con cui sono state approvate le procedure contabili per l'attribuzione delle spese generali di funzionamento della struttura commissariale relativamente ad ogni singolo intervento, a partire dall'anno 2017 fino a maggio 2024, allegando allo stesso lo schema di imputazione delle suddette spese, il quale ha previsto per l'intervento in oggetto l'importo di € 7.301,69;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1101 del 10 luglio 2024 con il quale l'ing. Giuseppe Messina, dipendente del Comune di Messina, è stato nominato Collaudatore tecnico-amministrativo;
- Vista** la PEC del 17/07/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8764, con la quale il RUP ha trasmesso il **verbale di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 27/05/2024, con cui lo stesso ha certificato che i lavori sono stati ultimati in data 17/05/2024, dunque entro i termini contrattuali**;
- Visto** il decreto n. 1393 dell'11/09/2024 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, al fine di dare seguito a quanto disposto con il sopra citato il decreto n. 998 del primo luglio 2024, si è disposta l'**approvazione di un nuovo quadro economico per un importo pari a € 1.667.804,58**, anche al fine dell'inserimento della nuova voce "*Spese generali*" il cui importo è pari ad € 7.301,69;
- Visto** il decreto n. 1411 del 13/09/2024 con cui si è preso atto della **perizia di variante e assestamento contabile**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, e, al contempo, si è disposta l'**approvazione del seguente quadro economico**, rimodulato d'ufficio, per un importo pari a € 1.630.097,65:



ME 29570 MESSINA - QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
A	Lavori		
A.1	Lavori al lordo	€ 1.720.008,67	
A.2	Oneri speciali di sicurezza	€ 20.400,37	
A.3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.699.608,30	
	ribasso d'asta 31,0380%	€ 527.524,42	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.172.083,88	
	oneri di sicurezza	€ 20.400,37	
	importo totale dei Lavori al netto del ribasso d'asta compresa sicurezza		€ 1.192.484,25
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 262.346,53	
B.2	Imprevisti compresa IVA	€ 0,00	
B.3	Spese tecniche (Incentivi ex art.113 D.Lgs 50/2016) di cui € 8.806,45 già impegnati con decreto n. 116/2023	€ 34.400,17	
B.4	Oneri di conferimento in discarica	€ 34.965,01	
B.5	Piano di smaltimento rifiuti e caratterizzazione rifiuti	€ 38.000,00	
B.6	Contributo ANAC già impegnato con decreto n. 360/2023	€ 600,00	
B.7	Impianto di videosorveglianza	€ 60.000,00	
B.8	Spese generali	€ 7.301,69	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 437.613,40
	TOTALE (A+B)		€ 1.630.097,65

Visto il Certificato di Collaudo del 14/10/2024, acquisita agli atti in data 22/10/2024 con prot. n. 12141, con il quale il Collaudatore, tra l'altro, ha attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ha liquidato il credito residuo dell'impresa in € 65.586,63 oltre IVA;

Visto il decreto n. 210 del 18/02/2025 con il quale, tra l'altro, sono stati approvati il Certificato di Collaudo nonché gli Atti di contabilità finale, confermando il quadro economico già approvato con il decreto n. 1411 del 13/09/2024;

Vista la PEC del 28/09/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12582, integrata dalla PEC del 24/10/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 13758, integrata dalla PEC del 22/10/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12141, integrata dalla PEC del 17/01/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 578, integrata dalla PEC del 27/03/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3679; integrata dalla PEC del 19/05/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7284; con le quali è stata trasmessa la seguente documentazione:

- l'offerta presentata dalla Ditta CO.M.MAN. S.r.l., a seguito della richiesta inoltrata dalla ditta esecutrice dei lavori, relativo ai costi per il conferimento a discarica dei materiali rientranti nel codice di conferimento CER 170904 - CER 170901;
- l'offerta presentata dalla Ditta Pi. ECO S.r.l., a seguito della richiesta inoltrata dalla ditta esecutrice dei lavori, relativo ai costi per il conferimento a discarica dei materiali rientranti nel codice di conferimento CER 150102 - CER 150106 - CER 160103 - CER 160119 - CER 170203 - CER 170302 - CER 170405 - CER 200101 - CER 200136 - CER 200138 - CER 200140 - CER 200307;
- l'offerta presentata dalla Geos s.r.l. a seguito della richiesta inoltrata dalla ditta esecutrice dei lavori, relativo ai costi per l'incapsulamento, carico, trasporto e smaltimento di copertura in cemento amianto;
- l'offerta presentata dalla Di Maio s.r.l. a seguito della richiesta inoltrata dalla ditta esecutrice dei lavori, relativo ai costi per oneri e conferimento rifiuti, anche biodegradabili;
- il contratto di sub affidamento del servizio di trasporto di rifiuti non pericolosi e la relativa iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, sottoscritto in data 20/10/2023 tra l'Impresa Cavalli s.r.l. e la Ditta Eco.Geos s.r.l.;



- i formulari rifiuti emessi dalla Ditta **Pi.ECO S.r.l.**;
- i formulari rifiuti emessi dalla Ditta **CO.M.MAN. S.r.l.**;
- i formulari rifiuti emessi dalla Ditta **Di Maio S.r.l.**;
- il formulario rifiuti emesso dalla Ditta **Geos S.r.l.**;
- le fatture elettroniche n. 820/R del 30/11/2023, per un importo pari a € 1.360,79 IVA compresa, n. 914/R del 30/10/2023, per un importo pari a € 16.106,44 IVA compresa emesse dalla ditta "CO.M.MAN. S.r.l.", relative agli oneri di conferimento in discarica;
- la fattura elettronica n. 457/2023 del 03/03/2023, per un importo pari a € 649,28 IVA compresa, emessa dalla ditta "Di Maio s.r.l.", relativa a oneri di conferimento in discarica di biodegradabili;
- la fattura elettronica n. FE/2024/0376 del 29/04/2024, per un importo pari a € 50.998,50 IVA compresa emessa dalla ditta "Pi.Eco. S.r.l.", relativa agli oneri di conferimento in discarica;
- la fattura elettronica n. FE/2024/0021 del 30/04/2024, per un importo pari a € 3.850,00 IVA compresa emessa dalla ditta Geos s.r.l. relativa agli oneri di conferimento in discarica;
- il bonifico effettuato dall'impresa "Cavalli Salvatore", oggi "Cavalli s.r.l." in favore della ditta "CO.M.MAN. S.r.l.", in data 13/12/2023, quale pagamento della fattura n. 820/R, pari all'importo di € 1.360,79, e in data 16/01/2024, quale pagamento della fattura n. 914/R, pari all'importo di € 16.106,44, per un importo complessivo pari ad € 17.737,23;
- il bonifico effettuato dall'impresa "Cavalli Salvatore", oggi "Cavalli s.r.l." in favore della ditta "Pi.Eco S.r.l.", in data 08/05/2024, quale pagamento della fattura n. FE/2024/0376, pari all'importo di € 50.998,50;
- il bonifico effettuato dall'impresa "Cavalli Salvatore", oggi "Cavalli s.r.l." in favore della ditta "Di Maio S.r.l.", in data 09/05/2023, nel quale è ricompreso il pagamento della fattura n. 457/2023, pari all'importo di € 649,28;
- il bonifico effettuato dall'impresa "Cavalli Salvatore", oggi "Cavalli s.r.l." in favore della ditta "Geos S.r.l.", in data 09/05/2024, quale pagamento della fattura FE/2024/0021, pari all'importo di € 3.850,00, con quietanza liberatoria da parte della Geos s.r.l.;
- il DURC della ditta "Pi. ECO S.r.l." relativo al periodo di effettuazione del pagamento di cui sopra;
- il DURC della ditta "CO.M.MAN. S.r.l." relativo al periodo di effettuazione del pagamento di cui alla fattura n. 914/R;
- il DURC della ditta "Di Maio S.r.l." relativo al periodo di effettuazione del pagamento di cui sopra;
- il DURC della ditta "Geos S.r.l." relativo al periodo di effettuazione del pagamento di cui sopra;
- il provvedimento conclusivo di **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 120/Sett. X. Del 10/10/2024, rilasciato dal Responsabile dello sportello unico (S.U.A.P.) al rappresentante legale della ditta "Pi. ECO S.r.l." per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi;
- la **Determinazione relativa alla Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** n. 487 del 18/06/2019, rilasciato dalla Città Metropolitana di Messina, VI Direzione Ambiente, alla ditta Di Maio s.r.l. per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi;
- la **Determinazione relativa alla Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** n. 983 del 30/07/2018, rilasciato dalla Città Metropolitana di Messina, alla ditta CO.M.MAN s.r.l. per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi;
- le autorizzazioni allo svolgimento delle attività rilasciate alla "Geos s.r.l." e alla "Myleco S.a.S.", quale impianto di conferimento di rifiuti speciali;

Vista

la nota del 14/05/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5496, con la quale l'impresa "CAVALLI SALVATORE" ha comunicato la variazione della ragione sociale in "Cavalli S.r.l." precisando, al contempo, che sia la compagine societaria, sia i soggetti apicali della Cavalli S.r.l. coincidono con quelli della precedente ditta individuale;

Vista

la nota del 08/06/2026, acquisita in pari data al prot. n. 8170 con la quale il RUP ha proposto la



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Sede operativa P.zza Ignazio Florio, 24 - 90139 PALERMO

Tel. 091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

C. F. 97250980824

liquidazione dell'importo complessivo di € 71.604,22 comprensivo di IVA, esclusa la caratterizzazione e ad eccezione delle somme di cui alla fattura n. 914/R pari a € 1.360,49 della ditta CO.M.MAN s.r.l. per mancata copertura di DURC nel periodo di riferimento, relativo alle sopra citate fatture emesse dalla ditta "CO.M.MAN. S.r.l.", "Pi. ECO S.r.l.", "Di Maio S.r.l.", "Geos S.r.l." quale rimborso degli oneri di conferimento a discarica;

- Visto** il Decreto n. 659 del 05/05/2026 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvata ed autorizzata la stipula del contratto di subentro con l'impresa "Cavalli S.r.l.";
- Visto** il contratto di subentro al contratto rep. n. 1019/2023 del 06/09/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CAVALLI S.r.l. (AUSILIATA) – A.P. COSTRUZIONI (AUSILIARIA), in data 03/06/2026, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 18867 - serie 1T;
- Vista** la fattura elettronica n. 19 del 11/06/2026, acquisita agli atti in data 16/06/2026 con prot. n. 8646, emessa dall'operatore economico CAVALLI S.R.L., per un importo pari ad € 61.175,20 oltre IVA, relativo al rimborso degli oneri di conferimento a discarica;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta esecutrice dei Lavori "CAVALLI S.R.L.", rilasciato dalle autorità competenti in data 27/04/2026 Prot. INPS_50492420, acquisito agli atti in data 12/05/2026 con prot. n. 6962;
- Vista** la dichiarazione resa dall'operatore economico "CAVALLI S.R.L." in data 15/05/2025 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5541;
- Vista** la nota del 18/06/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8779, con la quale il RUP, stante l'incapienza della Voce b.4 "oneri di conferimento in discarica", ha precisato che la somma residuale necessaria al pagamento in oggetto dovesse essere attinta dalla Voce b. 5 "Piano di smaltimento rifiuti e caratterizzazione rifiuti";
- Visto** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 22/06/2026 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'impresa "CAVALLI S.R.L." risulta non inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 71.604,22 IVA inclusa, di cui alla fattura n. 19 del 11/06/2026, emessa dall'impresa CAVALLI S.R.L., relativa al rimborso degli oneri di conferimento a discarica;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 144.


DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



- Articolo 2** Di disporre, nell'ambito dell'intervento **Patto per il Sud - ME_29570 Messina** "Interventi di riduzione del rischio "alluvioni" mediante sistemazione dell'alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente S. Filippo escluso ed il Torrente Giampileri" - Codice CARONTE SI_1_29570 - CUP J47H21000400001, il pagamento dell'importo di € 61.175,20 (sessantunomilacentosettantacinque/20), di cui alla fattura n. 19 del 11/06/2026 (SDI 17524544130), emessa dall'impresa "CAVALLI S.R.L." (P.IVA IT0618480878), relativa al rimborso degli oneri di conferimento a discarica, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 10.429,02 (diecimilaquattrocentoventinove/02), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 71.604,22 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1611 del 13/09/2023 e ss.mm.ii. (di cui € 34.965,01 alla voce B.4 ed € 36.639,21 alla voce B.5) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.
- Articolo 6** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Arnone)



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tumminello)

