

REPUBBLICA  
ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 910 del 23/5/2023


**OGGETTO:** IV Atto Integrativo A.d.P. - ME 419 Capri Leone - "*Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato*" – Codice ReNDiS 19IRC60/G1 - Importo complessivo € 1.175.000,00 - CUP J25J19000030001

**Rimodulazione ed approvazione Quadro Economico – Impegno somme.**

**Pagamento compensazione prezzi 2022 al 2° e 3° ed ultimo SAL all'operatore economico ARLEN S.r.l.;**


#### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "*Disposizioni Urgenti di Protezione Civile*", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e"*



*gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

- Considerato** che tra gli interventi previsti nell’Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l’intervento contraddistinto con il codice IV Atto Integrativo A.d.P. - ME 419 Capri Leone - *“Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato”* – Codice ReNDiS 19IRC60/G1 - Importo complessivo € 1.175.000,00, da realizzare nel Comune di Caprileone (ME);
- Visto** il Decreto n. 861 del 20 giugno 2019 con cui, nell’ambito dei lavori relativi all’intervento individuato con codice interno ME 419 Capri Leone, dal titolo *“Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato”* – Codice ReNDiS 19IRC60/G1, il Geom. Lorenzo Scarcina, in atto Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Capri Leone, già incaricato con Determina Sindacale n. 28 del 29/01/2018, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto n. 1890 del 16 dicembre 2019 con il quale, nell’ambito dell’intervento individuato con il codice interno ME 419 Capri Leone, dal titolo *“Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato”* – Codice ReNDiS 19IRC60/G1, si è provveduto a finanziare l’importo complessivo di € 1.175.000,00 per l’affidamento lavori;
- Visto** il Decreto n. 1853 dell’11.12.2019 con cui, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’ing. Salvatore Manzone è stato nominato Direttore dei Lavori;
- Visto** il Decreto n. 915 del 25 maggio 2020 con cui, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori previsti nell’intervento individuato con codice interno ME\_419\_Capri\_Leone *“Consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato - Torrente Paliace”* – IV Atto integrativo A.d.P., in favore dell’operatore economico *“MOSEDIL S.R.L.”*, in ragione del ribasso economico del 33,1284% offerto dal suddetto operatore, per un importo di € 543.894,93 al netto dell’I.V.A., di cui € 525.128,66 per lavori ed € 18.766,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
- Visto** il Decreto n. 1691 del 24 settembre 2020 con il quale si è preso atto del disciplinare d’incarico, relativo all’affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Claudio Faranna;
- Visto** il contratto per l’affidamento dell’appalto sottoscritto in Palermo in data 10 agosto 2020, rep. n. 357/2020, tra il Soggetto Attuatore e l’operatore economico *“MOSEDIL S.R.L.”*, registrato in pari data presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 20394 - serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 1679 del 24/09/2020 con il quale, a seguito del ribasso d’asta, è stato rimodulato, **il quadro economico** dell’intervento per un importo complessivo pari ad **€ 854.851,38**, ed al contempo, in considerazione dell’importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 384,60, si è disposto l’impegno della somma di **€ 854.466,78**, a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 1890 del 16 dicembre 2019;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 22/01/2021, a firma congiunta del RUP e del D.L., trasmesso con pec in data 03/05/2021, acquisito agli atti in pari data con prot. 5353, con cui, in considerazione dei giorni naturali e consecutivi utili per le lavorazioni pari a 365, così come stabilito nel Contratto d’appalto, è stata fissata quale data di ultimazione dei Lavori quella del 21/01/2022;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 15.03.2021, redatto dal Direttore dei lavori, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 15.06.2022 con prot. n. 7580;
- Visto** il Decreto n. 631 del 30/03/2021 con il quale, nell’ambito dell’intervento di cui all’oggetto, si è preso atto della cessione da parte dell’operatore economico *“MOSEDIL S.R.L.”*, del ramo aziendale relativo all’attività di costruzione nel settore dei lavori pubblici e privati costituito dal complesso dei beni, delle attività, dei dipendenti e dei rapporti contrattuali in essere alla società **ARLEN Srl**;

- Visto** l'addendum al contratto per l'affidamento dell'appalto sottoscritto in Palermo in data 24/06/2021, rep. n. 631/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "ARLEN Srl", registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 631/2021 - serie 1T;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 06.07.2021, acquisito agli atti in data 15.06.2022 con prot. n. 7580, con il quale, tra l'altro, è stato fissato il nuovo termine di ultimazione al 13.05.2022;
- Visto** il Decreto n. 1543 del 27.07.2021 con cui si è disposto il pagamento dell'anticipazione del 30% per un importo complessivo pari ad € 163.168,48 oltre IVA;
- Visto** il Verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 08.11.2021, redatto dal Direttore dei lavori, vistato dal RUP, acquisito agli atti in data 15.06.2022 con prot. n. 7580;
- Visto** il Decreto n. 2305 del 25 novembre 2021 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 171.451,11 oltre IVA all'operatore economico "ARLEN S.r.l." relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 30.09.2021;
- Visto** il Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 16.02.2022, acquisito agli atti in data 15.06.2022 con prot. n. 7580, con il quale, tra l'altro, è stato fissato il nuovo termine di ultimazione al 20.08.2022;
- Visto** l'Atto di sommissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi del 16 febbraio 2022, acquisito agli atti in data 13 aprile con prot. n. 4917, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento al n. 344 serie 3° in data 8 marzo 2022;
- Visto** il Decreto n. 867 del 19 maggio 2022 con cui si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c, lett. e ed Comma 2 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. già approvata dal RUP, approvando, al contempo, in linea amministrativa, il quadro economico, parte integrante della perizia di variante, il cui importo complessivo è pari ad € 854.851,38:
- Visto** il Decreto n. 974 del 29 giugno 2022 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 156.051,80 oltre IVA all'operatore economico "ARLEN S.r.l." relativo al SAL n. 2 per lavori a tutto il 24.02.2022;
- Visto** il **Certificato di ultimazione dei lavori**, inviato tramite pec in data 09.03.2023, acquisito agli atti in data 10.03.2023 con prot. n. 3389, redatto dal D.L., sottoscritto dall'impresa appaltatrice e vistato dal RUP, con cui è stato certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 03.08.2022, dunque entro i termini contrattuali;
- Visto** il Decreto n. 472 del 13 giugno 2023 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 40.758,72 oltre IVA all'operatore economico "ARLEN S.r.l." relativo al SAL n. 3 ed ultimo per lavori a tutto il 03.08.2022;
- Visto** il decreto n 836 del 09/05/2023 con cui, al fine del pagamento della compensazione prezzi II semestre 2021, tra l'altro, è stato rimodulato il quadro economico per un importo complessivo pari d € 854.851,38;
- Visto** il Decreto n 847 del 10/05/2023 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 2.670,50 oltre IVA, relativo alla rata di saldo all'operatore economico "ARLEN S.r.l.";
- Visto** il Decreto n 873 del 12/05/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 419 Capri Leone, dal titolo "Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato" – Codice ReNDiS 19IRC60/G1 - Comune di Capri Leone (ME), è stata disposta l'approvazione degli atti di collaudo tecnico amministrativo nonché di contabilità finale e di un nuovo quadro economico pari ad € 854.819,01;
- Visto** l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzi al netto del ribasso sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;
- Richiamata** la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n°52/2022";



**Considerato** l'art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla "compensazione per rincaro prezzi anno 2022" avvengano utilizzando:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziata per lo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n° 50/2022 (18/5/2022);
- in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure ivi descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).

**Vista** la pec del 03/04/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4709, con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione sottoelencata:

- **Stato Avanzamento dei Lavori n N°2 Bis dei lavori eseguiti a tutto il 24/02/2022** dal quale si evince l'avanzamento dei lavori pari ad € 62.662,86
- il prospetto di calcolo relativo alla compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 2 per lavori a tutto il 24.02.2022, redatto dal Direttore dei Lavori, da cui si evince che l'importo complessivo da riconoscere all'impresa esecutrice è pari ad € 62.662,86 oltre IVA;
- il Certificato di pagamento n. 2 bis redatto in data 22/02/2023, per un importo complessivo pari ad € 62.662,86;
- **Stato Avanzamento dei Lavori n N°3 Bis dei lavori eseguiti a tutto il 03/08/2022** dal quale si evince l'avanzamento dei lavori pari ad € 9.255,76 oltre IVA;
- il prospetto di calcolo relativo alla compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 3 ed ultimo per lavori a tutto il 03.08.2022, redatto dal Direttore dei Lavori, da cui si evince che l'importo complessivo da riconoscere all'impresa esecutrice è pari ad € 9.255,76 oltre IVA;
- il Certificato di pagamento n. 3 ed ultimo per lavori a tutto il 22/02/2023, per un importo complessivo pari ad € 9.255,76;

**Ritenuto** a seguito della proposta di liquidazione del RUP, al fine del pagamento in oggetto, di provvedere all'approvazione del seguente quadro tecnico economico, rimodulato nelle somme a disposizione al fine di inserire la voce B.12 "compensazione per rincaro prezzi anno 2022" il cui importo complessivo, pari ad € 87.740,72 trova copertura finanziaria nell'economie del ribasso d'asta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 419 CAPRI LEONE			
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€	783.377,60
A1	Lavori soggetti a ribasso	€	752.376,96
A2	Oneri di sicurezza	€	31.000,64
	Importo del ribasso	€	249.250,45
	Lavori al netto del ribasso	€	503.126,51
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	30.974,10
A	Sommano lavori + sicurezza		€ 534.100,61
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1	per IVA sui Lavori	€	117.502,14
B.2	per incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€	16.080,91

B3	Competenze Progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione compresi oneri ed IVA	€ 60.427,94	
B4	Competenze Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione compresi oneri ed IVA importo di cui al decreto 1427/2020	€ 38.259,32	
B5	Rimborso missione Direttore Lavori già impegnato con Decreto n. 80/2020	€ 9,60	
B6	Competenze collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 14.695,65	
B7	Espropri	€ 11.927,39	
B8	ANAC già impegnato con Decreto n. 425/2020	€ 375,00	
B9	Oneri di conferimento in discarica	€ 20.540,00	
B10	Imprevisti	€ 2.920,45	
B11	Compensazione prezzi II° sem 2021 IVA inclusa	€ 37.980,00	
B12	compensazione per rincaro prezzi anno 2022	€ 87.740,72	
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione Amministrazione</b>		<b>€ 408.459,12</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 942.559,73</b>

**Ritenuto** necessario, per quanto sopra riportato, impegnare l'importo di € 87.740,72, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1890 del 16 dicembre 2019;

**Vista** la fattura elettronica n. 9 del 19/04/2023, acquisita agli atti in data 20/04/2023 con prot. n. 5643, emessa dall'impresa ARLEN S.r.l., relativa al pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 2 a tutto il 24.02.2022 per un importo pari ad € 62.662,86 oltre IVA;

**Vista** la fattura elettronica n. 10 del 19/04/2023, acquisita agli atti in data 20/04/2023 con prot. n. 5644, emessa dall'impresa ARLEN S.r.l., relativa al pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 3 ed ultimo per lavori a tutto il 03/08/2022, per un importo pari ad € 9.255,76 oltre IVA;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa **ARLEN S.r.l.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 28/03/2023 - prot. INAIL\_37691049, acquisito agli atti in data 21/04/2023 con prot. n. 5725;


**Vista** la dichiarazione resa dall'impresa ARLEN Srl in data 22/07/2021, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in pari data con prot.n. 9201;

**Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 23/05/2023, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che l'operatore economico ARLEN S.r.l., risulta non inadempiente;

**Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

**Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo complessivo di € 87.740,72 IVA inclusa, di cui:

- € 76.448,69 relativo alla Fattura 9 del 19/04/2023 emessa dall'impresa ARLEN S.r.l., quale pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 2 a tutto il 24.02.2022;
- € 11.292,03 relativo alla Fattura 10 del 19/04/2023 emessa dall'impresa ARLEN S.r.l., quale pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 3 ed ultimo per lavori a tutto il 03/08/2022;



*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2** **Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il ME 419 Capri Leone, dal titolo "Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato" – Codice ReNDiS 19IRC60/G1 - Comune di Capri Leone (ME), il seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio al fine di creare la voce B.12 "compensazione per rincaro prezzi anno 2022":**

QUADRO TECNICO ECONOMICO - ME 419 CAPRI LEONE			
A	Lavori a misura compresi oneri di sicurezza	€ 783.377,60	
A1	Lavori soggetti a ribasso	€ 752.376,96	
A2	Oneri di sicurezza	€ 31.000,64	
	Importo del ribasso	€ 249.250,45	
	Lavori al netto del ribasso	€ 503.126,51	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.974,10	
A	Sommano lavori + sicurezza		€ 534.100,61
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1	per IVA sui Lavori	€ 117.502,14	
B.2	per incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 16.080,91	
B3	Competenze Progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione compresi oneri ed IVA	€ 60.427,94	
B4	Competenze Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione compresi oneri ed IVA importo di cui al decreto 1427/2020	€ 38.259,32	
B5	Rimborso missione Direttore Lavori già impegnato con Decreto n. 80/2020	€ 9,60	
B6	Competenze collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 14.695,65	
B7	Espropri	€ 11.927,39	
B8	ANAC già impegnato con Decreto n. 425/2020	€ 375,00	
B9	Oneri di conferimento in discarica	€ 20.540,00	
B10	Imprevisti	€ 2.920,45	
B11	Compensazione prezzi II° sem 2021 IVA inclusa	€ 37.980,00	
B12	compensazione per rincaro prezzi anno 2022	€ 87.740,72	
B	Totale somme a disposizione Amministrazione		€ 408.459,12
C	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 942.559,73

**Articolo 3** **Di impegnare l'importo di € 87.740,72, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 1890 del 16 dicembre 2019;**

**Articolo 4** **Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno ME 419 Capri Leone, dal titolo "Lavori di consolidamento del versante occidentale a salvaguardia del centro abitato" – Codice ReNDiS 19IRC60/G1 - Comune di Capri Leone (ME), il pagamento dell'importo complessivo di € 71.918,62 (settantunomilanovecentodiciotto/62), alla ditta ARLEN Srl (C.F./P.IVA 02993940846), secondo la seguente articolazione:**

- **l'importo di € 62.662,86 (sessantaduemilaseicentosessantadue/86), di cui alla fattura**

elettronica n. 9 del 19/04/2023 (SDI 9478485131) quale pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 2 a tutto il 24.02.2022, da liquidare alla sopra citata ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

- l'importo di € 9.255,76 (novemiladuecentocinquantacinque/76), di cui alla fattura elettronica n. 10 del 19/04/2023 (SDI 9478521941) quale pagamento della compensazione prezzi al SAL n. 3 ed ultimo per lavori a tutto il 03/08/2022, da liquidare alla sopra citata ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

**Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 15.822,10 (quindicimilaottocentoventidue/10), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art.12. di cui:

- € 13.785,83 relativa alla fattura elettronica n. 9 del 19/04/2023;
- € 2.036,27 relativa alla fattura elettronica n. 10 del 19/04/2023;

**Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 87.740,72 di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1679 del 24.09.2020 così come modificato all'articolo 3 del presente Decreto (voce B12) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.

**Articolo 7** Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
(Dott. Maurizio Croce)

