



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

DECRETO n. 950 del 24/05/2023

**OGGETTO:** Patto per il SUD – ME\_25739 MONFORTE SAN GIORGIO (ME) – "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MONTE IMMACOLATA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO - COMPLETAMENTO" - Codice Caronte SI\_1\_25739 - Codice ReNDiS 19IRE96/G - CUP J14H20001330001 - CIG 867463466E

**Rimodulazione ed approvazione Quadro Economico – Impegno somme.**

**Pagamento compensazione prezzi al Sal n. 1 a tutto il 06/06/2022 e al Sal 2 a tutto il 06/09/2022 all'operatore economico SIBAR S.R.L.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione



Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al

Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "*Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "*Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*" che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019*";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti*";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;





- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerato** che il progetto identificato **ME\_25739 Monforte San Giorgio - "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MONTE IMMACOLATA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO - COMPLETAMENTO"** Codice ReNDiS 19IRE96/G1, Codice CARONTE SI\_1\_25739 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 06/08/2020 concernente *"FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'"*;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1668 del 23/09/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Antonino Mazzaglia, tecnico in servizio presso il Comune di Monforte San Giorgio (ME), già nominato con Determina della II Area Tecnico Manutentiva n. 71 del 21/02/2020, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il decreto n. 229 del 02/02/2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento – **ME\_25739 Monforte San Giorgio - "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MONTE IMMACOLATA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO - COMPLETAMENTO"** Codice ReNDiS 19IRE96/G1, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 2.050.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 246 del 3 febbraio 2021 con il quale, nell'ambito dell'Intervento in oggetto, l'Ing. Basilio Ceraolo è stato nominato Direttore dei Lavori in accordo a quanto già disciplinato dal contratto sottoscritto tra il suddetto professionista e l'amministrazione comunale;
- Visto** il Decreto Commissariale n.1000 del 19 maggio 2021 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno – **ME\_25739 Monforte**

**San Giorgio - "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MONTE IMMACOLATA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO - COMPLETAMENTO"** Codice ReNDiS 19IRE96/G1, in favore dell'operatore economico "**SIBAR SRL**" in ragione del ribasso economico del **33,4751%** offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 899.729,76 al netto dell'I.V.A., di cui € 888.868,93 per lavori ed € 10.860,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Visto** il verbale di consegna dei Lavori, sottoscritto dalle parti in data 25/05/2021, acquisito agli atti in data 27 maggio 2021 con prot. n. 6612 con cui, tra l'altro, in considerazione dei 360 giorni, naturali e consecutivi, utili per le lavorazioni, così come stabilito nel contratto d'appalto, è stata fissata quale data di ultimazione degli stessi quella del 19/05/2022;
- Visto** il verbale di sospensione dei Lavori del 18 giugno 2021, acquisito agli atti in data 25 giugno 2021 con prot. n. 7951,
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 7 settembre 2021, rep. n. 658/2021, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "**SIBAR SRL**" registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 29650- serie 1T;
- Visto** il verbale di ripresa dei Lavori del 25 ottobre 2021, acquisito agli atti in data 28 ottobre 2021 con prot. n. 13198, con il quale, tra l'altro, è stato fissato quale nuovo termine per l'ultimazione il 18/08/2022;
- Vista** la nota prot. n. 9538 del 27/10/2021, acquisita agli atti in data 28/10/2021 con prot. n. 13199, con la quale il RUP, facendo seguito alla richiesta avanzata dall'impresa SIBAR srl in data 23/09/2021, ha autorizzato la stessa al subappalto di alcune categorie di lavori all'impresa LD srl Unipersonale, per un importo complessivo pari ad € 269.653,20 oltre IVA;
- Visto** il contratto di subappalto sottoscritto tra la SIBAR SRL e la LD srl Unipersonale, per un importo pari a € 269.653,20 oltre IVA, acquisito agli atti in data 28/09/2022 con prot. n. 12043;
- Vista** la nota prot. n. 13981 del 12/11/2021 con la quale questo Ufficio, nelle more della sostituzione del Direttore dei Lavori, ha richiesto al RUP l'immediata sospensione dei lavori;
- Visto** il Decreto n. 2406 del 6 dicembre 2021 con il quale, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/90, si è disposta la revoca in autotutela del decreto n. 246 del 3 febbraio 2021, recante manifestazione di volontà all'utilizzo dell'Ing. Basilio Ceraolo quale direttore dei lavori, in ragione della sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- Vista** la nota prot. n. 10701 del 14/12/2021, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15584, con la quale il RUP, facendo seguito alla nota prot. n. 13981 del 12/11/2021 di cui sopra, ha confermato l'avvenuta sospensione dei lavori a far data dal 03/12/2021;
- Visto** il verbale di ripresa dei Lavori del 4 marzo 2022, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 2881, con il quale, tra l'altro, è stato fissato quale nuovo termine per l'ultimazione il 16/11/2022;
- Visto** il Decreto n. 1014 del 5 luglio 2022 con il quale è stato confermato l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, misure e contabilità all' Ing. Edoardo Pracanica, giusto disciplinare rep. n. 763 del 14/03/2022, in sostituzione dell'Ing. Basilio Ceraolo;
- Visto** **il Decreto commissariale n. 1386 del 20 settembre 2022 con il quale, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, a seguito del ribasso d'asta, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 1.481.904,03, ed, al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari complessivamente a € 9.714,21, è stato disposto l'impegno complessivo dell'importo di € 1.472.189,82:**
- Visto** il Decreto n. 1440 del 03.10.2022 con il quale si è disposto il pagamento all'impresa "**SIBAR SRL**" dell'importo di € **493.342,18 oltre IVA**, relativo al SAL n. 1 a tutto il 06.06.2022;
- Visto** il Decreto n. 115 del 24.01.2023 con il quale si è disposto il pagamento all'impresa "**SIBAR SRL**" dell'importo di € **357.061,26 oltre IVA**, relativo al SAL n. 2 a tutto il 06.09.2022;
- Visto** l'Art. 26 del D.L. 50 del 2022, "**Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori**" con cui, tra l'altro, è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dai prezzi al netto del ribasso sono riconosciuti dalla stazione appaltante nei limiti del 90%;
- Richiamata** la Direttiva del D.G. n° 0077365 del 25/05/2022 con la quale la Regione Siciliana ha introdotto delle



disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici dei lavori in ordine alle "attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n°52/2022";

**Considerato** che l'art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 dispone che i pagamenti relativi alla "compensazione per rincaro prezzi anno 2022" avvengano utilizzando:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante stanziata per lo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza di questa stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n° 50/2022 (18/5/2022);
- in caso di insufficienza delle risorse di cui ai punti precedenti, alla copertura degli oneri, si provvede secondo quanto indicato dallo stesso art. 26 comma 4 e 5 seguendo le procedure ivi descritte (utilizzo dei Fondi Ministeriali).

**Vista** la pec del 26 aprile 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5781 con cui il RUP ha trasmesso:

- il prospetto di calcolo redatto dal Direttore dei Lavori relativo alla compensazione per rincaro prezzi per l'anno 2022 al SAL n. 1 e al Sal n.2 con cui lo stesso ha quantificato che l'importo pari al 90% da riconoscere all'impresa esecutrice è pari ad € 51.180,76 oltre IVA;
- il Certificato di pagamento n. 1 bis al SAL n. 1 del 02/03/2023 per un importo pari ad € 28.205,11 oltre IVA;
- il Certificato di pagamento n. 2 bis al SAL n. 2 del 02/03/2023 per un importo pari ad € 22.975,65 oltre IVA;
- la nota del 26/04/2023 con la quale il RUP ha trasmesso il nuovo Quadro Economico rimodulato dallo stesso, al fine del pagamento in oggetto, dell'intervento, specificando che le somme necessarie sono state attinte per € 22.187,30 dalla Voce B.2 (IMPREVISTI), per € 10.000 dalla voce B.12 CONFERIMENTO MATERIALE A DISCARICA IVA COMPRESA e la restante parte pari ad € 30.253,23 dalle economie derivanti dal ribasso d'asta;

QUADRO ECONOMICO COMPENSAZIONE 2022			
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI di cui :</b>	€	1.347.005,53
	<b>COSTO MANODOPERA</b>	€	517.144,25
	oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO	€	10.860,83
	<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	€	<b>1.336.144,70</b>
	<b>importo del ribasso del 33,4751%</b>	€	<b>447.275,77</b>
<b>A.1</b>	lavori al netto del ribasso	€	888.868,93
<b>A.2</b>	oneri per la sicurezza	€	10.860,83
<b>A</b>	<b>Totale Lavori al netto del ribasso compresi oneri della sicurezza</b>		<b>899.729,76 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1</b>	I.V.A 22% SU "A"	€	197.940,55
<b>B2</b>	IMPREVISTI	€	-
<b>B3</b>	ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI	€	34.000,00
<b>B4</b>	INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROV LABORATORIO IVA COMP.	€	23.261,72
<b>B5</b>	COMPETENZE GEOLOGO COMPRESI ONERI ED IVA	€	31.509,95
<b>B6</b>	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, MISURA, CONTABILITA' E COORDINATORE DELLA SICUREZZA COMPRESI ONERI ED IVA (affidamento da rimborsare al Comune di Monforte S.G.,a consuntivo)	€	201.262,56
<b>B7</b>	COLLAUDO STATICO e TECNICO AMMINISTRATIVO COMPRESI ONERI ED IVA	€	19.442,09



<b>B9</b>	MONITORAGGIO DELL'OPERA IVA COMPRESA	€	15.000,00	
<b>B10</b>	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE di cui € 9.084,21 già impegnati con Decreto n. 1157/2021	€	26.940,11	
<b>B11</b>	SPESE PER PUBBLICITA', ASSICURAZIONI E AUTORIZZAZIONI E VIGILANZA	€	-	
<b>B12</b>	CONFERIMENTO MATERIALE A DISCARICA IVA COMPRESA	€	-	
<b>B.13</b>	Contributo ANAC già impegnato	€	630,00	
<b>B.14</b>	Compensazione prezzi Sal 1 bis e 2 Bis 2022 IVA inclusa	€	62.440,53	
	<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€ 612.427,51</b>
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.512.157,26</b>

- Visti** gli atti contabili Sal 1 Bise Sal 2 Bis dai quali si evince l'importo della compensazione prezzi 2022;
- Ritenuto** **necessario, per quanto sopra riportato, impegnare l'importo di € 30.253,23**, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 229 del 2 febbraio 2021;
- Vista** la fattura elettronica n. 50 dell'11/05/2023, acquisita agli atti in data 15.05.2023 con prot. n.6786, emessa dall'impresa **SIBAR S.R.L.** per un importo pari ad **€ 51.180,76** oltre IVA, relativa alla compensazione prezzi al Sal n. 1 a tutto il 06/06/2022 e al Sal n. 2 a tutto il 06/09/2022;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **SIBAR S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 07.02.2023 – INAIL\_36718684, acquisito agli atti in data 19.05.2023 con prot. 7074;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva dell'Impresa **LD S.R.L.**, rilasciato dalle Autorità competenti in data 13.04.2023 – INPS\_35553180, acquisito agli atti in data 19.05.2023 con prot. 7076;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa **SIBAR S.R.L.** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 163 dell'13/08/2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", acquisita agli atti in data 13/07/2021 con prot. n. 8790;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 24/05/2023 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, dalla quale si evince che la società **"SIBAR S.R.L."** risulta non inadempiente;
- Ritenuto** di dover provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 62.440,53 IVA inclusa, relativo alle Fatture n. 50 dell'11/05/2023 emessa dalla **SIBAR S.R.L.** relativa alla compensazione prezzi al Sal n. 1 a tutto il 06/06/2022 e al Sal n. 2 a tutto il 06/09/2022;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di approvare, nell'ambito dell'intervento individuato con il ME\_25739 MONFORTE SAN GIORGIO (ME) – "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MONTE IMMACOLATA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO -COMPLETAMENTO" - Codice Caronte SI\_1\_25739 il**



seguinte quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.512.157,26, rimodulato dal RUP al fine di creare la voce "B 14 compensazione prezzi al Sal 1 bis e 2 Bis anno 2022 IVA inclusa":

QUADRO ECONOMICO COMPENSAZIONE 2022		
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI di cui :	€ 1.347.005,53
	COSTO MANODOPERA	€ 517.144,25
	oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 10.860,83
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 1.336.144,70
	importo del ribasso del 33,4751%	€ 447.275,77
A.1	lavori al netto del ribasso	€ 888.868,93
A.2	oneri per la sicurezza	€ 10.860,83
A	Totale Lavori al netto del ribasso compresi oneri della sicurezza	899.729,76 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	I.V.A 22% SU "A"	€ 197.940,55
B2	IMPREVISTI	€ -
B3	ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI	€ 34.000,00
B4	INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROV LABORATORIO IVA COMP.	€ 23.261,72
B5	COMPETENZE GEOLOGO COMPRESI ONERI ED IVA	€ 31.509,95
B6	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, MISURA, CONTABILITA' E COORDINATORE DELLA SICUREZZA COMPRESI ONERI ED IVA (affidamento da rimborsare al Comune di Monforte S.G.,a consuntivo)	€ 201.262,56
B7	COLLAUDO STATICO e TECNICO AMMINISTRATIVO COMPRESI ONERI ED IVA	€ 19.442,09
B9	MONITORAGGIO DELL'OPERA IVA COMPRESA	€ 15.000,00
B10	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE di cui € 9.084,21 già impegnati con Decreto n. 1157/2021	€ 26.940,11
B11	SPESE PER PUBBLICITA',ASSICURAZIONI E AUTORIZZAZIONI E VIGILANZA	€ -
B12	CONFERIMENTO MATERIALE A DISCARICA IVA COMPRESA	€ -
B.13	Contributo ANAC già impegnato	€ 630,00
B.14	Compensazione prezzi Sal 1 bis e 2 Bis anno 2022 IVA inclusa	€ 62.440,53
	Totale somme a disposizione	€ 612.427,51
	TOTALE	€ 1.512.157,26

**Articolo 3** Di impegnare l'importo di € 30.253,23, a valere sulle somme finanziate con decreto n. 229 del 2 febbraio 2021.

**Articolo 4** Di disporre, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME\_25739 MONFORTE SAN GIORGIO (ME)** - "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MONTE IMMACOLATA A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO -COMPLETAMENTO" - Codice Caronte SI\_1\_25739, il pagamento dell'importo di € 51.180,76 (cinquantunomilacentottanta/76), di cui alla fattura elettronica n. 50 dell'11/05/2023 (SDI 9613871548) emessa dalla **SIBAR S.R.L. (C.F./P. IVA 00296160609)**, relativa alla compensazione prezzi al Sal n. 1 a tutto il 06/06/2022 e al Sal n. 2 a tutto il 06/09/2022, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.

**Articolo 5** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 11.259,77 (undicimiladuecentocinquantanove/77), da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.

**Articolo 6** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 62.440,53, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 1386 del 20 settembre 2022 così come modificato all'articolo 3 del presente Decreto (Voce B.14), mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana.



**Articolo 7**

Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

**(Dott. Maurizio Croce)**



