

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*DECRETO n. 951 del 26/6/2024

Oggetto: PIANO STRALCIO 2019 – POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - *"Consolidamento e sistemazione idrogeologica ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna"* - Codice ReNDiS 19IR349/G1 - CUP J73H19000670001 CIG 8934987885

Pagamento SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 05/03/2024 all'operatore economico all'operatore economico DEMETRA LAVORI SRL

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ha delegato – ex art. 10, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – all'arch. Salvatore Lizzio, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"*;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio"*.

Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";

- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (S.I.G.E.CO). Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *"decreto semplificazioni bis"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*

- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 35/2019;
- Considerato** che il progetto denominato **POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna"** - Codice ReNDiS 19IR349/G1 è tra quelli individuati dal Piano Stralcio 2019 allegato al Decreto Ministeriale n. 255 del 04/09/2019 di cui al D.P.C.M del 20/02/2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1446 del 15/10/2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con codice interno **POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna"** - Codice ReNDiS 19IR349/G1, il Geom. Carmelo Di Maggio, Dirigente presso il Comune di Campofelice di Roccella, già nominato con Determinazione Sindacale n.54 del 28/10/2008, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 111 del 19/01/2021 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Alfredo Dispensa, dipendente del Comune di Campofelice di Roccella, già nominato con Determinazione Sindacale n. 1 del 07/01/2021, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Carmelo Di Maggio;
- Visto** il decreto n. 1831 del 17/09/2021, con il quale, nell'ambito dell'intervento – **POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna"** - Codice ReNDiS 19IR349/G1, è stata disposta l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, finanziando, al contempo, l'importo di € 1.463.390,29, tenuto conto dell'importo di € 24.822,69 già finanziato con il decreto n. 1667/2020;
- Visto** il decreto n. 1890 del 24/09/2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato autorizzato l'affidamento all'arch. Giuseppina Leone dei Servizi di Direzione dei Lavori, misura e Contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo pari ad € 38.458,81 oltre oneri e IVA;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2295 del 23 novembre 2021 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno – **POA_PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna"** - Codice ReNDiS 19IR349/G1, in favore dell'operatore economico **"DEMETRA LAVORI SRL"** in ragione del ribasso economico del **29,9864%** offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di **€ 737.762,25** al netto dell'I.V.A., di cui € 689.666,17 per lavori ed € 48.096,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 8 marzo 2022, rep. n. 755/2022, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico **"DEMETRA LAVORI SRL"** registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 7540- serie 1T;
- Visto** il Decreto n. 503 del 22/03/2022 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è approvato il contratto di cui sopra, e, al contempo, si è disposta l'approvazione del quadro economico, rimodulato d'ufficio per un importo complessivo pari ad € 1.096.887,85, impegnando l'importo di € 1.096.887,85;

- Vista** la nota del 15/03/2023, acquisita agli atti in data 16/03/2023 con prot. n. 3845, con la quale il RUP ha trasmesso:
- il Verbale di consegna parziale dei lavori del 02/02/2022;
 - il Verbale di **consegna definitiva dei lavori del 21/02/2022** con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 300, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il **17/12/2022**;
 - il Verbale di sospensione dei lavori del 07/03/2022;
 - il Verbale di ripresa dei lavori del 14/03/2022;
 - il Verbale di sospensione dei lavori del 19/05/2022;
 - il Verbale di ripresa dei lavori del 30/08/2022;
 - la relazione sulla cronologia dei lavori con la quale il RUP specifica, tra l'altro, che, a seguito delle sospensioni e delle riprese sopra citate, **il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 07/04/2023**;
- Visto** il **Verbale di sospensione dei Lavori** redatto dal D.L. in data 13/03/2023, firmato dalla ditta esecutrice e dal RUP, acquisito agli atti in data 24/03/2023 con prot. n. 4285;
- Visto** il Decreto n. 567 del 28.03.2023 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto si è preso atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, e del relativo quadro economico, rimodulato dal RUP, il cui importo complessivo è pari ad **€ 1.096.887,85**;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, che prevede, all'art. 4, una proroga di mesi 2 per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il **Verbale di proroga della sospensione dei Lavori** redatto dal D.L. in data 12/04/2023, firmato dalla ditta esecutrice e dal RUP, acquisito agli atti in data 08/05/2023 con prot. n. 6342, con cui lo stesso ha comunicato una proroga di ulteriori **60 giorni di sospensione**;
- Visto** il Decreto n. 750 del 27.04.2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento SAL n. 1 a tutto il 07.11.2022, per un importo pari ad € 319.214,71 oltre IVA;
- Visto** il **Verbale di proroga della sospensione dei Lavori** redatto dal D.L. in data 12/06/2023, firmato dalla ditta esecutrice e dal RUP, acquisito agli atti in data 26/06/2023 con prot. n. 8849, con cui lo stesso ha comunicato **una proroga di ulteriori 60 giorni di sospensione**;
- Visto** il decreto n. 1111 del 14/06/2023 con cui, tra l'altro, è stato approvato un nuovo Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 1.189.530,45;
- Visto** il Decreto n. 1478 del 08/08/2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il pagamento SAL n. 2 a tutto il 13/03/2023, per un importo pari ad € 223.933,19 oltre IVA;
- Visto** il decreto n. 2002 del 22/11/2023 con cui, tra l'altro, si è disposta l'approvazione, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno **PA349 Campofelice di Roccella (PA) - "Consolidamento e sistemazione idrogeologica ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna"**- Codice ReNDiS 19IR349/G1, di un nuovo quadro economico, per un importo complessivo pari ad **€ 1.249.892,94**, rimodulato d'ufficio a seguito della richiesta avanzata dal RUP al fine di incrementare la voce B.12 "Compensazione per rincaro prezzi al SAL n. 1 e Sal n.2 IVA compresa";
- Visto** il **Verbale di ripresa dei Lavori** redatto dal D.L. in data 18/11/2023, acquisito agli atti in data 19/06/2024 con prot. n. 7643, sottoscritto dalla ditta esecutrice e dal RUP, con cui è stata disposta la ripresa delle opere a far data dal 22/11/2023;
- Visto** il decreto n. 85 del 15/01/2024 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva n. 2, redatta dal direttore dei lavori e approvata in linea tecnica dal RUP ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e, al contempo, si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del seguente quadro economico, rimodulato d'ufficio, per un importo complessivo pari ad **€ 1.464.165,11**:

POA PA349 CAMPOFELICE DI ROCCELLA- QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.305.787,12	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.055,99	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.255.731,13	

	Importo del ribasso (29,9864%)	€ 376.548,56	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 879.182,57	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 50.055,99	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 929.238,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 204.432,48	
B.2	Imprevisti	€ 0,00	
B.3	Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (di cui € 7.273,31 già impegnati con decreto n. 2537/2021)	€ 24.747,88	
B.4	Compenso per D.L., CRE e CSE compresi oneri ed IVA	€ 62.871,50	
B.5	Compenso per collaudo statico compresi oneri ed IVA	€ 23.690,72	
B.6	Compenso geotecnico compresi oneri ed IVA (già impegnato con decreti n.680/2021 e n. 2270/2021)	€ 6.375,82	
B.7	Compenso geologo compresi oneri ed IVA (già impegnato con Decreti n. 697/2021 e n. 2254/2021)	€ 10.099,06	
B.8	Contributo ANAC	€ 0,00	
B.9	Oneri conferimento in discarica	€ 25.000,00	
B.10	Indennità espropriazione ed occup. Temporanea - Frazion. e volture	€ 16.487,61	
B.11	Spese di pubblicità e di gara	€ 0,00	
B.12	Compensazione per rincaro prezzi anno 2022 al SAL n. 2 IVA compresa	€ 161.221,48	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		€ 534.926,55
	TOTALE A)+ B)		€ 1.464.165,11

Visto lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante, che prevede, all'art. 4, una proroga di mesi 2 per l'ultimazione dei lavori;

Visto il **Certificato di Ultimazione dei lavori**, trasmesso con PEC acquisita agli atti in data 22/04/2024 con prot. n. 5041, redatto dal D.L. in data 19/04/2024, con cui lo stesso ha dichiarato, tra l'altro, che i lavori sono stati ultimati in data 05/03/2024 e dunque entro i termini contrattuali;

Vista la PEC acquisita agli atti in data 11/06/2024 con prot. n. 7269, con la quale il Rup ha trasmesso gli atti contabili relativi al al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 05/03/2024 di seguito elencata:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 ed ultimo a tutto il 05/03/2024, dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo dei lavori a misura compresa la sicurezza	€ 1.305.626,54
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 49.985,86
Importo dei lavori soggetti a ribasso contrattuale	€ 1.255.640,68
Ribasso contrattuale del 29,9864 %	€ 376.521,43
Importo netto dei lavori	€ 879.119,25
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 49.985,86
Importo netto totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 929.105,11

- Certificato di pagamento n. 3 del 11/06/2024, acquisito agli atti in data 06/07/2023 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Per lavori al netto	€ 879.119,25
Per oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 49.985,86
Sommano	€ 929.105,11
Da cui detraendo	
La ritenuta a garanzia del 5%	€ 46.455,25
Ritenuta infortuni dello 0,50%	€ 4.645,52
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 543.147,90
Totale deduzioni	€ 594.248,67
Risulta il credito dell'impresa	€ 334.856,44

- Vista** la fattura elettronica n. 8 del 17.05.2024, acquisita agli atti in data 12/06/2024 con prot. n. 7346, emessa dall'impresa DEMETRA LAVORI SRL per un importo pari ad € 334.856,44 oltre IVA, relativa al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 05/03/2024;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'Impresa DEMETRA LAVORI SRL rilasciato dalle Autorità competenti in data 03/04/2024, Prot. INAIL n. 40467206 ed acquisito agli atti in data 23/05/2024 con prot. n. 6440;
- Vista** la dichiarazione resa dall'impresa DEMETRA LAVORI, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13.08.2010, "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" acquisita agli atti in data 07/08/2023 con prot. n. 10867;
- Vista** la richiesta effettuata al Ministero Economia e Finanze in data 19/06/2024 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art. 1 comma 986/989 della legge n. 205/2017, e dalla quale si evince che la ditta DEMETRA LAVORI non risulta inadempiente;
- Considerato** l'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 il quale dispone che *"per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.
- Ritenuto** di dover procedere al pagamento dell'importo di € 408.524,86 IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n. n. 8 del 17.05.2024, emessa dall'impresa DEMETRA LAVORI, relativa al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 05/03/2024;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.


DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** **Di disporre**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **PA349 Campofelice di Roccella (PA)** - *"Consolidamento e sistemazione idrogeologica ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna"* - Codice ReNDiS 19IR349/G1, il pagamento dell'importo di € 334.856,44 (trecentotrentaquattromilaottocentocinquantasei/44), di cui alla fattura n. n. 8 del 17.05.2024 (SDI 12275476784), emessa dalla DEMETRA LAVORI (C.F./P.IVA 01838830857), relativo al SAL n. 3 ed ultimo a tutto il 05/03/2024, da liquidare alla stessa con mandato diretto sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione ex lege 136/2010, allegata al presente decreto.
- Articolo 3** Di disporre il pagamento a favore del Tesoro dello Stato, in applicazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla somma del precedente articolo, per l'importo di € 73.668,42 (settantatremilaseicentosessantotto/42) da versare al capo VIII - capitolo di Entrata 1203 - art. 12.
- Articolo 4** Di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 408.524,86 IVA inclusa, di cui ai superiori articoli, a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 503 del 22/03/2022 e ss.mm.ii. (voce A.1 Lavori € 297.616,45 - Voce A.2 Oneri per la Sicurezza € 37.239,99 - voce B.1 IVA sui Lavori € 73.668,42) mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione

Articolo 5 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di trasmetterlo al RUP dell'intervento, Sett. Fin. Cont., all'Ufficio monitoraggio e controllo e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Amone) *Francesca Amone*



Soggetto Attuatore
(ch. Salvatore Lizzio)

SALVATORE LIZZIO
20.06.2024
04:51:01
GMT+01:00