



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 970 del 2-7-2026


OGGETTO: PA_220A Prizzi - "Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) 1° stralcio" – Codice ReNDiS PA220A/10 –CUP J57B14000340001

Presa d'atto documento assestamento contabile – Rimodulazione ed approvazione quadro economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale, con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede "i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...";
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni,...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone "A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.";
- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che prevede "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento",
- Visto** il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- Visto** il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante il "Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni";
- Visto** il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221"
- Visto** il I Atto Integrativo al sopracitato Accordo di Programma, sottoscritto in data 03/05/2011, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 28/10/2014, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo sottoscritto in data 20/01/2015, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 29/01/2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ed il relativo decreto approvativo n. 129 del 02/11/2020, che prevede n. 7 interventi prioritari per un importo complessivo di € 18.531.476,00.
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10 intrattenuta presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, che ha sostituito il D. Lgs. 50/2016 così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;



- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 "Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti" con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 220_A Prizzi "*Lavori di consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della Via A. De Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) – 1° stralcio*" - Codice ReNDiS PA220A/10, per un importo complessivo pari a € 2.500.000,00;
- Visto** il Decreto n. 552 del 16/11/2015 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Castrenze Collura, responsabile del settore tecnico del Comune di Prizzi, già individuato con nota prot. n. 6243 del 06/07/2015 del Comune di Prizzi, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il contratto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione dei lavori, misura e contabilità, alla relazione geologica nonché all'esecuzione delle indagini geologiche, sottoscritto in Palermo in data 18 novembre 2020, rep. n. 441/2020, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico LITOS PROGETTI S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2 al n. 30017 - serie 1T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 424 del 09/03/2022 con cui si è disposta l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari a € 2.500.000,00, finanziando l'importo complessivo di € 2.164.250,19, tenuto conto dell'importo di € 335.749,81 già finanziato con i decreti n. 501/2016, n. 535/2016, n. 559/2016 e n. 445/2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 807 del 10/05/2022 con il quale è stata autorizzata la gara d'appalto e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento individuato con codice interno PA_220A Prizzi - "*Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) 1° stralcio*" - Codice ReNDiS PA220A/10;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 195 del 2 febbraio 2023 con cui, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno PA_220A Prizzi - "*Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) 1° stralcio*" - Codice ReNDiS PA220A/10, in favore dell'operatore economico "A.T.I. - F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)", in ragione del ribasso economico del 30,7653% offerto dal suddetto operatore, pertanto, per un importo di € 1.231.801,37 al netto dell'I.V.A. di cui € 1.141.061,18 per lavori ed € 90.740,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** l'atto costitutivo della RTP, sottoscritto in data 03/03/2023 rep. n. 2238- raccolta n.1819, sottoscritto tra A.T.I. - F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)", registrato a Gela in data 8 marzo 2023 al n. 553 S. 1-T, in cui, all'art. 2 sono indicate le seguenti quote di partecipazione di ciascun componente nel modo di seguito riportato:
- F.A.E. COSTRUZIONI SRL (Mandataria) 51%
 - COESTRA SRL (Mandante) 49%
- Visto** l'atto costitutivo del 24.03.2023, rep. n. 2278- raccolta n. 1854, con il quale le A.T.I.- F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)", hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge del 12/04/2023, acquisito agli atti in data 13/04/2023 con prot. n. 5207, con il quale, tra l'altro, in considerazione dei giorni stabiliti dal contratto di appalto, pari a 243, è stato stabilito quale termine per l'ultimazione dei lavori il 10/12/2023;
- Visto** il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 20 aprile 2023, rep.

n. 946/2023, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico "A.T.I. F.A.E. COSTRUZIONI SRL (mandataria) - COESTRA SRL (mandante)", costituiti nella società consortile a responsabilità limitata denominata PRIZZI SOCIETA' CONSORTILE S.R.L., registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 13523 - serie 1T;

- Visto** il decreto n. 791 del 04/05/2023 con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il contratto di cui sopra e, conseguentemente, è stato rimodulato, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo pari a € 1.837.688,40 e, al contempo, tenuto conto dell'importo già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, pari a € 233.622,10, è stata impegnata la somma di € 1.604.066,30;
- Vista** la nota del 29/11/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15365, con cui l'impresa ha richiesto una proroga di 150 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota prot. n. 18/2016-04 del 01/12/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15538, con cui la Direzione dei Lavori ha espresso parere favorevole al rilascio della suddetta proroga;
- Vista** la nota prot. n. 17462 del 07/12/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15802, con cui il RUP ha concesso una proroga di 150 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine al 08/05/2024;
- Visto** il Decreto n. 371 del 5 marzo 2024 con il quale è stato approvato un nuovo quadro economico per un importo complessivo di € 1.963.753,43;
- Visto** il verbale di sospensione dei lavori n. 1, acquisito agli atti in data 16/10/2024 con prot. n. 11911, redatto dal D.L. in data 08/03/2024, vistato dal RUP, con cui è stata disposta l'immediata sospensione delle opere;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 22/03/2024, acquisito agli atti in data 16/10/2024 con prot. n. 11911, con il quale è stata disposta la ripresa delle opere fissando il nuovo termine al 22/05/2024;
- Vista** la nota del 10/05/2024, acquisita agli atti in data 14/05/2024 con prot. n. 5946, con cui l'impresa ha richiesto una proroga di 90 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Vista** la nota prot. n. 28/2016-04 del 16/05/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6084, con cui la Direzione dei Lavori ha espresso parere favorevole al rilascio della suddetta proroga;
- Vista** la nota prot. 7440 del 21/05/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6301, con cui il RUP ha concesso una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine al 20/08/2024;
- Visto** il Decreto n. 815 del 31/05/2024 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo di € 2.080.209,80;
- Vista** la PEC dell'11/09/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10529, con cui il RUP ha trasmesso la seguente documentazione:
- Verbale di sospensione parziale dei lavori n. 1 redatto dal D.L. in data 11/07/2024, vistato dal RUP, con cui è stata disposta la sospensione temporanea delle opere;
 - Verbale di sospensione dei lavori n. 2 redatto dal D.L. in data 25/07/2024, vistato dal RUP, con cui è stata disposta l'immediata sospensione delle opere;
 - Verbale di ripresa parziale dei lavori n. 1 redatto dal D.L. in data 06/08/2024, vistato dal RUP, con cui è stata disposta l'immediata ripresa parziale delle lavorazioni;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, acquisita agli atti in data 07/11/2024 con prot. n. 12865;
- Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi, allegato alla suddetta perizia di variante e suppletiva. Che prevede, all'art. 4, una proroga di 90 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Visto** il verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 25/11/2024, acquisito agli atti in data 05/12/2024 con prot. n. 14085, con il quale è stata disposta la ripresa delle opere, specificando, tra l'altro, che per effetto delle due sospensioni parziali di cui ai verbali sopracitati, pari complessivamente a 115 giorni, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il 25/03/2025;
- Visto** Il Decreto n. 1819 del 29/11/2024 con cui si è preso atto della perizia di variante, già approvata dal RUP, nonché del relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00;



- Vista** la nota prot. n. 40/2016-04 del 18/03/2025, acquisita agli atti in data 19/03/2025 con prot. n. 3110, con cui la Direzione dei Lavori ha espresso parere favorevole al rilascio della proroga, pari a 90 giorni, richiesta dall'impresa mediante nota del 14/03/2025;
- Vista** la nota del 25/03/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3527, con cui il RUP ha concesso una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine al 24/05/2025;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori del 16/10/2026, acquisito agli atti in data 17/04/2026 con prot. n. 5697, con cui è stato attestato che è stato certificato che i Lavori sono stati ultimati in data 14/10/2025 e quindi con 143 giorno di ritardo oltre il termine ultimo fissato per il 24/05/2025;
- Vista** la nota prot. n. 5336 del 25/05/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 7590, con la quale il RUP, tra l'altro, ha trasmesso:
- il documento contabile assestamento somme, redatto dal Direttore dei lavori;
 - la determina n. 39 del 13/02/2026 con cui il RUP ha approvato in linea tecnica il documento contabile assestamento somme;
- Ritenuto** pertanto, di prendere atto del documento contabile assestamento somme, già approvato dal RUP, e di approvare il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00, come di seguito riportato:

PA220A PRIZZI - QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.998.313,50	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 39.468,82	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.958.844,68	
	Importo del ribasso (30,7653%)	€ 602.644,44	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.356.200,24	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 39.468,82	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 1.395.669,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 307.047,19	
B.2	Imprevisti sui lavori	€ 0,00	
B.3	Competenze tecniche di progettazione, DL, CSE oneri e iva inclusi (già impegnato con decreto n. 1793/2021)	€ 117.689,24	
B.4	Studio geologico oneri e iva inclusi (di cui € 14.356,75 già impegnati con decreti n. 466/2018 e n. 355/2023)	€ 16.700,53	
B.5	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50_2016 (di cui € 12.519,69 già impegnati con decreti n. 1596/2022 e n. 754/2023)	€ 34.776,92	
B.6	Indagini geognostiche e prove di laboratorio (di cui € 45.567,13 già impegnati con decreto n. 271/2018)	€ 50.758,73	
B.7	Prove in situ sulle opere e relative spese accessorie compreso IVA	€ 8.755,47	
B.8	Oneri conferimento in discarica compreso IVA	€ 12.810,24	
B.9	Oneri per spostamento sottoservizi compreso IVA	€ 35.479,75	
B.10	Lavori di somma urgenza	€ 0,00	
B.11	Supporto RUP (già impegnato con decreto n. 559/2016)	€ 12.444,00	
B.12	Collaudo statico e tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 32.181,09	
B.13	Commissioni di gara (già impegnato con decreti n. 1947/2020 e n. 2294/2020)	€ 30.220,29	
B.14	Contributo ANAC (già impegnato con decreti n. 1543/2019 e n. 1717/2022)	€ 825,00	
B.15	Compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 2 IVA inclusa	€ 242.521,40	
B.16	Compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 3 e seguenti IVA inclusa	€ 194.487,06	
B.17	Competenze tecniche DL e CSE derivanti dalla perizia di variante oneri e iva inclusi	€ 1.836,05	
B.18	Competenze tecniche per redazione perizia di variante oneri e iva inclusi	€ 5.797,98	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 1.104.330,94
	TOTALE (A+ B)		€ 2.500.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2 Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno **PA_220A Prizzi - "Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) 1° stralcio"** – Codice ReNDiS PA220A/10, del documento contabile assestamento somme, redatto dal direttore dei lavori ed approvato dal RUP.

Articolo 3 Di approvare in linea amministrativa, a seguito dell'assestamento somme, il seguente quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00 come di seguito riportato:

PA220A PRIZZI - QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI	€ 1.998.313,50	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 39.468,82	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.958.844,68	
	Importo del ribasso (30,7653%)	€ 602.644,44	
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 1.356.200,24	
A.2	Oneri di sicurezza	€ 39.468,82	
A	Totale Lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza		€ 1.395.669,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 22% sui lavori	€ 307.047,19	
B.2	Imprevisti sui lavori	€ 0,00	
B.3	Competenze tecniche di progettazione, DL, CSE oneri e iva inclusi (già impegnato con decreto n. 1793/2021)	€ 117.689,24	
B.4	Studio geologico oneri e Iva inclusi (di cui € 14.356,75 già impegnati con decreti n. 466/2018 e n. 355/2023)	€ 16.700,53	
B.5	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50_2016 (di cui € 12.519,69 già impegnati con decreti n. 1596/2022 e n. 754/2023)	€ 34.776,92	
B.6	Indagini geognostiche e prove di laboratorio (di cui € 45.567,13 già impegnati con decreto n. 271/2018)	€ 50.758,73	
B.7	Prove in situ sulle opere e relative spese accessorie compreso IVA	€ 8.755,47	
B.8	Oneri conferimento in discarica compreso IVA	€ 12.810,24	
B.9	Oneri per spostamento sottoservizi compreso IVA	€ 35.479,75	
B.10	Lavori di somma urgenza	€ 0,00	
B.11	Supporto RUP (già impegnato con decreto n. 559/2016)	€ 12.444,00	
B.12	Collaudo statico e tecnico-amministrativo compresi oneri ed IVA	€ 32.181,09	
B.13	Commissioni di gara (già impegnato con decreti n. 1947/2020 e n. 2294/2020)	€ 30.220,29	
B.14	Contributo ANAC (già impegnato con decreti n. 1543/2019 e n. 1717/2022)	€ 825,00	
B.15	Compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 2 IVA inclusa	€ 242.521,40	
B.16	Compensazione per rincaro prezzi al Sal n. 3 e seguenti IVA inclusa	€ 194.487,06	
B.17	Competenze tecniche DL e CSE derivanti dalla perizia di variante oneri e iva inclusi	€ 1.836,05	
B.18	Competenze tecniche per redazione perizia di variante oneri e iva inclusi	€ 5.797,98	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 1.104.330,94
	TOTALE (A+ B)		€ 2.500.000,00

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dal D. Lgs. 33/2013 e di notificarlo al R.U.P, al Dipartimento Regionale Ambiente, al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Arnone)


Il Soggetto Attuatore
 (Ing. Sergio Tumminello)