

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 112 del 16 MAR. 2012

Intervento ME 058 A – Caronia “Consolidamento Centro Abitato” Comune di CARONIA (ME)
Pagamento competenze per rilievo topografico ditta Opera S.r.l.
CUP J33B10000520001 CIG 30025842B3

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune

azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziatenel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali di modifica, sostituzioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con i codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice *ME 058 A* , riguardante l'esecuzione di lavori "*Consolidamento Centro Abitato*", nel comune di Caronia per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 30 del 01.03.2011 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "*Consolidamento Centro Abitato*" individuato con il codice di identificazione *ME 058 A* nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo di € 3.000.000,00 complessivamente, di cui € 2.217.109,03 oggetto d'appalto, distinti in € 2.107.109,03 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 110.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 782.890,97 per somme a disposizione dell'amministrazione (già allegato al decreto n. 134 del 19 luglio 2011);

VISTO il Decreto Commissariale n. 71 del 26/05/2011 con il quale è stata impegnata la somma di € 2.903.083,31 per la realizzazione dell'intervento denominato "*consolidamento centro abitato*" nel comune di Caronia *Me 058 A*, come da seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo netto dei lavori	€ 1.964.261,79
2. <u>Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 110.000,00</u>
Importo netto dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 2.074.261,79

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	€ 44.342,18
2. Attività di consulenza Geotecnica	€ 20.000,00
3. Accertamento e indagini compreso IVA	€ 42.000,00
4. Rilievi Topografici	€ 19.000,00

5. Rilievi aerofotogrammetrici	€	15.400,00	
6. Oneri per conferimento in discarica	€	3.000,00	
7. Contributo Stazione appaltante	€	500,00	
8. Espropri	€	62.685,19	
9. Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€	59.475,32	
10. IVA 20% di A1+B2+B4+B5	€	426.132,35	
11. Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA	€	24.115,39	
12. Spese per la gestione lavori 1% di A	€	22.171,09	
13. Spese struttura Commissariale	€	90.000,00	
<u>Totale somme a disposizione</u>	€	<u>828.821,52</u>	€ 828.821,52
IMPORTO TOTALE NETTO DEL PROGETTO			€ 2.903.083,31

VISTO il Decreto n. 92 del 02/03/2012 con il quale, tra l'altro, si è provveduto a rimodulare il Quadro Economico dell'intervento secondo quanto indicato dal RUP nella nota prot. n. 65/65 del 16/02/2012, acquisita agli atti al prot. n. 541 del 20/02/2012, con la quale è stato trasmesso il Quadro Economico aggiornato alla Prima Perizia di Variante e Suppletiva, come di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

Importo netto dei lavori a base d'asta	€	2.296.353,87	
1. Importo Sicurezza sui lavori (4,961416%)	€	- 113.931,67	
2. Lavori al netto degli oneri di sicurezza	€	2.182.422,20	
3. A detrarre il ribasso d'asta (6,7793%)	€	-147.952,95	
4. Lavori al netto del ribasso	€	2.034.469,25	
5. Importo Sicurezza sui lavori non soggetta a ribasso	€	113.931,67	
<u>6. Importo totale dei lavori</u>	€	<u>2.148.400,92</u>	
Importo netto dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto			€ <u>2.148.400,92</u>

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	€	45.927,08	
2. Attività di consulenza Geologica (escluso IVA)	€	20.960,00	
3. Accertamento e indagini compreso IVA	€	28.490,35	
4. Rilievi Topografici (escluso IVA)	€	19.000,00	
5. Rilievi aerofotogrammetrici (escluso IVA)	€	15.400,00	
6. Oneri per conferimento in discarica	€	0,00	
7. Contributo Stazione appaltante	€	600,00	
8. Oneri commissione di gara	€	494,50	
9. Espropri	€	35.000,00	
10. Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€	0,00	
11. IVA 20% di A6 al SAL 3	€	172.660,00	
12. IVA 21% di A6 SAL 4,5,6	€	269.871,19	
13. IVA 20% di B2 e B4	€	7.992,00	
14. IVA 21% di B5	€	3.234,00	
15. Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA	€	31.331,21	
16. Spese per la gestione lavori 1% di A6	€	0,00	
17. Accertamenti e prove di laboratorio compreso IVA	€	13.000,00	

18. Economie di progetto	€	722,07
19. Spese struttura Commissariale	€	90.000,00
Totale somme a disposizione		€ 754.682,40
IMPORTO TOTALE NETTO DEL PROGETTO		€ 2.903.083,31

VISTA la nota prot. n. 295 del 28/09/2010 con la quale il Commissario autorizza il DRPC ME a procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento ME 058 specificando che eventuali indagini e studi specialistici saranno riconosciuti purché affidati secondo le norme di legge e regolamenti vigenti in materia di affidamento di servizi pubblici di cui in particolare al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota del DRPC ME prot. n. 10390 del 15/10/2010, acquisita agli atti al prot. n. 399 del 19/10/2010 con la quale, tra l'altro, viene indicata la necessità di eseguire un rilievo topografico dell'area della corona di frana su cui insistono i fabbricati con laserscan terrestre per la modellazione 3D;

VISTA la nota prot. n. 535 del 09/11/2010, con la quale il Commissario trasferisce l'incarico della progettazione agli uffici del Commissario Delegato ex OPCM 3865/09, invita il DRPC ME a trasferire a tali uffici tutta la documentazione e ribadisce i contenuti della nota prot. n. 295 del 28/09/2010;

VISTA la nota prot. n. 6426 del 15/07/2011 con la quale gli Uffici del Commissario Delegato ex OPCM 3865/09 presso il Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina, trasmettono, tra l'altro:

- a) nota prot. n. 10803 del 25/10/2010 con la quale il Dirigente del Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina, Ing. Bruno Manfrè, richiede un preventivo di spesa per la realizzazione del rilievo di aree interessate da fenomeni franosi con metodi topografici, GPS e laser Scanning alle seguenti ditte:
 - ArchiLab di P. Zappulla & C. Sas – viale Turati n. 70 – 96014 Floridia (SR) Fax 0931940024;
 - STM Srl – Via Etnea n.97 – 95038 (CT) – Fax 0957022364;
 - Officina per le Arti Opera Srl – c/o Incubatore d'Impresa Arca – Viale delle Scienze, Edificio 16 – 90128 Palermo – Fax 0916615628;
- b) i preventivi ricevuti dal DRPC di Messina come di seguito riportati:
 - Officina per le Arti Opera Srl, offerta del 27/10/2010 acquisita al prot. n. 10880 del 27/10/2010, per € 19.000,00 oltre IVA, termine stimato per la consegna in 30 giorni dalla formalizzazione dell'incarico;
 - ArchiLab di P. Zappulla & C. Sas, offerta del 27/10/2010 acquisita al prot. n. 10881 del 27/10/2010, per € 35.000,00 oltre IVA, tempo stimato per l'esecuzione 90 giorni;
 - STM Srl, offerta del 27/10/2010 acquisita al prot. n.10901 del 27/10/2010, per € 38.000,00 oltre IVA.
- c) il verbale di valutazione preventivi sottoscritto in data 27/10/2010 dai componenti la commissione di valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio, Arch. GraziaRosa Cammaroto, Arch. Carmelo Blancato e Arch. Drago Maria – Funzionari del Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina - in cui si ritiene più vantaggioso procedere all'affidamento del servizio alla ditta Officina per le Arti Opera Srl per un importo di € 19.000,00 oltre IVA;

- d) la nota prot. n. 10882 del 27/10/2010 in cui il Responsabile del Servizio del DRPC di Messina, in riferimento al preventivo del 27/10/2010 acquisito al prot. n. 10880 del 27/10/2010, comunica alla ditta Officina per le Arti Opera Srl che l'offerta formulata per la fornitura del servizio è stata ritenuta la più vantaggiosa per l'amministrazione giusto verbale sopra citato e pertanto ritiene di procedere ai sensi dell'art.8 comma 3 del D.P. 08/08/2007 "*disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del dipartimento regionale della protezione civile*" all'affidamento del servizio incaricando la ditta per un importo di € 19.000,00 oltre IVA e con la consegna del materiale entro 30 giorni dalla stessa comunicazione;
- a) Affidamento protocollo n. 10882 del 27/10/2010 controfirmato dall'Affidataria;
- b) la nota del 10/12/2010, acquisita al prot. del DRPC ME n. 12826 del 13/12/2010, con la quale la ditta Officina per le Arti Opera Srl trasmette una parte degli elaborati, comunica che sono in fase di completamento la relazione tecnica e la realizzazione del modello digitale tridimensionale dell'area e chiede una proroga di n. 8 giorni per poter ultimare la definizione degli elaborati previsti dal contratto;
- c) la fattura n. 1 del 14/05/2011 emessa dalla ditta Officina per le Arti Opera Srl, relativa la realizzazione del rilievo di aree interessate da fenomeni franosi con metodi topografici, GPS e laser Scanning, per un importo netto di € 19.000,00 ed € 3.800,00 per IVA;
- d) l'attestazione di congruità e il nulla osta di pagamento della fattura n.1 del 14/05/2011 della Officina per le Arti Opera Srl per l'importo complessivo di € 22.800,00 incluso IVA, a firma del RUP;

VISTA la nota prot. n. 1661/UC del 06/09/2011 in cui si rappresenta che per poter emettere il pagamento delle competenze della prestazione si richiede l'attestazione sulla regolarità contributiva della ditta esecutrice del servizio;

VISTA la nota prot. n. 79/65 del 27/02/2012 acquisita al prot. n. 738 del 06/03/2012 con la quale gli Uffici del Commissario Delegato ex OPCM 3865/09 presso il Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina, trasmettono il DURC della ditta Officina per le Arti Opera Srl rilasciato dalle autorità competenti in data 09/02/2012;

VISTA la nota prot. n.847 del 15/03/2012 indirizzata all'Ufficio Ragioneria in cui si comunica che dalla visione del carteggio inerente la prestazione si evince che gli elaborati sono stati consegnati con 15 giorni di ritardo rispetto al termine di presentazione di 30 giorni e pertanto si chiede di procedere al pagamento applicando una penale di € 750,00 pari a 15x50,00 ;

VISTA la nota di credito n.1 del 15/03/2012 per l'importo totale di € 900,00 IVA inclusa, emessa dalla ditta Officina per le Arti Opera Srl;

VISTA la dichiarazione resa dalla Officina per le Arti Opera Srl, ai sensi dell'art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia Servizi S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 dalla quale si evince che la ditta Officina per le Arti Opera Srl risulta non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 1 del 14/05/2011 emessa dalla ditta Officina per le Arti Opera Srl, decurtata dell'importo di cui alla nota di credito n. 1 del 15/03/2012 di € 900,00 IVA inclusa, per un totale complessivo di € 21.900,00 IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel D.P.C.M. innanzi citato e delle norme strettamente correlate e dei poteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Nell'ambito dell'intervento "*Consolidamento Centro Abitato*" nel Comune di Caronia, individuato con il codice di identificazione ME 058 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, è disposto il pagamento alla ditta **Officina per le Arti Opera Srl** con sede c/o Incubatore d'Impresa Arca – Viale delle Scienze, Edificio 16 – 90128 Palermo, P.IVA 05533070826 - della fattura n. 1 del 14/05/2011, relativa la realizzazione del rilievo di aree interessate da fenomeni franosi con metodi topografici, GPS e laser Scanning, decurtata dell'importo di cui alla nota di credito n. 1 del 15/03/2012 per un totale complessivo di € 21.900,00 (ventunomilanovecento/00) IVA inclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT46H 0301 904602000008906171, che la stessa intrattiene presso la Banca Credito Siciliano Ag.14 - Palermo.

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 21.900,00 (ventunomilanovecento/00) si provvede, a valere sull'impegno assunto con decreto Commissariale n. 71 del 26/05/2011, come modificato dal Decreto n. 92 del 02/03/2012, per importi pari a € 18.250,00 a valere sulla voce B4, ed € 3.650,00 a valere sulla voce B13, mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.



Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)