

**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010 ed ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 316 del - 6 LUG. 2012

Intervento CT 037_A – Randazzo “Mitigazione del rischio geomorfologico di un’area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata” - Pagamento S.A.L. n.2-
COTESP SRL -
CUP J29H11000140001 CIG 322431119C

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;



VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 037 A, riguardante l'esecuzione di lavori per la "Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata" nel Comune di Randazzo (CT), per un importo complessivo di € 960.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n.83 del 27/02/2012 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori per la "Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata nel Comune di Randazzo (CT)", per un importo complessivo di € **765.181,07** secondo il Quadro Economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (23,638%)	€ 424.171,32
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 44.929,68</u>

Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza(A) € 469.101,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Progettazione e coordinamento sicurezza,oneri comprensivi IVA (Decreto Commissariale 388/2011, redazione Piano particellare d'esproprio)	€ 3.639,00
2. Direzione Lavori, Sicur., Mis.eCont., IVA e oneri previdenziali) Decreto Commissariale 374/2011	€ 42.592,25
3. Competenze RUP	€ 3.002,02
4. Competenze supporto al RUP	€ 1.350,91
5. Spese pubblicità gara e commissioni giudicatrici	€ 10.957,99
6. Imprevisti e accantonamento art. 42 D.P.R. 207/2010	€ 56.401,29
7. Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00
8. IVA sui lavori (21%)	€ 98.511,21



9. Spese per il piano di monitoraggio	€	0,00
10. Oneri conferimento a discarica.	€	25.513,92
11. Spese indagini geognostiche (compresa IVA)	€	27.401,15
12. Relaz. Geologica oneri ed iva compr.	€	14.866,29
13. Collaudo tecnico-amministrativo e statico	€	6.500,00
14. Spese per indennità d'esproprio	€	4.969,04

Totale somme a disposizione(B) **€ 296.080,07**

TOTALE GENERALE (A+B) **€ 765.181,07**

VISTA la nota prot. n. 212 del 24/01/2012 con la quale il RUP, a seguito della consegna lavori del 20/12/2011, trasmette i verbali di sospensione lavori del 20/12/2011 ed il verbale di ripresa lavori del 11/01/2012, attestanti pertanto una sospensione dei lavori di 22 giorni naturali e consecutivi;

VISTO l'ordine di servizio n. 1 per ordinativo lavori (art. 152 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n.207/10) del 15 marzo 2012, firmato dalla DL, dall'Impresa e vistato dal RUP ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi n°1 (art.163 del D.P.R. 207/10) ed i relativi allegati di seguito elencati:

- elenco nuovi prezzi;
- analisi prezzi unitari;

VISTO il Decreto Commissariale n. 177 del 20/04/2012 con il quale è stato disposto il pagamento di € 140.057,95 (centoquarantamilacinquantasette/95) IVA inclusa, afferente il I° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 15/02/2012 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n.1 del 26/03/2012 per gli importi riportati nella seguente tabella:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 105.189,95
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 11.142,08
	TOTALE	€ 116.332,03
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 581,66
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 115.750,37

VISTA la nota della COTESP del 16/04/2012, acquisita agli atti al prot. n. 1409 del 24/04/2012 con la quale l'impresa chiede una proroga di 30 giorni;

VISTA la nota del Direttore Lavori del 24/04/2012, acquisita agli atti al prot. n. 1408 in pari data, con la quale lo stesso esprime parere favorevole alla concessione della proroga di 30 giorni;

VISTA la nota prot. n. 1418 del 24/04/2012 con la quale il RUP concede la proroga di 30 giorni e fissa la nuova scadenza contrattuale al 8/06/2012;

VISTA la nota del 23/04/2012, acquisita agli atti al prot. n. 1387 in pari data, con la quale il Direttore Lavori trasmette la Perizia di Variante e Suppletiva per la realizzazione dei lavori per la "Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata nel Comune di Randazzo (CT)";

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 16/05/2012, nella quale gli enti a vario titolo coinvolti hanno espresso parere in merito alla Perizia di Variante relativa ai lavori per la "Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata nel Comune di Randazzo (CT)";



VISTA la nota del 16/05/2012, acquisita agli atti al prot. n. 1738 in pari data, con la quale il RUP trasmette la Relazione art. 161 c.7 D.P.R.207/2010, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante e suppletiva;

VISTO l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 2 (Art. 163 D.P.R. 207/10) del 17 maggio 2012, registrato ad Agrigento al n. 1949 serie 3 del 18/05/2012, nel quale all'Art. 4 è specificato che per l'esecuzione dei lavori previsti nella Perizia di Variante viene concessa una proroga di 120 giorni, e pertanto i lavori dovranno essere eseguiti entro il 9 settembre 2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 236 del 24/05/2012 con il quale viene approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 con un maggiore importo rispetto a quello contrattuale pari ad € 91.934,23;

VISTA la seguente documentazione giustificativa di spesa firmata dal RUP in data 21/05/2012:

- Registro di contabilità;
- Quadro confronto contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 18/05/2012;

dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza		€ 352.720,98
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso		€ 26.394,96
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso al netto della sicurezza		€ 326.326,02
Ribasso d'asta del 23,638% su € 326.326,02		€ 77.136,94
importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 249.189,08
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 26.394,96
	TOTALE	€ 275.584,04

e l'emissione del C.P. n. 2 del 26/06/2012 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 249.189,08
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 26.394,96
	TOTALE	€ 275.584,04
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 1.377,92
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 115.750,37
Totale deduzioni		€ 117.128,29
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 158.455,75

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva per l'Impresa COTESP, rilasciato in data 20/06/2012 ed acquisito al prot. n. 2345 del 27/06/2012;

VISTA la fattura n.05 del 25/06/2012, acquisita agli atti al prot. n. 2447 del 03/07/2012, emessa dalla COTESP s.r.l. per il pagamento delle competenze relative il SAL n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 18/05/2012 per complessive € 191.731,46 (centonovantunomilasettecentotrentuno/46), suddivise in € 158.455,75 per lavori ed € 33.275,71 per IVA;



VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia in data 04/07/2012, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta COTESP s.r.l., risulta non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 05 del 25/06/2012 emessa dalla COTESP s.r.l. per un importo complessivo pari ad € 191.731,46 (centonovantunomilasettecentotrentuno/46) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel D.P.C.M. innanzi citato e delle norme strettamente correlate e dei poteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "*Mitigazione del rischio geomorfologico di un'area del centro abitato compresa tra il quartiere San Martino e il torrente Annunziata*" individuato con il codice di identificazione CT 037 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta COTESP s.r.l. con sede in Parma, Via Savani 2, C.F./P.IVA n. 02096600347, della fattura n. 05 del 25/06/2012, relativa al certificato di pagamento n. 2 del 26/06/2012 per lavori eseguiti a tutto il 18/05/2012, per un importo di € **191.731,46** (centonovantunomilasettecentotrentuno/46) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 69B 062301217000056601204 che la stessa intrattiene presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Ag.22 ;

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore Articolo, dell'ammontare complessivo di € 191.731,46 (centonovantunomilasettecentotrentuno/46), si provvede a valere sull'impegno assunto con decreto Commissariale n. 83 del 27/02/2012 (voce A.1- Importo dei lavori al netto del ribasso € 143.202,87, voce A.2 Importo Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 15.252,88, voce B.8 IVA sui lavori € 33.275,71), mediante emissione del relativo ordine di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la relativa registrazione.



Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)