



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010 ed ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 444 del 6 SET. 2012.

Intervento PA 181 A - “Messa in sicurezza movimenti franosi” nel Comune di Cefalù (PA)
Impegno e Pagamento indagini preliminari ditta Geo Plants S.r.l.

CUPJ82J12000130001 - CIG 411080686B

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle



disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in data 18 febbraio 2011;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo in data 30 novembre 2011;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 181 A, riguardante l'esecuzione di lavori di “Messa in sicurezza movimenti franosi”- nel Comune di Cefalù (PA) per un importo complessivo di € 400.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 131 del 27/03/2012 con il quale è disposta la nomina del RUP, Ing. Giuseppe Morganti, componente del Gruppo di lavoro IAP in servizio presso la Struttura del Commissario Straordinario;

VISTO il Decreto Commissariale n. 132 del 30/03/2012 con il quale è stato disposto di approvare lo schema di Richiesta di Offerta per la realizzazione del piano di indagini preliminari relativo all'intervento “Messa in Sicurezza movimenti franosi”- nel Comune di Cefalù (PA) e di finanziare la spesa necessaria per l'affidamento del servizio per un importo pari ad € 48.395,70 incluso IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 196 del 02/05/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari relative all'intervento PA 181 A “Messa in sicurezza movimenti franosi” a favore della ditta Geo Plants S.r.l., con sede in Agrigento – C.da S. Pietro II trav 92100 - ,C.F./P.IVA 0261417, con un prezzo offerto pari ad € 24.870,58 (ventiquattromilaottocentosettanta/58), oltre a € 619,30 per oneri della

sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 25.489,88 oltre IVA, pari ad un ribasso percentuale del 36,8111%;

VISTO il Contratto per la “Realizzazione del piano di indagini preliminari per l’intervento PA181 Cefalù – “Messa in sicurezza movimenti franosi”, per un importo pari a € 25.489,88 oltre IVA, firmato in data 10/05/2012 tra la ditta GEO PLANTS Srl e il Commissario Straordinario Delegato e registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 15/05/2012 al n. 10675 serie 3;

VISTA la seguente documentazione firmata dal RUP:

- Verbale di consegna aree e inizio attività del 14/05/2012 che dispone il termine ultimo per il completamento della attività al giorno 13/06/2012;
- Ordine di servizio n.1 del 15/05/2012;
- Verbali di concordamento nuovi prezzi del 22/05/2012 e 29/05/2012;
- Verbale di ultimazione attività di campo del 01/06/2012;

VISTA la richiesta del 09/06/2012, acquisita agli atti al prot.n. 2125 del 12/06/2012, con la quale la ditta Geo Plants Srl richiede una proroga di gg. 7 per completare le prove di laboratorio in itinere richieste dalla Direzione dei Lavori con verbale di richiesta prove del 30/05/2012;

VISTA la nota prot. n. 2132 del 12/06/2012 con la quale il RUP, a seguito della richiesta del 09/06/2012 acquisita agli atti al prot.n. 2125 del 12/06/2012, ritenendo valide le motivazioni adottate, concede una proroga di gg. 7 per l’ultimazione dei lavori;

VISTA la nota della GEO PLANTS s.r.l. acquisita agli atti al prot. n. 2240 del 20/06/2012, con la quale vengono trasmesse n. 4 copie cartacee e n. 2 copie digitali degli elaborati di restituzione della campagna di indagine effettuata;

VISTO il Verbale di ultimazione attività del 20/06/2012 redatto dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto.

VISTA la nota del 23/08/2012, acquisita agli atti al prot. n. 3225 del 24/08/2012, con la quale il Supervisore di Campo trasmette, tra l’altro, la seguente documentazione firmata dal RUP ove previsto:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Contabilità oneri indiretti sicurezza;
- SAL n.1 del 21/06/2012 per i lavori eseguiti a tutto il 21/06/2012 firmato dal RUP dal quale si evince l’avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura		€ 39.339,05
Ribasso d'asta su € 39.339,05	36,8111%	-€ 14.481,14
Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso		€ 619,30
Importo netto totale dei lavori	TOTALE	€ 25.477,21

- Certificato di Pagamento n. 1 del 25/07/2012 emesso dal RUP per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 25.477,21
Ritenuta per infortuni 0,5%		€ 127,39
Credito impresa arrotondato a 100		€ 25.300,00
Per IVA al 21%		€ 5.313,00
Totale generale incluso Iva	CREDITO	€ 30.613,00

VISTA la nota del 23/08/2012, acquisita agli atti al prot. n. 3224 del 24/08/2012, con la quale il Supervisore di Campo trasmette la seguente documentazione firmata dal RUP:

- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione firmato dall'impresa, dal Direttore Esecutivo per l'Esecuzione del Contratto e dal RUP in data 30/07/2012 in cui si certifica che le attività sono state regolarmente eseguite in base al contratto sottoscritto tra le parti e si dispone la liquidazione dell'importo netto di € 177,21 giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa;
- Stato finale dei lavori per € 177,21;
- Certificato di Pagamento n. 2 e Ultimo del 06/08/2012 emesso dal RUP per l'importo complessivo di € 214,42 incluso IVA indicato nella tabella che segue:

Importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 25.477,21
Ritenuta per infortuni 0,0%		€ 0,00
A dedurre l'ammontare del CP1		€ 25.300,00
Totale da corrispondere		177,21
Per IVA al 21%		€ 37,21
Totale generale incluso Iva	CREDITO	€ 214,42

VISTA la fattura n. 51 del 25/07/2012, acquisita agli atti al prot. n. 2977 del 01/08/2012, emessa dalla ditta GEO PLANTS Srl per l'importo complessivo di € 30.613,00 (trentamilaseicentotredici/00) IVA inclusa;

VISTA la fattura n. 58 del 13/08/2012, acquisita agli atti al prot.n. 3141 del 14/08/2012, emessa dalla ditta Geo PLANTS Srl per l'importo complessivo di € 214,42 (duecentoquattordici/42) IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Geo Plants S.r.l., rilasciato dagli Enti competenti in data 18/07/2012 ed acquisito al prot.n. 2853 del 23/07/2012;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta M.T.R. Meccanica Terre e Rocce di Furia Filippo Claudio, che ha effettuato le analisi per conto dell'Affidataria, rilasciato dagli Enti competenti in data 27/07/2012 e acquisito agli atti al prot. n. 2971 del 01/08/2012;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 05/09/2012 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Geo Plants S.r.l. è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 51 del 25/07/2012 e della fattura n. 58 del 13/08/2012 emesse dalla ditta Geo Plants S.r.l., per l'importo complessivo di € **30.827,42** (trentamilaottocentoventisette/42) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel D.P.C.M. innanzi citato e delle norme strettamente correlate e dei poteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto l'impegno, nell'ambito dell'intervento denominato "Messa in sicurezza movimenti franosi" nel Comune di Cefalù (PA) - codice di identificazione PA 181 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma - dell'importo del Contratto stipulato per la realizzazione del Piano di Indagini Preliminari, pari ad € 25.489,88 oltre IVA, e quindi per un importo complessivo pari ad € **30.842,75** (trentamilaottocentoquarantadue/75) a valere sulle somme finanziate con Decreto n. 132 del 30/03/2012;

Articolo 3

È disposto il pagamento alla ditta Geo Plants S.r.l., con sede in C.da San Pietro II Trav., - 92100 Agrigento (AG), C.F./P.IVA 02614170849- della fattura n. 51 del 25/07/2012 e della fattura n. 58 del 13/08/2012 relative al certificato di pagamento n. 1 del 25/07/2012 e al certificato di pagamento n. 2 del 06/08/2012 relativo allo stato finale, per complessive € **30.827,42** (trentamilaottocentoventisette/42) IVA inclusa - da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 52Q089698293000000041087 che la stessa intrattiene presso la Banca di Credito Cooperativo San Francesco di Canicattì - Ag. di Favara (AG);

Articolo 4

Al pagamento delle somme di cui al superiore articolo, dell'ammontare complessivo di € 30.827,42 (trentamilaottocentoventisette/42), si provvede a valere sulle somme impegnate di cui all'Art. 2 del presente decreto, mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 5

E' disposto il disimpegno dell'importo di € 15,33 (quindici/33), derivante dalla differenza tra le somme impegnate all'Art. 2 e le somme liquidate di cui all'Art. 3 del presente Decreto;

Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la relativa registrazione.



Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)