

**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010 ed ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 536 del 16 OTT. 2012

Intervento CT 033 A - “Opere di consolidamento e regimazione idraulica Frazione Presa nel
Comune di Piedimonte Etneo”- Pagamento S.A.L. n. 3 ed ultimo ditta ARCHAS S.r.l. .
CUP J88G10000930001 CIG 3398456E98


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle



disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziatenel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 033 A - “Opere di consolidamento e regimazione idraulica Frazione Presa nel Comune di Piedimonte Etneo” - per un importo complessivo di € 500.000,00;

VISTA la convenzione stipulata in data 18 novembre 2010 tra il Commissario Straordinario Delegato e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Sezione Provinciale di Catania (come modificata in data 14/12/2011 a seguito di convocazione del Commissario con nota prot. n. 2804 del 06/12/2011), con la quale sono stati regolati i rapporti reciproci inerenti, tra l'altro, la realizzazione dell'intervento suddetto ed inoltre all'art.4 della stessa Convenzione si specifica che il Commissario si avvale del RUP nominato dal Servizio Provinciale;


VISTO il Decreto Commissariale n. 36 del 25 gennaio 2012 con il quale è stata impegnata la somma di € 402.969,16 (quattrocentodueilanovecentosessantanove/16) per la realizzazione dell'intervento denominato “Opere di consolidamento e regimentazione idraulica Frazione Presa nel comune di Piedimonte Etneo (CT)” come da seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 245.882,79
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.093,63
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 254.976,42

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 53.545,05
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. Lgs. 163/2006 [Progett., Direz. Lav., Coordinatore sicurezza, RUP]	€ 6.675,68




3. Per espropriazioni, frazionamenti e costi derivanti	€ 12.200,00
4. Garanzie per la Progettazione e RUP, art. 111 e 112 D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 3.307,39
5. Spese a supporto della Direzione Lavori ex art. 8 della convenzione stipulata col Dip. Reg. Protezione Civile di Catania in data 18.11.2010(1%)	€ 3.337,84
6. Competenze collaudo statico e prove di laboratorio, comprese IVA ed oneri	€ 7.981,32
7. Indagini geognostiche, compresa IVA	€ 12.222,82
8. Pubblicità gara	€ 2.000,00
9. Oneri conferimento a discarica	€ 21.000,00
10. Imprevisti	€ 25.497,64
11. Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
Totale somme a disposizione	€ 147.992,74
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 402.969,16

VISTO il Decreto Commissariale n. 274 del 12/06/2012 (O.P. n. 393 del 15/06/2012) con il quale è stato disposto il pagamento di € 111.199,00 (centoundicimilacentonovantanove/00) IVA inclusa, afferente il I° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 30/04/2012 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n.1 del 09/05/2012 per gli importi riportati nella seguente tabella:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 89.112,72
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 3.295,68
	TOTALE	€ 92.408,40
Ritenuta dello 0,5% per infortuni		€ 462,04
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 91,900

VISTO il Decreto Commissariale n. 409 del 02/08/2012 con il quale viene approvata la Perizia di Variante e rimodulato l'impegno secondo il quadro Economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 275.868,75
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 10.202,62</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 286.071,37
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 21% sui lavori	€ 60.074,99
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006 [Progett., Direz. Lav., Coordinatore sicurezza, RUP]	€ 7.489,97
3. Per espropriazioni, frazionamenti e costi derivanti	€ 12.200,00
4. Garanzie per la Progettazione e RUP, art. 111 e 112 D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 3.307,39



5. Spese a supporto della Direzione Lavori ex art. 8 della convenzione stipulata col Dip. Reg. Protezione Civile di Catania in data 18.11.2010 (1%)	€ 3.744,98
6. Competenze collaudo statico e prove di laboratorio, comprese IVA ed oneri	€ 8.700,00
7. Indagini geognostiche, compresa IVA	€ 12.222,82
8. Pubblicità gara	€ 2.000,00
9. Oneri conferimento a discarica	€ 0,00
10. Imprevisti (5%)	€ 6.932,64
<u>11. Contributo Autorità di Vigilanza</u>	<u>€ 225,00</u>
Totale somme a disposizione	€ 116.897,79
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 402.969,16

VISTO l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi (Art. 163 D.P.R. 207/10) del 06 agosto 2012, registrato a Catania al n. 1849 serie 3 del 07/08/2012, nel quale all'Art. 4 è specificato che per l'esecuzione dei lavori previsti nella Perizia di Variante viene concessa una proroga di 30 giorni rispetto al termine previsto per il 22/07/2012;

VISTA il Decreto Commissariale n. 420 del 09/08/2012 con il quale è stato disposto il pagamento di € 151.008,00 IVA inclusa, afferente il II° S.A.L. del 29/06/2012 per i lavori eseguiti a tutto il 29/06/2012 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n. 2 del 23/07/2012 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo lavori		€ 217.871,63
Ritenuta dello 0,5% per infortuni		-€ 1.089,36
Importo certificati precedenti		-€ 91.900,00
Totale deduzioni		-€ 92.989,36
Risulta il credito dell'impresa	CREDITO	€ 124.882,27
Arrotondato		€ 124.800,00

corrispondendo pertanto all'impresa un importo per lavori pari ad € 120.325,44 ed un importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.474,56

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", allegata al contratto stipulato così come integrata con nota del 25/06/2012 e acquisita agli atti al prot. n. 2478 del 04/07/2012, con la quale la ditta ARCHAS S.r.l. comunica la variazione delle coordinate bancarie;

VISTA la nota prot. n. 064398 del 01/10/2012, acquisita agli atti al prot.n. 3790 del 01/10/2012, con la quale il RUP trasmette i seguenti documenti:

- Libretto delle misure n.3;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- SAL n. 3 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 09/08/2012;
- Certificato di pagamento n. 3 del 01/10/2012 per gli importi riportati nella seguente tabella:



Importo lavori		€ 286.071,36
Ritenuta dello 0,5% per infortuni		€ 1.430,36
Importo certificati precedenti		€ 216.700,00
Totale deduzioni		€ 218.130,36
Risulta il credito dell'impresa	CREDITO	€ 67.941,00
Arrotondato		€ 67.941,00

- Fattura n.14 del 14/09/2012 emessa dalla ditta Archas Srl per complessive € 82.208,61;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta ARCHAS S.r.l., rilasciato dagli Enti competenti in data 28/09/2012 ed acquisito agli atti al prot.n. 3916 del 08/10/2012;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 12/10/2012 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta ARCHAS S.r.l., è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 14 del 14/09/2012 emessa dalla ditta ARCHAS S.r.l., per l'importo complessivo di € € 82.208,61 (ottantaduecentootto/61) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel D.P.C.M. innanzi citato e delle norme strettamente correlate e dei poteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica Frazione Presa nel Comune di Piedimonte Etneo"- individuato con il codice di identificazione CT 033 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta ARCHAS S.r.l., con sede in Mascalucia (CT) - Via delle Petunie n.1 – C.F./P.IVA 04657630879 – della fattura n. 14 del 14/09/2012 relativa al certificato di pagamento n. 3 del 01/10/2012, per lavori eseguiti a tutto il 09/08/2012 per complessive € **82.208,61** (ottantaduecentootto/61) IVA inclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 58V 05034 84300 000000013729 che la stessa intrattiene presso il Banco Popolare Siciliano;

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 82.208,61 (ottantaduecentootto/61) si provvede, a valere sull'impegno assunto con Decreto Commissariale n. 36 del 25 gennaio 2012, così come modificato dal decreto n. 409 del 02/08/2012, (€ 65.508,62 Voce A1 "lavori", € 2.432,38 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 14.267,61 Voce B1 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento



tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la relativa registrazione.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)

IL SOSTITUTO
Alessandra Caffarelli
Alessandra Caffarelli

