



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

**DECRETO COMMISSARIALE n. 542 del 11 8 OTT. 2012**

Intervento AG 011 A – “Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale, tra le Vie Amari e G. Pitrè” - Comune di Ribera (AG) –Pagamento Ditta C & P s.r.l.  
**CUP G91B10000720002 - CIG 2847116A70**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 38+15 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle



amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**VISTO** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 011 A – “ Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale, tra le Vie Amari e G. Pitre ” - Comune di Ribera (AG), per un importo complessivo di € 939.021,00;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii. ;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 33 del 8 Marzo 2011 con il quale è approvato e finanziato l'intervento, individuato con il codice di identificazione AG 011 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma, denominato "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitre del comune di Ribera (AG)" per un importo complessivo di € 939.021,00;

**VISTO** che con Decreto Commissariale n. 13 del 17 gennaio 2012 con il quale è stata impegnata la somma di € 771.049,00 (settecentosettantunomilaquarantanove/00) per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitre del comune di Ribera (AG)" come da seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 556.287,90
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.042,17
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 576.330,07
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. Incentivi per la progettazione	€ 14.308,02
2. Spese di funzionamento ufficio D.L.	€ 14.408,25

3. Commissioni giudicatrici	€.	800,00
4. Oneri conferimento in discarica	€.	1.500,00
5. Spese per esproprio e relative spese di contratto	€.	1.000,00
6. Imprevisti < 5%	€.	29.673,35
7. IVA 21% sui lavori	€.	121.029,31
8. Spese per collaudo statico, tecnico amministrativo	€.	12.000,00
<u>Totale somme a disposizione</u>	€	194.718,93
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>771.049,00</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 155 del 3 aprile 2012 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva approvata dal R.U.P. e si è proceduto alla rimodulazione dell'impegno secondo il nuovo quadro economico della suddetta perizia di variante, fermo restando l'importo complessivo di € 771.049,00 secondo il quadro economico di seguito riportato:

**A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto**

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	580.257,98
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€	20.905,78
<b>Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza</b>	<b>€</b>	<b>601.163,76</b>

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1. IVA 21% sui lavori	€.	126.244,39
2. Incentivi per la progettazione	€.	14.924,55
3. Spese di funzionamento ufficio D.L.	€.	14.408,25
4. Spese per Commissioni di gara	€.	800,00
5. Oneri conferimento in discarica	€.	1.000,00
6. Spese per esproprio e relative spese di contratto	€.	500,00
7. Imprevisti < 5%	€.	8,05
8. Spese per collaudo statico, tecnico amministrativo	€.	12.000,00
<u>Totale somme a disposizione</u>	€	169.885,24
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>771.049,00</b>

**VISTO** che con Decreto n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta la risoluzione, con effetto immediato, del Contratto per la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza della periferia sudorientale tra le vie M. Amari e G. Pitre nel Comune di Ribera (AG)" stipulato in data 23 settembre 2011 con l'Impresa COSTRUZIONI GATTOPARDO s.r.l. e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio al n. 19136 serie 3 il 03/10/2011, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 e così come richiamato nell'art. 4 del medesimo Contratto, nonché disposto di incaricare il RUP di procedere alla sospensione immediata dei lavori;

**VISTO** che con nota prot. N. 25984 del 13/04/2012, acquisita agli atti al prot. n. 1272 in pari data, il RUP ha ordinato all'impresa COSTRUZIONI GATTOPARDO s.r.l. l'immediata sospensione dei lavori ed ogni altra attività che potesse comportare ulteriore spesa;

**VISTO** che con Decreto n. 200 del 03 maggio 2012, "considerato che con nota prot. 1335 del 19 aprile 2012, in considerazione delle elevate criticità connesse allo stato dei luoghi, così come conseguenti agli interventi preliminari all'approntamento del cantiere ed all'urgenza insita nella



*natura dell'intervento, è stata disposta, l'aggiudicazione provvisoria a favore della C. & P. SRL - VIA SANT'ANDREA 329, 98051 Barcellona P.G. (ME), per effetto dello scorrimento della graduatoria definitiva redatta nella seduta di gara del 5 agosto 2011 per l'affidamento dei lavori in questione”:*

- ✓ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento Ribera (AG) "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitrè nel comune di Ribera - Provincia di Agrigento" CUP G91B10000720002 - CIG 2847116A70 - a favore della C.&P. SRL – Via Sant'Andrea 329, 98051 Barcellona P.G. (ME), con un ribasso percentuale, pari al 19,5011% sull'importo risultante dal verbale di consistenza, al netto degli oneri di sicurezza;
- ✓ è stato disposto di demandare al RUP ed all'impresa aggiudicataria gli adempimenti previsti dagli artt. 138 e 139 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di procedere alla immediata sottoscrizione dello stato di consistenza per la quantificazione delle opere da realizzarsi, nonché alla successiva sottoscrizione del Contratto ed alla consegna dei lavori;

**VISTO** che con nota prot. n. 38890 del 04/06/2012, acquisita agli atti al prot. n. 2013 del 05/06/2012, il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 13 del 4 giugno 2012 con la quale:
  - o si approvano gli atti contabili;
  - o si prende atto che la somma inerente i lavori da effettuare per la stipula del nuovo contratto ammonta ad € 492.789,81;
  - o si prende atto che il totale complessivo del nuovo Quadro Economico ammonta ad € 640.129,86;
- Relazione Tecnica sullo stato di consistenza dei lavori da realizzare;
- Verbale di consistenza dei lavori;
- Il verbale di pesatura e consistenza armatura metallica micropali;
- Nuovo elenco prezzi;
- Nuove analisi prezzi;
- Parti modifica del CSA;
- Nuovo Computo Metrico Estimativo.

**VISTO** che con Decreto commissariale n. 280 del 14/06/2012:

- si prende atto della determinazione del RUP n. 13 del 04/06/2012;
- si disimpegna parzialmente la somma impegnata con Decreto Commissariale n.13 del 17/01/2012 per un importo pari ad € 625.900,81 corrispondente alla differenza fra l'importo impegnato con Decreto n. 13/2012 di €. 771.049,00 e gli importi di €. 503,31 (liquidazione competenze commissione di gara) ed €. 144.644,88 (spese imprenditoriali dell'impresa Gattopardo s.r.l.);
- si impegna per il medesimo intervento la somma complessiva di € 640.129,86, come da quadro economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta € 475.755,31

2. <u>Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€	17.034,50	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza			€ 492.789,81
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
1. Incentivi per la progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	€.	15.137,89	
2. Spese funzionamento Ufficio D.L.	€.	14.408,25	
3. Commissioni giudicatrici	€.	800,00	
4. Oneri per conferimento in discarica	€.	1.000,00	
5. Spese per espropri e/o occupazioni temporanee	€.	500,00	
6. Imprevisti (< 5%)	€.	8,05	
7. IVA sui lavori (21%)	€.	103.485,86	
8. Spese per collaudo statico, Tecnico Amministrativo	€.	12.000,00	
<u>Totale somme a disposizione</u>			€ 147.340,05
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			€ 640.129,86

**VISTO** il contratto stipulato in data 26 giugno 2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'aggiudicataria C&P. s.r.l., registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio al n. 14768 serie 3 il 06/07/2012 per un importo pari ad € 492.789,81, comprensivo di € 17.034,50 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

**VISTA** la nota prot. 64619 del 1/10/2012, acquisita agli atti prot. n. 3811 del 2/10/2012, con la quale il RUP trasmette la documentazione relativa al pagamento 1° SAL di seguito elencata:

- Decisione di pagamento n. 22 del 1.10.2012
- SAL n. 1 a tutto il 14/09/2012
- Certificato di Pagamento n. 1 del 1/10/2012 per il pagamento della 1° rata di € 176.429,41
- Fattura n. 14 del 28/09/2012 emessa dalla C&P. s.r.l., per un importo pari a € 176.429,41 oltre IVA e quindi per complessive € 213.479,59 (duecentotrediciquattrocentosettantanove/59) IVA inclusa;
- DURC
- Comunicazione Equitalia

**VISTA** la nota prot. 65860 del 5/10/2012 acquisita agli atti prot. n. 3921 del 8/10/2012 con la quale il RUP trasmette documentazione integrativa per il pagamento del 1° SAL di seguito elencata:

- Verbale di pesatura e consistenza armatura metallica micropali
- Verbale di iniezione
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Copia conforme registro di contabilità
- Registro di contabilità lavori relativo al 1° SAL
- Quadro comparativo lavori relativo al SAL N. 1
- Sommario registro di contabilità lavori relativo al SAL n. 1
- Libretto delle misure lavori relativo al SAL N. 1
- Disegni contabili

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della C&P s.r.l., rilasciato dalle autorità competenti in data 27/09/2012.e richiesto ed acquisito dagli Uffici della Protezione Civile-Agrigento;



**VISTA** la richiesta effettuata ad Equitalia del 17/10/2012 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la ditta C&P S.r.l è soggetto non inadempiente;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al pagamento della somma relativa alla fattura n. 14 del 28/09/2012 emessa dalla C&P S.r.l. per un importo complessivo di € 213.479,59 (duecentotrediciquattrocentosettantanove/59) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel D.P.C.M. innanzi citato e delle norme strettamente correlate e dei poteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**


E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento " Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale, tra le Vie Amari e G. Pitre" - Comune di Ribera (AG), individuato con il codice di identificazione AG 011 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. 14 del 28/09/2012 per complessivi € 213.479,59 (duecentotrediciquattrocentosettantanove /59) IVA inclusa emessa dalla C&P S.r.l. con sede in via Sant'Andrea – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – C.F. e P.IVA n. 02710410834, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT49 W 05256 82070 000010085038 che la stessa intrattiene presso la Banca Popolare del Mezzogiorno - Ag. di Barcellona P. G.(ME);

### **Articolo 3**

Al pagamento di cui al superiore articolo, dell'ammontare complessivo di € 213.479,59 (duecentotrediciquattrocentosettantanove /59), si provvede a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 280 del 14/06/2012 (Voce A.1 importo dei lavori € 170.300,04, Voce A.2 importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 6.129,37, Voce B.7 IVA sui lavori € 37.050,18), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento sulla Contabilità Speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

### **Articolo 4**

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA.GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la relativa registrazione.

  
**Il Commissario Straordinario Delegato**  
(Dott. Maurizio Croce)  
**IL SOSTITUTO**  
Ing. *Alessandra Caffarelli*