

**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010 ed ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 569 del 31 OTT. 2012

Intervento ME 049 A - Alcara Li Fusi (ME) - “Consolidamento aree, ripristino scoli e canali
esistenti con regimentazione acque – C.da Cappuccini” - Pagamento S.A.L. n. 2 ditta SA.MA. S.r.l.
CUP J25D11000280001 - CIG 3741508612

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle



disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile:

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 049 A, riguardante l'esecuzione di lavori di “Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque – C.da Cappuccini” nel comune di Alcara Li Fusi per un importo complessivo di € 1.200.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 077 del 30/05/2011 di nomina del RUP, Ing. Basilio Sanseverino in servizio presso il Comune di Alcara Li Fusi quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

VISTA la nota prot.n. 6293 del 16/07/2012 acquisita agli atti al prot. n. 2713 del 16/07/2012, con la quale il RUP, in riscontro alla nota di richiesta di proroga di 60 giorni della ditta del 06/06/2012 trasmessa al Commissario Straordinario Delegato dallo stesso con nota prot.n. 5297 del 14/06/2012 acquisita agli atti al prot. n. 2174 del 14/06/2012 e parere del DL prot. n. 2623 del 11/07/2012, accorda una proroga di 50 (cinquanta) giorni per l'ultimazione delle attività;

VISTO il Decreto Commissariale n. 366 del 17/07/2012 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme relative all'intervento ME 049 “Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque – C.da Cappuccini”, nel comune di Alcara Li Fusi per un importo complessivo di € 677.774,45 così distinto:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

1. Importo dei lavori a base d'asta	€ 438.854,09
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 23.706,54</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 462.560,63

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA 21% sui lavori	€ 97.137,73
-----------------------	-------------



2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€	12.144,59
3. Competenze collaudo statico compresi IVA ed oneri	€	6.135,88
4. Competenze collaudo tec-Amm, compresi IVA ed oneri	€	2.295,93
5. Indagini preliminari geognostiche comprese IVA ed oneri	€	13.679,24
6. Prove di laboratorio compresi IVA e oneri	€	3.076,62
7. Indennità Occupazione e costituzione servitù	€	6.000,00
8. Pubblicità gara	€	1.448,60
9. Contributo Autorità di Vigilanza	€	0,00
10. Imprevisti (art.42 comma 3b) DPR 207/2012	€	60.722,94
11. Prove di laboratorio in corso d'opera	€	6.500,00
12. Spese Generali e missioni	€	6.072,29
Totale somme a disposizione (B)	€	215.213,82
IMPORTO TOTALE (A+B)	€	677.774,45

VISTA la nota prot. n. 7041 del 10/08/2012, acquisita agli atti al prot. 3134 del 13/08/2012, con la quale il RUP, in riscontro alla richiesta trasmessa dalla ditta SA.MA. Srl in data 10/08/2012, ritenute vere e fondate le motivazioni addotte dalla ditta, accorda una sospensione di 14 (quattordici) giorni dal 13/08/2012 al 26/08/2012 e quindi proroga l'ultimazione delle attività al 14/10/2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 442 del 05/09/2012 di pagamento del SAL n.1 relativo il certificato di pagamento 1 del 23 agosto 2012 per i lavori eseguiti a tutto il 03/08/2012 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 192.454,41
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 8.923,32
	TOTALE	€ 201.377,73
Ritenuta dello 0,5% per infortuni		€ 1.006,89
Importo arrotondato da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 200.370,84

VISTA la nota prot. n. 8758 del 11/10/2012, acquisita agli atti al prot. n. 4057 del 15/10/2012, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- Libretto delle misure;
- Sommario del registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- SAL n. 2 del 11/10/2012 per i lavori eseguiti a tutto il 28/09/2012 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza		€ 546.403,57
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori		€ 22.934,38
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 523.469,19
Ribasso d'asta su € 523.469,19	24,7923%	€ 129.780,05
importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 393.689,14
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22.934,38
Importo netto totale dei lavori	TOTALE	€ 416.623,52



e l'emissione del Certificato di Pagamento n. 2 del 23/10/2012 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 393.689,14
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22.934,38
	TOTALE	€ 416.623,52
Ritenuta dello 0,5% per infortuni		€ 2.083,12
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 200.370,84
Totale deduzioni		€ 202.453,96
Importo arrotondato da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 214.169,56

VISTA la nota del 24/10/2012, acquisita agli atti al prot.n. 4287 del 24/10/2012, con la quale la ditta SA.MA. S.r.l. trasmette la fattura n. 6 del 23/10/2012 per l'importo complessivo di € 259.145,17 (duecentocinquantanovemilacentoquarantacinque/17) IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta SA.MA. S.r.l., rilasciato in data 19/10/2012 ed acquisito al prot.n. 4310 del 24/10/2012;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 29/10/2012 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta SA.MA. S.r.l. è soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 6 del 23/10/2012 emessa dalla ditta SA.MA. S.r.l., relativa al certificato di pagamento n. 2 del 23/10/2012 per lavori eseguiti a tutto il 28/09/2012, per l'importo complessivo di € 259.145,17 (duecentocinquantanovemilacentoquarantacinque/17) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel D.P.C.M. innanzi citato e delle norme strettamente correlate e dei poteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento nell'ambito dell'intervento "Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque – C.da Cappuccini", individuato con il codice di identificazione ME 049 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta SA.MA. S.r.l., con sede in via delle Industrie, 2 - 92021 Aragona (AG) – P.IVA 02610770840 – della fattura n. 06 del 23/10/2012 relativa al certificato di pagamento n. 2 del 23/10/2012, per lavori eseguiti a tutto il 28/09/2012, per complessive € 259.145,17 (duecentocinquantanovemilacentoquarantacinque/17) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 041 05256 16600



000000964941 che la stessa intrattiene presso la Banca Popolare del Mezzogiorno – Agenzia di Agrigento;

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 259.145,17 (duecentocinquantanovemilacentoquarantacinque/17) si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 366 del 17/07/2012 (€ 200.158,50 Voce A1 "lavori", - 14.011,06 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 44.975,61 Voce B1 "IVA sui lavori"), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la relativa registrazione.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)



INSTITUTO

Andra Caffarelli

Andra Caffarelli