

**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010 ed ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

DECRETO COMMISSARIALE N. 519 del 06 NOV. 2012

Intervento CT 031_A – Misterbianco “Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Poggio Lupo nel comune di Misterbianco”.

Pagamento Stato Finale lavori alla ditta Costruzioni & Servizi Ecologici Geom. Pizzo Pippo
CUP J23B11000150001 CIG 29407049B3

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO


VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010. “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010. con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si evince



un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile:

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;


CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii. ;

VISTO che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice CT 031 A, riguardante l’esecuzione di “Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Poggio Lupo nel comune di Misterbianco” per un importo di € 500.000,00 complessivamente;

VISTO il Decreto Commissariale n. 331 del 18 novembre 2011 con il quale si è provveduto ad impegnare le somme per la realizzazione dell’intervento relativo alle “Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Poggio Lupo nel comune di Misterbianco” per un importo complessivo di € **387.388,21** secondo il quadro Economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza	
1.Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 236.636,16
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 9.984,01</u>
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza	€ 246.620,17
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1.Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	€ 6.772,91
2.Indagini Geognostiche	€ 19.168,05
3.Oneri per conferimento in discarica	€ 8.200,00
4.Spese pubblicazione bando di gara e comm. giudicatrice	€ 2.000,00
5.Collaudo Statico	€ 2.507,31
6.Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€ 24.662,00
7.IVA21%diA	€ 51.790,24
8.Polizza assicurativa RUP DL Proget.	€ 2.281,08
9.Per espropri frazionamenti e costi derivati	€ 20.000,00
10.Spese a supporto della D.L.	€ 3.386,45
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>€ 140.768,04</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 387.388,21



VISTA la nota prot.n. 53823 del 14/12/2010, acquisita agli atti al prot.724 del 14/12/2010 con la quale il DRPC nomina RUP dell'intervento il Dott. Aldo Bonina;

VISTO il Decreto Commissariale n. 181 del 23/04/2012, con il quale è stato disposto il pagamento di € 124.801,64 (centoventiquattromilaottocentouno/64) IVA inclusa, afferente il I° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 03/03/2012 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n. 1 del 5 marzo 2012 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 99.435,40
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.203,63
	TOTALE	€ 103.639,03
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 497,18
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 103.141,85

VISTO il Decreto Commissariale n. 402 del 02/08/2012, con il quale è stato disposto il pagamento di € 177.518,17 (centosettantasettemilacinquecentodiciotto/17) IVA inclusa, afferente il II° S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 25/05/2012 con cui si è provveduto a liquidare all'impresa il corrispettivo del Certificato di pagamento n. 2 del 17 luglio 2012 per gli importi riportati nella seguente tabella:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 240.891,97
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.163,57
	TOTALE	€ 251.055,54
Totale certificati precedenti		€ 103.141,85
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 1.204,46
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 146.709,23

VISTA l'atto di sottomissione alla Perizia di Variante e suppletiva firmato dal RUP, dal DL e dall'Impresa in data 16/05/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti in data 30/07/2012 al n. 893 Serie 3, in cui è stabilito un aumento dell'importo contrattuale dei lavori dell'1,77% pari ad € 4.451,76;

VISTO il Decreto Commissariale n. 371 del 18/07/2012 con il quale viene approvata la Perizia di Variante e rimodulato l'impegno secondo il Quadro Economico di seguito riportato:


A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza

1.Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 240.901,64
<u>2.Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 10.170,29</u>

Importo dei lavori ed oneri di sicurezza **€ 251.071,93**

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1.Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	€ 6.895,12
2.Spese pubblicazione bando di gara e comm. giudicatrice	€ 2.000,00
3.Imprevisti	€ 61,80
4.IVA 21%diA	€ 52.725,11
5.Spese a supporto della D.L.	€ 3.386,45
6.Oneri per conferimento in discarica	€ 18.208,78
7.Indagini Geognostiche	€ 19.168,05
8. Per espropri frazionamenti e costi derivati	€ 20.000,00
9. Collaudo Statico e prove sui materiali	€ 13.870,97



Totale somme a disposizione € 136.316,28

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € **387.388,21**

VISTO il Decreto Commissariale n. 494 del 26/09/2012 con il quale, tra l'altro, è rimodulato l'impegno secondo il Quadro Economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza		
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 240.901,64	
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 10.170,29</u>	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza		€ 251.071,93
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	€ 6.895,12	
2. Indagini Geognostiche	€ 19.168,05	
3. Oneri per conferimento in discarica	€ 18.208,78	
4. Spese pubblicazione bando di gara e comm. giudicatrice	€ 2.000,00	
5. Collaudo Statico e prove sui materiali	€ 15.028,96	
6. Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	€ 61,80	
7. IVA 21% di A	€ 52.725,11	
8. Polizza assicurativa RUP DL Proget.	€ 0,00	
9. Per espropri frazionamenti e costi derivati	€ 20.000,00	
10. Spese a supporto della D.L.	€ 3.386,45	
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>€ 137.474,27</u>	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 388.546,20

VISTA la nota n. 069879 del 23/10/2012 acquisita agli atti al protocollo n. 4312 del 24/10/2012. con la quale il R.U.P. trasmette, tra l'altro, ai fini del pagamento lo Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione in cui si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e risulta il credito all'impresa di € 1.204,46 (milleduecentoquattro/46), essendo stati liquidati gli acconti in corso d'opera per € 249.851,08;

VISTA la nota del 23/10/2012, acquisita agli atti al prot. n. 4314 del 23/10/2012 con la quale la ditta Costruzioni & Servizi Ecologici Geom. Pizzo Pippo trasmette la fattura n. 135 del 23/10/2012, per un importo totale di € 1.457,40 (millequattrocentocinquantesette/40) IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data 05/10/2012 ed acquisito al prot. n. 4043 del 15/10/2012;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 135 del 23/10/2012 emessa dalla Costruzioni & Servizi Ecologici - Geom. Pizzo Pippo per un importo di € 1.457,40 (millequattrocentocinquantesette/40) IVA inclusa;



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di consolidamento e regimazione idraulica frazione Poggio Lupo nel comune di Misterbianco" individuato con il codice di identificazione CT 031 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta Costruzioni & Servizi Ecologici - Geom. Pizzo Pippo – P.IVA 01220660839 - della fattura n. 135 del 23/10/2012, relativa allo Stato finale dei lavori, per un importo di € **1.457,40** da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 17A0301982381000000000108 che la stessa intrattiene presso la banca Credito Siciliano – Ag. di Patti (Me);

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di € 1.457,40 (millequattrocentocinquantesette/40) si provvede, a valere sull'impegno assunto con Decreto Commissariale n. 331 del 21/11/2011, così come modificato dal Decreto n. 371 del 18/07/2012 e dal Decreto n. 494 del 26/09/2012, (voce A.1 "Importo dei lavori al netto del ribasso" per € 1.204,46 e voce B.7 "IVA 21%" per € 252,94) mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la relativa registrazione.

Il Commissario Straordinario Delegato

(*Dot. Maurizio Croce*)
