



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

DECRETO COMMISSARIALE N. 583 del 10 7 NOV, 2012

Intervento AG 011 A – “Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale, tra le Vie Amari e G. Pitre” - Comune di Ribera (AG) –Pagamento Ditta Gattopardo s.r.l.
CUP G91B10000720002 - CIG 2847116A70

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale si è ottenuto un accredito di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile:

VISTO l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice AG 011 A – “ Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale, tra le Vie Amari e G. Pitre ” - Comune di Ribera (AG), per un importo complessivo di € 939.021,00;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii. ;

VISTA la nota prot. n. 39459 del 09/09/2010 del Dipartimento della Protezione Civile con la quale tra l'altro viene nominato R.U.P. per i “ Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale, tra le Vie Amari e G. Pitre ” - Comune di Ribera (AG) il Dirigente dell'U.O.B. S6.01 Arch. Gesua Palumbo;

VISTO il Decreto Commissariale n. 33 del 8 Marzo 2011 con il quale è approvato e finanziato l'intervento, individuato con il codice di identificazione AG 011 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma, denominato "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitre del comune di Ribera (AG)" per un importo complessivo di € 939.021,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 237 del 21 settembre 2011 con il quale, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'Intervento Ribera (AG) “ Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale, tra le vie M. Amari e G. Pitre”, CUP G91B100007200002 CIG 2847116A70, a favore della COSTRUZIONI GATTOPARDO s.r.l. con sede in via Jacopone da Todi snc, 92016 FAVARA (AG) ;

VISTO il contratto stipulato in data 23 settembre 2011 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'aggiudicataria GATTOPARDO, s.r.l., registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio al n. 19136 serie 3 il 30/10/2011, per un importo pari ad € 556.287.90, oltre a € 20.042,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 19,9999%;

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 17 gennaio 2012 con il quale è stata impegnata la somma di € 771.049,00 (settecentosettantunomilaquarantanove/00) per la realizzazione



dell'intervento denominato "Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale tra le vie M. Amari e G. Pitre del comune di Ribera (AG)" come da seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 556.287,90
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 20.042,17</u>
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 576.330,07
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. Incentivi per la progettazione	€. 14.308,02
2. Spese di funzionamento ufficio D.L.	€. 14.408,25
3. Commissioni giudicatrici	€. 800,00
4. Oneri conferimento in discarica	€. 1.500,00
5. Spese per esproprio e relative spese di contratto	€. 1.000,00
6. Imprevisti < 5%	€. 29.673,35
7. IVA 21% sui lavori	€. 121.029,31
<u>8. Spese per collaudo statico, tecnico amministrativo</u>	<u>€. 12.000,00</u>
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>€ 194.718,93</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 771.049,00

VISTO il Decreto Commissariale n. 155 del 3 aprile 2012 con il quale si è preso atto della perizia di variante e suppletiva approvata dal R.U.P. e si è proceduto alla rimodulazione dell'impegno secondo il nuovo quadro economico della suddetta perizia di variante, fermo restando l'importo complessivo di € 771.049,00 secondo il quadro economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 580.257,98
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 20.905,78</u>
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 601.163,76
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 21% sui lavori	€. 126.244,39
2. Incentivi per la progettazione	€. 14.924,55
3. Spese di funzionamento ufficio D.L.	€. 14.408,25
4. Spese per Commissioni di gara	€. 800,00
5. Oneri conferimento in discarica	€. 1.000,00
6. Spese per esproprio e relative spese di contratto	€. 500,00
7. Imprevisti < 5%	€. 8,05
8. Spese per collaudo statico, tecnico amministrativo	€. 12.000,00
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>€ 169.885,24</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 771.049,00

VISTO il Decreto n. 163 del 11 aprile 2012 con il quale è stata disposta la risoluzione, con effetto immediato, del contratto per la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza della periferia sudorientale tra le vie M. Amari e G. Pitre nel Comune di Ribera (AG)" stipulato in data 23 settembre 2011 con l'Impresa COSTRUZIONI GATTOPARDO s.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 e così come richiamato nell'art. 4 del medesimo Contratto, nonché disposto di incaricare il RUP di procedere alla sospensione immediata dei lavori e di redigere il verbale di



consistenza delle lavorazioni eseguite nel termine di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento ed infine di disporre l'escussione della cauzione di cui all'art.11 del medesimo contratto;

VISTA la nota prot. n. 25984 del 13/04/2012, acquisita agli atti al prot. n. 1272 del 13/04/2012, indirizzata alla ditta, al DL e al Responsabile della sicurezza per la fase di realizzazione dei lavori e con la quale il RUP ha ordinato all'impresa COSTRUZIONI GATTOPARDO s.r.l. l'immediata sospensione dei lavori ed ogni altra attività che potesse comportare ulteriore spesa e convoca gli stessi per il giorno 16/04/2012 per una visita dei luoghi oggetto dei lavori al fine di formulare le constatazioni del caso e redigere il verbale di sospensione dei lavori;

VISTA la nota prot. 32160 del 08/05/2012, acquisita agli atti prot. n. 1570 del 09/05/2012, con la quale il RUP trasmette la documentazione relativa alla consistenza dei lavori al tutto il 16/04/2012 e delle scorte a tutto il 27/04/2012, in ottemperanza a quanto disposto con Decreto Commissariale n. 163 del 11/04/2012, e allega la seguente documentazione:

- Determinazione n. 8 del 07/05/2012 del RUP "Approvazione atti relativi alla consistenza dei lavori a tutto il 16/04/2012 e delle scorte a tutto il 27/04/2012";
- Verbale di sospensione lavori e prima consistenza del 16/04/2012;
- Verbale di consistenza dei lavori n. 2 del 19/04/2012;
- Verbale di stato di consistenza delle scorte a tutto il 27/04/2012;
- Analisi della voce 4.2.6. del prezzario regionale relativa alla armatura metallica per micropali;
- Verbale di pesatura e consistenza armatura metallica micropali (1° lotto)
- Verbale di pesatura e consistenza armatura metallica micropali (2° lotto)
- SAL n. 1 a tutto il 13/04/2012 con allegato disegni contabili, libretto delle misure, copia registro contabilità e sommario;
- Relazione tecnico illustrativa sulla redazione dello stato di consistenza dei lavori e delle scorte ad assestamento delle somme al 27/04/2012;


VISTA la nota prot. n. 2333 del 26/06/2012 con la quale il Commissario Straordinario Delegato chiede al RUP di comunicare la distinzione tra l'importo relativo ai lavori e l'importo relativo agli oneri della sicurezza inerenti i lavori effettuati dalla Costruzioni Gattopardo s.r.l. e quantificati in € 119.541,22;

VISTA la nota prot. n. 46321 del 29/06/2012, acquisita agli atti al prot. n. 2450 del 03/07/2012, con la quale il RUP comunica che l'incidenza degli oneri di sicurezza sull'importo dei lavori effettuati dalla Costruzioni Gattopardo s.r.l. e quantificati in € 119.541,22, ammonta ad € 1.983,92;

VISTA la nota prot. 46394 del 29/06/2012 acquisita agli atti prot. n. 2448 del 03/07/2012, con la quale il RUP trasmette la documentazione relativa al pagamento del SAL n.1 di seguito elencata:

- Determinazione n. 14 del 29/06/2012 di liquidazione certificato di pagamento relativo allo Stato finale di cui al SAL n. 1;
- SAL n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 13/04/2012

Importo Lavori al lordo a misura compresa sicurezza	€ 59.372,82	
A dedurre Oneri Sicurezza inclusi nei lavori	€ 1.663,33	
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 57.709,49	€ 57.709,49
Ribasso d'asta del 19,9999%		€ 11.541,84
Importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 46.167,65



Importo Oneri Sicurezza inclusi nei lavori		€ 1.663,33
Lavori a misura al netto		€ 47.830,98
IMPORTO NETTO TOTALE		€ 47.830,98

- Stato di consistenza scorte a tutto il 27/04/2012;
- Certificato di Pagamento n. 1 e stato finale del 28/06/2012 per il pagamento dell'unica rata di € 119.163,86

Per lavori eseguiti	€ 47.830,98	
Per materiali giacenti in cantiere a piè d'opera	€ 27.641,58	
Totale lavori eseguiti a giacenze in cantiere	€ 75.472,56	
Per rimborso materiali posti in deposito	€ 44.068,66	
Per lavori in economia	-	
Sommano	€ 119.541,22	€ 119.541,22
da cui detraendo		
La ritenuta del 0,50% per infortuni su € 75.472,56	€ 377,36	
L'ammontare dei certificati precedenti	-	
Totale deduzioni	€ 377,36	€ 377,36
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		€ 119.163,86

- Fattura n. 9 del 28/06/2012 emessa dalla COSTRUZIONI GATTOPARDO s.r.l. per un importo pari a € 119.163,86 oltre IVA e quindi per complessive € 144.188,27 (centoquarantaquattromilacentottantotto/27) IVA inclusa;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva della COSTRUZIONI GATTOPARDO s.r.l., rilasciato dalle autorità competenti in data 08/06/2012.

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 06/11/2012 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la ditta COSTRUZIONI GATTOPARDO s.r.l è soggetto non inadempiente;


CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della somma relativa alla fattura n. 9 del 28/06/2012 emessa dalla COSTRUZIONI GATTOPARDO s.r.l. per un importo complessivo di € 144.188,27 (centoquarantaquattromilacentottantotto /27) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1 y

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Articolo 2


E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento " Lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della periferia sud-orientale, tra le Vie Amari e G. Pitre" - Comune di Ribera (AG), individuato con il codice di identificazione AG 011 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, della fattura n. 09 del 28/06/2012 per complessivi € **144.188,27** (centoquarantaquattromilacentottantotto/27) IVA inclusa, emessa dalla COSTRUZIONI GATTOPARDO s.r.l. con sede in via Jacopone da Todi Favara (AG) – C.F./P.IVA 0166580843, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT62 H 05132 82930 77057000353 che la stessa intrattiene presso la Banca Nuova Filiale di Favara - Ag.n. 1 Favara (AG);

Articolo 3

Al pagamento di cui alle somme del superiore articolo, dell'ammontare complessivo di € 144.188,27 (centoquarantaquattromilacentottantotto/27), si provvede a valere sulle somme impegnate con Decreto n. 13 del 17/01/2012, così come modificato dal Decreto n. 155 del 3/04/2012, (Voce A.1 importo dei lavori € 117.179,94 -Voce A.2 importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.983,92 - Voce B.1 IVA sui lavori € 25.024,41), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento sulla Contabilità Speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA.GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la relativa registrazione.

 **Commissario Straordinario Delegato**
(Dott. Mamizio Croce)