



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art. 1
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO COMMISSARIALE n. 600/12 del 09/11/2012

Lavori di "Consolidamento Centro Abitato" nel Comune di CARONIA (ME)
Pagamento SAL n. 8 ed ultimo ditta PRESAL COSTRUZIONI S.r.l.
CUP J33B10000520001 - CIG 1285753CED

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o piu' commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce e' stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre

Pag. 1 di 5

Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella

Regione Sicilia, previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010

Via Costantino Nigra n°5 - Palermo

Tel. 091/9768705 - Fax 091/2510542

Mail: info@ucomidrogeosicilia.it - SitoWeb: www.ucomidrogeosicilia.it

2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziatenel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del [16 /07/2010](#);

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali di modifica, sostituzioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con i codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A , e' compreso l'intervento individuato con il codice ME 058 A , riguardante l'esecuzione di lavori "Consolidamento Centro Abitato", nel comune di Caronia per un importo complessivo di euro 3.000.000,00;

VISTA la nota prot. n. 10390 del 15/10/2010, acquisita agli atti al prot. n. 399 del 19/10/2010, con la quale il DRPC di Messina comunica, tra l'altro, che il RUP dell'intervento e' l'Ing. Bruno Manfre' in servizio presso lo stesso Dipartimento;

VISTO il Decreto Commissariale n. 71 del 26/05/2011 con il quale e' stata impegnata la somma di euro 2.903.083,31 per la realizzazione dell'intervento denominato "consolidamento centro abitato" nel comune di Caronia Me 058 A, come da seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Importo netto dei lavori	euro 1.964.261,79
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	euro 110.000,00
Importo netto dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	euro 2.074.261,79
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	euro 44.342,18
2. Attivita' di consulenza Geotecnica	euro 20.000,00
3. Accertamento e indagini compreso IVA	euro 42.000,00
4. Rilievi Topografici	euro 19.000,00
5. Rilievi aerofotogrammetrici	euro 15.400,00
6. Oneri per conferimento in discarica	euro 3.000,00
7. Contributo Stazione appaltante	euro 500,00
8. Espropri	euro 62.685,19
9. Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	euro 59.475,32
10. IVA 20% di A1+B2+B4+B5	euro 426.132,35
11. Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA	euro 24.115,39
12. Spese per la gestione lavori 1% di A	euro 22.171,09
13. Spese struttura Commissariale	euro 90.000,00
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>euro 828.821,52</u>
IMPORTO TOTALE NETTO DEL PROGETTO	euro 2.903.083,31

VISTO il Decreto Commissariale n. 134 del 19/07/2011 con il quale e' stato disposto il pagamento di euro 309.240,00 (trecentonovemiladuecentoquaranta/00) IVA inclusa afferente il

SAL n.1 per i lavori eseguiti a tutto il 13/05/2011;

VISTO il Decreto Commissariale n. 149 del 26/07/2011 con il quale e' stato disposto il pagamento di euro 471.240,00 (quattrocentosettantunomiladuecentoquaranta/00) IVA inclusa afferente il SAL n.2 per i lavori eseguiti a tutto il 10/06/2011;

VISTO il Decreto Commissariale n. 228 del 20/09/2011 con il quale e' stato disposto il pagamento di euro 255.480,00 (duecentocinquantacinquemilaquattrocentoottanta/00) IVA inclusa afferente il SAL n.3 per i lavori eseguiti a tutto il 18/07/2011;

VISTO il Decreto Commissariale n. 287 del 21/10/2011 con il quale e' stato disposto il pagamento di euro 394.460,00 (trecentonovantaquattromilaquattrocentosessanta/00) IVA inclusa afferente il SAL n.4 per i lavori eseguiti a tutto il 09/09/2011;

VISTO il Decreto Commissariale n. 368 del 13/12/2011 con il quale e' stato disposto il pagamento di euro 604.758,00 (seicentoquattromilasettecentocinquantotto/00) IVA inclusa afferente il SAL n.5 e n.6 per i lavori eseguiti a tutto il 14/11/2011;

VISTO il Decreto Commissariale n. 92 del 02/03/2012 con il quale e' stato disposto il pagamento di euro 457.864,00 (quattrocentocinquantasettemilaottocentosessantaquattro/00) IVA inclusa afferente il SAL n.7 per i lavori eseguiti a tutto il 05/01/2012 e rimodulato il Quadro Economico come sotto riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

Importo netto dei lavori a base d'asta	euro 2.296.353,87
1. Importo Sicurezza sui lavori (4,961416%)	euro - 113.931,67
2. Lavori al netto degli oneri di sicurezza	euro 2.182.422,20
3. A detrarre il ribasso d'asta (6,7793%)	euro -147.952,95
4. Lavori al netto del ribasso	euro 2.034.469,25
5. Importo Sicurezza sui lavori non soggetta a ribasso	euro 113.931,67
6. <u>Importo totale dei lavori</u>	<u>euro 2.148.400,92</u>

Importo netto dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto

euro

2.148.400,92

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. Incentivi, spese di progettazione (ex art. 18 L. 109/94)	euro 45.927,08
2. Attivita' di consulenza Geologica (escluso IVA)	euro 20.960,00
3. Accertamento e indagini compreso IVA	euro 28.490,35
4. Rilievi Topografici (escluso IVA)	euro 19.000,00
5. Rilievi aerofotogrammetrici (escluso IVA)	euro 15.400,00
6. Oneri per conferimento in discarica	euro 0,00
7. Contributo Stazione appaltante	euro 600,00
8. Oneri commissione di gara	euro 494,50
9. Espropri	euro 35.000,00
10. Imprevisti e accantonamento art. 26 L. 109/94	euro 0,00
11. IVA 20% di A6 al SAL 3	euro 172.660,00
12. IVA 21% di A6 SAL 4,5,6	euro 269.871,19
13. IVA 20% di B2 e B4	euro 7.992,00
14. IVA 21% di B5	euro 3.234,00
15. Collaudo Tecnico Amministrativo e statico compr. IVA	euro 31.331,21
16. Spese per la gestione lavori 1% di A6	euro 0,00
17. Accertamenti e prove di laboratorio compreso IVA	euro 13.000,00
18. Economie di progetto	euro 722,07
19. <u>Spese struttura Commissariale</u>	<u>euro 90.000,00</u>

Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE NETTO DEL PROGETTO

euro 754.682,40
euro 2.903.083,31

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 13/01/2012, acquisito agli atti al prot.n. 1088 del 30/03/2012, firmato dall'Impresa, dal DL e dal RUP;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 03/09/2012, acquisito agli atti al prot.n. 3280 del 03/09/2012, firmato dall'Impresa, dal DL e dal RUP e dal quale si evince che i lavori sono ripresi dal 04/09/2012 e la loro ultimazione deve avvenire entro il 07/10/2012;

VISTA la nota n. 377/65 del 19/10/2012, acquisita agli atti al protocollo n. 4224 del 22/10/2012 con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione:

- SAL n. 8 ed ultimo per i lavori eseguiti a tutto il 27/09/2012 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori per un totale di euro 2.148.367,92;
- registro di contabilita' firmato dal RUP;
- sommario del registro di contabilita';
- libretto delle misure;
- DURC indirizzato al DRPC di Messina, rilasciato dalle autorita' competenti in data 03/10/2012 e relativo ai lavori eseguiti a tutto il 27/09/2012;
- Certificato di pagamento n.8 del firmato dal RUP per un importo pari ad euro 84.821,00 inclusa IVA;
- fattura n. 42 del 18/10/2012 emessa dalla ditta PRESAL COSTRUZIONI s.r.l. per un importo di euro 84.821,00 IVA inclusa;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia Servizi S.p.A. del 07/11/2012, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la ditta PRESAL COSTRUZIONI Srl e' soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura, n. 42 del 18/10/2012 per l'importo di euro 84.821,00 IVA inclusa, emessa dalla ditta PRESAL COSTRUZIONI s.r.l.;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento "Consolidamento Centro Abitato" nel Comune di Caronia, individuato con il codice di identificazione ME 058 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta PRESAL COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Sant'Agata di Militello (Me), via Michelangelo 15, C.F./P.IVA [01848890834](http://www.01848890834) - della fattura n. 42 del 18/10/2012, relativa al certificato di pagamento n. 8 del 09/10/2012 per i lavori eseguiti a tutto il 27/09/2012, di **euro 84.821,00** (ottantaquattromilaottocentoventuno/00) IVA inclusa, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 31 Y [01030_82490_000001327575](http://www.01030_82490_000001327575), che la stessa intrattiene presso la Banca Monte Dei Paschi Di Siena Ag. di S. Agata Militello;

Articolo 3

Al pagamento della somma di cui al superiore articolo dell'ammontare complessivo di euro 84.821,00 (ottantaquattromilaottocentoventuno/00) si provvede, a valere sull'impegno assunto con decreto Commissariale n. 71 del 26/05/2011, così come modificato dal decreto Commissariale n. 95 del 02/03/2012 (euro 66.365,11 voce A/4 - euro 3.734,89 voce A/5 - euro 14.721,00 voce B/12), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e la relativa registrazione.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

