



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

DECRETO COMMISSARIALE N. 649 del 12.7 NOV. 2012

**Intervento ME 091 – “ Opere di consolidamento del centro abitato” nel Comune di Mirto (ME) -
Pagamento per indagini preliminari alla ditta Geomerid S.r.l.
CUP J75D12000030001 CIG 42018368C0**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 12/11/2010 dalla quale



un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii. ;

VISTO l’Accordo Quadro stipulato in data 29/11/2011 tra il Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, di cui all’Accordo di Programma sopra citato, e il Centro di Geomorfologia Integrata per l’Area del Mediterraneo (CGIAM) che prevede una collaborazione volta alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione del rischio idrogeologico ambientale;

VISTO che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice ME 091 A, riguardante l’esecuzione di lavori di “Opere di consolidamento del centro abitato”- nel Comune di Mirto (Me) per un importo complessivo di € 2.500.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 93 del 14/06/2011 con il quale è disposta la nomina del RUP, Ing. Giuseppe Nastasi nato a Mirto il 25/08/1957 - C.F. NSTGPP57M25F242S, in servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mirto (Me);

VISTO il Decreto Commissariale n. 205 del 08/05/2012 con il quale è stata disposta l’approvazione delle specifiche tecniche per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari per l’intervento “Opere di consolidamento Centro Abitato” nel Comune di Mirto (ME) – codice intervento ME 091 A, nonché disposto di finanziare la somma di € 48.375,26 (quarantottomilatrecentosettantacinque/26) necessaria per l’affidamento del servizio;

VISTO il Decreto Commissariale n. 250 del 30/05/2012 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari relative all’intervento ME 091 A “Opere di consolidamento Centro Abitato” nel Comune di Mirto (Me) - a favore dell’Impresa Geomerid S.r.l., con sede in C.da di Bondifè sn 96010 Melilli (SR), C.F./P.IVA 01081020891, per un importo pari ad € 24.324,63 (ventiquattromilatrecentoventiquattro/63), oltre a € 619,30 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso oltre IVA, corrispondente ad un ribasso del 38,20%;

VISTO il contratto per la realizzazione del piano di indagini preliminari relative all’intervento “Opere di consolidamento Centro Abitato” nel Comune di Mirto (ME) – codice ME 091



stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Impresa Geomerid S.r.l. in data 08/06/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 18/06/2012 al n. 13287 serie n.3, in cui all'art.6 è stabilito un termine di n. 28 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività per l'ultimazione delle attività;

VISTA la seguente documentazione firmata dal RUP:

- Verbale di consegna aree e inizio attività del 18/06/2012;
- Verbale di ultimazione attività di campo del 11/07/2012;
- Verbale di ultimazione attività del 17/07/2012 e quindi con n. 1 giorno di ritardo rispetto i termini contrattuali di cui all'art. 6 del contratto.

VISTA la seguente documentazione firmata dal RUP:

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 19/07/2012 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo totale dei Lavori appaltati	€ 39.979,55
Importo Lavori per la sicurezza non soggetta a ribasso	€ 619,30
Lavori a misura	€ 39.899,60
Ribasso del 38,2% da applicare su € 39.280,30	€ - 15.005,07
Per Lavori a misura euro	€ 24.894,53
Penale di un giorno	€ - 248,94
Totale Generale euro	€ 24.645,58

- Certificato di pagamento n. 1 del 29/08/2012 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 24.645,58
Per IVA al 21%	€ 5.175,57
Totale Generale	€ 29.821,15

VISTA la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione delle indagini preliminari delle "Opere di consolidamento Centro Abitato" nel Comune di Mirto (ME), con il quale il RUP certifica che l'importo netto delle attività, giuste le risultanze dello stato finale e della penale applicata accettata senza riserve dall'Impresa, è di € 24.645,58 e quindi compreso nei limiti della somma autorizzata pari a € 24.943,93 e pertanto certifica che le attività eseguite dall'Impresa GEOMERID S.r.l., sono state regolarmente eseguite svolte in conformità ai patti contrattuali e dunque ne liquida l'importo netto di € 29.821,15 (ventinovemilaottocentoventuno/15) IVA inclusa;

VISTA la nota prot. n. 133/2012 del 27/09/2012, acquisita agli atti al prot. n. 3744 del 27/09/2012, con la quale la GEOMERID Srl trasmette la fattura n. 23 del 27/09/2012;

VISTA la nota di credito n. 01/2012 del 22/11/2012 di storno totale della fattura n. 23 del 27/09/2012 per errata fatturazione e la fattura n. 29 del 22/11/2012 per l'importo totale di € 29.821,15 (ventinovemilaottocentoventuno/15) IVA inclusa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa GEOMERID S.r.l., rilasciato dalle Autorità competenti in data 17/08/2012 ed acquisito agli atti al prot.n. 3234 del 27/08/2012;



VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Beton Test S.r.l., che ha effettuato le analisi per conto dell’Affidataria, rilasciato dalle Autorità competenti in data 08/08/2012 e acquisito agli atti al prot. n. 3188 del 23/08/2012;

VISTA la dichiarazione resa dalla GEOMERID S.r.l., ai sensi dell’art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 “Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari” allegata al contratto stipulato con la ditta;

VISTA la richiesta ad Equitalia del 23/11/2012 ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta Geomerid S.r.l risulta non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno ed al pagamento della fattura n. 29 del 22/11/2012 emessa dall’impresa GEOMERID S.r.l., per l’importo complessivo di € 29.821,15 (ventinovemilaottocentoventuno/15) IVA inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall’art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto l’impegno, nell’ambito dell’intervento “Opere di consolidamento Centro Abitato” nel Comune di Mirto (ME), individuato con il codice di identificazione ME 091 A nell’allegato 1 all’Accordo di Programma, dell’importo complessivo di € 30.182,16 (trentamilacentottandue/16) relativo il pagamento del piano di indagini preliminari;

Articolo 3

È disposto il pagamento di € 29.821,15 (ventinovemilaottocentoventuno/15), in favore della ditta GEOMERID S.r.l. con sede in C.da Bondifè – 96010 MELILLI (SR), C.F/P.IVA 01081020891 – per il pagamento della fattura n. 29 del 22/11/2012, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT63F 05036 17100 CC0351247820, che la stessa intrattiene presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – Sede di Siracusa;

Articolo 4

All’impegno e al pagamento di cui alle somme dei precedenti articoli, si provvede, a valere sul Decreto di finanziamento n. 205 del 08/05/2012, mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;



Articolo 5

E' disposto il disimpegno della somma di €361,01, quale economia conseguita sui lavori relativi al contratto per la realizzazione del piano di indagini integrative preliminari – Intervento Mirto (ME) ME 091 A “Opere di consolidamento Centro Abitato”

Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso all' area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

