



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art. 1
Via Costantino Nigra, 5 - Palermo

DECRETO COMMISSARIALE n. 676/12 del 07/12/2012

Intervento PA 137_1 A - Blufi "Sistemazione idraulica del burrone S. Domenica-Malpasso e consolidamento del centro urbano". Pagamento S.A.L. n. 4 ditta CEIT di Ing. Giuseppe Mammoliti
CUP J93B10000510001 CIG 330244824D

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fog. 297;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o piu' commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce e' stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilita' Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 12/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.000.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilita' Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziatenel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, e' compreso l'intervento individuato con il codice PA 137_1A, riguardante l'esecuzione di lavori di "*Sistemazione idraulica del burrone S. Domenica-Malpasso e consolidamento del centro urbano*", nel comune di Blufi per un importo di € 1.310.000,00 complessivamente;

VISTO il Decreto Commissariale n. 67 del 24/05/2011 di finanziamento dell'intervento denominato "*Sistemazione idraulica del burrone S. Domenica-Malpasso e consolidamento del centro urbano*"- PA 137_1 A;

VISTO il decreto Commissariale n. 348 del 30 novembre 2011 con il quale si e' provveduto ad impegnare le somme relative alla realizzazione dell'intervento "*Sistemazione idraulica del burrone S. Domenica-Malpasso e consolidamento del centro urbano*", nel comune di Blufi (PA), per un importo complessivo di **€ 1.067.015,52** come da Quadro Economico di seguito riportato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 695.379,42
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.369,21
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 719.748,63
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 21% sui lavori	€ 151.147,21
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 11.424,41
3. Consulenza Geotecnica e strutturale compr. IVA e oneri	€ 19.961,50
4. Comp. tecniche D.L. misura e cont. Sic. Compr. IVA e oneri	€ 50.053,77
5. Competenze collaudo statico IVA e oneri	€ 8.800,64
6. Competenze collaudo tecnico-amministrativo IVA e oneri	€ 1.981,77
7. Consulenza geologica compr. IVA e Oneri	€ 15.512,13
8. Indennita' occupazione/ costituzione servitu'	€ 7.791,89
9. Pubblicita' gara	€ 1903,33
10. Contributo Autorita' di Vigilanza (x2)	€ 375,00
11. Imprevisti	€ 78.315,24

Totale somme a disposizione	€ 347.266,89
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 1.067.015,52

VISTO il decreto Commissariale n. 186 del 26/04/2012 di pagamento del Sal n.1 relativo il C.P. n. 1 del 16/04/2012 per i lavori eseguiti a tutto il 03/04/2012 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 147.635,32
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.173,80
	TOTALE	€ 152.809,12
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 738,18
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 152.070,94

VISTO il decreto Commissariale n. 291 del 25/06/2012 di pagamento del Sal n. 2 relativo il C.P. n. 2 del 15/06/2012 per i lavori eseguiti a tutto il 24/05/2012 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 343.629,96
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.042,33
	TOTALE	€ 355.672,29
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 1.718,15
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 152.000,00
Totale deduzioni		€ 153.718,15
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 201.954,14

VISTO l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 03/09/2012, firmato dal DL, dall'Impresa e dal RUP, con il quale, in conseguenza della perizia di variante e suppletiva, e' stabilito un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 34.695,15 (trentaquattromilaseicentonovantacinque/15);

VISTO il Decreto n. 443 del 06/09/2012 con il quale viene approvata la Perizia di Variante e rimodulato l'impegno secondo il quadro Economico di seguito riportato :

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 731.885,37
<u>2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 22.558,41</u>
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 754.443,78
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 21% sui lavori	€ 158.433,19
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 11.732,29
3. Consulenza Geotecnica e strutturale compr. IVA e oneri	€ 19.961,50
4. Comp. tecniche D.L. misura e cont. Sic. Compr. IVA e oneri	€ 67.601,56
5. Competenze collaudo statico IVA e oneri	€ 8.662,95
6. Competenze collaudo tecnico-amministrativo IVA e oneri	€ 2.192,82
7. Consulenza geologica compr. IVA e Oneri	€ 15.512,13
8. Indennita' occupazione/ costituzione servitu'	€ 7.791,89
9. Pubblicita' gara	€ 1.377,97
10. Contributo Autorita' di Vigilanza (x2)	€ 375,00
<u>11. Imprevisti</u>	<u>€ 18.930,47</u>
Totale somme a disposizione	€ 312.571,74
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 1.067.015,52

VISTO il decreto Commissariale n. 498 del 27/09/2012 di pagamento del Sal n. 3 relativo il C.P. n. 3 del 24/09/2012 per i lavori eseguiti a tutto il 10/09/2012 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 580.042,54
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 17.878,26
	TOTALE	€ 597.920,80
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 2.900,21
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 353.900,00
Totale deduzioni		€ 356.800,21
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 241.120,59

VISTA la seguente documentazione giustificativa di spesa:

- Registro di contabilita';
- Sommario del registro;
- Libretto delle misure;
- Stato di Avanzamento n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 31/10/2012 firmato dal RUP, dal DL e dall'impresa in data 03/11/2012, dal quale si evince l'avanzamento dei lavori cosi' come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo Lavori a misura compresi oneri di sicurezza		€ 966.400,42
A dedurre Incidenza Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso		€ 22.558,41
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso al netto della sicurezza		€ 943.842,01
Ribasso d'asta su € 943.842,01	22,4732%	€ 212.111,50
importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 731.730,51
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22.558,41
	TOTALE	€ 754.288,92

Certificato di pagamento n. 4 del 22/11/2012 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

importo lavori al netto del Ribasso d'asta		€ 731.730,51
Importo Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 22.558,41
	TOTALE	€ 754.288,92
Ritenuta dello 0.5% per infortuni		€ 3.658,65
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 593.900,00
Totale deduzioni		€ 597.558,65
Importo da corrispondere al netto d'IVA	CREDITO	€ 156.730,27

VISTO il Documento Unico di Regolarita' Contributiva, rilasciato in data 19/11/2012 ed acquisito al prot. n. 4879 del 22/11/2012;

VISTA la fattura n. 8 del 22/11/2012, acquisita agli atti al prot. n. 5088 del 04/12/2012, emessa dalla ditta CEIT di Ing. Giuseppe Mammoliti per complessive € 189.607,00 Iva inclusa;

VISTA Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari" allegata al contratto stipulato con l'Impresa;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia in data 04/12/2012 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta CEIT di Ing. Giuseppe Mammoliti, risulta non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 8 del 22/11/2012 emessa

dalla CEIT di Ing. Giuseppe Mammoliti per un importo pari ad € 189.607,00 (centoottantanovemilaseicentosette/00) Iva inclusa;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "*Sistemazione idraulica del burrone S. Domenica-Malpasso e consolidamento del centro urbano*", individuato con il codice di identificazione PA 137_1 A nell'allegato 1 all'Accordo di Programma, alla ditta CEIT di Ing. Giuseppe Mammoliti, via Dogali isolato 222 n.1/A, 98100 Messina (Me) - C.F. MMMGPP39E19F158S e P.IVA 00730700838 - della fattura n. 08 del 22 novembre 2012, relativa al certificato di pagamento n. 4 del 22/11/2012, per lavori eseguiti a tutto il 31/10/2012, per complessive **€ 189.607,00** (centoottantanovemilaseicentosette/00) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 76E0200816511000300404325 che la stessa intrattiene presso la banca Unicredit - Ag. di Messina Garibaldi B (Me);

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 189.607,00 (centoottantanovemilaseicentosette/00) si provvede a valere sull'impegno assunto con decreto Commissariale n. 348 del 30/11/2011, così come modificato dal decreto n. 443 del 06/09/2012 (voce A.1 - Importo dei lavori al netto del ribasso- per un importo pari a € 152.019,85 - voce A.2 - Importo oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso - per un importo pari ad € 4.680,15 , voce B.1 - IVA 21% - per un importo pari a € 32.907,00), mediante emissione dell'ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

