



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 1080 del 09 DIC. 2013

ME089_1A - “Opere di consolidamento in località Galati” Galati S. Anna Comune di Messina – Pagamento SAL 3 Ditta C&P S.r.l.

CUP:J15D12000550001 CIG:4738438ABA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore



Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 A, riguardante l'esecuzione delle "Opere di consolidamento località Ponte Schiavo, Mili, Santo Stefano, Santa Margherita, Galati Marina" per un importo complessivo di € 4.000.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 379 del 20/07/2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l' Ing. Antonio Amato come previsto dalla Determina Sindacale n. 235625 del 20/09/2010;

VISTO il Decreto Commissariale n. 593 del 08/11/2012 con cui è finanziata la somma di € 900.000,00 (novecentomila/00) per i lavori relativi all'intervento "Opere di consolidamento in località Galati" Galati S. Anna Comune di Messina – ME 089_1A;

VISTO il Decreto Commissariale n. 733 del 21/12/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento in località Galati" Galati S. Anna Comune di Messina - codice ME 089_1 A, a favore dell'impresa C. & P. SRL – Via Sant'Andrea 329, 98051 Barcellona P.G. (ME), con un ribasso percentuale del 28,9554% corrispondenti a € 450.905,06 oltre a € 35.321,14 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

VISTO il Contratto dei lavori stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta C. & P. SRL., in data 1029/12/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 Aurelio in data 21/01/2013 alla serie 3 n. 1411; (Allegato al D. C. n. 611 del 29/07/2013)

VISTA la nota prot. n. 1970 del 03/04/2013, con la quale il Commissario Straordinario Delegato, in riscontro alla nota dell'Impresa C&P Srl pervenuta al RUP il 14/03/2013, volta alla richiesta di autorizzazione al subappalto della categoria prevalente OS21 alla ditta Edil Rock Srl, autorizza la richiesta di subappalto a condizione che la percentuale di importo subappaltatrice resti nella misura massima del 20% come previsto dalla normativa;

VISTO il Decreto Commissariale n. 546 del 12/07/2013 con cui è impegnata la somma di € 632.964,88 (seicentotrentaduemilanovecentosessantaquattro/88) per i lavori relativi all'intervento "Opere di consolidamento in località Galati" Galati S. Anna Comune di Messina, con il seguente quadro economico:

A LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 415.583,92
. Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.321,14

Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 250.905,06
B. Somme a disposizione	
1. IVA 21% sui lavori	€ 94.690,06
2. Competenze ex art. 92 d.lgs 163/2006	€ 13.400,00
3. Indagini geognostiche (IVA Compresa)	€ 18.018,62
4. Competenze tec. Geologiche compreso IVA	€ 6.306,59
5. Competenza collaudo statico	€ 8.000,00
6. Oneri conf. a discarica	€ 4.200,00
7. Espropri	€ 20.000,00
8. Pubblicità Gare	€ 3.444,76
9. Contributo Autorità Vigilanze	€ 0,00
10. Imprevisti	€ 13.999,79
B) Totale somme a disposizione	€ 182.059,82

Totale generale (A+B) € 632.964,88

VISTO il Decreto Commissariale n. 611 del 29/07/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 31/05/2013 relativo al Certificato di pagamento n. 1 del 26/06/2013 per un importo complessivo pari a € 158.277,68 (centocinquantottomiladuecentosettantasette/68);

VISTO il Decreto Commissariale n. 725 del 11/09/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 16/07/2013 relativo al Certificato di pagamento n. 2 del 29/07/2013 per un importo complessivo pari a € 160.942,10 (centosessantamilanovecentoquarantadue/10);

CONSIDERATO l' Atto di Sottomissione stipulato in data 13/09/2013;

VISTO il Decreto Commissariale n. 942 del 07/11/2013, con il quale si prende atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva comportante un maggiore importo contrattuale di € 14.564,14 e quindi per un nuovo importo netto dei lavori di € 500.790,34 con il seguente Quadro Economico:

A LAVORI

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 465.469,20
. Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.321,14
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 500.790,34

B. Somme a disposizione

1. IVA 21% sui lavori	€ 107.535,69
2. Competenze ex art. 92 d.lgs 163/2006	€ 13.810,00
3. Indagini geognostiche (IVA Compresa)	€ 18.018,62
4. Competenze tec. Geologiche compreso IVA	€ 6.306,59
5. Competenza collaudo statico	€ 8.000,00
6. Oneri conf. a discarica	€ 3.200,00
7. Espropri	€ 20.000,00
8. Pubblicità Gare	€ 1.855,24
9. Contributo Autorità Vigilanze	€ 0,00
10. Imprevisti	€ 0,00
B) Totale somme a disposizione	€ 178.726,14

Totale generale (A+B) € 679.516,48



VISTA la nota prot. n. 283310 del 02/12/2013, acquisita agli atti al prot. n. 7318 del 03/12/2013, con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione relativa al 3° SAL:

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 09/08/2013 dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo da considerare per il Ribasso di € 689.482,01 al quale va detratta la quota di € 36.348,19 – relativa alla sicurezza non soggetta a ribasso	€ 689.482,01
Ribasso del 28,9554% da applicare su € 653.133,82	€ - 189.482,01
Lavori a misura	€ 500.364,50
Lavori in Economia	€ 434,25
L'Importo da considerare per il ribasso è di € 86,89 al quale va detratta la quota di € 4,58 relativa alla sicurezza non soggetta a ribasso e quindi si a ribasso del 28,9554% da applicare su € 82,31	€ - 23,83
Per lavori in economia	€ 410,42
TOTALE	€ 500.774,92

- Certificato di pagamento n. 3 del 11/11/2013 per gli importi riportati nella seguente tabella:

Lavori e somministrazioni	€ 500.774,92
Sommano	€ 500.774,92
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 2.503,87
Ammontare dei crediti precedenti	€ 263.818,00
Sommano le detrazioni	€ 266.321,87
Credito Impresa arrotondato a 1 euro	€ 234.453,00
Per IVA al 22%	€ 51.579,66
Totale generale	€ 286.032,66

- Il Certificato di ultimazione lavori del 23/08/2013, con la quale il RUP certifica che i lavori risultano completamente ultimati con 11 giorni di anticipo rispetto al termine ultimo contrattuale;
- Fattura n. 24 del 11/11/2013 emessa dalla C&P Srl - relativa al SAL n.3 dei lavori a tutto il 09/08/2013, per un importo complessivo di € 286.032,66 (duemilaottocentoseietrentadue/66) - effettuati dalla Ditta subappaltatrice Edil Rock Srl così come si evince dal giustificativo della fattura allegata;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta C&P SRL, rilasciato dalle autorità competenti in data 30/10/2013, richiesto dal Comune di Messina;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Edil Rock Srl, rilasciato dalle autorità competenti in data 28/11/2013, richiesto dal Comune di Messina
- Fattura n. 25 del 11/11/2013 emessa dalla C&P Srl - relativa al conferimento degli Oneri di Accesso a discarica, effettuati dalla Ditta Todaro Lorenzo così come si evince dal giustificativo della fattura allegata, per un importo complessivo di € 2.342,40 (duemilatrecentoquarantadue/40);
- L'Attestazione del Direttore dei Lavori Geom. Domenico Currò, con la quale dichiara che ha provveduto alla verifica dei formulari e dei materiali conferiti presso l'impianto di recupero

della ditta Todaro Lorenzo, accertando la congruenza della quantità prodotta e la quantità conferita, pertanto dichiara che nulla osta alla liquidazione delle somme anticipate;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al contratto;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 07/12/2013 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta C&P SRL è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 24 del 11/11/2013 emessa dalla C&P Srl - relativa al SAL n.3 dei lavori a tutto il 09/08/2013, e della fattura n. 25 del 11/11/2013 relativa gli oneri di accesso a discarica, per un importo complessivo di € 288.375,06 (duecentottantottomilatrecentosettantacinque/06);

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

È disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento – "Opere di consolidamento in località Galati" Galati S. Anna Comune di Messina ed individuato con il codice di identificazione ME 089_1 A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della fattura n. 24 e n. 25 del 11/11/2013 relativa al certificato di pagamento n. 3 del 11/11/2013, per lavori eseguiti a tutto il 09/08/2013 e agli oneri di accesso a discarica, dalla C&P SRL, con sede in Via Sant'Andrea 329, 98051 Barcellona P.G. (ME) – C.F./P.IVA 02710410834, per l'importo complessivo di € **288.375,06** (duecentottantottomilatrecentosettantacinque/06) da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT49 W 05256 82070 000010085038 che la stessa intrattiene presso la Banca Popolare del Mezzogiorno - Ag. di Barcellona P. G.(ME);;

Articolo 3

Al pagamento di cui al superiore Articolo dell'ammontare complessivo di € 288.375,06 (duecentottantottomilatrecentosettantacinque/06) si provvede, a valere sul Decreto Commissariale n. 942 del 07/11/2013 così come modificato dal Decreto Commissariale di impegno n. 546 del 12/07/2013 (€ 227.331,16 Voce A1 "Importo lavori" € 7.121,84 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 51.579,66 Voce B1 "IVA sui lavori" – Voce B6 "Oneri conf. a discarica" € 2.342,40), mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Maurizio Croce)

A circular official stamp of the Italian Republic. The outer ring contains the text "REPUBBLICA ITALIANA" at the top and "PRESIDENZA DEL C.M." at the bottom. The inner ring contains "Commissione per l'Amministrazione dello Stato". The center features the Italian coat of arms. The stamp is partially obscured by a signature.