



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE N. 1091 DEL 09 DIC. 2010

Intervento SR 177 A Carlentini: “Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)” - Comune di Carlentini (SR) -

CUP J15D12000320001 CIG 43661694A3

Pagamento SAL n. 2 e rimborso ~~quota parte~~ oneri conferimento a discarica alla ditta Urania Costruzioni Srl.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTA la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

VISTO l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore



Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;

VISTO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice SR 177 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" - Comune di Carlentini (SR) – contraddistinto con il cod. SR 177 A", per un importo di € 2.500.000,00 complessivamente;

VISTO il Decreto Commissariale n. 191 del 26 aprile 2012 con il quale è stata confermata la nomina del geom. Francesco Ingalisi, quale Responsabile Unico del Procedimento dei succitati lavori (già allegato al Decreto Commissariale n. 856 del 11/10/2013);

VISTO il Decreto Commissariale n. 247 del 28.05.2012 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento - "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" Cod. Intervento SR 177 A Carlentini", per un importo di € 2.500.000,00 di cui € 1.646.286,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 98.833,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (già allegato al Decreto Commissariale n. 856 del 11/10/2013);

VISTO il Decreto Commissariale n. 429 del 23/08/2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori "Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)" nel comune di Carlentini (SR) a favore dell'impresa URANIA COSTRUZIONI SRL con sede in via Cesare Battisti n. 374 – 98122 Messina, con un prezzo offerto pari a € 1.202.334,12 oltre a € 98.833,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 26,9669% (già allegato al Decreto Commissariale n. 856 del 11/10/2013).

VISTO il contratto stipulato in data 26/09/2012 tra il Commissario Straordinario e la URANIA COSTRUZIONI SRL il cui importo è stabilito all'art. 3 in € 1.202.334,12 oltre a € 98.833,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 26,9669% (già allegato al Decreto Commissariale n. 856 del 11/10/2013);

VISTO il Decreto Commissariale n. 307 del 04/05/2013 con il quale è impegnata la somma di € 2.047.454,02 con il seguente Quadro Economico:

RIEPILOGO SOMME DA IMPEGNARE	
LAVORI	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1 202 334,12
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 98 833,69
	€ 1 301 167,81
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. sui lavori 21%	€ 273 245,24
Compenso incentivante progettazione esecutiva (i.b.a. x 2% x 28%)	€ 9 772,67
Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€ 8 725,60
Compenso incentivante C.S.P. (i.b.a. x 2% x 3%)	€ 1 047,07
Onerario per Supporto al RUP	€ 9 573,84
Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€ 39 248,41
Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	€ 5 371,78
Onerario per la redazione dei calcoli	€ 16 299,77
Indagini geognostiche e di Laboratorio	€ 11 069,82
Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€ 97 000,00
Assicurazione – Progettisti interni	€ 3 497,28
Bando di gara (impegni DD.CC. nn. 307,614,435,415 del 2012)	-
Contributo AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	-
Occupazione temporanea	€ 14 110,00
Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€ 30 500,00
Imprevisti	€ 86 824,73
Spese per commissione giudicatrice	€ 5 000,00
Oneri per il conferimento in discarica	€ 135 000,00
TOT SOMME A DISPOSIZIONE	€ 746 286,21
A + B	€ 2 047 454,02


VISTO il Decreto Commissariale n. 856 del 11/10/2013 con il quale è disposto il pagamento del SAL n.1 per i lavori eseguiti a tutto il 26/07/2013 come da certificato di pagamento n.1 del 10/10/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 249.021,13
Per materiali giacenti in cantiere	€ 47.072,53
Sommano	€ 296.093,66
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 10.923,28
Sommano	€ 307.016,94
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 1.535,08
Totale deduzioni	€ 1.535,08
Risulta il credito all'impresa	€ 305.481,86

VISTA la nota prot.n. 23841 del 04/12/2013, acquisita agli atti al prot.n. 7380 del 05/12/2013, con la quale il RUP trasmette i seguenti documenti relativi al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori ed ultimo così come di seguito:

- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Libretto delle Misure;
- SAL n. 2 del 02/12/2013 per i lavori eseguiti a tutto il 29/11/2013 firmato dal RUP dal quale si evince l'avanzamento dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€ 703.659,77
--	--------------



A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 15.501,86
Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori		€ 3.170,95
Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€ 684.986,96
Il ribasso d'asta del 26,9669% su € 684.986,96		€ 184.719,75
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta		€ 500.267,21
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori		€ 18.672,81
Lavori a misura al netto		€ 518.940,02
Importo lordo materiali a piè d'opera		€ 17.325,44
Ribasso d'asta del 26,9669% su € 17.325,44		€ 4.672,13
Materiale a piè d'opera al netto		€ 12.653,31
	TOTALE	€ 531.593,33

- Fattura n. 32 del 03/12/2013 emessa dalla Urania Costruzioni Srl per l'importo complessivo di € 272.613,27 (duecentosettantaduemilaseicentotredici/27) IVA inclusa.
- Certificato di Pagamento n. 2 del 04/12/2013 per un importo pari a quanto indicato nella tabella che segue:

Per lavori e somministrazioni	€ 500.267,21
Per materiali giacenti in cantiere	€ 12.653,31
Sommano	€ 512.290,52
Per oneri afferenti la sicurezza	€ 18.672,81
Sommano	€ 531.593,33
Ritenuta dello 0,5% per infortuni	€ 2.657,97
Totale deduzioni	€ 305.481,86
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 305.481,86
Totale deduzioni	€ 308.139,83
Risulta il credito all'impresa	€ 223.453,50

VISTA la fattura n.21 del 02/08/2013 per complessivi € 70.309,42 IVA inclusa emessa dalla ditta Urania Costruzioni Srl per il rimborso degli oneri di accesso a discarica;

VISTA l'attestazione del RUP con la quale lo stesso attesta che può essere liquidata la somma di € 50.000,79 (cinquantamila/79) derivante dalla differenza tra le somme autorizzate pari ad € 135.000 e le somme liquidate pari ad € 84.999,21 in acconto sulla fattura n.21 del 02/08/2013;

VISTA la nota del 06/12/2013, acquisita agli atti al prot.n. 7441 del 06/12/2013 con la quale la ditta Urania Costruzioni Srl, considerato che la fattura n.21 del 02/08/2013, allegata alla nota, non può essere liquidata nella sua interezza e nelle more della PVS, trasmette la nota di credito n. 2 del 05/12/2013 dell'importo di € 20.308,63 IVA inclusa;

VISTO il Decreto Commissariale n.1071 del 09/12/2013 con il quale si prende atto della PVS e si rimodula il Q.E. così come di seguito:

QUADRO ECONOMICO P.V.S.		
A	LAVORI	
1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.430.397,46
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 105.751,69
	Totale lavori e oneri di sicurezza (A)	€ 1.536.149,15

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	I.V.A. sui lavori	€	334.897,99
2	Compenso incentivante progettazione esecutiva (i.b.a. x 2% x 28%)	€	9.772,67
3	Compenso incentivante RUP (i.b.a. x 25% x 2%)	€	10.321,56
4	Compenso incentivante C.S.P. (i.b.a. x 2% x 3%)	€	1.047,07
5	Onorario per Supporto al RUP	€	9.573,84
6	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E.	€	69.911,25
7	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico	€	5.371,78
8	Onorario per la redazione dei calcoli	€	16.299,77
9	Indagini geognostiche e di Laboratorio	€	11.069,82
10	Spese per ripristino allacci e sottoservizi ed opere esistenti	€	97.000,00
11	Assicurazione - Progettisti interni	€	3.497,28
12	Bando di gara (impegni DD.CC. nn. 307,614,435,415 del 2012)	€	-
13	Contributo AVCP (già impegnato con D.C. 577/2012)	€	-
14	Occupazione temporanea	€	14.110,00
15	Oneri per indagini calcestruzzo e ferri	€	11.351,45
16	Imprevisti	€	-
17	Spese per commissione giudicatrice	€	6.885,75
18	Oneri per il conferimento in discarica	€	286.571,55
19	Spese per assistenza scavi da archeologo	€	15.000,00
	Totale Somme a DisposizioneE (B)	€	902.681,78
	A + B	€	2.438.830,93

CONSIDERATO che, a seguito della predetta PVS e conseguente rimodulazione del Q.E. di impegno, l'importo previsto alla voce B/18 risulta capiente per il pagamento della citata fattura 21 del 02/08/2013 emessa dalla Urania Costruzioni Srl;

VISTA la nota prot.n. del 09/12/2013 con la quale la ditta Urania Srl, attesa l'approvazione della suddetta PVS, chiede l'annullamento della nota di credito n. 2 del 05/12/2013 e conseguentemente il pagamento integrale della fattura n. 21 del 02/08/2013;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa Urania Costruzioni Srl, rilasciato dalle Autorità competenti in data 24/09/2013, e acquisito agli atti prot.n. 6097 del 10/10/2013;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 "Normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" allegata al Contratto Stipulato con l'Impresa;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia del 09/12/2013, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, dalla quale risulta che la ditta Urania Costruzioni Srl è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della fattura n. 32 del 03/12/2013 emessa dalla ditta Urania Costruzioni Srl, relativa al SAL n.2 dei lavori eseguiti a tutto il 29/11/2013, per un importo complessivo pari a € 272.613,27 (duecentosettantaduemilaseicentotredici/27) IVA inclusa e della fattura n. 21 del 02/08/2013 per l'importo di € 70.309,42 relativa al rimborso degli oneri di accesso alla discarica;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

E' disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento denominato "*Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)*" *Cod. Intervento SR 177 A Carlentini*" nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, della somma complessiva di € **342.922,69** (trecentoquarantaduemilanovecentoventidue/69) relativa alla fattura n.32 del 03/12/2013 emessa come da certificato di pagamento n. 2 del 04/12/2013 per lavori eseguiti a tutto il 29/11/2013 e alla fattura n. 21 del 02/08/2013 relativa agli oneri di accesso a discarica, a favore della ditta Urania Costruzioni Srl – C.F./P.IVA 02122600832, da liquidare alla ditta con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT 16I 02008 81651 1000500013748 che la stessa intrattiene presso la banca Unicredit – Sede Messina;

Articolo 3

Al pagamento della somma complessiva di € 342.922,69, si provvede a valere sulle somme impegnate dal Decreto Commissariale n. 307 del 04/05/2013, così come modificato e integrato dal Decreto Commissariale n. 1071 del 09/12/2013 (€ 215.703,97 Voce A1 "lavori", - € 7.749,53 Voce A2 "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso"- € 49.159,77 Voce B1 "IVA sui lavori" - € 70.309,42 Voce B/18) mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Commissario Straordinario Delegato
(Dott. Maurizio ...)

